Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор № 090140000306/220103/00 от 24.01.2022 г

Реестр информации по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-92 к акту выполненных работ № 2 от 13 июня 2022 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-92						
3	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	км	31	7,0	23%	2,2

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Усенбаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол" _____ Турасимов А.Г.

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Калабаев Б.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
БИН: 051 140 000 014
ИИК: KZ418560000000146307
БИК: KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92

СПРАВКА №4 от 13 июня 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03282	36483	090140000306/220103/00 доп. согл. 090140000306/220103/01	24.01.2022 г 14.03.2022 г.	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	321 753 875,63								34 473 629,53	
В том числе: в текущем месяце	129 545 359,43	115 665 499,49							13 879 859,94	129 545 359,43
Выплата аванса	254 695 269,70									
Удержание аванса	96 526 162,69	34 699 649,85							4 163 957,98	38 863 607,83
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	16 087 693,78	5 783 274,97							693 993,00	6 477 267,97
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате:	**463 835 288,86**	**75 182 574,67**							**9 021 908,96**	**84 204 483,63**

Заказчик: **Директор**
СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Искендиров К.Р.

Подрядчик: **Директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
Калабаев Б.Б.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Договор №090140000306/220103/00 2022-01-24
Доп. Согл. №090140000306/220103/01 от 14 марта 2022 года

Форма №2

Акт выполненных работ №2

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92
за период с 19 мая по 12 июня 2022 года, на 13 июня 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная одежда км 61-71													
1	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	75,60	10 351 848,28	75,60	10 351 848,28	100%	75,60	10 351 848,28	75,60	10 351 848,28	100%	37,80	5 175 924,14
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	т	5 760,00	127 479 283,20	5 760,00	127 479 283,20	100%	5 760,00	127 479 283,20	5 760,00	127 479 283,20	100%	2 880,00	63 739 641,60
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	42,00	5 751 026,82	29,34	4 017 503,02	70%	42,00	5 751 026,82	29,34	4 017 503,02	70%	9,18	1 257 010,15
4	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	80 000,00	208 205 600,00	55 880,00	145 431 611,60	70%	80 000,00	208 205 600,00	55 880,00	145 431 611,60	70%	17 480,00	45 492 923,60
	Ресайклирование км 71-92 (выборочно)													
5	Устройство основания толщиной до 20 см из материала от разборки существующего а/б покрытия с добавлением нового материала	м2	180 213,00	184 921 965,69	0,00	0,00	0%	180 213,00	184 921 965,69	0,00	0,00	0%		
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	158,00	21 634 813,60	0,00	0,00	0%	158,00	21 634 813,60	0,00	0,00	0%		
7	Покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	167 640,00	591 482 535,60	0,00	0,00	0%	167 640,00	591 482 535,60	0,00	0,00	0%		
	Укрепление обочин км 61-92													
8	Укрепление обочин щебнем толщиной 15 см	м2	123 820,00	101 310 762,20	0,00	0,00	0%	123 820,00	101 310 762,20	0,00	0,00	0%		
	Съезды													
9	Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала	м2	64,00	56 664,32	0,00	0,00	0%	64,00	56 664,32	0,00	0,00	0%		
10	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	2,22	303 983,17	0,00	0,00	0%	2,22	303 983,17	0,00	0,00	0%		
11	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	2 353,00	6 124 600,17	0,00	0,00	0%	2 353,00	6 124 600,17	0,00	0,00	0%		
	Площадки отдыха на км 69, км 91; посадочная площадка на автопавильоне км 82													
12	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	1 164,00	129 960,60	0,00	0,00	0%	1 164,00	129 960,60	0,00	0,00	0%		
13	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см.	м2	1 164,00	772 977,48	0,00	0,00	0%	1 164,00	772 977,48	0,00	0,00	0%		
14	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	5,70	780 496,90	0,00	0,00	0%	5,70	780 496,90	0,00	0,00	0%		
15	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	т	435,60	9 640 620,79	0,00	0,00	0%	435,60	9 640 620,79	0,00	0,00	0%		
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	3,20	438 173,44	0,00	0,00	0%	3,20	438 173,44	0,00	0,00	0%		

17	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	6 050,00	15 745 306,50	0,00	0,00	0%	6 050,00	15 745 306,50	0,00	0,00	0%		
	Разметка проезжей части покрытия (30,955 км)													
18	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	61,91	3 454 592,24	0,00	0,00	0%	61,91	3 454 592,24	0,00	0,00	0%		
19	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1.3 (1.5)	км линии	30,955	948 107,07	0,00	0,00	0%	30,955	948 107,07	0,00	0,00	0%		
	Итого			**1 289 533 318,07**		287 280 246,10			1 289 533 318,07		287 280 246,10			**115 665 499,49**
	НДС 12%			**154 743 998,17**		34 473 629,53			154 743 998,17		34 473 629,53			**13 879 859,94**
	Всего с НДС			**1 444 277 316,24**		321 753 875,63			1 444 277 316,24		321 753 875,63			**129 545 359,43**

от Заказчика:

Заместитель директора СКП "Казавтожол" Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПТО СКП "КазАвтоЖол" Тулеуганов А.Т.

Расчет проверил: гл спеціалист ОКиПТ СКП "КазАвтоЖол" Маликова А.

от Подрядчика:

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" Калабаев Б.Б.

Работу принял:

Главный эксперт ТОО «MSK Engineering» Кажмуратов М.К.