Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор № 090140000306/220103/00 от 24.01.2022 г, д/с №1 от 14.03.2022г
Доп. Согл.: №090140000306/220103/01 от 14 марта 2022 года
Доп. Согл.: №090140000306/220103/02 от 2 февраля 2023 года

Реестр информации по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-92 к акту выполненных работ № 9 от 20 июля 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-92						
7	Покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	км	11,00	11,0	100%	0,0

и.о.директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол" _____ **Червонюк А.И.**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Калабаев Б.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
БИН: 051 140 000 014
ИИК: KZ418560000000146307
БИК: KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92

СПРАВКА №4 от 20 июля 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS03282	36483	090140000306/220103/00 доп. согл. 090140000306/220103/01 доп. согл. 090140000306/220103/02	24.01.2022 г 14.03.2022 г. 02.02.2023 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	511 232 624,65								54 774 924,07	
В том числе: в текущем месяце	25 659 065,60	22 909 880,00							2 749 185,60	25 659 065,60
Выплата аванса	178 587 925,17									
Удержание аванса	165 816 136,49	7 430 722,54							891 686,70	8 322 409,24
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	25 561 631,24	1 145 494,00							137 459,28	1 282 953,28
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате:	**498 442 782,09**	**14 333 663,46**							**1 720 039,62**	**16 053 703,08**

Заказчик: **и.о.директора**
СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
_____ Усербаев Н.М.

Подрядчик: **Директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
_____ Калабаев Б.Б.

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор: №090140000306/220103/00 2022-01-24

Доп. Согл.: №090140000306/220103/01 от 14 марта 2022 года

Доп. Согл.: №090140000306/220103/02 от 2 февраля 2023 года

Форма №2

Акт выполненных работ №9

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92

за период с 20 июня по 19 июля 2023 года, на 20 июля 2023 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная одежда км 61-71													
1	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	75,60	10 351 848,28	75,60	10 351 848,28	100%							
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	т	5 760,00	127 479 283,20	5 760,00	127 479 283,20	100%							
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	42,00	5 751 026,82	42,00	5 751 026,82	100%							
4	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	80 000,00	208 205 600,00	80 000,00	208 205 600,00	100%							
	Ресайклирование км 71-92 (выборочно)													
5	Устройство основания толщиной до 20 см из материала от разборки существующего а/б покрытия с добавлением нового материала.	м2	180 213,00	184 921 965,69	180 213,00	184 921 965,69	100%	77 013,00	79 025 349,69	77 013,00	79 025 349,69	100%		
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	158,00	21 634 813,60	158,000	21 634 813,60	100%	82,60	11 310 351,92	82,600	11 310 351,92	100%		
7	Покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	167 640,00	591 482 535,60	167 640,00	591 482 535,60	100%	87 640,00	309 219 335,60	87 640,00	309 219 335,60	100%		
	Укрепление обочин км 61-92													
8	Укрепление обочин щебнем толщиной 15 см	м2	123 820,00	101 310 762,20	86 231,35333	70 555 355,61	70%	65 588,64667	53 665 286,59	28 000,00000	22 909 880,00	43%	28 000,00	22 909 880,00
	Съезды													
9	Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала	м2	64,00	56 664,32	64,00	56 664,32	100%	64,00	56 664,32	64,00	56 664,32	100%		
10	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	2,22	303 983,17	2,22	303 983,17	100%	2,22	303 983,17	2,22	303 983,17	100%		
11	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	2 353,00	6 124 600,17	2 353,00	6 124 600,17	100%	2 353,00	6 124 600,17	2 353,00	6 124 600,17	100%		
	Площадки отдыха на км 69, км 91; посадочная площадка на автопавильоне км 82													
12	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	1 164,00	129 960,60	1 164,00	129 960,60	100%	1 164,00	129 960,60	1 164,00	129 960,60	100%		
13	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см.	м2	1 164,00	772 977,48	1 164,00	772 977,48	100%	1 164,00	772 977,48	1 164,00	772 977,48	100%		
14	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	5,70	780 496,90	5,70	780 496,90	100%	5,70	780 496,90	5,70	780 496,90	100%		
15	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	т	435,60	9 640 620,79	435,60	9 640 620,79	100%	435,60	9 640 620,79	435,60	9 640 620,79	100%		
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	3,20	438 173,44	3,20	438 173,44	100%	3,20	438 173,44	3,20	438 173,44	100%		
17	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	6 050,00	15 745 306,50	6 050,00	15 745 306,50	100%	6 050,00	15 745 306,50	6 050,00	15 745 306,50	100%		
	Разметка проезжей части покрытия (30,955 км)													
18	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	61,91	3 454 592,24				61,91	3 454 592,24					

19	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (1,5)	км линии	30,955	948 107,07				30,96	948 107,07					
	Итого			**1 289 533 318,07**		**1 254 375 212,17**			**491 615 806,48**		**456 457 700,58**			**22 909 880,00**
	НДС 12%			**154 743 998,17**		**150 525 025,45**			**58 993 896,79**		**54 774 924,07**			**2 749 185,60**
	Всего с НДС			**1 444 277 316,24**		**1 404 900 237,62**			**550 609 703,27**		**511 232 624,65**			**25 659 065,60**

от Заказчика:

и.о.директора СКФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКУ и ТР СКФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Черник А.Н.

Расчет проверил: главный инженер СКК и ПО СКФ АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ Маликова А.Т.

от Подрядчика:

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Калабаев Б.Б.

Работу принял:

Главный эксперт ТОО «MSK Engineering» _____ Кажмуратов М.К.