Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор № 090140000306/220103/00 от 24.01.2022 г, д/с №1 от 14.03.2022г
Доп. Согл.: №090140000306/220103/01 от 14 марта 2022 года
Доп. Согл.: №090140000306/220103/02 от 2 февраля 2023 года

**Реестр информации по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-92 к акту выполненных работ № 7 от 22 мая 2023 года**

| № | Наименование работ * | ед. изм. | План на текущий год | Факт по текущему году | % | Выполнено в настоящем акте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-92** | | | | | | |
| 7 | Покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | км | 11,00 | 10,5 | 95% | 10,5 |

**И.о. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"** _____ **Усербаев К.М.**

**Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"** _____ **Червонюк А.И.**

**Директор ТОО "Кокшетауавтодор"** _____ **Калабаев Б.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
БИН: 051 140 000 014
ИИК: KZ418560000000146307
БИК: KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92

**СПРАВКА №2 от 22 мая 2023 года**
о стоимости выполненных работ и затрат

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS03282 | 36483 | 090140000306/220103/00<br>доп. согл. 090140000306/220103/01<br>доп. согл. 090140000306/220103/02 | 24.01.2022 г<br>14.03.2022 г.<br>02.02.2023 г. | РБ | 091 | АО | 16 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 431 116 732,63 | | | | | | | | 46 191 078,50 | |
| В том числе:<br>в текущем месяце | 431 116 732,63 | 384 925 654,13 | | | | | | | 46 191 078,50 | 431 116 732,63 |
| Выплата аванса | 178 587 925,17 | | | | | | | | | |
| Удержание аванса | 129 335 019,79 | 115 477 696,24 | | | | | | | 13 857 323,55 | 129 335 019,79 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | 21 555 836,63 | 19 246 282,71 | | | | | | | 2 309 553,93 | 21 555 836,64 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **458 813 801,38** | **250 201 675,18** | | | | | | | **30 024 201,02** | **280 225 876,20** |

**Заказчик:** **и.о.директора**
**СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»**
_____ **Усербаев К.М.**

**Подрядчик:** **Директор**
**ТОО «Кокшетауавтодор»**
_____ **Калабаев Б.Б.**

Форма №2

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Договор: №090140000306/220103/00 2022-01-24

Доп. Согл.: №090140000306/220103/01 от 14 марта 2022 года

Доп. Согл.: №090140000306/220103/02 от 2 февраля 2023 года

**Акт выполненных работ №7**

**Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения**
**Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92**
**за период с 20 апреля по 21 мая 2023 года, на 22 мая 2023 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План по договору | | Выполнение с начала реализации | | | План на текущий год | | Выполнение с начала года | | | Выполнение за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | объем работ | финансирование | объем работ | финансирование | % | объем работ | финансирование | объем работ | финансирование | % | объем работ | финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Дорожная одежда км 61-71** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 75,60 | 10 351 848,28 | 75,60 | 10 351 848,28 | 100% | | | | | | | |
| 2 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. | т | 5 760,00 | 127 479 283,20 | 5 760,00 | 127 479 283,20 | 100% | | | | | | | |
| 3 | Основания. Розлив вяжущих материалов. | т | 42,00 | 5 751 026,82 | 42,00 | 5 751 026,82 | 100% | | | | | | | |
| 4 | Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | м2 | 80 000,00 | 208 205 600,00 | 80 000,00 | 208 205 600,00 | 100% | | | | | | | |
| | **Ресайклирование км 71-92 (выборочно)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Устройство основания толщиной до 20 см из материала от разборки существующего а/б покрытия с добавлением нового материала | м2 | 180 213,00 | 184 921 965,69 | 180 213,00 | 184 921 965,69 | 100% | 77 013,00 | 79 025 349,69 | 77 013,00 | 79 025 349,69 | 100% | 77 013,00 | 79 025 349,69 |
| 6 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 158,00 | 21 634 813,60 | 154,230 | 21 118 590,52 | 98% | 82,60 | 11 310 351,92 | 78,830 | 10 794 128,84 | 95% | 78,830 | 10 794 128,84 |
| 7 | Покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | м2 | 167 640,00 | 591 482 535,60 | 163 640,00 | 577 369 375,60 | 98% | 87 640,00 | 309 219 335,60 | 83 640,00 | 295 106 175,60 | 95% | 83 640,00 | 295 106 175,60 |
| | **Укрепление обочин км 61-92** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Укрепление обочин щебнем толщиной 15 см | м2 | 123 820,00 | 101 310 762,20 | 58 231,35333 | 47 645 475,61 | 47% | 65 588,64667 | 53 665 286,59 | | | | | |
| | **Съезды** | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала | м2 | 64,00 | 56 664,32 | | | | 64,00 | 56 664,32 | | | | | |
| 10 | Основания. Розлив вяжущих материалов. | т | 2,22 | 303 983,17 | | | | 2,22 | 303 983,17 | | | | | |
| 11 | Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | м2 | 2 353,00 | 6 124 600,17 | | | | 2 353,00 | 6 124 600,17 | | | | | |
| | **Площадки отдыха на км 69, км 91; посадочная площадка на автопавильоне км 82** | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | м2 | 1 164,00 | 129 960,60 | | | | 1 164,00 | 129 960,60 | | | | | |
| 13 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. | м2 | 1 164,00 | 772 977,48 | | | | 1 164,00 | 772 977,48 | | | | | |
| 14 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 5,70 | 780 496,90 | | | | 5,70 | 780 496,90 | | | | | |
| 15 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. | т | 435,60 | 9 640 620,79 | | | | 435,60 | 9 640 620,79 | | | | | |
| 16 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 3,20 | 438 173,44 | | | | 3,20 | 438 173,44 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | м2 | 6 050,00 | 15 745 306,50 | | | | 6 050,00 | 15 745 306,50 | | | | | |
| | **Разметка проезжей части покрытия (30,955 км)** | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 18 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1) | км линии | 61,91 | 3 454 592,24 | | | | 61,91 | 3 454 592,24 | | | | | |
| 19 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (1,5) | км линии | 30,955 | 948 107,07 | | | | 30,96 | 948 107,07 | | | | | |
| | **Итого** | | | **1 289 533 318,07** | | **1 182 843 165,72** | | | **491 615 806,48** | | **384 925 654,13** | | | **384 925 654,13** |
| | **НДС 12%** | | | **154 743 998,17** | | **141 941 179,88** | | | **58 993 896,79** | | **46 191 078,50** | | | **46 191 078,50** |
| | **Всего с НДС** | | | **1 444 277 316,24** | | **1 324 784 345,60** | | | **550 609 703,27** | | **431 116 732,63** | | | **431 116 732,63** |

**от Заказчика:**

И.о. директора СКФ АО "НК"КазАвтоЖол" Усербаев К.М.

Начальник ОКК СКФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Расчет проверил: гл.специалист ОКК СКФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Маликова А.І

**от Подрядчика:**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" Калбраев Б.Б.

Работу приняв:

Главный эксперт ТОО «MSK Engineering» Кажмуратов М.К