Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор № 090140000306/220103/00 от 24.01.2022 г, д/с №1 от 14.03.2022г

Реестр информации по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-92 к акту выполненных работ № 5 от 20 октября 2022 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-92						
7	Покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	км	31	20,0	65%	8,0

И.о.директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол" _____ **Турасимов А.Г.**

Исполнительный директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Бадалян Р.М.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
БИН: 051 140 000 014
ИИК: KZ418560000000146307
БИК: KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92

СПРАВКА №6 от 20 октября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS03282	36483	090140000306/220103/00 доп. согл. 090140000306/220103/01	24.01.2022 г 14.03.2022 г.	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	876 960 488,29								93 960 052,31	
В том числе: в текущем месяце	322 874 984,92	288 281 236,54							34 593 748,38	322 874 984,92
Выплата аванса	254 695 269,70									
Удержание аванса	254 695 269,70	78 990 730,97							9 478 887,72	88 469 618,69
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	43 848 024,42	14 414 061,83							1 729 687,42	16 143 749,25
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате:	833 112 403,87	194 876 443,74							23 385 173,24	218 261 616,98

Заказчик: **И.о.директора**
СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Усербаев К.М.

Подрядчик: **Исполнительный директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
Бадалян Р.М.

Форма №2

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Договор: №090140000306/220103/00 2022-01-24

Доп. Согл.: №090140000306/220103/01 от 14 марта 2022 года

Акт выполненных работ №5

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
Р-11"Кокшетау-Рузаевка" км 61-92
за период с 20 июля по 19 октября 2022 года, на 20 октября 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная одежда км 61-71													
1	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	75,60	10 351 848,28	75,60	10 351 848,28	100%	75,60	10 351 848,28	75,60	10 351 848,28	100%		
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	т	5 760,00	127 479 283,20	5 760,00	127 479 283,20	100%	5 760,00	127 479 283,20	5 760,00	127 479 283,20	100%		
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	42,00	5 751 026,82	42,00	5 751 026,82	100%	42,00	5 751 026,82	42,00	5 751 026,82	100%		
4	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	80 000,00	208 205 600,00	80 000,00	208 205 600,00	100%	80 000,00	208 205 600,00	80 000,00	208 205 600,00	100%		
	Ресайклирование км 71-92 (выборочно)													
5	Устройство основания толщиной до 20 см из материала от разборки существуещего а/б покрытия с добавлением нового материала.	м2	180 213,00	184 921 965,69	103 200,00	105 896 616,00	57%	180 213,00	184 921 965,69	103 200,00	105 896 616,00	57%	37 840,00	38 828 759,20
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	158,00	21 634 813,60	75,40	10 324 461,68	48%	158,00	21 634 813,60	75,40	10 324 461,68	48%	60,32	8 259 569,34
7	Покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	167 640,00	591 482 535,60	80 000,00	282 263 200,00	48%	167 640,00	591 482 535,60	80 000,00	282 263 200,00	48%	64 000,00	225 810 560,00
	Укрепление обочин км 61-92													
8	Укрепление обочин щебнем толщиной 15 см	м2	123 820,00	101 310 762,20	40 000,00	32 728 400,00	32%	123 820,00	101 310 762,20	40 000,00	32 728 400,00	32%	18 800,00	15 382 348,00
	Съезды													
9	Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала	м2	64,00	56 664,32			0%	64,00	56 664,32			0%		
10	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	2,22	303 983,17			0%	2,22	303 983,17			0%		
11	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	2 353,00	6 124 600,17			0%	2 353,00	6 124 600,17			0%		
	Площадки отдыха на км 69, км 91; посадочная площадка на автопавильоне км 82													
12	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	1 164,00	129 960,60			0%	1 164,00	129 960,60			0%		
13	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см.	м2	1 164,00	772 977,48			0%	1 164,00	772 977,48			0%		
14	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	5,70	780 496,90			0%	5,70	780 496,90			0%		
15	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	т	435,60	9 640 620,79			0%	435,60	9 640 620,79			0%		
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	3,20	438 173,44			0%	3,20	438 173,44			0%		

17	Покрытия толщиной 5 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2	6 050,00	15 745 306,50			0%	6 050,00	15 745 306,50			0%		
	Разметка проезжей части покрытия (30,955 км)													
18	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	61,91	3 454 592,24			0%	61,91	3 454 592,24			0%		
19	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (1,5)	км линии	30,955	948 107,07			0%	30,955	948 107,07			0%		
	Итого			**1 289 533 318,07**		**783 000 435,98**			**1 289 533 318,07**		**783 000 435,98**			**288 281 236,54**
	НДС 12%			**154 743 998,17**		**93 960 052,31**			**154 743 998,17**		**93 960 052,31**			**34 593 748,38**
	Всего с НДС			**1 444 277 316,24**		**876 960 488,29**			**1 444 277 316,24**		**876 960 488,29**			**322 874 984,92**

от Заказчика:

И.о. директора СКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Сатербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ Турасимов А.Г.

Расчет проверил: гл.специалист ОККиПР СКОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ Маликова А.Т.

от Подрядчика:

Исполнительный директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Балалян Р.М.

Работу принял:

Главный эксперт ТОО «MSK Engineering» _____ Кажмуратов М.К.