Подрядчик: ТОО «BUILDER GOLD» Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "Актив-А"

Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения, хозфекальной канализации, ливневой канализации микрорайона №5 в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО

Договор №17/2 от 01.11.2017 г

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

на "Строительство сетей водоснабжения, хозфекальной канализации, ливневой канализации микрорайона №5 в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО"

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1									
	2.1 Трубопровод									
65	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСХД DN 15 (прим) *шт.*	80	2541,32		203306				
92	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,56	72832,14 / 49262,5	– / –	40786 / 27587	– / –	17132 / 62,1	61,8 / –	34,608 / –
99	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	3,408	51309,15 / 41051,75	– / –	174862 / 139904	– / –	86881 / 62,1	51,5 / –	175,512 / –
102	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,114	43631,58 / 41052,63	– / –	4974 / 4680	– / –	2906 / 62,1	51,5 / –	5,871 / –
105	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	1,92	43627,08 / 41051,56	– / –	83764 / 78819	– / –	48947 / 62,1	51,5 / –	98,88 / –
116	11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *врезка*	3	8773,33 / 2834,67	4115,33 / 1455,67	26320 / 8504	12346 / 4367	7993 / 62,1	2,81 / 1,44	8,43 / 4,32
	Итого прямые затраты по разделу 2					**330706**				

		в том числе								
		Накладные расходы I уровня, тенге								
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				163 859				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				494 564				
		Итого, тенге				19 783				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				514 347				
		Итого по разделу на подряд, тенге				41 148				
		Итого по смете				**555 495**				
Локальная смета № 2-2-1						***555 495***				
Раздел 1 Бытовая канализация К1										
1.2 Колодцы канализационные К 1										
25	11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3								
		м3 грунта	106,6	64,15	61,06	6838	6509	1441	0,00424	0,45
				3,09	19,79	329	2110	59,1	0,01764	1,88
26	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;								
		м3 грунта	5,945	1448,24	–	8610	–	5088	1,848	10,99
				1448,24	–	8610	–	59,1	–	–
27	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	5,945	692,48	–	4117	–	2433	0,972	5,78
				692,49	–	4117	–	59,1	–	–
28	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	70,21	18,86	18,86	1324	1324	5252	–	–
				–	7,16	–	503	59,1	0,00691	8,57
29	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	70,21	123,24	50,65	8653	3556	3992	0,108	7,58
				72,59	23,62	5097	1658	59,1	0,02625	1,84
31	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
		т	327,13125	141,15		46175				
32	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале								
		м3 грунта	46,235	12,68	10,66	586	493	154	0,00272	0,13
				1,98	3,64	92	168	59,1	0,00303	0,14
33	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие								
		м3 конструкций колодца	7,897	27382,95	6861,14	216243	54182	71092	13,869	109,52
				11772,98	2723,6	92971	21508	62,1	2,382	18,81
55	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный, тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	19	3009,14		57174				

		Итого прямые затраты по разделу1				**349719**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				89 452				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				439 172				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				17 567				
		Итого, тенге				456 739				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				36 539				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**493 278**				
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1								
		1.3 Раздел.2 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный, В1. 2.1 Трубопровод								
21	23-040103-0405	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 *шт.*	11	16397,48		180372				
23	23-040103-0404	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 *шт.*	1	12936,69		12937				
47	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	25	1715,05		42876				
48	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	1	875,79		876				
98	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	344,41	1506,72		518929				
		1.4 Раздел 2. 2.2 Колодцы водопроводные В-1								
117	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	10,1	26667,43	5935,33	269341	59947	60672	8,86	89,486
118	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	45	7247,13	2426,11	73196	24504	62,1	2,218	22,4018
119	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт.*	18	21315,29		959188				
122	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а (прим.) *шт.*	98	28229,77		508136				
				14411,55		1412332				

123	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	7	19479,42	136356
124	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	20	25231,08	504622
125	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а (прим.)	шт.	20	25231,08	504622
126	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	29	16745,14	485609
127	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	23	19175,98	441048
129	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	24	32767,04	786409
130	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	110	2762,94	303923
131	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	65	2100,05	136503

Итого прямые затраты по разделу 1	**7 204 079**	**89,486**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**22,4018**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 196	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 947	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 504	
Накладные расходы I уровня, тенге	7 070 936	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	60 672	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	7 264 750	
Итого, тенге	290 590	
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 555 340	
Итого по разделу на подряд, тенге	604 427	
Всего по акту	**8 159 767**	
в том числе оборудования	**9 208 540**	
Временные здания и сооружения (1,3%)	-	
	119 711	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	307 832
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	
Итого по акту в текущих ценах	**9 636 083**
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,07	**10 310 609**
Итого по акту	**10 310 609**
понижающий коэффициент 5%	**9 795 078,38**
НДС 12%	**1 175 409,41**
Итого	**11 486 018,22**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "BUILDER GOLD"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актив-А"