Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

2022 жылғы «28» 12 /
«28» декабря 2022года

Тапсырыс беруші / Заказчик: **КГУ «Управление строительства города Алматы» 50001. в лице руководителя Шаханова Бейбута Маратхановича**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) / Декларации о соответствии (прилагается) «27» декабря **2022 года. ТОО «KAZPACO (КАЗПАКО в лице руководителя проекта Нурумова Каната Амангалиевича**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) / Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): «27» декабря **2022 года. ТОО "АДС Сапа", в лице директора Садыкова Диана Бакытбаевна г. Нур-Султан, ул.Момушулы, 6/1 63.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

в лице, эксперта:

эксперт Бектемиров Ильгис Шаукатович, аттестат №KZ02VJE00031492 от 14.05.2019г, №KZ91VJE00033188 от 12,12,2017, № KZ43VJE00046565 от 14.05.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) / Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): «___»_____**2022 года.**___

ТОО "Engineering centr ltd", в лице руководителя технического персонала Сембаева Мираса Дуйсенбаевича

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

в лице **главного специалиста Нурышева Нурлана Тулеугалиевича приказ №4 от 03.05.2022 г**

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған / произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Кайрат, Турксибского района города Алматы»**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды /наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

мекенжайы бойынша / по адресу: **Республика Казахстан, город Алматы, район Турксибский, микрорайон Кайрат, улица 19, дом №20/2**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды / проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Объектінің құрылысы / Строительство объекта осуществлено на основании:

1) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе / решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Акимата города Алматы №3/226-369 от 20 июня 2020года**;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі / либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

шешім шығарған органның атауы / наименование органа вынесшего решение

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы, KZ87REA00231909 от 14.07.2021г**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО "Данайхан Стройтех" №20006614 Заказ №7865 14.10.2020г**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/ наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым / утвержденного(й); Приказ об утверждении: **КГУ «Управление комфортной гордской среды города Алматы», приказ № 02/07-П от 07 февпаля 2022г.;**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ:**июль 2021» год.**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **декабрь 2022 год**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **22 (двадцать два)** ;
нақты, ай/фактически, месяц: **17 (семнадцать)** ;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа / Мощность, производительность и так далее	**Өлшем бірлігі / Единица измерения**	**Жоба бойынша / По проекту**		**Нақты / Фактически**	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) / общая (с учетом ранее принятых)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди**	**жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып / общая (с учетом ранее принятых)**	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди**
Школа Кайрат на 1500 мест					
Площадь застройки	м^2	8010,3		**8794**	
Общая площадь здания	м^2	13516,58		**21094,0**	
Площадь нежилых помещений	м^2	13516,58		**21094,0**	
Строительный объем здания	м^3	89398,8		**89398,8**	
Количество этажей	шт	3		**3**	
Количество помещений, комнат	шт			**334**	
Блочно-модульная комплектная подстанция (БКТП 2х630кВа)					
Площадь застройки	м^2	55		**65,5**	
Общая площадь здания	м^2	51.1		**60,2**	
Площадь нежилых помещений	м^2	51.1		**60,2**	
Строительный объем здания	м^3	150		**180**	
Количество этажей	шт	1		**1**	
Количество помещений, комнат	шт	4		**4**	

4. Земельный участок под строительство объекта: «Школа на 1500 мест в микрорайоне Кайрат», Турксибского района, города Алматы.

Площадка для строительства граничит:
- на юго-востоке - с ул. Проектная (по ПДП);
- на северо-западе - с ул. Проектная (по ПДП);
- на северо-востоке - с ул. Проектная (по ПДП);
- на юго-западе - с ул. Проектная (по ПДП);

Площадь земельного участка в пределах границы составляет 2,3072 га.

В геоморфологическом плане территория строящегося объекта является участком надпойменной террасы р. Малая Алматинка в пределах слабонаклонной предгорной равнины. Поверхность террасы слабоволнистая с общим региональным уклоном на север, изрезанная овражной сетью с незначительной глубиной эрозионного вреза.

Территория свободна от застройки, пересекается грунтовыми дорогами в центре и имеет абсолютные отметки поверхности рельефа в пределах 696,79 - 699,80 м.

На площадке вскрыты подземные воды инфильтрационного типа с уровнем свободной поверхности на глубине 8,6 – 10,00 м с абсолютными отметками 688,60 –689,40 м.

По принятым планировочным решениям на стадии Эскизного проекта и в соответствии с требованиями пункта 5.2.5, СН РК 3.02-11-2011 и пункта 4.2.3, СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные учреждения» территория школы состоит из следующих функционально-планировочных зон:
- площадь застройки здания;
- зона отдыха;
- физкультурно-спортивная зона;
- хозяйственная зона.

Площадь под застройку здания школы, состоящего из блоков А, В, С, D-Н соединенных блоком D-Н, занимает основную центральную часть строительной площадки.

В целях обеспечения нормативных требований по инсоляции и освещению, а также для формирования эстетической пространственной среды, планировочное решение здания школы предусмотрено с ориентацией общешкольных (не классных) помещений на север, юг, запад и восток, а классных на юго-запад-юг и северо-восток-восток.

Зона отдыха - площадки подвижных игр для предшкольных классов и 1 класса, для учащихся начальной школы 2-4 классов и учащихся основной школы 5-9 классов, оборудованные малыми архитектурными формами, размещены в северо-восточной, северной и юго-восточной стороне территории школы. При этом, обособленные площадки для тихого отдыха размещены в южной стороне территории, занимая открытые пространства между блоками здания школы.

Площадка для проведения общешкольных мероприятий и для торжественных построений запроектирована в восточной и северной части строительной площадки непосредственно перед главными входами в здание школы. Физкультурно-спортивная зона – площадка для футбола и стрибола занимает юго-восточную часть школы.

Хозяйственная зона – площадка для мусоросборников, КТП и котельная размещена в северо-восточной стороне территорий. Территория школы решена с возможностью кольцевого объезда и подъезда пожарных машин ко всем зданиям и сооружениям. Все проезды и хозяйственная площадка обеспечены твердым покрытием.

По всему периметру территории школы предусмотрено ограждение высотой 1,90м с установкой приборов наружного освещения. Вдоль наружных ограждений проездов и тротуаров, вокруг спортивных игровых площадок и на всех свободных участках предусматривается озеленение с посадкой местных сортов зеленых насаждений из деревьев и кустарников.

Вертикальная планировка школы выполнена с учетом существующего рельефа

прилегающих территорий, отметок верха покрытии дорог ул. Озерная и с нутриквартальным проездом (улицей). Планировочные отметки зданий и сооружений назначены путем сравнения их вариантов с целью обеспечения баланса земляных масс.
Поверхностные ливневые и талые воды отводятся по проезжей части дорог и проездов с дальнейшим сбросом на водоотводные системы внутриквартального проезда (улицы) и проезда на севере и востоке.

5.Архитектурные решения

Целью данного проекта является создание уникальной архитектурной среды, которая станет для учащейся молодежи местом притяжения, центром общения и всестороннего развития.

При решении художественного образа авторы проекта постарались использовать ясные и лаконичные формы с ритмичным чередованием глухих и остекленных плоскостей горизонтально и вертикально расположенных объемов.

Прозрачность зеркальных витражных поверхностей, их блеск, бесчисленные отражения зелени, постоянно меняющегося неба, чистота линий создают ощущение легкости, новизны и непрерывного движения вызывают ассоциации с юношеской целеустремленностью, энергией, творческим поиском и постоянным развитием.

В представленном проекте архитектурно-планировочное решение школы принято в виде комплекса зданий с единым общешкольным центром, который обеспечивает короткие связи между учебными блоками, спортивным залом и столовой.

В рабочем проекте предусмотрены следующие блоки: A, B, C и D (D, E, F, G, H).

Блоки D, E, F, G, H являются центральным общешкольным распределительным звеном комплекса.

Это открытое одноэтажное пространство, соединяющее между собой все блоки, где предусмотрены входные вестибюли для учащихся старших классов и учеников начальной школы, столовая на 280 мест, большой спортивный зал размерами 36×18 м для учащихся старшой и средней школы со своими раздевальными, душевыми и снарядными и возможностью трансформации в актовый зал, малый спортивный зал 18×9 м со своими раздевальными, душевыми и снарядными, библиотека с медиатекой, общешкольным ресурсным центром и фондом хранения. Большой и малый спортивные зал объединены в одно пространство.

Обеденный зал и вестибюль не разделяются перегородками, т.к. согласно заданию на проектирование следует предусмотреть возможность проведения общешкольных мероприятий с использованием этих двух пространств.

Композиционным центром данного Блока, а также своеобразным энергетическим и эмоциональным центром всего комплекса является Пространственный центр общения. В наполненном воздухом и солнечным светом пространстве атриума предусмотрены затененные зоны, которые создают благоприятный микроклимат и комфортную эмоционально-психологическую многофункциональную среду, располагающую к занятиям, отдыху и общению учащихся всех возрастов – как малышей, так и старшеклассников.

Данный пространственный центр общения в виде атриума предусмотрен в вестибюле с верхним светом.

Основные функции комплекса выполняют 3-этажные учебные блоки A, B и C они включают в себя учебные кабинеты и помещения различного функционального назначения для детей разных возрастных групп.

Планировочная структура школьного комплекса состоит из трех различных учебных блоков, в каждом из которых предусмотрено 10 и 8 классных помещений на одном этаже, где за основу взяты 8-угольные классные ячейки.

В целях обеспечения нормативных требований, тщательно отработана посадка учебных блоков на участке по инсоляции, освещению и ориентации учебных классов. Принята оптимальная ориентация окон учебных помещений по сторонам света от 65° до 200°.

Заложенные в проекте объемно-планировочные решения обеспечивают создание комфортных условий как в общешкольном блоке, так и в учебных корпусах. В частности, предусмотрено активное использование рекреаций, где возможно проведение групповых и дифференцированных занятий.

Все учебные блоки запроектированы обособленными и непроходными для учащихся других возрастных груп:

Блок А – начальная школа, для предшкольных, 1-4 классов, на 25 классов - 3 этажа.

Блок В – средняя школа, для 5-9 классов, на 25 классов - 3этажа.

Блок С – старшая школа, для 10-11 классов, на 10 классов - 3 этажа.

Блок D (D, E, F, G, H) – общешкольный блок - 1 этаж.

Все учебные блоки предусмотрены с 2-х сторонним расположением классов.

В классах обеспечен КЕО – 1,65 (нормативный – не менее 1,5)

В каждом учебном блоке предусмотрены лифт и по 2 рассредоточенные эвакуационные лестничные клетки, санузлы и эффективно используемые рекреации.

В проекте предусмотрены рекреации и зоны индивидуальных занятий в соответствии с заданием на проектирование и утвержденным эскизным проектом.

Начальная школа, состоящая из предшкольных (1-й этаж) и 1-4 классов (2-3 этажи), обеспечена отдельной входной группой, вестибюлем и охраной. Предусмотрен отдельный гардероб для начальной школы.

Для предшкольных классов предусмотрены два спальных и одно игровое помещение.

Классы начальной школы поделены на секции с учетом занятий в 5 параллелей и задания на проектирование: 1 секция для пяти первых классов и секции для 2-4 классов по 10 классов.

Учебные блоки средней и старшей школ имеют свою отдельную входную группу, с вестибюлем, гардеробом и охраной.

В **Блоке F** предусмотрен большой спортивный зал 36 х 18 м., объединенный с малым спортивным залом для младших классов с размерами 18 х 9 м. Спортивный зал может быть расформирован в актовый зал. При спортивных залах предусмотрены свои раздевалки и душевые, снарядные, а также подсобное помещение для складирования стульев.

В **Блоке С** предусмотрено по одному специализированному кабинету химии, физики, биологии с отдельными лабораториями (лекционными помещениями) и лаборантскими.

Также предусмотрен отдельный кабинет естествознания, разделенный на три лаборантские по физике, химии и биологии.

Проектом предусмотрено устройство техподполья для всего комплекса для прокладки инженерных коммуникаций. В техподполье, согласно нормативам РК, для вентиляции и освещения предусмотрены, в соответствии с расчетами, продухи с приямками.
Противопожарные требования выполнены в соответствии с нормативами РК.

Степень огнестойкости здания - I.

Согласно требованиям СП РК 3.02-107-2014*, 4.2.1.1 весь комплекс, с учетом этажности, разделен на 4 пожарных отсека (№1: Блок А с общей площадью этажа –1287,09 м2, №2: Блок В с общей площадью этажа –1287,09 м2, №3: Блок С с общей площадью этажа –1028,97 м2, №4: Блоки D, E, F, G, H с общей площадью этажа –4347,55 м2), разделенные противопожарными стенами 1-го типа.

В каждом учебном блоке предусмотрены по 2 рассредоточенные эвакуационные лестничные клетки.

Ширина наружных дверей принята 1,35 м (не менее ширины лестничного марша)

Для предшкольных классов предусмотрены два отдельных эвакуационных выхода.

В техподполье эвакуационные выходы выполнены согласно расчету посредством наружных лестниц в приямках, а также противопожарных люков с приямками.

Наружные пожарные лестницы тип П1 предусмотрены, согласно нормативам, на кровлю учебных блоков (высота каждого более 10м), а также на кровле всего комплекса в местах перепада высот свыше 1м.

6. Наружные и внутренние стены. Отделка помещений

Наружные стены:

– Газоблок (ГОСТ 31359-2007) толщиной 300 мм, утеплитель 100 мм.

– Цоколь – монолитная железобетонная стена, облицовка сплиттерными плитами с заполнением пустот цементно-песчаным раствором жесткой консистенции (выше отметки земли).

Отделка наружных стен:

– Вентилируемый фасад, облицованный металлическими фасадными кассетами.

– Улучшенная штукатурка

– Грунтовка универсальная

Внутренние стены:

– Газоблок (ГОСТ 31359-2007) толщиной 200 мм.

– Грунтовка глубокого проникновения для кладки

– Улучшенная штукатурка по сетке

– Грунтовка глубокого проникновения для окраски

– ВЭК

Перегородки:

– ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО толщиной 125 мм.

– ГВЛ (суперлист), ГВЛВ, ГВЛО толщиной 125 мм – применение данных листов обеспечивает ударопрочность перегородок.

– В мокрых помещениях – перегородки из кирпичной кладки толщиной 120 мм.

– Остекленные перегородки – алюминиевые: в учебных классах, холлах, примыкающих к коридору.

Лестницы:

– В каждом учебном блоке предусмотрены по две лестницы для обеспечения двух обособленных эвакуационных выходов.

– Во всех блоках внутренние лестницы приняты из монолитного железобетона (тяжелый бетон В25) по металлическим косоурам.

– Наружные лестницы и пандусы – железобетонные монолитные.

– Наружная лестница для обслуживания Венткамеры – металлическая.

– Отделка лестниц – из керамогранита.

Крыльца, пандусы:

- Покрытия площадок, пандусов и ступеней – гранит.

Утеплитель:

– Кровля – плиты из базальтового волокна не менее γ=150 кг/м$_3$, толщиной =150-200 мм.

– Наружные стены – плиты из минеральной ваты ПП-60, γ=60 кг/м$_3$ (ГОСТ 9573-2012) толщиной 100-150 мм.

– Фундаменты, плиты по грунту и железобетонные стены техподполья – плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм.

Крыша:

– Предусмотрена бесчердачная вентилируемая крыша с внутренним водостоком.

Кровля:

– Тонколистовая оцинкованная сталь с декоративной защитной покраской (ГОСТ 14918-80), толщиной 0,7 мм, высотой фальца – 32 мм, по металлическому каркасу, с уклоном 5%. С двойным
фальцем.

– Стены и кровли венткамер над учебными блоками А, В, С – из трехслойных панелей типа «сэндвич».

– Венткамера в блоке G: стены – газоблок.

Полы:

– Коммерческий линолеум, керамическая плитка, керамогранит.

Спортзал – спортивный линолеум, Венткамера – керамическая плитка, обеспечивающий соответствующую шумозащиту.
– Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики и химии предусматривается подводка электроэнергии, в кабинете химии (при централизованном водоснабжении) – подводка воды и канализации (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 16.08.2017 № 611 с изменениями и дополнениями от 06.11.2018).

7.Потолки:

– Вестибюли, коридоры, рекреации, зоны индивидуальных занятий, обеденные залы – Армстронг.
– Учебные классы, кабинеты, мастерские, гардеробные, административные помещения, комнаты персонала, помещения охраны, диспетчерские – Армстронг.
– Производственные помещения кухни, тамбуры, душевые – водно-дисперсионная моющаяся акриловая краска.
– Раздевальни, Санузлы – реечный потолок «Luxalon» а также Армстронг.
– Медпункт, директор, приемная, комната совещаний с родителями – Армстронг.

Типы окон и витражей:

Наружные:
– Главные входные группы, спортивные залы, общественные пространства, мастерские – витражи из алюминиевых сплавов согласно проекту.
– Помещения учебных блоков – окна из ПВХ согласно проекту.
Внутренние (остекленные перегородки):
– Классы, учебные кабинеты, административные кабинеты и помещения, учительские, лаборатории и лаборантские.
Двери наружные:
– Главные входы – двери из алюминиевых сплавов (ГОСТ 23747-88).
– Выходы эвакуационные, из лестничных площадок, из изолятора, из помещений кухни, из мастерских.
– Двери металлические и из алюминиевых сплавов (ГОСТ 23747-88).
– Двери технических подполий - металлические.
Двери внутренние:
– Классы, учебные кабинеты и мастерские, административные кабинеты и помещения, учительские, лаборатории и лаборантские, серверные, помещения связи, спортзалы, снарядные, душевые, лестничные клетки – двери из алюминиевых сплавов (ГОСТ 23747-88).
– Раздевальные, уборные, помещения уборочного инвентаря, производственные помещения столовой, и т.д. – двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий (ГОСТ 6629-8).
– Технические помещения (электрощитовые, тепловые пункты, водомерные узлы) – блоки дверные стальные (ГОСТ 31173-2016).

Барлығы/всего **7 129 208, 185** мың теңге/тысяч тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары/в том числе: строительно-монтажных работ **4 956 955, 992** мың теңге/тысяч тенге; жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар/оборудования, инструмента и инвентаря **1 408 311, 109** мың теңге/тысяч тенге; басқа шығындар/прочих затрат **763 941, 085** мың теңге/тысяч тенге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны / Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **7 407 491, 088** тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары/в том числе: строительно-монтажных работ **5 150 446, 778** тенге; жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар/оборудования, инструмента и инвентаря **1 463 283, 399** мын тенге (оның ішінде технологиялық жабдықтар/в том числе технологического оборудования); басқа шығындар/прочих затрат **793 760, 910** тенге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада **74,08%** қарастырылған және іс жүзінде **74,08%** орындалды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілер бойынша). / Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **74,08%** и фактически применено **74,08%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Ғимараттың энергия тиімділік класы _1_ / Класс энергоэффективности здания _1_ растайды / Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Кайрат, Турксибского района города Алматы»** ***ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ***

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Шаханов Бейбут Маратханович подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Генеральный подрядчик:
Нурумов Канат Амангалиевич подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Технический надзор:
директор Садыкова Диана Бакытбаевна подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

эксперт Бектемиров Ильгис Шаукатович подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Авторский надзор:
Руководитель технического персонала Сембаев Мирас Дуйсенбаевича подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

эксперт Нурышев Нурлан Тулеугалиевич подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.