Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа села Камышенка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области» по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, с. Камышенка, ул. Мира,31

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140011128	030340000977			097	03.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа села Камышенка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области» по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, с. Камышенка, ул. Мира,31	**85 700 000**	**85 700 000**	**85 700 000**				**9 182 143**	**85 700 000**

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140011128

Руководитель _____ **Барахоева П. Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кредо СК", БИН 170540012054

Эксперт_____ **Райкулов Ж. М.**
ИИН 580125302154
аттестат №KZ21VJE00086246 от 16.04.2024 г.
аттестат №KZ48VJE00086245 от 16.04.2024 г.
аттестат №KZ75VJE00086244 от 16.04.2024 г.

Подрядчик
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Сабиров Ж. Ж.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140011128, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел: 87164122138

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова , 179А, 303, тел 87715953380

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа села Камышенка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области» по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, с. Камышенка, ул. Мира,31

Договор подряда №097 от 03.03.2025г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
			Всего по смете 2-01-01:				**47 913 252**
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**869 832**
1	1	**6106-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Пристройка.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**4**	**122 139**	**488556**
2	7	**1146-0302-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**$м^3$**	**0,29**	**84 195**	**24417**
3	8	**1146-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Стены кирпичные. Разборка**	**$м^3$**	**1,84**	**50 334**	**92615**
4	9	**1146-0401-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка**	**$м^2$**	**8,1**	**1 789**	**14491**
5	10	**1110-0111-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8*	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Демонтаж**	**$м^2$ деталей**	**11,34**	**3 069**	**34802**
6	11	**1146-0401-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Козырьки железобетонные. Разборка**	**$м^3$**	**1**	**94 822**	**94822**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	12	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ступени железобетонные. Разборка	$м^3$	0,9	133 477	120129
		Раздел 4.	**ВТОРОЙ ЭТАЖ**				**435 028**
8	18	1110-0111-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8*	Шкафы встроенные, антресольные полки. Демонтаж	$м^2$ деталей	45,36	3 069	139210
9	21	6105-0101-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм	$м^2$	19,7	7 799	153640
10	22	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка проемов из кирпича, простой	$м^3$	0,43	80 146	34463
11	23	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	2,14	50 334	107715
		Раздел 6.	**ПРОЕМЫ**				**19 208 694**
			ОКНА				
12	28	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	84,251	8 310	700 125
13	32	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	387,64	45 657	17698479
14	33	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный	$м^2$	14,28	56 729	810090
		Раздел 7.	**ПОЛ**				**1 579 512**
			ЭТАЖ 2				
15	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	277,1	2 123	588283
16	89	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	437,7	2 123	929237
17	92	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	29,2	2 123	61992
		Раздел 8.	**ДЕМОНТАЖ**				**5 462 211**
			ЭТАЖ 1,2				

1	2	3	4	5	6	7	8
18	98	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	1 559,1	1 489	2321500
19	99	1207-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы. Разборка звукоизоляционного покрытия	$м^2$	1 559,1	742	1156852
20	100	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	159,2	3 650	581080
21	101	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	159,2	7 586	1207691
22	102	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1 219,3	160	195088
		Раздел 9.	**ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ**				**9 122 056**
			ПОТОЛКИ				
23	103	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Потолки. Очистка вручную от краски масляной	$м^2$	1 757,5	1 094	1922705
			СТЕНЫ				
24	106	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стены. Очистка вручную от краски масляной	$м^2$	3 228	1 094	3531432
25	107	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	640	4 994	3 196 160
26	113	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной на каркасе с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	73,3	6 436	471759
		Раздел 15.	**УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН**				**2 021 786**
27	164	1146-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление металлическим каркасом	т	1,1929	1 248 001	1488740
28	165	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16	т	0,7036	374 529	263519
29	166	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1864	382 131	71229
30	167	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,3029	380 685	115309

1	2	3	4	5	6	7	8
31	168	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	60,38	1 092	65935
32	169	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х40	шт.	12	191	2292
33	170	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	0,01		
34	171	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	29,8225	289	8619
35	172	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	29,8225	206	6143
		Раздел 16.	**ФАСАД**				**3 080 880**
36	173	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	180,0	15 947	2 870 460
37	174	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	180,0	1 169	210 420
		Раздел 22.	**КРОВЛЯ**				**6 133 253**
38	204	1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	199,3	3 834	764116
39	205	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка элементов кровли по фермам из брусьев	$м^3$	3,35	209 993	703477
40	206	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка элементов кровли по фермам из досок	$м^3$	5,02	208 965	1049004
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
41	209	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1 445	1 227	1773015
42	210	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	2 529	729	1843641
		Локальная смета 02-01-03 - ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
			Всего по смете 2-01-03:				**5 262 242**
		Раздел 1.	**СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**				**148 976**
43	1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 949	16949

1	2	3	4	5	6	7	8
44	2	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762	16762
45	3	247-204-1831 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	2	9 604	19208
46	4	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	9 604	9604
47	5	247-204-0735 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 310	2620
48	6	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3554
49	7	247-204-3420 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891	22891
50	8	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 949	16949
51	9	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 577	13577
52	10	247-204-0735 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 310	6550
53	11	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7108
54	12	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3 600	3600
55	13	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	9 604	9604
		Раздел 4.	**ПРОВОДА И КАБЕЛИ**				**4 098 792**
56	63	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 608	1 077	1 731 816
57	64	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1 608	1 418	2 280 144
58	65	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 608	54	86 832
		Раздел 6.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**25 554**
59	84	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	30	271	8130

1	2	3	4	5	6	7	8
60	87	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3*	Демонтаж щитка группового осветительного масса до 3 кг	шт.	4	4 356	17424
		Раздел 7.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				988 920
61	88	1146-0302-0609 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены. Пробивка борозд	м борозд	1 608	615	988 920
		Локальная смета 02-01-05 - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
			Всего по смете 2-01-05:				2 137 880
		Раздел 5.	ДЕМОНТАЖНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				2 137 880
62	70	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	50	2 403	120150
63	71	1146-0302-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	40	3 338	133520
64	72	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	20	3 788	75760
65	73	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	250	2 961	740250
66	74	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	300	1 722	516600
67	75	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	112	4 925	551 600
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1					
			Всего по акту замены №1				15 667 940
		Локальная смета 02-01-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
			ВСЕГО по смете 2-01-01:	Тенге			15 030 529
		Раздел 7.	ПОЛ				12 770 529
			ЭТАЖ1				
68	7	6109-0102-0101	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,	м3	140,0	16 329	2 286 060

1	2	3	4	5	6	7	8
69	8	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 Объём = 140,0 * 1,12	м3	156,8	6 708	1 051 814
70	9	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (200 мм)	м2	755,0	1 591	1 201 205
71	10	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Объём = 755,0 * 0,0204	м3	15,402	24 000	369 648
72	11	6109-0201-0102 К0=36	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	755,0	1 224	924 120
73	12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Объём = (755,0 * 0,0051)*36,0	м3	138,618	24 000	3 326 832
74	13	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки Объём = 755,0 * 0,00184	т	1,3892	68 239	94 798
75	14	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,3892	382 476	531 336
			ЭТАЖ 2				
76	15	6109-0201-0102 К0=36	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. (ДОБАВЛЯТЬ К ОСНОВНОМУ ОБЪЕМУ, УЧТЕННОГО СМЕТОЙ = 100мм)	м2	744,0	1 224	910 656
77	16	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Объём = (744,0 * 0,0051)*16,0	м3	60,7104	24 000	1 457 050
78	17	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки Объём = 744,0 * 0,00184	т	1,36896	68 239	93 416
79	18	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,36896	382 476	523 594
		Раздел 16.	ФАСАД				2 260 000
80	19	1108-0701-0102 Ккл=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной	800,0	2 825	2 260 000
		Локальная смета 02-01-03 - ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
			ВСЕГО по смете 2-01-03:	Тенге			637 411
		Раздел 4.	ПРОВОДА И КАБЕЛИ				637 411
81	20	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	315,18	286	90 141
82	21	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 375,05	398	547 270

1	2	3	4	5	6	7	8

Всего по акту:	**70 981 314**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	70 981 314
Итого:	70 981 314
Сметная прибыль (5)%	3 549 066
Непредвиденные работы и затраты (5)%	3 549 066
Итого	**78 079 446**
Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98	-1 561 589
Итого в текущих ценах	**76 517 857**
НДС (12 %)	9 182 143
Итого	**85 700 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____ **Сабиров Ж. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140011128

Руководитель_____ **Барахоева П. Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кредо СК"
БИН 170540012054

Эксперт_____ **Райкулов Ж. М.**
ИИН 580125302154
аттестат №KZ21VJE00086246 от 16.04.2024 г.
аттестат №KZ48VJE00086245 от 16.04.2024 г.
аттестат №KZ75VJE00086244 от 16.04.2024 г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше-TecnoPlast" , БИН 130540023369

_____ **Тогаев Н. К.**
ИИН 880411350280
аттестат №KZ91VJE00090515 от 10.01.2025 г.