Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Жанарту"**

Субподрядчик : **ТОО"Нар-Жолы"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июль 2023 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области	1 301 333	1 161 904							139 429	1 301 333
ИТОГО по справке	1 301 333	1 161 904							139 429	1 301 333

М.П.

Генподрядчик Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью"Жанарту" Ахмедов А.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Жолы" Кульджанов И.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Жанарту"
Субподрядчик:ТОО"Нар-Жолы"
Наименование объекта :Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области

Акт №1 от "14" июль 2023 г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
11	243-903-2046 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В-нб	шт.	2		6467,00	–	12934	–	12934	–	13969
						–	–	–	–		1035	
12	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,7		10457,97	1494,23	28237	4034	12463	12478	43972
						4348,21	568,26	11740	1534		3257	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,049		227282,65	–	11137	–	409	8153	20833
						218935,29	–	10728	–		1543	
14	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	49		431,00	–	21119	–	21119	–	22809
						–	–	–	–		1690	
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,041		123069,84	79773,72	5046	3271	–	1615	7194
						43296,12	21286,11	1775	873		533	
16	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	33		40,00	–	1320	–	1320	–	1426
						–	–	–	–		106	
17	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	8		66,00	–	528	–	528	–	570
						–	–	–	–		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора со светильник наружного освещения (1шт)									
18	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м. Установка	опора	1	18603,74	6780,52	18604	6780	5802	7093	27753
					6021,82	2844,45	6022	2844		2056	
19	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А									
			шт.	1	65668,00	–	65668	–	65668	–	70921
					–	–	–	–		5253	
20	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника кгоризонтали 25°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	1	11543,00	–	11543	–	11543	–	12466
					–	–	–	–		923	
21	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,0467	973588,00	–	45467	–	45467	–	49104
					–	–	–	–		3637	
22	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах									
			шт.	1	6597,89	1234,82	6598	1235	2327	2865	10220
					3035,88	943,02	3036	943		757	
23	247-103-0204 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016									
			шт.	1	91647,00	–	91647	–	91647	–	98979
					–	–	–	–		7332	
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,034	1180866,62	1981,38	40149	67	27693	11301	55566
					364395,24	849,58	12389	29		4116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1 0,034	814490,00				27693		
25	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава									
			м	10	142,09	2,23	1421	23	266	822	2422
					113,21	0,95	1132	10		179	
26	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66									
			км	0,01	118399,00	–	1184	–	1184	–	1279
					–	–	–	–		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3765,17	35,83	3765	36	1810	1382	5559
					1919,16	--	1919	--		412	
28	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	536,00	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
29	252-207-1019 РСНБ РК 2022 прим.	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	4	1253,00	--	5012	--	5012	--	5413
					--	--	--	--		401	
30	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	227282,65	--	455	--	17	333	851
					218935,29	--	438	--		63	
31	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2	431,00	--	862	--	862	--	931
					--	--	--	--		69	
		Внешний контур заземления									
32	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	10	1054,54	36,91	10545	369	6780	2530	14122
					339,62	11,83	3396	118		1046	
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4829,74	224,48	14489	674	9853	2996	18884
					1320,73	66,24	3962	199		1399	
		Арматура для установки мачтового рубильника									
34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23003,59	11727,37	23004	11728	855	12639	38495
					10421,35	5377,73	10421	5378		2851	
35	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	4994,00	--	4994	--	4994	--	5394
					--	--	--	--		400	
36	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	1	9025,00	--	9025	--	9025	--	9747
					--	--	--	--		722	
37	252-207-1135 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	2	8403,00	--	16806	--	16806	--	18150
					--	--	--	--		1344	
38	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
					--	--	--	--		1891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная рейка РЕК49	шт	1	750,00	--	750	--	750	--	810
					--	--	--	--		60	
40	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
					--	--	--	--		5090	
41	252-207-2707 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.160	шт.	1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
					--	--	--	--		413	
42	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	647,00	--	1941	--	1941	--	2096
					--	--	--	--		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				668411	28678	552371	78988	660326
							87362	12052	--	59793	
		РАЗДЕЛ 2.Наружное водоснабжение									
51	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2924,31	132,30	2924	132	307	2519	5879
					2484,85	60,07	2485	60		436	
52	242-101-1405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до+70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	141920,00	--	141920	--	141920	--	153274
					--	--	--	--		11354	
53	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1767,85	44,10	3536	88	324	3132	7202
					1561,90	20,02	3124	40		533	
54	242-101-1402 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до+70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	88428,00	--	176856	--	176856	--	191004
					--	--	--	--		14148	
55	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1617,37	99,90	3235	200	162	2844	6566
					1436,56	--	2873	--		486	
56	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
					--	--	--	--		1360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				613613	23712	554796	41806	382281
							35105	7124	--	52433	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				613613				
	Материалы		тенге				793				
	Всего заработная плата		тенге					42229			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				554003				
		Накладные расходы	тенге				41806				
		Сметная прибыль	тенге				52433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				707852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					42229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				707852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					42229			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									1042607
		Временные здания и сооружения (2,6 %)									27108
		ИТОГО									1069715
		Дополнительные затраты при производстве строительно-									15163
		ИТОГО									1084878
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									21698
		ИТОГО									1106576
		Скидка понижения 5%									55329
		ИТОГО									1161904
		Налог на добавленную стоимость 12%									139429
		ИТОГО									1301333
		ВСЕГО ИТОГО									**1301333**

Генподрядчик: ТОО"Жанарту"

Директор _____ **Ахмедов А.Б.**

Субподрядчик:ТОО"Нар-Жолы"

Директор _____ **Кусь Даянов Н.Н.**