Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью"Жанарту"

Субподрядчик : ТОО"АстанаЛюксСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентября 2023 года

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области	1 854 909	1 656 168							198 740	1 854 909
	ИТОГО по справке	1 854 909	1 656 168							198 740	1 854 909

М.П.

Генподрядчик Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" Ахмедов А.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Руководитель ТОО"АстанаЛюксСтрой" Жалимбетов Д.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЖШС "Жанарту" ТОО

ЖШС / ТОО "АстанаЛюксСтрой" БСН/БИН 220740023079

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Жанарту"
Субподрядчик:ТОО"АстанаЛюксСтрой"
Наименование объекта :Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области

Акт №1 от "11" сентября 2023 г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Щит силовой распределительный с автоматами										
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		3765,17	35,83	3765	36	1810	1382	5559
						1919,16	–	1919	–		412	
4	247-204-1829 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1		7334,00	–	7334	–	7334	–	7921
						–	–	–	–		587	
5	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715
						4488,60	66,14	4489	66		794	
6	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1		3668,00	–	3668	–	3668	–	3961
						–	–	–	–		293	
		Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
7	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	88		154,82	1,69	13624	148	1241	8818	24237
						139,03	0,13	12235	11		1795	
8	243-111-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	км	0,063		729133,00	–	45935	–	45935	–	49610
						–	–	–	–		3675	
9	243-214-0205 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х4	км	0,006		1861607,00	–	11170	–	11170	–	12064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		894	
10	243-111-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,019	188915,00	–	3589	–	3589	–	3876
					–	–	–	–		287	
11	243-903-2046 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-В-нб	шт.	2	6467,00	–	12934	–	12934	–	13969
					–	–	–	–		1035	
12	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,7	10457,97	1494,23	28237	4034	12463	12478	43972
					4348,21	568,26	11740	1534		3257	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,049	227282,65	–	11137	–	409	8153	20833
					218935,29	–	10728	–		1543	
14	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	49	431,00	–	21119	–	21119	–	22809
					–	–	–	–		1690	
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,041	123069,84	79773,72	5046	3271	–	1615	7194
					43296,12	21286,11	1775	873		533	
16	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	33	40,00	–	1320	–	1320	–	1426
					–	–	–	–		106	
17	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	8	66,00	–	528	–	528	–	570
					–	–	–	–		42	
		Опора со светильник наружного освещения (1шт)									
18	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м. Установка	опора	1	18603,74	6780,52	18604	6780	5802	7093	27753
					6021,82	2844,45	6022	2844		2056	
19	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	65668,00	–	65668	–	65668	–	70921
					–	–	–	–		5253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника кгоризонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	11543,00	–	11543	–	11543	–	12466
					–	–	–	–		923	
21	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,0467	973588,00	–	45467	–	45467	–	49104
					–	–	–	–		3637	
22	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	6597,89	1234,82	6598	1235	2327	2865	10220
					3035,88	943,02	3036	943		757	
23	247-103-0204 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	91647,00	–	91647	–	91647	–	98979
					–	–	–	–		7332	
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,034	1180866,62	1981,38	40149	67	27693	11301	55566
					364395,24	849,58	12389	29		4116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1 0,034	814490,00				27693		
25	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	10	142,09	2,23	1421	23	266	822	2422
					113,21	0,95	1132	10		179	
26	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	118399,00	–	1184	–	1184	–	1279
					–	–	–	–		95	
27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3765,17	35,83	3765	36	1810	1382	5559
					1919,16	–	1919	–		412	
28	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	536,00	–	536	–	536	–	579
					–	–	–	–		43	
29	252-207-1019 РСНБ РК 2022 прим.	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	4	1253,00	–	5012	–	5012	–	5413
					–	–	–	–		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	227282,65	–	455	–	17	333	851
					218935,29	–	438	–		63	
31	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2	431,00	–	862	–	862	–	931
					–	–	–	–		69	
		Внешний контур заземления									
32	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	10	1054,54	36,91	10545	369	6780	2530	14122
					339,62	11,83	3396	118		1046	
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4829,74	224,48	14489	674	9853	2996	18884
					1320,73	66,24	3962	199		1399	
		Арматура для установки мачтового рубильника									
34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23003,59	11727,37	23004	11728	855	12639	38495
					10421,35	5377,73	10421	5378		2851	
35	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	4994,00	–	4994	–	4994	–	5394
					–	–	–	–		400	
36	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	1	9025,00	–	9025	–	9025	–	9747
					–	–	–	–		722	
37	252-207-1135 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	2	8403,00	–	16806	–	16806	–	18150
					–	–	–	–		1344	
38	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2954,00	–	23632	–	23632	–	25523
					–	–	–	–		1891	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная рейка РЕК49	шт	1	750,00	–	750	–	750	–	810
					–	–	–	–		60	
40	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	63629,00	–	63629	–	63629	–	68719
					–	–	–	–		5090	
41	252-207-2707 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа PEM242.160	шт.	1	5157,00	–	5157	–	5157	–	5570
					–	–	–	–		413	
42	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	647,00	–	1941	–	1941	–	2096
					–	–	–	–		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				668411	28678	552371	78988	778269
							87362	12052	–	59793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		тенге				47538				
	Материалы		тенге				22885				
	Всего заработная плата		тенге					21090			
		Накладные расходы	тенге				14894				
		Сметная прибыль	тенге				4995				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				67427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					21090			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				620873				
	Материалы		тенге				50465				
	Всего заработная плата		тенге					78324			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				479021				
		Накладные расходы	тенге				64094				
		Сметная прибыль	тенге				54798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				739765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					78324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				807192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	тенге					99414			
		РАЗДЕЛ 2.Наружное водоснабжение									
		Земляные работы									
43	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	116,4	126,07	119,65	14675	13928	–	2851	18927
					6,42	27,60	747	3213		1401	
44	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,6	1909,69	–	6875	–	–	4950	12771
					1909,69	–	6875	–		946	
		ПРИСЫПКА УЧТЕННАЯ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ПОЭТИЛЕНОВЫХ									
45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,975	1184,71	–	1155	–	–	832	2146
					1184,71	–	1155	–		159	
46	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	76,0375	47,49	47,49	3611	3611	–	757	4718
					–	13,84	–	1052		350	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	73,92	245,59	118,76	18154	8779	–	9548	29918
					126,83	52,56	9375	3885		2216	
48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	30,5	6357,39	258,39	193900	7881	138192	49465	262835
					1568,10	70,09	47827	2138		19469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				238370	34199	138192	68403	331315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							65979	10288	–	24541	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				238370				
	Материалы		тенге				138192				
	Всего заработная плата		тенге					76267			
		Накладные расходы	тенге				68403				
		Сметная прибыль	тенге				24541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				331314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					76267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				331314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					76267			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водоснабжения									
49	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,085	587232,99	274022,75	49915	23292	–	33311	89884
					313210,24	82639,72	26623	7024		6658	
50	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	85,85	2542,00	–	218231	–	218231	–	235689
					–	–	–	–		17458	
51	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2924,31	132,30	2924	132	307	2519	5879
					2484,85	60,07	2485	60		436	
52	242-101-1405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до+70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	141920,00	–	141920	–	141920	–	153274
					–	–	–	–		11354	
53	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1767,85	44,10	3536	88	324	3132	7202
					1561,90	20,02	3124	40		533	
54	242-101-1402 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до+70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	88428,00	–	176856	–	176856	–	191004
					–	–	–	–		14148	
55	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1617,37	99,90	3235	200	162	2844	6566
					1436,56	–	2873	–		486	
56	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249,00	–	16996	–	16996	–	18356
					–	–	–	–		1360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				613613	23712	554796	41806	707854
							35105	7124	–	52433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				613613				
	Материалы		тенге				793				
	Всего заработная плата		тенге					42229			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				554003				
		Накладные расходы	тенге				41806				
		Сметная прибыль	тенге				52433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				707852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					42229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				707852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					42229			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									1486123
		Временные здания и сооружения (2,6 %)									38639
		ИТОГО									1524762
		Дополнительные затраты при производстве строительно-									21614
		ИТОГО									1546376
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									30928
		ИТОГО									1577303
		Скидка понижения 5%									78865
		ИТОГО									1656168
		Налог на добавленную стоимость 12%									198740
		ИТОГО									1854909
		ВСЕГО ИТОГО									**1854909**

Генподрядчик: ТОО"Жанарту"

Директор _____ **Ахмелов А.Б.**

Субподрядчик:ТОО"АстанаЛюксСтрой"

Директор _____ **Жалимбетов Д.М.**