**Подрядчик:** ТОО "НВС-Строитель"

**Субподрядчик:** ТОО "СКЭР"

**Наименование объекта: Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП «Ясли-сад №1 города Павлодара», Павлодарская область, г.Павлодар ул. Н.Назарбаева 87/1**

**Акт приемки выполненных работ №2 от 26.06.2020 г.**

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Наклад- ные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата- ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши- нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 2 Монтажные работы.** | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК 13) НР = 90 % | м2 проемов | 3,6 | 2374,44 | 151,67 | 8548 | 546 | 5230 | | 12161 |
| | | | | | | | | | | 2712 | |
| 7 | 2109-0201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,6 | 770 / 18614 | 66,94 | 2772 / 67010 | 241 | 67010 | – / – | 901 / 72371 |
| 8 | 1110-0501-0102 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК 4,5,10) НР = 90 % | м2 проемов | 54,08 | 2398,39 | 148,67 | 129705 | 8040 | 74033 | | 189853 |
| | | | | | | | | | | 46085 | |
| 9 | 2109-0201-0601 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 54,08 | 880,77 / 15191 | 66,09 | 47632 / 821529 | 3574 | 821529 | – / – | 14063 / 887251 |
| | | | | | | | | | | – | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1110-0501-0104 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(ОК-12) НР = 90 % | м2 проемов | 4,8 | 2673,13 | 151,25 | 12831 | 726 | 7981 | 3997 | 18174 |
| | | | | | 859,17 | 66,04 | 4124 | 317 | | – 1346 | |
| 11 | 2109-0201-0202 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,8 | 21288 | | 102182 | | 102182 | – | 110357 |
| 12 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % | п/м | 79,85 | 1012,62 | – 4,44 | 297558 | – 1305 | 239777 | – 8175 51355 | 80858 |
| 13 | 2109-0205-0107 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 79,85 | 192,19 2179 | 1,99 | 56476 640299 | 585 | 640299 | – 27913 | – 173993 |
| 14 | 1134-0108-0708 | Откосы. Облицовка ПВХ пластика толщиной 2 мм (внутренние) НР = 76 % | поверхности | 82,65 | 4820,47 | – 8,41 | 1362505 | – 2378 | 829904 | – 51224 403482 | 398412 |
| 15 | 1134-0108-0708 | Откосы. Облицовка ПВХ пластика толщиной 2 мм (наружные) НР = 76 % | поверхности | 25,65 | 1875,9 4820,48 | 2,38 8,42 | 530223 340567 | 674 595 | 207440 | – 141279 100852 | 123645 |
| 16 | 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % | м | 23,85 | 1875,9 1391,71 | 2,38 4,93 | 132532 408953 | 168 1450 | 298741 | – 35314 87228 | 33192 |
| | | | | | 370,13 | 0,93 | 108762 | 273 | | – 39694 | |

**Всего** **2 100 267,00**

**НДС (12%)** **252 032,04**

**Итого** **2 352 299,04**

**Субподрядчик: (сдал)**
**ТОО "СКЭР"**
**Директор**

**Беляев А.Б.**

**Подрядчик: (принял)**
**ТОО "НВС-Строитель"**
**Директор**

**Любушкин Г.С.**