Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Гемакасес"**

Субподрядчик : **ТОО"ASIA-OPTIM GMBH" (АЗИЯ-ОПТИМ ГМБХ)**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт отопления здания КГУ "Средняя школа №23 КГУ "Отдел образования акимата г Петропавловска"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август 2020 года.** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт отопления здания КГУ "Средняя школа №23 КГУ "Отдел образования акимата г Петропавловска"**	1 958 375,59	1 748 550							209 825,96	1 958 375,59
	ИТОГО по справке	1 958 375,59	1 748 550							209 825,96	1 958 375,59

М.П.

Генподрядчик Руководитель ТОО "Гемакасес" Пазылов Ж.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Руководитель ТОО"ASIA-OPTIM GMBH" (АЗИЯ-ОПТИМ ГМБХ) Глазунов М.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Гемакасес"
Субподрядчик: ТОО"ASIA-OPTIM GMBH" (АЗИЯ-ОПТИМ ГМБХ)
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопления здания КГУ "Средняя школа №23 КГУ "Отдел образования акимата г Петропавловска"

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водгазопроводных неоцинкованных труб, наружный диаметр 25 мм.	м	22	1686	20,89	37092	459,58	27414,42	9213,5	50009
					419	8,34	9218	183,48	–	3704,4	
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водгазопроводных неоцинкованных труб, наружный диаметр 32 мм.	м	48	1418	20,89	68064	1002,72	46949,28	20102,1	95219
					419	8,34	20112	400,32	–	7053,3	
4	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водгазопроводных неоцинкованных труб, наружный диаметр 40 мм.	м	5	1976	20,89	9880	104,45	7438,4	2331,3	13187
					467,43	8,34	2337	41,7	–	976,9	
5	241-213-0201	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	5	312		1560		1560	–	1684,8
					–		–		–	124,8	
6	245-502-0102	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35 °С до 80 °С, Tmax 90 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 3/4", DN 20	шт.	2	36694		73388	0	73388	0,0	79259
					–		0	0	–	5871,0	
7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	12	2354,73	98,99	28257	1187,88	3290,16	23475,7	55871

					1981,56	14,67	23779	176,04	–	4138,6	
8	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	953		11436		11436	–	12351
					–		–		–	915	
9	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	1492		8952	0	8952	0,0	9668
					–		0	0	–	716,2	
10	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879		9758	0	9758	0,0	10539
					–		0	0	–	780,6	
11	242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	7347		58776		58776	–	63478
					–		–		–	4702	
12	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	2354,73	98,99	122446	5147	14257	101728	242108
					1981,56	14,67	103041	763	–	17934	
13	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	858		22308		22308	–	24093
					–		–		–	1785	
14	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	1040		20800		20800	–	22464
					–		–		–	1664	

15	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	1457		8742		8742	–	9441
					–		–		–	699	
16	241-112-0116	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	12	310		1860		1860	–	2009
					–		–		–	149	
17	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	6	682		4092		4092	–	4419
					–		–		–	327	
18	241-113-0212	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм	шт.	4	1504		6016		6016	–	6497
					–		–		–	481	
19	241-113-0214	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	1520		3040		3040	–	3283
					–		–		–	243	
20	241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	2	920		1840		1840	–	1987
					–		–		–	147	
21	241-113-0209	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-40х3,5 мм	шт.	2	920		1840		1840	–	1987
					–		–		–	147	
22	261-301-1901	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4	967		3868		3868	–	4177
					–		–		–	309	

23	261-301-1903	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4	1148		4592		4592	–	4959
					–		–		–	367	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	12	95,73	2,67	1149	32,04	526,92	409,4	1683
					49,15	0,3	590	3,6	–	124,7	
25	1126-0101-0401	Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем НР=76 %	м3 изоляции	4	157969,91	3884,19	631880	15536,76	386904,08	177629,1	874270
					57359,7	1070,91	229439	4283,64	–	64760,7	
26	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12	3906,11	29,22	46873	350,64	9818,16	28011,8	80876
					3058,71	12,76	36705	153,12	–	5990,8	
27	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,05	419709		20985,45		20985,45	–	22664,286
					–		–		–	1678,836	
		Итого по разделу 1					1 698 183				1698183
		в том числе									
		Итого по смете					1 698 183				
		Временные здания и сооружения 1,5% (0,8)					20378				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					1718561				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					34371				
		Итого с непредвиденными расходами					1752932				
		Итого с коэфф инфляции 1,05					1840579				
		Итого с коэфф понижающий					1748550				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					209826				
		ИТОГО					1958376				

Генподрядчик:
ТОО "Гемакасес"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик:
ТОО "ASIA-OPTIM GMBH" (АЗИЯ-ОПТИМ ГМБХ)

Директор _____ **Газунов М.А.**