Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Субподрядчик: ТОО «СКЭР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП "Ясли-сад №21" города Павлодара

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.05.2020 г.

Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП "Ясли-сад №21" города Павлодара

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	102	1498,02	145,12	152 798	14 803	–	121 931	296 707
					1352,89	70,20	137 995	7 161	–	21 978	
2	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	3,22	1384,67	145,13	4 459	467	–	3 542	8 641
					1239,54	70,19	3 991	226	–	640	
3	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	5	890,74	145,12	4 454	726	–	3 426	8 510
					745,62	70,19	3 728	351	–	630	
5	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	51	69,1	0,03	3 524	2	–	2 536	6 546
					69,07	0	3 523	0	–	485	
6	1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек НР = 72 %	шт.	32	228,13	–	7 300	–	160	5 141	13 436
					223,13	–	7 140	–	–	995	
7	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	32	835		26 720		26 720	0	28 858
					0		0		–	2 138	
Итого по разделу 1											**362 698**

Раздел 2 Монтажные работы

8	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	102	2615,57 965,06	153,82 67,81	266 788 98 437	15 690 6 917	152 661 –	94 818 28 928	390 534
9	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	102	18482 0		1 885 164 0		1 885 164 –	0 150 813	2 035 977
10	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	3,22	3319,1 1303,41	148,66 66,06	10 688 4 197	479 213	6 012 –	3 969 1 172	15 829
11	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,92	12627 0		24 244 0		24 244 –	0 1 940	26 184
12	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,3	13150 0		17 095 0		17 095 –	0 1 368	18 463
13	1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	4,4	2272,43 701,11	157,5 70,28	9 999 3 085	693 309	6 221 –	3 055 1 044	14 098

14	2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,4	21883		96 285		96 285	0	103 988
					0		0		–	7 703	
15	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (над дверьми) НР = 90 %	м2 проемов	1,8	3318,89	148,89	5 974	268	3 360	2 219	8 848
					1303,33	66,11	2 346	119	–	655	
16	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,8	12627		22 729		22 729	0	24 547
					0		0		–	1 818	
17	1134-0108-0708	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы ПВХ) (наружные и внутренние) НР = 76 %	м2 поверхности	100,05	4820,47	8,41	482 288	842	293 762	142 821	675 118
					1875,9	2,38	187 684	239	–	50 009	
18	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	51	1391,71	4,93	70 977	252	51 849	15 139	93 006
					370,13	0,93	18 877	47	–	6 889	
19	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	52	1486,11	8,7	77 278	452	66 742	9 257	93 458
					193,92	3,89	10 084	202	–	6 923	
20	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	52	2231		116 012		116 012	0	125 293
					0		0		–	9 281	
21	2910-2000-1000 (пл)	Замена внутренней прокладки стекла (резина)	м.п.	100	110		11 000		11 000	0	11 880
					0		0		–	880	

Итого по разделу 2	**3 637 222**
Итого по акту	**3 999 920**
НДС 12%	479 990,45
Итого с учетом НДС 12%	**4 479 910,84**

Субподрядчик: (сдал)
ТОО "СКЭР"
Директор

_____ **Беляев А.Б.**

Подрядчик: (принял)
ТОО "НВС-Строитель"
Директор

_____ **Любушкин Г.С.**