Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"

Субподрядчик: ТОО "ВПС-Строй"

Наименование объекта:Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП «Ясли-сад №1 города Павлодара», Павлодарская область, г.Павлодар ул. Н.Назарбаева 87/1

Акт приемки выполненных работ №4 от 13.07.2020 г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад- ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши- нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Монтажные работы.											
3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК 1,2,3,6,8,9,7,11,14) НР = 90 %	м2 проемов	92,50	2615,57	153,82	1267870	74564	725500	450610	241940
					965,07	67,81	467806	32872	–	137478	
5	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	92,5	21073		9114073		9114073	–	1949253
						–		–	–	729126	
12	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	50,00	1012,62	4,44	297558	1305	239777	51355	50631
					192,19	1,99	56476	585	–	27913	
13	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	50,00	2179		640299		640299	–	108950
						–		–	–	51224	
15	1134-0108-0708	Откосы. Облицовка ПВХ пластика толщиной 2 мм (наружные) НР = 76 %	поверхности	20,65	4820,48	8,42	340567	595	207440	100852	99543
					1875,9	2,38	132532	168	–	35314	

16	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	93,85	1391,71	4,93	408953	1450	298741	87228	130612
					370,13	0,93	108762	273	–	39694	

Всего	**2 580 928,62**
НДС (12%)	**309 711,43**
Итого	**2 890 640,05**

Субподрядчик: (сдал)
ТОО "ВПС-Строй"
Директор
_____Барков И.М.

Подрядчик: (принял)
ТОО "НВС-Строитель"
Директор
_____Любушкин Г.С.