Заказчик: ГКП на ПХВ «Коргалжынская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Акмолинская область, Коргалжынский район, Коргалжынский с.о., с.Коргалжын

Подрядчик: ТОО"Қозықөш"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, расположенного по адресу:Акмолинская обл., Каргалжынский р-н, с Оркендеу, ул.Абая, 28/1

Наименование объекта: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)

АКТ № 1

приемки выполненных работ

от 30 июль 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей фасада и цоколя**	м2	**84,7000**		**153,98**	**13042**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=674,76)	чел-ч	0,2282	19,329	674,76	13042
		Итого оплата труда:				**153,98**	**13042**
		НР первого уровня	%	50,8		78,22	6625
		НР второго уровня	%	3,6		8,36	708
		Накладные расходы	%	--		86,58	7333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,24	1630
		Сметная стоимость:				**259,81**	**22006**
2	Е12-070101-0209 12-070101-0209 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия отмоски**	м2	**35,7000**		**375,02**	**13388**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=737,57)	чел-ч	0,3824	13,652	737,57	10069
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	1,656	856,66	1419
		Итого оплата труда:				**321,80**	**11488**
2. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0376	1,342	1822,17	2446
2. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	2,685	16,80	45
2. 5	3006 С (31-050502-0101)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0088	0,31416	2635,79	828
		Итого эксплуатация машин:				92,97	3319
2. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,061	2,178	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		190,18	6789
		НР второго уровня	%	3,6		20,35	726
		Накладные расходы	%	--		210,53	7516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,84	1672
		Сметная стоимость:				**632,39**	**22576**
3	**Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка бетонных крылец**	**м3**	**0,5000**		**11606,70**	**5803**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=766,18)	чел-ч	8,27	4,135	766,18	3168
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,42	832,72	1182
		Итого оплата труда:				**8701,23**	**4351**
3. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,42	1822,17	2587
3. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,84	16,80	48
		Итого эксплуатация машин:				**5270,39**	**2635**
		НР первого уровня	%	50,8		4420,23	2210
		НР второго уровня	%	3,6		576,97	288
		Накладные расходы	%	--		4997,20	2499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1328,31	664
		Сметная стоимость:				**17932,20**	**8966**
4	**Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**58,4000**		**78,66**	**4594**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=674,76)	чел-ч	0,1139	6,652	674,76	4488
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,07592	737,57	56
		Итого оплата труда:				**77,81**	**4544**
4. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,07592	1388,80	105
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**105**
4. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0047	0,27448	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		45,99	2686
		НР второго уровня	%	3,6		4,49	262
		Накладные расходы	%	--		50,48	2948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,33	603
		Сметная стоимость:				**139,47**	**8145**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**1,5000**		**535,34**	**803**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=737,57)	чел-ч	0,6987	1,048	737,57	773
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0216	737,57	16
		Итого оплата труда:				**525,96**	**789**
5. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,0216	1388,80	30
		Итого эксплуатация машин:				**20,00**	**30**
5. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,052	0,078	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		310,84	466
		НР второго уровня	%	3,6		30,46	46
		Накладные расходы	%	--		341,31	512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,13	105
		Сметная стоимость:				**946,78**	**1420**
6	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**144,2000**		**120,11**	**17319**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=674,76)	чел-ч	0,178	25,668	674,76	17319
		Итого оплата труда:				**120,11**	**17319**
		НР первого уровня	%	59,1		70,98	10236
		НР второго уровня	%	3,6		6,88	992
		Накладные расходы	%	--		77,86	11228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,84	2284
		Сметная стоимость:				**213,81**	**30831**
7	**Е12-120104-0503 12-120104-0503 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**59,9000**		**144,40**	**8649**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=674,76)	чел-ч	0,214	12,819	674,76	8649
		Итого оплата труда:				**144,40**	**8649**
		НР первого уровня	%	59,1		85,34	5112
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	495
		Накладные расходы	%	--		93,61	5607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,04	1141
		Сметная стоимость:				**257,05**	**15397**
8	**Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**101,8000**		**195,38**	**19889**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=674,76)	чел-ч	0,2875	29,267	674,76	19749
		Итого оплата труда:				**193,99**	**19749**
8. 2	979 С (31-050402-0305)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	0,64134	219,59	141
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**141**
8. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0218	2,219	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,65	11671
		НР второго уровня	%	3,6		11,16	1136
		Накладные расходы	%	--		125,81	12808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,70	2616
		Сметная стоимость:				**346,88**	**35313**
9	**Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**101,8000**		**119,97**	**12213**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=687,2)	чел-ч	0,1516	15,433	687,20	10605
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,46828	832,72	390
		Итого оплата труда:				**108,01**	**10995**
9. 3	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,46828	3433,66	1608
		Итого эксплуатация машин:				**15,79**	**1608**
9. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,014	1,425	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		63,83	6498
		НР второго уровня	%	3,6		6,62	674
		Накладные расходы	%	--		70,45	7172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,23	1551
		Сметная стоимость:				**205,66**	**20936**
10	**Е12-080101-2203 12-080101-2203 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж**	**м2**	**54,6000**		**125,96**	**6877**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=693,42)	чел-ч	0,2199	12,007	554,74	6660
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,18018	613,12	110
		Итого оплата труда:				**124,01**	**6771**
10. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,12558	1388,80	174

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0546	1770,11	97
		Итого эксплуатация машин:				**3,97**	**217**
		НР первого уровня	%	59,1		73,29	4002
		НР второго уровня	%	3,6		7,17	392
		Накладные расходы	%	--		80,46	4393
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,51	902
		Сметная стоимость:				**222,93**	**12172**
11	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**13,4400**		**1264,63**	**16997**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=699,64)	чел-ч	1,654	22,228	699,64	15552
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,04	737,57	767
		Итого оплата труда:				**1214,22**	**16319**
11. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,04	1388,80	1445
		Итого эксплуатация машин:				**107,49**	**1445**
		НР первого уровня	%	50,8		616,83	8290
		НР второго уровня	%	3,6		67,73	910
		Накладные расходы	%	--		684,56	9200
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		155,93	2096
		Сметная стоимость:				**2105,12**	**28293**
12	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**15,3300**		**745,21**	**11424**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=699,64)	чел-ч	0,9115	13,973	699,64	9776
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,187	737,57	875
		Итого оплата труда:				**694,81**	**10651**
12. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,187	1388,80	1648
		Итого эксплуатация машин:				**107,49**	**1648**
		НР первого уровня	%	50,8		352,96	5411
		НР второго уровня	%	3,6		39,53	606
		Накладные расходы	%	--		392,50	6017
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		91,02	1395
		Сметная стоимость:				**1228,73**	**18836**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**131000**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**131000**
Всего заработная плата -			Тенге				**124669**
Накладные расходы -			Тенге				**77233**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				69997
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7236
		Сметная прибыль -	Тенге				16659
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				224892
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				182
		Сметная заработная плата -	Тенге				124669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				224892
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				182
		Сметная заработная плата -	Тенге				124669
		РАЗДЕЛ 2.Проемы					
		Окна					
13	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**8,4000**		**2684,83**	**22553**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	1,279	10,743	756,85	8131
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,70245	788,35	554
		Итого оплата труда:				**1033,87**	**8685**
13. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,3276	1388,80	455
13. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	2,06	18,64	38
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,37485	1770,11	664
13. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	3,174	14,53	46
		Итого эксплуатация машин:				**143,22**	**1203**
13. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	8,4	--	--
13. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	7,728	1005,88	7773
13. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	51,408	24,49	1259
13.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	5,964	108,14	645
13.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	17,976	80,69	1450

1	2	3	4	5	6	7	8
13.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	67,2	9,87	663
13.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	29,148	48,98	1428
		Итого материалов:				**1573,67**	**13219**
		НР первого уровня	%	59,8		618,26	5193
		НР второго уровня	%	3,6		118,91	999
		Накладные расходы	%	--		737,17	6192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,76	2300
		Сметная стоимость:				**3695,75**	**31044**
14	**С121-090201-0402 21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,4000**		**21737,61**	**182596**
		НР второго уровня	%	3,6		782,55	6573
		Накладные расходы	%	--		782,55	6573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,61	15134
		Сметная стоимость:				**24321,78**	**204303**
15	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**5,0400**		**2024,44**	**10203**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	0,938975	4,732	756,85	3582
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,42147	788,35	332
		Итого оплата труда:				**776,59**	**3914**
15. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,19656	1388,80	273
15. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	0,78561	18,64	15
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,22491	1770,11	398
15. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	1,211	14,53	18
		Итого эксплуатация машин:				**139,55**	**703**
15. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	5,04	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	3,478	1005,88	3498
15. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	19,606	24,49	480
15.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	2,822	108,14	305
15.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	7,862	80,69	634
15.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	40,32	9,87	398
15.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	12,298	48,98	602
		Итого материалов:				**1174,23**	**5918**
		НР первого уровня	%	59,8		464,40	2341
		НР второго уровня	%	3,6		89,60	452
		Накладные расходы	%	--		554,00	2792
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		206,28	1040
		Сметная стоимость:				**2784,72**	**14035**
16	**С121-090201-0402 21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,0400**		**21737,61**	**109558**
		НР второго уровня	%	3,6		782,55	3944
		Накладные расходы	%	--		782,55	3944
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1801,61	9080
		Сметная стоимость:				**24321,78**	**122582**
17	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**10,3000**		**2156,53**	**22212**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=737,57)	чел-ч	0,243685	2,51	737,57	1851
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,024463	812,69	20
		Итого оплата труда:				**181,66**	**1871**
17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,00515	1388,80	7

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,019312	1770,11	34
		Итого эксплуатация машин:				**4,01**	**41**
17. 5	134093 С (21-090205-0105)	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	10,3	1363,97	14049
17. 6	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	5,83	1005,88	5864
17. 7	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	41,2	9,87	407
		Итого материалов:				**1972,78**	**20320**
		НР первого уровня	%	59,8		108,64	1119
		НР второго уровня	%	3,6		81,55	840
		Накладные расходы	%	--		190,18	1959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,74	1934
		Сметная стоимость:				**2534,44**	**26105**
		Двери					
18	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**2,1000**		**2004,35**	**4209**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=794,79)	чел-ч	1,034	2,171	794,79	1726
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12625	0,265125	866,21	230
		Итого оплата труда:				**931,05**	**1955**
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,18165	3576,89	650
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,031237	3043,98	95
18. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,046988	497,22	23
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024875	0,052237	1770,11	92
		Итого эксплуатация машин:				**409,84**	**861**
18. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,002205	18145,24	40

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00168	26006,66	44
18. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	2,1	--	--
18.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,869	215,22	402
18.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,9072	1005,88	913
18.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,000336	14127,32	5
18.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,0441	346,78	15
18.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,08673	196,55	17
18.15	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	0,7875	190,43	150
18.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000496	75443,28	37
		Итого материалов:				**772,82**	**1623**
		НР первого уровня	%	59,8		556,77	1169
		НР второго уровня	%	3,6		92,20	194
		Накладные расходы	%	--		648,97	1363
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		212,27	446
		Сметная стоимость:				**2865,59**	**6018**
19	**С121-090102-0202 21-090102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ**	**м2**	**2,1000**		**12332,76**	**25899**
		НР второго уровня	%	3,6		443,98	932
		Накладные расходы	%	--		443,98	932
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1022,14	2146
		Сметная стоимость:				**13798,88**	**28978**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**13,2300**		**1094,10**	**14475**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=621,9)	чел-ч	1,122	14,839	621,90	9228
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	0,418399	847,67	355
		Итого оплата труда:				**724,33**	**9583**
20. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	2,606	11,23	29
20. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,033075	3043,98	101
20. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,033075	1388,80	46
20. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	0,788839	18,64	15
20. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,352249	1770,11	624
20. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	0,67473	35,93	24
		Итого эксплуатация машин:				**63,37**	**838**
20. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01323	21908,30	290
20.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	13,23	--	--
20.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	3,175	1005,88	3194
20.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	40,087	22,60	906
20.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,095388	196,55	19
		Итого материалов:				**333,21**	**4408**
		НР первого уровня	%	59,8		433,15	5731
		НР второго уровня	%	3,6		54,98	727
		Накладные расходы	%	--		488,13	6458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,58	1675
		Сметная стоимость:				**1708,81**	**22608**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П**	**м2**	**13,2300**		**4264,90**	**56425**
		НР второго уровня	%	3,6		153,54	2031
		Накладные расходы	%	--		153,54	2031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,47	4676
		Сметная стоимость:				**4771,91**	**63132**
22	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**16,0000**		**428,36**	**6854**
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	247
		Накладные расходы	%	--		15,42	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,50	568
		Сметная стоимость:				**479,28**	**7669**
23	С121-090404-0307 21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**8,0000**		**4345,46**	**34764**
		НР второго уровня	%	3,6		156,44	1251
		Накладные расходы	%	--		156,44	1251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,15	2881
		Сметная стоимость:				**4862,05**	**38896**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**489746**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**448129**
Материалы -			Тенге				**45488**
Всего заработная плата -			Тенге				**26008**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**374477**
Накладные расходы -			Тенге				**32245**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**15553**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**16692**
Сметная прибыль -			Тенге				**38430**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**518804**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**37**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				26008
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				41617
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				41617
		Накладные расходы -	Тенге				1498
		Сметная прибыль -	Тенге				3449
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				46565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				565369
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37
		Сметная заработная плата -	Тенге				26008
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				620747
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				144370
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				14795
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6307
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				461582
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				85550
	Накладные расходы I уровня		Тенге				706296
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				25427
	Накладные расходы II уровня		Тенге				731723
	ИТОГО:		Тенге				58538
	Сметная прибыль		Тенге				790261
	ИТОГО по смете:		Тенге				808 595
	Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8		Тенге				826 384
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		Тенге				884 231
	В текущих ценах 2017г. (К=1,07)		Тенге				106 108
	Налог на добавленную стоимость		Тенге				990 339
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ		Тенге				247 585
	Скидка 25%		Тенге				742 754
	Итого по АКТУ						

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач Архабаева М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель Сагадиев А.М.

ТОО "Технстрой" Галиаскаров Ж.М.