Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Коргалжынская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Акмолинская область, Коргалжынский район, Коргалжынский с.о., с.Коргалжын

Подрядчик: ТОО"Қозыкөш"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, расположенного по адресу:Акмолинская обл., Каргалжынский р-н, с Оркендеу, ул.Абая, 28/1 (Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций))

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018**года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№44	**02.07.2018г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**2 971 104**	**1 182 961**							**141 955**	**1 324 916**

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач **Архабаева М.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель **Сагадиев А.М.**

Заказчик: **ГКП на ПХВ «Коргалжынская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Акмолинская область, Коргалжынский район, Коргалжынский с.о., с.Коргалжын**

Подрядчик: **ТОО"Қозыкөш"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания медицинского пункта, расположенного по адресу:Акмолинская обл., Каргалжынский р-н, с Оркендеу, ул.Абая, 28/1**

Наименование объекта: **Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)**

АКТ №3
приемки выполненных работ
за август 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы					
1	**Е12-110101-0110 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**59,9000**		**1768,10**	**105909**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=883,1)	чел-ч	0,8976	53,766	883,10	47481
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	1,282	737,57	945
		Итого оплата труда:				**808,45**	**48426**
1. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,27554	1388,80	383
1. 4	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	1,006	844,91	850
		Итого эксплуатация машин:				**20,58**	**1233**
1. 5	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	6,589	168,44	1110
1. 6	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	670,88	83,58	56072

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,44326	30,00	13
		Итого материалов:				**954,85**	**57195**
		НР первого уровня	%	59,1		477,80	28620
		НР второго уровня	%	3,6		80,85	4843
		Накладные расходы	%	--		558,65	33463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,14	11150
		Сметная стоимость:				**2512,89**	**150522**
2	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,9000**		**330,80**	**19815**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=775,51)	чел-ч	0,299	17,91	775,51	13889
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,082363	824,07	68
		Итого оплата труда:				**233,01**	**13957**
2. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,007488	1388,80	10
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,074875	1770,11	133
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**143**
2. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,18569	84,66	16
2. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,50316	162,18	82
2. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,041331	133210,66	5506
2. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	3,294	54,44	179
		Итого материалов:				**96,53**	**5782**
		НР первого уровня	%	54,8		127,69	7649
		НР второго уровня	%	3,6		16,51	989
		Накладные расходы	%	--		144,20	8637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,00	2276
		Сметная стоимость:				**512,99**	**30728**
3	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**144,2000**		**2269,96**	**327328**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=794,79)	чел-ч	1,323	190,704	794,79	151570
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	2,596	746,82	1938
		Итого оплата труда:				**1064,55**	**153508**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,25235	3367,26	850
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	2,343	1388,80	3254
		Итого эксплуатация машин:				**28,46**	**4104**
3. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	4,47	16714,18	74716
3. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	155,736	551,87	85946
3. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,018746	14839,97	278
3. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	3,605	344,20	1241
3. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	17,304	547,44	9473
3.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,01442	30,00	0
		Итого материалов:				**1190,39**	**171654**
		НР первого уровня	%	54,8		583,37	84123
		НР второго уровня	%	3,6		102,72	14812
		Накладные расходы	%	--		686,09	98935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,48	34101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3192,54**	**460364**
4	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**144,2000**		**509,13**	**73417**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=794,79)	чел-ч	0,4255	61,357	794,79	48766
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	3,371	739,61	2493
		Итого оплата труда:				**355,47**	**51259**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0721	3367,26	243
4. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	3,01	790,92	2381
4. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2884	1388,80	401
		Итого эксплуатация машин:				**20,97**	**3024**
4. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,942	280,028	77,21	21621
4. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001261	0,181874	30,00	5
		Итого материалов:				**149,98**	**21626**
		НР первого уровня	%	54,8		194,80	28090
		НР второго уровня	%	3,6		25,34	3654
		Накладные расходы	%	--		220,14	31744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,34	8413
		Сметная стоимость:				**787,61**	**113574**
5	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**144,2000**		**296,67**	**42780**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=775,51)	чел-ч	0,26565	38,307	775,51	29707
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,198275	824,07	163

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**207,15**	**29871**
5. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,018025	1388,80	25
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,18025	1770,11	319
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**344**
5. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,44702	84,66	38
5. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,211	162,18	196
5. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,090846	133210,66	12102
5. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	7,21	54,44	393
		Итого материалов:				**88,27**	**12728**
		НР первого уровня	%	54,8		113,52	16369
		НР второго уровня	%	3,6		14,77	2129
		Накладные расходы	%	--		128,28	18498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,00	4902
		Сметная стоимость:				**458,95**	**66181**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**569249**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**569249**
Материалы -			Тенге				**268987**
Всего заработная плата -			Тенге				**297022**
		Накладные расходы -	Тенге				**191278**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**164850**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26428**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60842**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**821368**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**370**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**297022**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**821368**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**370**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**297022**
		РАЗДЕЛ 2. Кровля					
6	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**101,8000**		**449,62**	**45771**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=687,2)	чел-ч	0,1959	19,943	687,20	13705
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,51918	773,02	401
		Итого оплата труда:				**138,56**	**14106**
6. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,32576	1388,80	452
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,19342	1770,11	342
		Итого эксплуатация машин:				**7,81**	**795**
6. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,6108	20534,22	12542
6. 6	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	1,222	14349,08	17529
6. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	6,108	196,55	1201
		Итого материалов:				**307,19**	**31272**
		НР первого уровня	%	59,1		81,89	8337
		НР второго уровня	%	3,6		19,13	1948
		Накладные расходы	%	--		101,03	10284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,05	4484
		Сметная стоимость:				**594,69**	**60540**
7	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**101,8000**		**212,60**	**21643**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	0,03335	3,395	756,85	2570
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	0,100527	915,46	92
		Итого оплата труда:				**26,14**	**2662**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,029268	3043,98	89
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,07126	1770,11	126
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**215**
7. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,004072	67003,80	273
7. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,006108	70963,90	433
7. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,023414	774946,48	18145
7. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,080422	30,00	2
7. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,04072	120,36	5
		Итого материалов:				**185,25**	**18858**
		НР первого уровня	%	59,8		15,63	1592
		НР второго уровня	%	3,6		8,22	836
		Накладные расходы	%	--		23,85	2428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,92	1926
		Сметная стоимость:				**255,37**	**25997**
8	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**16,0000**		**3050,19**	**48803**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=737,57)	чел-ч	1,644	26,312	737,57	19407
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,18	832,72	150
		Итого оплата труда:				**1222,30**	**19557**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	0,286	15,82	5
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,18	1770,11	319
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**323**
8. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,0928	37198,66	3452
8. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,1472	37814,79	5566
8. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,1696	117579,06	19941
8. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,576	196,55	113
		Итого материалов:				**1817,06**	**29073**
		НР первого уровня	%	59,8		730,94	11695
		НР второго уровня	%	3,6		136,12	2178
		Накладные расходы	%	--		867,06	13873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,38	5014
		Сметная стоимость:				**4230,63**	**67690**
9	**Е11-100114-0507 11-100114-0507 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**28,0000**		**2179,16**	**61016**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	0,3427	9,596	756,85	7262
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,6825	1003,25	685
		Итого оплата труда:				**283,83**	**7947**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014625	0,4095	3043,98	1247
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00975	0,273	1770,11	483
		Итого эксплуатация машин:				**61,78**	**1730**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0525	1,47	26006,66	38230
9. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,221	6,188	196,55	1216
9. 7	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00078	0,02184	575926,68	12578
		Итого материалов:				**1858,01**	**52024**
		НР первого уровня	%	59,8		169,73	4752
		НР второго уровня	%	3,6		84,56	2368
		Накладные расходы	%	--		254,29	7120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,68	5451
		Сметная стоимость:				**2628,12**	**73587**
10	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**101,8000**		**2876,62**	**292839**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=775,51)	чел-ч	0,651245	66,297	775,51	51414
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,572625	1047,46	600
		Итого оплата труда:				**510,94**	**52014**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,43265	3043,98	1317
10. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	3,741	15,82	59
10. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	8,271	18,64	154
10. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,139975	1770,11	248
		Итого эксплуатация машин:				**17,47**	**1778**
10. 7	135025 С (21-100103-1006)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	117,07	1982,82	232129

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,72278	7289,95	5269
10. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	308,454	1,46	450
10.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	2,036	883,81	1799
		Итого материалов:				**2354,10**	**239648**
		НР первого уровня	%	56,4		288,17	29336
		НР второго уровня	%	3,6		113,93	11598
		Накладные расходы	%	--		402,10	40934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,30	26702
		Сметная стоимость:				**3541,01**	**360475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**470073**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**470073**
Материалы -			Тенге				**370875**
Всего заработная плата -			Тенге				**96285**
Накладные расходы -			Тенге				**74639**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**55711**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**18928**
Сметная прибыль -			Тенге				**43577**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**588289**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**128**
Сметная заработная плата -			Тенге				**96285**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**588289**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**128**
Сметная заработная плата -			Тенге				**96285**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**1039321**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1039321**
Материалы -			Тенге				**639861**
Всего заработная плата -			Тенге				**393307**
Накладные расходы -			Тенге				**265917**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**220562**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**45355**
Сметная прибыль -			Тенге				**104419**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1409658**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**497**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**393307**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**1409658**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**497**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**393307**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1039321**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**385771**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13689**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7536**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**639861**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**220562**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1259883**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**45356**
	ИТОГО:		Тенге				**1305239**
	Сметная прибыль		Тенге				**104419**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1409658**
	Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8		Тенге				1 442 362
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		Тенге				1 474 094
	В текущих ценах 2017г. (К=1,07)		Тенге				1 577 281
	Налог на добавленную стоимость		Тенге				189 274
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ		Тенге				1 766 554
	Скидка 25%		Тенге				441 639
	Итого по АКТУ		Тенге				**1 324 916**

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач Архабаева М.Ж.

ТОО "Технострой " Галиаскаров Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель Сагадиев А.М.