Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Коргалжынская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Акмолинская область, Коргалжынский район, Коргалжынский с.о., с.Коргалжын

Подрядчик: ТОО"Қозыкөш"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, расположенного по адресу:Акмолинская обл., Каргалжынский р-н, с Оркендеу, ул.Абая, 28/1 (Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций))

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018**года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№44	**02.07.2018г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**4 470 765**	**1 338 983**							**160 678**	**1 499 661**

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач **Архабаева М.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель **Сагадиев А.М.**

Заказчик: ГКП на ПХВ «Коргалжынская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Акмолинская область, Коргалжынский район, Коргалжынский с.о., с.Коргалжын

Подрядчик: ТОО"Қозыкөш"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, расположенного по адресу:Акмолинская обл., Каргалжынский р-н, с Оркендеу, ул.Абая, 28/1

Наименование объекта: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)

АКТ №4
приемки выполненных работ
за август 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1. Проемы					
		Двери					
1	Е12-110101-0701 12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	64,7200		**3750,26**	**242717**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=775,51)	чел-ч	3,852	249,301	775,51	193336
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,750752	737,57	554
		Итого оплата труда:				**2995,82**	**193889**
1.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,750752	1388,80	1043
		Итого эксплуатация машин:				**16,11**	**1043**
1.4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	2,848	16972,24	48332
1.5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,081	5,242	--	--
1.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,22652	30,00	7
		Итого материалов:				**746,88**	**48338**
		НР первого уровня	%	59,1		1770,53	114589
		НР второго уровня	%	3,6		198,75	12863
		Накладные расходы	%	--		1969,28	127452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,56	29613
		Сметная стоимость:				**6177,10**	**399782**
2	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	64,7200		**464,79**	**30081**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=775,51)	чел-ч	0,4485	29,027	775,51	22511
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,13753	821,53	113
		Итого оплата труда:				**349,56**	**22624**
2.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,01618	1388,80	22
2.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,12135	1770,11	215
		Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**237**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,200632	84,66	17
2. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,543648	162,18	88
2. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,040774	133210,66	5431
2. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	33,007	54,44	1797
		Итого материалов:				**113,31**	7334
		НР первого уровня	%	54,8		191,56	12398
		НР второго уровня	%	3,6		23,63	1529
		Накладные расходы	%	--		215,19	13927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,40	3521
		Сметная стоимость:				**734,38**	47529
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**272798**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**272798**
Материалы -			Тенге				**55672**
Всего заработная плата -			Тенге				**216513**
		Накладные расходы -	Тенге				**141379**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**126986**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14393**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33134**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**447311**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**279**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216513**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**447311**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**279**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216513**
		РАЗДЕЛ 2. Полы					
		Тип 1					
3	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4380**		**7616,01**	**3336**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=706,48)	чел-ч	3,726	1,632	706,48	1153
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	0,301125	832,72	251
		Итого оплата труда:				**3204,84**	**1404**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,049275	3367,26	166
3. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,25185	1822,17	459
3. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	0,509175	11,48	6
		Итого эксплуатация машин:				**1439,91**	**631**
3. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,12702	2839,36	361
3. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,03942	2628,22	104
3. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,438	2479,30	1086

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0657	30,00	2
		Итого материалов:				3543,75	1552
		НР первого уровня	%	60,9		1951,75	855
		НР второго уровня	%	3,6		344,44	151
		Накладные расходы	%	--		2296,19	1006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		792,98	347
		Сметная стоимость:				10705,17	4689
4	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5840**		**18743,54**	**10946**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=706,48)	чел-ч	4,209	2,458	706,48	1737
		Итого оплата труда:				**2973,57**	**1737**
4. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,3504	12,09	4
		Итого эксплуатация машин:				**7,25**	**4**
4. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,18104	1147,88	208
4. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,59568	13554,78	8074
4. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000584	14349,08	8
4. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,168	778,07	909
4. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,2044	30,00	6
		Итого материалов:				15762,71	9205
		НР первого уровня	%	60,9		1810,91	1058
		НР второго уровня	%	3,6		739,96	432
		Накладные расходы	%	--		2550,87	1490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,55	995
		Сметная стоимость:				22997,95	13431
5	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,3000**		**621,29**	**4535**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=687,2)	чел-ч	0,4094	2,989	687,20	2054
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,115887	737,57	85
		Итого оплата труда:				**293,05**	**2139**
5. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	0,827638	12,09	10
5. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,115887	1388,80	161
		Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**171**
5. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,14892	15464,72	2303
5. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,2555	30,00	8
		Итого материалов:				**316,53**	**2311**
		НР первого уровня	%	60,9		178,47	1303
		НР второго уровня	%	3,6		28,79	210
		Накладные расходы	%	--		207,26	1513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,28	484

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				894,83	6532
6	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**7,3000**		2209,01	16126
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=718,92)	чел-ч	0,4393	3,207	718,92	2305
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,077562	793,54	62
		Итого оплата труда:				**324,25**	**2367**
6.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,031938	1388,80	44
6.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,045625	1770,11	81
		Итого эксплуатация машин:				**17,14**	**125**
6.5	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	3,65	547,74	1999
6.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0365	84,66	3
6.7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	7,446	1570,35	11693
		Итого материалов:				**1876,05**	**13695**
		НР первого уровня	%	60,9		197,47	1442
		НР второго уровня	%	3,6		86,63	632
		Накладные расходы	%	--		284,10	2074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,45	1456
		Сметная стоимость:				**2692,56**	**19656**
7	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**10,0000**		**270,21**	**2702**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=845,16)	чел-ч	0,103385	1,034	845,16	874
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,00375	832,72	3
		Итого оплата труда:				**87,69**	**877**
7.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,00375	1770,11	7
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**7**
7.4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	0,515	547,74	282
7.5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	10,1	152,44	1540
		Итого материалов:				**182,17**	**1822**
		НР первого уровня	%	60,9		53,40	534
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	117
		Накладные расходы	%	--		65,05	651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,82	268
		Сметная стоимость:				**362,09**	**3621**
			Тип 2				
8	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,1560**		**7616,01**	**24036**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=706,48)	чел-ч	3,726	11,759	706,48	8308
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	2,17	832,72	1807
		Итого оплата труда:				**3204,84**	**10114**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,35505	3367,26	1196
8. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	1,815	1822,17	3307
8. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,162	3,669	11,48	42
		Итого эксплуатация машин:				**1439,91**	**4544**
8. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,91524	2839,36	2599
8. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,28404	2628,22	747
8. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3,156	2479,30	7825
8. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,4734	30,00	14
		Итого материалов:				**3543,75**	**11184**
		НР первого уровня	%	60,9		1951,75	6160
		НР второго уровня	%	3,6		344,44	1087
		Накладные расходы	%	--		2296,19	7247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		792,98	2503
		Сметная стоимость:				**10705,17**	**33786**
9	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2080**		**18743,54**	**78873**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=706,48)	чел-ч	4,209	17,711	706,48	12513
		Итого оплата труда:				**2973,57**	**12513**
9. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	2,525	12,09	31
		Итого эксплуатация машин:				**7,25**	**31**
9. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,304	1147,88	1497
9. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,292	13554,78	58179
9. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,004208	14349,08	60
9. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	8,416	778,07	6548
9. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,473	30,00	44
		Итого материалов:				**15762,71**	**66329**
		НР первого уровня	%	60,9		1810,91	7620
		НР второго уровня	%	3,6		739,96	3114
		Накладные расходы	%	--		2550,87	10734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,55	7169
		Сметная стоимость:				**22997,95**	**96775**
10	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,6000**		**3003,12**	**157964**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	1,219	64,119	756,85	48529
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	1,933	758,28	1466
		Итого оплата труда:				**950,47**	**49995**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,2367	3367,26	797

1	2	3	4	5	6	7	8
8.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,35505	3367,26	1196
8.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	1,815	1822,17	3307
8.5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,162	3,669	11,48	42
		Итого эксплуатация машин:				**1439,91**	**4544**
8.6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,91524	2839,36	2599
8.7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,28404	2628,22	747
8.8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3,156	2479,30	7825
8.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,4734	30,00	14
		Итого материалов:				3543,75	11184
		НР первого уровня	%	60,9		1951,75	6160
		НР второго уровня	%	3,6		344,44	1087
		Накладные расходы	%	--		2296,19	7247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		792,98	2503
		Сметная стоимость:				10705,17	33786
9	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2080**		**18743,54**	**78873**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=706,48)	чел-ч	4,209	17,711	706,48	12513
		Итого оплата труда:				2973,57	12513
9.2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	2,525	12,09	31
		Итого эксплуатация машин:				7,25	31
9.3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,304	1147,88	1497
9.4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,292	13554,78	58179
9.5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,004208	14349,08	60
9.6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	8,416	778,07	6548
9.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,473	30,00	44
		Итого материалов:				15762,71	66329
		НР первого уровня	%	60,9		1810,91	7620
		НР второго уровня	%	3,6		739,96	3114
		Накладные расходы	%	--		2550,87	10734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,55	7169
		Сметная стоимость:				**22997,95**	**96775**
10	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,6000**		**3003,12**	**157964**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	1,219	64,119	756,85	48529
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	1,933	758,28	1466
		Итого оплата труда:				950,47	49995
10.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,2367	3367,26	797

1	2	3	4	5	6	7	8
10.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	1,512	1388,80	2100
10.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,1841	1770,11	326
		Итого эксплуатация машин:				**61,28**	**3223**
10.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,6838	14462,94	9890
10.7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	53,652	1754,26	94120
10.8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	1,61	1330,89	2142
10.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,025	30,00	61
		Итого материалов:				**2019,24**	**106212**
		НР первого уровня	%	60,9		578,83	30447
		НР второго уровня	%	3,6		128,95	6783
		Накладные расходы	%	--		707,78	37229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,87	15615
		Сметная стоимость:				**4007,78**	**210809**
11	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**60,8000**		**472,52**	**28729**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=823,4)	чел-ч	0,2714	16,501	823,40	13587
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,0456	832,72	38
		Итого оплата труда:				**224,10**	**13625**
11.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,0456	1770,11	81
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**81**
11.4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,09728	14462,94	1407
11.5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	61,408	222,36	13655
		Итого материалов:				**247,72**	**15062**
		НР первого уровня	%	60,9		136,47	8298
		НР второго уровня	%	3,6		21,92	1333
		Накладные расходы	%	--		158,40	9631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,47	3069
		Сметная стоимость:				**681,39**	**41429**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				327248
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**327248**
Материалы -			Тенге				**227373**
Всего заработная плата -			Тенге				**94770**
Накладные расходы -			Тенге				**71574**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**57715**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**13859**
Сметная прибыль -			Тенге				**31906**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**430727**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**126**
Сметная заработная плата -			Тенге				**94770**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**430727**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				94770
		РАЗДЕЛ 3. Отделка фасада					
12	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**84,7000**		2269,96	192266
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=794,79)	чел-ч	1,323	112,016	794,79	89029
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	1,525	746,82	1139
		Итого оплата труда:				1064,55	90168
12.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,148225	3367,26	499
12.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	1,376	1388,80	1912
		Итого эксплуатация машин:				28,46	2411
12.5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,626	16714,18	43886
12.6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	91,476	551,87	50483
12.7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,011011	14839,97	163
12.8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	2,118	344,20	729
12.9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	10,164	547,44	5564
12.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,00847	30,00	0
		Итого материалов:				**1190,39**	**100826**
		НР первого уровня	%	54,8		583,37	49412
		НР второго уровня	%	3,6		102,72	8700
		Накладные расходы	%	--		686,09	58112
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		236,48	20030
		Сметная стоимость:				**3192,54**	**270408**
13	**Е12-120102-0601 12-120102-0601 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов**	**м2**	**73,5000**		**342,93**	**25205**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	0,402	29,547	756,85	22363
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,03675	832,72	31
		Итого оплата труда:				**304,67**	**22393**
13.3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,0735	35,98	3
13.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,03675	1770,11	65
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**68**
13.5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00003	0,002205	959,97	2
13.6	146546 С (21-130512-0301)	Стекло жидкое калийное	т	0,00023	0,016905	52234,52	883
13.7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,00735	84,66	1
13.8	249435 С (22-040201-9904)	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,28	20,58	91,80	1889

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**37,76**	**2775**
		НР первого уровня	%	59,1		180,06	13234
		НР второго уровня	%	3,6		18,83	1384
		Накладные расходы	%	--		198,89	14618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,35	3186
		Сметная стоимость:				**585,16**	**43009**
14	**Е11-130301-0801 11-130301-0801 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска кузбаслаком цоколя**	**м2**	**11,2000**		**169,10**	**1894**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=785,46)	чел-ч	0,0207	0,23184	785,46	182
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,0042	832,71	3
		Итого оплата труда:				**16,57**	**186**
14.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0014	3367,26	5
14.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,0014	35,98	0
14.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0028	1770,11	5
14.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,091	46,67	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,25**	**14**
14.7	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00012	0,001344	365443,24	491
14.8	249505 С (22-040501-0804)	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,24	2,688	448,94	1207
		Итого материалов:				**151,60**	**1698**
		НР первого уровня	%	54,2		8,98	101
		НР второго уровня	%	3,6		6,41	72
		Накладные расходы	%	--		15,39	172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,76	165
		Сметная стоимость:				**199,26**	**2232**
15	**Е11-130501-0603 11-130501-0603 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Отделка откосов пластиком**	**м2**	**6,8000**		**5188,86**	**35284**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=908,6)	чел-ч	2,484	16,891	908,60	15347
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4125	2,805	832,72	2336
		Итого оплата труда:				**2600,46**	**17683**
15.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,085	3367,26	286
15.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0125	0,085	35,98	3
15.5	1235 С (31-060202-1301)	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,15	1,02	213,05	217
15.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2,72	1770,11	4815
		Итого эксплуатация машин:				**782,54**	**5321**
15.7	135941 С (21-100502-1806)	Клей марки ПЭД-Б	кг	0,7	4,76	746,64	3554
15.8	147806 С (21-130816-3504)	Пластикат листовой	т	0,0048	0,03264	332205,84	10843
15.9	147812 С (21-130816-3510)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,000035	0,000238	917595,06	218
		Итого материалов:				**2149,35**	**14616**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		1409,45	9584
		НР второго уровня	%	3,6		237,54	1615
		Накладные расходы	%	--		1646,99	11200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		546,87	3719
		Сметная стоимость:				7382,71	50202
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				254649
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				254649
	Материалы -		Тенге				119914
	Всего заработная плата -		Тенге				130430
		Накладные расходы -	Тенге				84102
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				72331
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11771
		Сметная прибыль -	Тенге				27100
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				365852
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				163
		Сметная заработная плата -	Тенге				130430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				365852
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				163
		Сметная заработная плата -	Тенге				130430
		РАЗДЕЛ 4. Кровля					
16	Е12-080101-1701 12-080101-1701 РСНБ РК 2015	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов**	**м2**	7,0000		1708,39	11959
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=737,57)	чел-ч	0,5	3,5	737,57	2581
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0098	764,76	7
		Итого оплата труда:				369,86	2589
16. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,007	1388,80	10
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	1770,11	5
		Итого эксплуатация машин:				2,10	15
16. 5	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0046	0,0322	267062,97	8599
16. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,00364	205870,68	749
16. 7	130060 С (21-060407-0501)	Детали крепления стальные	кг	0,52	3,64	--	--
16. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,07	196,55	14
		Итого материалов:				1337,51	9363
		НР первого уровня	%	59,1		218,58	1530
		НР второго уровня	%	3,6		69,37	486
		Накладные расходы	%	--		287,96	2016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,71	1118
		Сметная стоимость:				2156,05	15092
17	Е12-080101-2001 12-080101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	**м2**	54,6000		700,15	38228
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	0,4277	23,352	756,85	17674

1	2	3	4	5	6	7	8
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,67704	832,72	564
		Итого оплата труда:				334,03	18238
17.3	200 С (31-030202-0101)	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	0,67704	22,14	16
17.4	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	0,67704	3433,66	2325
		Итого эксплуатация машин:				**42,86**	**2340**
17.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	1,125	16193,30	18214
		Итого материалов:				333,58	18214
		НР первого уровня	%	59,1		197,41	10779
		НР второго уровня	%	3,6		32,31	1764
		Накладные расходы	%	--		229,72	12543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,39	4062
		Сметная стоимость:				1004,27	54833
18	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1851**		**210500,07**	**38961**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=766,18)	чел-ч	13,34	2,469	766,18	1892
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,087918	952,39	84
		Итого оплата труда:				**10673,23**	**1976**
18.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,037018	3043,98	113
18.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,0509	1770,11	90
		Итого эксплуатация машин:				**1095,58**	**203**
18.5	127709 С (21-050301-2709)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,18509	199153,66	36861
18.6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,051825	107,10	6
		Итого материалов:				**199183,65**	**36867**
		НР первого уровня	%	48,5		5176,51	958
		НР второго уровня	%	3,6		7764,36	1437
		Накладные расходы	%	--		12940,87	2395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17875,27	3309
		Сметная стоимость:				**241316,21**	**44665**
19	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,5000**		**283,95**	**9512**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	0,07981	2,674	756,85	2024
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,087937	900,39	79
		Итого оплата труда:				**62,77**	**2103**
19.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0335	3576,89	120
19.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,020938	3043,98	64
19.5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	0,171687	497,22	85
19.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0335	1770,11	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				9,80	328
19. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	36,85	153,00	5638
19. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	16,75	90,89	1522
		Итого материалов:				213,74	7160
		НР первого уровня	%	56,4		35,40	1186
		НР второго уровня	%	3,6		11,50	385
		Накладные расходы	%	--		46,90	1571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,47	887
		Сметная стоимость:				357,31	11970
20	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами насухо	м2 утепляемого покрытия	54,6000		392,72	21442
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=737,57)	чел-ч	0,345	18,837	737,57	13894
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	1,959	902,04	1767
		Итого оплата труда:				286,82	15660
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,825825	3576,89	2954
20. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	0,47775	3043,98	1454
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,6552	1770,11	1160
		Итого эксплуатация машин:				101,98	5568
20. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,671	1147,88	1918
20. 7	248659 С (21-110205-9907)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	56,238	--	--
20. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,102	30,00	63
		Итого материалов:				36,28	1981
		НР первого уровня	%	56,4		161,77	8833
		НР второго уровня	%	3,6		19,96	1090
		Накладные расходы	%	--		181,73	9922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,96	2509
		Сметная стоимость:				620,40	33874
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				120103
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				120103
Материалы -			Тенге				73584
Всего заработная плата -			Тенге				40566
		Накладные расходы -	Тенге				28447
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				23285
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5162
		Сметная прибыль -	Тенге				11884
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				160434
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата -	Тенге				40566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				160434
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата -	Тенге				40566

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. Отмостка					
21	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки**	м3	5,2500		18152,57	95301
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=746,9)	чел-ч	3,243	17,026	746,90	12717
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,282625	1,484	837,62	1243
		Итого оплата труда:				**2658,93**	**13959**
21.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,017719	3367,26	60
21.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,20975	1,101	38,91	43
21.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26625	1,398	3576,89	5000
21.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004875	0,025594	3043,98	78
21.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00925	0,048563	59,63	3
21.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008125	0,042656	1770,11	76
		Итого эксплуатация машин:				**1001,65**	**5259**
21.9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,329	13554,78	72230
21.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	1,47	66,30	97
21.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,01155	26006,66	300
21.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001313	13570,24	18
21.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,945	196,55	186
21.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,46305	6598,38	3055
21.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,014857	30,00	0
21.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	2,352	611,64	1439
		Итого материалов:				**14728,73**	**77326**
		НР первого уровня	%	48,5		1289,58	6770
		НР второго уровня	%	3,6		699,92	3675
		Накладные расходы	%	--		1989,50	10445
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1611,37	8460
		Сметная стоимость:				**21753,44**	**114206**
22	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	35,0000		1266,58	44330
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=731,35)	чел-ч	0,8027	28,094	731,35	20547
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008125	0,284375	1099,44	313
		Итого оплата труда:				**595,99**	**20860**
22.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007625	0,266875	3043,98	812
22.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0175	1770,11	31
		Итого эксплуатация машин:				**24,10**	**843**

1	2	3	4	5	6	7	8
22.5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	1,365	15907,46	21714
22.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,021	14462,94	304
22.7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0595	14349,08	854
22.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,35	196,55	69
22.9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	35	--	--
		Итого материалов:				655,43	22940
		НР первого уровня	%	60,3		359,38	12578
		НР второго уровня	%	3,6		58,53	2049
		Накладные расходы	%	--		417,92	14627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,76	4717
		Сметная стоимость:				1819,25	63674
23	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5600		21348,30	11955
		НР второго уровня	%	3,6		768,54	430
		Накладные расходы	%	--		768,54	430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1769,35	991
		Сметная стоимость:				23886,19	13376
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				151586
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				151586
Материалы -			Тенге				100266
Всего заработная плата -			Тенге				34819
Местные материалы -			Тенге				11955
Накладные расходы -			Тенге				25502
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				19349
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				6153
Сметная прибыль -			Тенге				14167
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				191256
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				47
Сметная заработная плата -			Тенге				34819
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				191256
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				47
Сметная заработная плата -			Тенге				34819
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				1126384
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1126384
Материалы -			Тенге				576809
Всего заработная плата -			Тенге				517098
Местные материалы -			Тенге				11955
Накладные расходы -			Тенге				351004
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				299667
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				51337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				118191
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1595580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				669
		Сметная заработная плата -	Тенге				517098
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1595580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				669
		Сметная заработная плата -	Тенге				517098
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1126384
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				505155
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				32466
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11943
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				588764
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				299667
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1426051
	Накладные расходы II уровня		Тенге				51338
	ИТОГО:		Тенге				1477389
	Сметная прибыль		Тенге				118191
	ИТОГО по смете:		Тенге				1595580
	Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8		Тенге				1 632 597
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		Тенге				1 668 515
	В текущих ценах 2017г. (К=1,07)		Тенге				1 785 311
	Налог на добавленную стоимость		Тенге				214 237
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ		Тенге				1 999 548
	Скидка 25%		Тенге				499 887
	Итого по АСВР		Тенге				1 499 661

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач Архабаева М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель Сагадиев А.М.

Галиаскаров Ж.М.