Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Коргалжынская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Акмолинская область, Коргалжынский район, Коргалжынский с.о., с.Коргалжын

Подрядчик: ТОО"Қозыкөш"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, расположенного по адресу:Акмолинская обл., Каргалжынский р-н, с Оркендеу, ул.Абая, 28/1 (Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций))

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018**года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№44	02.07.2018г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**5 188 695**	**641 009**							**76 921**	**717 930**

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач **Архабаева М.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель **Сагадиев А.М.**

Заказчик: ГКП на ПХВ «Коргалжынская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Акмолинская область, Коргалжынский район, Коргалжынский с.о., с.Коргалжын
Подрядчик: ТОО"Козыкон"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, расположенного по адресу:Акмолинская обл., Каргалжынский р-н, с Оркендеу, ул.Абая, 28/1
Наименование объекта: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)

АКТ №5
приемки выполненных работ
от 18 сентябрь 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1. Крыльцо Кр-1					
1	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,3000**		**498,54**	150
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=712,7)	чел-ч	0,30245	0,090735	712,70	65
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04125	0,012375	937,79	12
		Итого оплата труда:				**254,24**	76
1.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,009675	0,002887	3367,26	10
1.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01525	0,004575	3467,15	16
1.5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0145	0,00435	2461,58	11
1.6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,06375	0,019125	94,23	2
1.7	2599 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,000563	1770,11	1
		Итого эксплуатация машин:				**130,30**	39
1.8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,00552	2839,36	16
1.9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,00276	2628,22	7
1.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,00894	2558,86	23
1.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,00372	--	--
		Итого материалов:				**152,68**	46
		НР первого уровня	%	60,9		154,83	46
		НР второго уровня	%	3,6		23,52	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		178,35	54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		54,15	16
		Сметная стоимость:				**731,04**	**219**
2	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1000**		**17278,50**	**1728**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=674,76)	чел-ч	1,552	0,15525	674,76	105
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226625	0,022662	832,72	19
		Итого оплата труда:				**1236,28**	**124**
2.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,06	12,09	1
2.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	0,0225	3576,89	80
2.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,000162	1770,11	0
		Итого эксплуатация машин:				**814,93**	**81**
2.6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	13496,42	1377
2.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,025	6598,38	165
2.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0002	30,00	0
		Итого материалов:				**15416,00**	**1542**
		НР первого уровня	%	48,5		599,60	60
		НР второго уровня	%	3,6		643,61	64
		Накладные расходы	%	–		1243,21	124
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1481,74	148
		Сметная стоимость:				**20003,44**	**2000**
3	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство крыльца В12,5**	**м3**	**0,4000**		**19573,63**	**7829**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=737,57)	чел-ч	2,059	0,8234	737,57	607
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35975	0,1439	842,40	121
		Итого оплата труда:				**1821,34**	**729**
3.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,00135	3367,26	5
3.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,133875	0,05355	38,91	2
3.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32575	0,1303	3576,89	466
3.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,0049	3043,98	15

1	2	3	4	5	6	7	8
3.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,0005	59,63	0
3.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05375	0,0215	171,90	4
3.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375	0,00735	1770,11	13
		Итого эксплуатация машин:				**1260,87**	**504**
3.10	100822 С (21-020101-2604)	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,406	16283,06	6611
3.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,0408	66,30	3
3.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00016	26006,66	4
3.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00004	13570,24	1
3.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,008	196,55	2
3.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,012	6598,38	79
3.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00002	200244,36	4
3.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00292	30,00	0
3.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0144	1014,53	15
		Итого материалов:				**16794,46**	**6718**
		НР первого уровня	%	48,5		883,35	353
		НР второго уровня	%	3,6		736,45	295
		Накладные расходы	%	–		1619,80	648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,47	678
		Сметная стоимость:				**22888,90**	**9156**
4	**С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0015**		**129404,34**	**194**
		НР второго уровня	%	3,6		4658,56	7
		Накладные расходы	%	–		4658,56	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10725,03	16
		Сметная стоимость:				**144787,93**	**217**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0055		199153,66	1091
		НР второго уровня	%	3,6		7169,53	39
		Накладные расходы	%	–		7169,53	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16305,86	90
		Сметная стоимость:				**222829,05**	**1221**
6	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Обрамление уголком ступени**	т	0,0075		**231317,93**	**1744**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	48,875	0,368518	832,72	307
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,475	0,041281	946,27	39
		Итого оплата труда:				**45880,04**	**346**
6.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,188	0,016494	3043,98	50
6.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,025	0,083128	171,90	14
6.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,288	0,024788	1770,11	44
		Итого эксплуатация машин:				**14373,14**	**108**
6.6	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1	0,00754	174843,89	1318
6.7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000053	200241,36	11
		Итого материалов:				**176245,60**	**1329**
		НР первого уровня	%	48,5		22251,82	168
		НР второго уровня	%	3,6		9128,51	69
		Накладные расходы	%	–		31380,33	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21015,86	158
		Сметная стоимость:				**283714,12**	**2139**
7	Е11-150105-0101 11-150105-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитом**	**м2 поверхности облицовки**	1,8000		**8425,51**	**15166**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=921,03)	чел-ч	6,325	11,385	921,03	10486
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,0576	752,07	43
		Итого оплата труда:				**5849,58**	**10529**
7.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004875	0,008775	3367,26	30
7.4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,035375	0,063675	23,92	2

1	2	3	4	5	6	7	8
7.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,027125	0,048825	1388,80	68
		Итого эксплуатация машин:				**54,93**	**99**
7.6	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00007	0,000126	959,97	0
7.7	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,036	16972,24	611
7.8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	0,36	231,11	83
7.9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0744	0,13392	114,22	15
7.10	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,000126	122499,96	15
7.11	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	0,09	84,66	8
7.12	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000081	20254,14	2
7.13	150083 С (22-060301-0122)	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,01	1,818	2115,47	3846
7.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0161	0,02898	30,00	1
		Итого материалов:				**2545,06**	**4581**
		НР первого уровня	%	54,8		3205,57	5770
		НР второго уровня	%	3,6		418,72	754
		Накладные расходы	%	--		3624,29	6524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		963,98	1735
		Сметная стоимость:				**13013,78**	**23425**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**27902**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27902**
Материалы -			Тенге				**14215**
Всего заработная плата -			Тенге				**11804**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1285**
Накладные расходы -			Тенге				**7632**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**6398**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1234**
Сметная прибыль -			Тенге				**2843**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38378**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11804**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**38378**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11804**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				27902
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				27902
	Материалы -		Тенге				14215
	Всего заработная плата -		Тенге				11804
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1285
		Накладные расходы -	Тенге				7632
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6398
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1234
		Сметная прибыль -	Тенге				2843
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				38378
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11804
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				38378
		Нормативная трудоёмкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11804
		ОТДЕЛ 2. Отопление и вентиляция					
		РАЗДЕЛ 2. Отопление					
8	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	37,0000		606,82	22452
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=845,16)	чел-ч	0,655416	24,25	845,16	20495
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013623	0,504055	851,49	429
		Итого оплата труда:				**565,53**	**20925**
8.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001542	0,057063	3576,89	204
8.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,033287	3043,98	101
8.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011181	0,413706	1770,11	732
8.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,236991	8,769	17,05	150
		Итого эксплуатация машин:				**32,09**	**1187**
8.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00296	14462,94	43
8.8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,074	364,73	27
8.9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,1184	4812,70	570
8.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,1295	223,82	29

1	2	3	4	5	6	7	8
8.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,6512	155,36	101
		Итого материалов:				**20,80**	770
		НР первого уровня	%	60,4		341,58	12638
		НР второго уровня	%	3,6		34,14	1263
		Накладные расходы	%	–		375,72	13902
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		78,60	2908
		Сметная стоимость:				**1061,15**	39263
9	С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	30,0000		**277,19**	8316
		НР второго уровня	%	3,6		9,98	299
		Накладные расходы	%	–		9,98	299
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,97	689
		Сметная стоимость:				**310,14**	9304
10	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,0000		**211,64**	1481
		НР второго уровня	%	3,6		7,62	53
		Накладные расходы	%	–		7,62	53
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,54	123
		Сметная стоимость:				**236,80**	1658
11	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,0000		573,71	4590
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	0,352004	2,816	832,72	2345
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006426	0,051408	872,51	45
		Итого оплата труда:				**298,73**	2390
11.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001028	0,008225	3576,89	29
11.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,007197	3043,98	22
11.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004498	0,035986	1770,11	64
11.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01478	0,118238	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**14,63**	117

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0136	364,73	5
11. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00001	592741,06	6
11. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,02248	223,82	5
11.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	304,79	1
11.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	371,42	16
11.12	150375 С (23-010101-0201)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	8	260,31	2082
11.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,02	155,36	3
11.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	246,98	9
		Итого материалов:				**265,96**	**2128**
		НР первого уровня	%	60,4		180,43	1443
		НР второго уровня	%	3,6		27,15	217
		Накладные расходы	%	–		207,58	1661
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		62,50	500
		Сметная стоимость:				**843,79**	**6750**
12	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**45,0000**		**62,53**	**2814**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1006,23)	чел-ч	0,059379	2,672	1006,23	2689
		Итого оплата труда:				**59,75**	**2689**
12. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,019278	0,86751	130,87	114
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**114**
12. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,009	304,79	3
12. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,009	371,42	3
12. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0225	246,98	6
12. 6	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,01	0,45	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,26**	**12**
		НР первого уровня	%	60,4		36,09	1624
		НР второго уровня	%	3,6		3,55	160
		Накладные расходы	%	–		39,64	1784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	368
		Сметная стоимость:				**110,34**	**4965**
13	**С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**522,38**	**4179**
		НР второго уровня	%	3,6		18,81	150
		Накладные расходы	%	–		18,81	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,29	346
		Сметная стоимость:				**584,48**	**4676**
14	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**6,4500**		**14310,78**	**92305**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=775,51)	чел-ч	0,807829	5,21	775,51	4041
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,078022	0,503245	798,78	402
		Итого оплата труда:				**688,80**	**4443**
14.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002704	0,017439	11,23	0
14.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001802	0,011626	3043,98	35
14.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,033217	0,214253	1388,80	298
14.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,043003	0,277366	1770,11	491
		Итого эксплуатация машин:				**127,77**	**824**
14.7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,003257	12429,01	40
14.8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,40764	933,30	380
14.9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,05031	5319,30	268
14.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,049665	5524,32	274
14.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	6,45	13407,24	86477
		Итого материалов:				**13556,53**	**87440**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		416,04	2683
		НР второго уровня	%	3,6		530,17	3420
		Накладные расходы	%	–		946,20	6103
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1220,56	7873
		Сметная стоимость:				**16477,54**	**106280**
15	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**7,0000**		**223,93**	**1567**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=883,1)	чел-ч	0,14214	0,99498	883,10	879
		Итого оплата труда:				**125,52**	**879**
15. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,07	304,79	21
15. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,07	371,42	26
15. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	246,98	35
15. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7	86,79	607
		Итого материалов:				**98,40**	**689**
		НР первого уровня	%	60,4		75,82	531
		НР второго уровня	%	3,6		10,79	76
		Накладные расходы	%	–		86,61	606
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24,84	174
		Сметная стоимость:				**335,38**	**2348**
16	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**7,0000**		**797,72**	**5584**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756,85)	чел-ч	1	7	756,85	5298
		Итого оплата труда:				**756,85**	**5298**
16. 2	144709 С (21-130201-0303)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	1,407	200,63	282
16. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0008	0,0056	683,84	4
		Итого материалов:				**40,87**	**286**
		НР первого уровня	%	44		333,01	2331
		НР второго уровня	%	3,6		40,71	285
		Накладные расходы	%	–		373,72	2616
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		93,72	656
		Сметная стоимость:				**1265,16**	**8856**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-041008-0209 23-041008-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан термостатический типа Herz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**7,0000**		**5004,37**	**35031**
		НР второго уровня	%	3,6		180,16	1261
		Накладные расходы	%	–		180,16	1261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,76	2903
		Сметная стоимость:				5599,29	39195
18	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,0000**		**65,24**	**783**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.7=921,03)	чел.-ч	0,033925	0,4071	921,03	375
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00025	0,003	832,73	2
		Итого оплата труда:				**31,45**	**377**
18.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0015	3367,26	5
18.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,0015	35,98	0
18.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0015	1770,11	3
18.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,168	46,67	8
						1,30	**16**
		Итого эксплуатация машин:					
18.7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00018	273897,54	49
18.8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00108	317630,59	343
						32,70	**392**
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	54,2		17,05	205
		НР второго уровня	%	3,6		2,96	36
		Накладные расходы	%	–		20,01	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,82	82
		Сметная стоимость:				**92,07**	**1105**
19	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**24,0000**		**99,76**	**2394**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=785,46)	чел.-ч	0,0184	0,4416	785,46	347
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000325	0,009	832,72	7
						14,76	**354**
		Итого оплата труда:					
19.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003	3367,26	10

1	2	3	4	5	6	7	8
19.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,003	35,98	0
19.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,006	1770,11	11
19.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0175	0,42	46,67	20
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**40**
19.7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000312	273897,54	85
19.8	249439 С (22-040201-9908)	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	2,16	889,58	1921
		Итого материалов:				**83,62**	**2007**
		НР первого уровня	%	54,2		8,00	192
		НР второго уровня	%	3,6		3,88	93
		Накладные расходы	%	--		11,88	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	214
		Сметная стоимость:				**120,57**	**2894**
	К11-260101-1701 11-260101-1701 ГЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**2,0000**		**442,76**	**886**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=858,22)	чел-ч	0,24265	0,4853	858,22	416
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,0625	832,72	52
		Итого оплата труда:				**234,27**	**469**
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03125	0,0625	1770,11	111
		Итого эксплуатация машин:				**55,32**	**111**
	135959 С (21-100502-1824)	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0286	2681,99	77
	140805 С (21-110403-9902)	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	2,2	--	--
	140806 С (21-110403-9903)	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	3	90,84	273
	147795 С (21-130816-3432)	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,004	2293,98	9
		Итого материалов:				**179,20**	**358**
		НР первого уровня	%	55,3		129,55	259
		НР второго уровня	%	3,6		20,60	41
		Накладные расходы	%	--		150,15	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,43	95
		Сметная стоимость:				**640,35**	**1281**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С121-110403-0309 21-110403-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,2000**		**261,22**	**575**
		НР второго уровня	%	3,6		9,40	21
		Накладные расходы	%	--		9,40	21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,65	48
		Сметная стоимость:				**292,27**	643
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				182956
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				5584
Материалы -			Тенге				286
Всего заработная плата -			Тенге				5298
		Накладные расходы -	Тенге				2616
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2331
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				285
		Сметная прибыль -	Тенге				656
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				8856
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5298
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4637
Материалы -			Тенге				2758
Всего заработная плата -			Тенге				1200
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				575
		Накладные расходы -	Тенге				846
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				656
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				190
		Сметная прибыль -	Тенге				439
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5922
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1200
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				172735
Материалы -			Тенге				91037
Всего заработная плата -			Тенге				31325
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				49007
Сдача и испытание -			Тенге				167
		Накладные расходы -	Тенге				25820
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				18920
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6900
		Сметная прибыль -	Тенге				15884
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				214439
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37
		Сметная заработная плата -	Тенге				31325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				229217
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				37823

РАЗДЕЛ 3. Оборудование для котла

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Е11-180101-0203 11-180101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**78774,41**	**157549**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=813,45)	чел-ч	70,833	141,666	813,45	115238
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,056	8,111	905,80	7347
		Итого оплата труда:				**61292,78**	**122586**
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,043	2,086	3043,98	6349
22. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,7725	1,545	130,87	202
22. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,588	5,176	171,90	890
22. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,013	6,025	1770,11	10666
		Итого эксплуатация машин:				**9053,34**	**18107**
22. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00884	0,01768	236303,40	4178
22. 8	146678 С (21-130702-0401)	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,0001	221163,86	22
22. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,08	304,79	24
22.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	0,00276	195385,08	539
22.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,27	0,54	424,32	229
22.12	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	371,42	30
22.13	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	821,10	1642
22.14	158885 С (23-020103-0208)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1258,77	2518
22.15	158887 С (23-020103-0210)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	1774,15	14193
22.16	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,002	30195,06	60
22.17	187339 С (23-021101-1304)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	0,01	57847,26	578

1	2	3	4	5	6	7	8
22.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	2,5	5	30,00	150
22.19	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,16	246,98	40
22.20	412149 С (51-040103-9900)	Котлы стальные	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**12101,89**	**24204**
		НР первого уровня	%	60,4		37020,84	74042
		НР второго уровня	%	3,6		4168,63	8337
		Накладные расходы	%	--		41189,47	82379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9597,11	19194
		Сметная стоимость:				**129560,99**	**259122**
23	**Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**9267,16**	**18534**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=813,45)	чел-ч	0,888375	1,777	813,45	1445
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038625	0,07725	861,14	67
		Итого оплата труда:				**755,91**	**1512**
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003862	0,007725	3043,98	24
23. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,418438	0,836875	171,90	144
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034763	0,069525	1770,11	123
		Итого эксплуатация машин:				**145,22**	**290**
23. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	195385,08	31
23. 7	257094 С (23-041013-0104)	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2	8383,66	16767
		Итого материалов:				**8399,29**	**16799**
		НР первого уровня	%	60,4		456,57	913
		НР второго уровня	%	3,6		350,05	700
		Накладные расходы	%	--		806,62	1613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		805,90	1612
		Сметная стоимость:				**10879,69**	**21759**
24	**Е11-180401-0101 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**13661,53**	**13662**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=766,18)	чел-ч	4,3	4,3	766,18	3294
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,206	0,206	850,48	175
		Итого оплата труда:				**3469,57**	**3470**

1	2	3	4	5	6	7	8
24.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	3576,89	184
24.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012875	0,012875	3043,98	39
24.5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,515	0,515	130,87	67
24.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,141625	0,141625	1770,11	251
		Итого эксплуатация машин:				**541,49**	**541**
24.7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12
24.8	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	371,42	15
24.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,31	0,31	30,00	9
24.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	246,98	20
24.11	261605 С (23-051203-0101)	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт	1	1	9769,56	9770
		Итого материалов:				**9825,67**	**9826**
		НР первого уровня	%	60,4		2095,62	2096
		НР второго уровня	%	3,6		567,26	567
		Накладные расходы	%	--		2662,88	2663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1305,95	1306
		Сметная стоимость:				**17630,36**	**17630**
25	**Е11-180401-0106 11-180401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**31441,49**	**31441**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=766,18)	чел-ч	10,27	10,27	766,18	7868
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,270375	0,270375	859,79	232
		Итого оплата труда:				**8100,84**	**8101**
25.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	3576,89	184
25.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02575	0,02575	3043,98	78
25.5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,515	0,515	130,87	67

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,193125	0,193125	1770,11	342
		Итого эксплуатация машин:				**671,84**	**672**
25. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12
25. 8	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	371,42	19
25. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,57	0,57	30,00	17
25.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	246,98	25
25.11	261610 С (23-051203-0106)	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3	шт.	1	1	22828,71	22829
		Итого материалов:				**22901,27**	**22901**
		НР первого уровня	%	60,4		4892,91	4893
		НР второго уровня	%	3,6		1308,04	1308
		Накладные расходы	%	--		6200,94	6201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3011,39	3011
		Сметная стоимость:				**40653,83**	**40654**
26	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**1752,05**	**19272**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=785,46)	чел-ч	1,742	19,165	785,46	15053
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012852	0,141372	832,72	118
		Итого оплата труда:				**1379,17**	**15171**
26. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,44982	4,948	171,90	851
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012852	0,141372	1770,11	250
		Итого эксплуатация машин:				**100,07**	**1101**
26. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0121	177967,72	2153
26. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00154	195385,08	301
26. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,022	30195,06	664
26. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	22	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	11	--	--
		Итого материалов:				**283,51**	**3119**
		НР первого уровня	%	60,4		833,02	9163
		НР второго уровня	%	3,6		93,06	1024
		Накладные расходы	%	--		926,08	10187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,25	2357
		Сметная стоимость:				**2892,37**	**31816**
27	С123-040501-0213 23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**765,66**	**1531**
		НР второго уровня	%	3,6		27,56	55
		Накладные расходы	%	--		27,56	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,46	127
		Сметная стоимость:				**856,68**	**1713**
28	С123-041001-2802 23-041001-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**2186,19**	**2186**
		НР второго уровня	%	3,6		78,70	79
		Накладные расходы	%	--		78,70	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,19	181
		Сметная стоимость:				**2446,08**	**2446**
29	С123-040501-0214 23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**934,40**	**4672**
		НР второго уровня	%	3,6		33,64	168
		Накладные расходы	%	--		33,64	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,44	387
		Сметная стоимость:				**1045,48**	**5227**
30	С123-041004-1107 23-041004-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**	**3,0000**		**4081,30**	**12244**
		НР второго уровня	%	3,6		146,93	441
		Накладные расходы	%	--		146,93	441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,26	1015

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4566,48**	**13699**
31	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**17,0000**		**1774,79**	**30172**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=785,46)	чел-ч	1,742	29,618	785,46	23264
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025704	0,436968	832,72	364
		Итого оплата труда:				**1389,87**	**23628**
31.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,44982	7,647	171,90	1315
31.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025704	0,436968	1770,11	773
		Итого эксплуатация машин:				**122,82**	**2088**
31.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0187	177967,72	3328
31.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00238	195385,08	465
31.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,034	30195,06	1027
31.8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	34	--	--
31.9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	17	--	--
		Итого материалов:				**283,51**	**4820**
		НР первого уровня	%	60,4		839,48	14271
		НР второго уровня	%	3,6		94,11	1600
		Накладные расходы	%	--		933,59	15871
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		216,67	3683
		Сметная стоимость:				**2925,06**	**49726**
32	**С123-040502-0802 23-040502-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**15,0000**		**2389,01**	**35835**
		НР второго уровня	%	3,6		86,00	1290
		Накладные расходы	%	--		86,00	1290
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		198,00	2970
		Сметная стоимость:				**2673,02**	**40095**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**С123-041001-0102 23-041001-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**4303,54**	**8607**
		НР второго уровня	%	3,6		154,93	310
		Накладные расходы	%	--		154,93	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,68	713
		Сметная стоимость:				**4815,14**	**9630**
34	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2309,01**	**2309**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=858,22)	чел-ч	0,26059	0,26059	858,22	224
		Итого оплата труда:				**223,64**	**224**
34.2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3
34.3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,42	4
34.4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	246,98	5
34.5	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074
		Итого материалов:				**2085,36**	**2085**
		НР первого уровня	%	60,4		135,08	135
		НР второго уровня	%	3,6		87,99	88
		Накладные расходы	%	--		223,07	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,57	203
		Сметная стоимость:				**2734,64**	**2735**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**338015**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**338015**
Материалы -			Тенге				**83753**
Всего заработная плата -			Тенге				**174690**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**65076**
Сдача и испытание -			Тенге				**4301**
Накладные расходы -			Тенге				**121480**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**105513**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**15967**
Сметная прибыль -			Тенге				**36760**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**496254**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**216**
Сметная заработная плата -			Тенге				**174690**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**496254**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				216
		Сметная заработная плата -	Тенге				174690
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				520971
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5584
	Материалы -		Тенге				286
	Всего заработная плата -		Тенге				5298
		Накладные расходы -	Тенге				2616
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2331
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				285
		Сметная прибыль -	Тенге				656
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				8856
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5298
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4637
	Материалы -		Тенге				2758
	Всего заработная плата -		Тенге				1200
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				575
		Накладные расходы -	Тенге				846
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				656
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				190
		Сметная прибыль -	Тенге				439
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5922
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1200
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				510750
	Материалы -		Тенге				174790
	Всего заработная плата -		Тенге				206015
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				114082
	Сдача и испытание -		Тенге				4469
		Накладные расходы -	Тенге				147299
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				124433
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22866
		Сметная прибыль -	Тенге				52644
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				710693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253
		Сметная заработная плата -	Тенге				206015
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				725471
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				262
		Сметная заработная плата -	Тенге				212513
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				548873
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				214841
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				26040
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9475
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				307992
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				133817
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				682691

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				24577
	ИТОГО:		Тенге				707267
	Сметная прибыль		Тенге				56581
	ИТОГО по смете:		Тенге				763849
	Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8		Тенге				781 570
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		Тенге				798 765
	В текущих ценах 2017г. (К=1,07)		Тенге				854 678
	Налог на добавленную стоимость		Тенге				102 561
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ		Тенге				957 240
	Скидка 25%		Тенге				239 310
	Итого по АКТУ		Тенге				717 930

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач Архабаева М.Ж.

ТОО "ТехноСтрой"
Галиаскаров Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель Сагадиев А.М.