Подрядчик: ТОО "НВС- Строитель"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик:ТОО "ВПС Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт кровли ГККП "Ясли-Сад № 12 с государственным языком обучения", акимата города Павлодара. отдела образования города Павлодара**

(наименование)

АКТ приемки выполненных работ №3 от 24 июня 2018 г.

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
	Раздел 1 Вентшахты							
5	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт *м3 кладки*	4,45	23401,35 4874,16	1586,52 371,24	104136 21690	7060 1652	11858 50,8
13	12-080101-1808	Покрытия мелкие и оделки из листовой стали. Устройство примыканий по периметру кровли полоса стальная б=0,5 мм *м*	111,92	2240,55 106,2	1,48 0,76	250761,9 34195	478 245	20354 59,1
14	12-080101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов *м*	35	1786,48 346,03	2,96 1,52	62526,8 24568	210 108	14584 59,1

21-050101-0201	Прокат листовои горячекатаныи с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74) (Детали крепления)						
	т	0,15	189280,33		28392		
Раздел 2 Ремонт фасада							
12-110102-0201	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм (ремонт фасада б=30 мм)						
	м2	54,81	1597,81	0,24	87568	35	134833
			1589,85	–	228144	–	59,1
11-150402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая (фасад)						
	м2 окрашиваемой поверхности	54,81	423,66	2,75	23219	4183	101749
			120,95	1,24	183793	1881	54,8
11-150402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая (цоколь)						
	м2 окрашиваемой поверхности	22,4	823,36	2,77	191350	643	15095
			117,28	1,24	27257	288	54,8
11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка						
	м2 вертикальной проекции	152	566,8	1,54	27985	2706	330144
			370,22	0,72	648625	1265	50,8
	м						
11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (наружный подокон.)						
	м2 покрытия	3,6	2349,44	10,56	8458	38	1664
			816,94	2,78	2941	10	56,4
11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка М100 (кладка под окна, лестница)						
	м3 кладки	0,65	27293,85	1763,08	17741	1146	1364
			3718,46	412,31	2417	268	50,8
3.2 Двери							
11-100402-0502	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен						
	м2 проемов	9,68	1673,04	106,3	16195	1029	8685
			1457,13	43,18	14105	418	59,8

+2	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	*м2*	9,68	69421,49	672000
43	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	*шт.*	4	4345,5	17382
44	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	*пара*	4	4072,19	16289

Итого по акту: **1 524 004**
НДС (12 %) 182 880,44
Всего по акту с учетом НДС **1 706 884,14**

Субподрядчик: (сдал)
ТОО "ВПС-Строй"
Директор

Барков И.М.

Подрядчик: (принял)
ТОО "НВС-Строитель"
Директор

Любушкин Г.С.