Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : "Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№19-07/2024	19.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области"	1 276 659 551,36									
в.т.ч. с начало строительства	49 651 309,42									
в.т.ч. за отчетный месяц	49 651 309,42	44 331 526,27							5 319 783,15	49 651 309,42
Итого к оплате										49 651 309,42

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансакалов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ Е. А. Танжарык

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки - Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31624808**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**31624808**
1	У6101-0101-0216 6101-0101-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 1,0 м^3, группа грунта 1	м3	864,944	289	249969
2	С3412-102-0105 412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5	т·км	7 135,788	92	656492
3	У6101-0101-0110 6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м3	3 355,98272	307	1030287
4	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	103,79328	5 300	550104
5	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	1 282,00	16 088	20624816
6	У6101-0103-0223 6101-0103-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м3	2 751,57	373	1026336
7	С3412-102-0105 412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5	т·км	30 404,8485	92	2797246
8	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	2 046,60	1 255	2568483
		ПОД ПОЛЫ				
9	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 к Вт (108 л с), группа грунта 1	м3	488	51	24888
10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	488	576	281088
11	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	122	3 286	400892
		ПАЗУХИ				
12	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 к Вт (108 л с), группа грунта 1	м3	4 052,17	51	206661
13	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25	м3	4 052,17	247	1000886
14	У6101-0107-0107 6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	4 052,17	51	206661
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ				**2172356**
		Раздел 1. Водопровод				
		Колодец водопроводный из сборного ж/б				
46	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	36 014	144056
47	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	25 133	201064
48	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	47 470	189880
49	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 044	28176
		Колодец водопроводный из сборного ж/б				
55	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	62 629	125258
56	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	36 500	146000
57	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	84 327	168654
58	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 044	14088
		Раздел 2. Канализация хозяйственно-бытовая К1				
		Колодцы канализационные круглые из сборного				
78	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	21 731	130386

79	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 80[illegible] 16 марки КС 10-9	шт.	6	19 236	115416
80	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	26 162	104648
81	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	18 933	37866
82	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 044	42264
		Колодцы канализационные круглые из сборного				
87	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	36 014	180070
88	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	21 250	85000
89	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	25 133	201064
90	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	47 470	189880
91	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	33 366	33366
92	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 044	35220
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			33797164,39
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	тенге			2230612,85
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			1531499,16
		ИТОГО	тенге			37559276,40
		Сметная прибыль 5%	тенге			1801388,86
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			1877963,82
		ИТОГО	тенге			41238629,09
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			41238629,09
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			44331526,27
		ИТОГО	тенге			44331526,27
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			5319783,15
		ИТОГО	тенге			49651309,42

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансакалов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынгыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Таңжарық