Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : "Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№19-07/2024	19.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области"	**1 276 659 551,36**									
в.т.ч. с начало строительства	**117 632 864,34**									
в.т.ч. за отчетный месяц	55 107 788,12	49 203 382,25							5 904 405,87	55 107 788,12
Итого к оплате										**55 107 788,12**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **Е. А. Таңжарық**

Генподрядчик: Товарищество с огра(;нной ответственностью "Строительная компания (;екер"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Конструкции железобетонные				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20634433**
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ				**20634433**
15	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м2	158,9	8 397	1334586
16	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м3	48,25	44 319	2138347
17	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м3	147,63	59 244	8746340
		Раздел 7. ПЕРЕКРЫТИЕ				
200	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 к Па ГОСТ 9561-2016**	м2	959,4300	8 771	8415161
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16566886**
	Раздел 1.	**СЕТИ ВЛ-10к В**				**9372029**
		Концевая опора ВЛ-10кВ с разъединителем				
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	51 977	51977
2	С1225-204-0311 225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387- 2013 марки СВ110-3,5**	шт.	2	56 737	113474
3	С1252-207-0528 252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	27 102	27102
4	С1252-207-0531 252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	33 540	33540
5	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	2 288	4576
6	С1252-201-0316 252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	**Узел крепления типа КГП-21-3А**	шт.	1	11 473	11473
7	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1 737	1737
8	С1241-101-0214 241-101-0214 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм**	м	1,7	2 823	4799
9	С1252-301-1487 252-301-1487 *РСНБ РК 2022*	**Гайка установочная заземляющая**	100	0,01	12 470	125
10	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3 908	3908
11	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	5	2 421	12105
12	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	5	561	2805
13	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	4	16 899	67596
14	С1252-207-2113 252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	комп	1	29 675	29675
15	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	3	1 283	3849
16	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	3	14 295	42885
17	С1252-207-1151 252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO256**	шт.	3	52 744	158232

18	С1243-903-0502 243-903-0502 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительн[illegible]ля кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 к[illegible]с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-70/120-СЛ-сб	комп лект	1	30 898	30898
19	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка вручную	комп лект	1	46 221	46221
20	515-201-0506 515-201-0506 *СпрСЦ 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комп лект	1	228 982	228982
21	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
22	С1252-207-2039 252-207-2039 *СпрСЦ 02.2024*	Болт М12 с гайкой	шт.	11	1 139	12529
23	С1251-102-0606 251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,06897	1 554 852	107238
24	С1252-206-0502 252-206-0502 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1	шт.	6	1 717	10302
25	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
26	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
27	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52488
28	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
29	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820
30	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
31	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737	1737
32	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км лини	0,04	368 701	14748
33	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи,	м	120	486	58320
		ОБОРУДОВАНИЕ				
34	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покр	25	8 396	209900
35	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	13,5	43 933	593096
36	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,40005	436 020	174430
37	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для ж/б конструкций класса А500С Д от 12 до 40 мм	т	0,02394	339 177	8120
38	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06112	1 492 776	91238
		Ограждение площадки КТП и ДЭС				
39	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	39 003	11701
40	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,648	69 087	44768
41	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конст	0,53842	239 421	128909
42	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,53842	1 132 558	609792
43	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01056	1 492 776	15764
46	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 к В с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подст анци	1	256 046	256046
47	515-102-0417 515-102-0417 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 к В, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 к В типа КТПН-400 к ВА, мощность силового трансформатора 400 к ВА, исполнение по вводу -	шт.	1	2 991 154	2991154
48	515-101-0107 515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) к В ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с	шт.	1	3 062 362	3062362

	Раздел 2.	СЕТИ ВЛ-0,4к В				7194857
67	515-103-0142 515-103-0142 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 к Ва, 50 к Вт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	7 194 857	7194857
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1589920
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Лотки				
48	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м3	10,28	95 244	979108
49	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015- 2012	м3	7,46	80 870	603290
50	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона	м3	0,144	52 235	7522
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			38791239,38
		в том числе: Оборудование				13248373,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			1685829,18
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного	тенге			1817363,21
		ИТОГО	тенге			42294431,77
		Сметная прибыль 5%	тенге			1361434,78
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			2114721,59
		ИТОГО	тенге			45770588,14
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			45770588,14
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			49203382,25
		ИТОГО	тенге			49203382,25
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			5904405,87
		ИТОГО	тенге			55107788,12

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ **Е. А. Таңжарық**