Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : "Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн.фин.: наименов.	Источн.фин.: код	организационно-правовая форма: наименов.	организационно-правовая форма: код
		№19-07/2024	19.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области"	**1 276 659 551,36**									
в.т.ч. с начало строительства	**268 688 153,75**									
в.т.ч. за отчетный месяц	151 055 289,41	134 870 794,12							16 184 495,29	151 055 289,41
Итого к оплате										**151 055 289,41**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ **Е. А. Танжарық**

Генподрядчик: Товарищество с ограниче[ ]ой ответственностью "Строительная компания Данекер

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ				**81322628**
	Раздел 3.	**РАМЫ**				**7275691**
		Подраздел 3.2. М-2-1шт				
71	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	3,07	68 005	208775
72	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	1,34	131 702	176481
		Подраздел 3.3. М-3-1шт				
76	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	3,07	68 005	208775
77	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	1,44	131 702	189651
		Подраздел 3.4. М-4-5шт				
81	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	7,9	68 005	533839
82	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	3,13	131 702	411569
		Подраздел 3.5. М-5-1шт				
86	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	2,36	68 005	160152
87	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	1,52	131 702	200187
	Подраздел 3.6.	**М-6-1шт**				
91	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	1,57	68 005	106768
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	0,95	131 702	124458
		Подраздел 3.7. М-7-1шт				
96	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	3,14	68 005	213536
97	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	3,71	131 702	487956
		Подраздел 3.8. М-8-8шт				
101	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	6,28	68 005	427071
102	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	2,56	131 702	337157
		Подраздел 3.9. М-9-1шт				
106	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	4,71	68 005	320304
107	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	4,58	131 702	603195

		Подраздел 3.10. М-10-1шт				
111	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	10,21	68 005	694331
112	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	14,21	131 702	1871485
		Раздел 6. ШАХТА ЛИФТА МОНОЛИТНАЯ				2335208
		ПРИЯМОК				
182	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,84	37 720	31685
183	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	5,12	88 141	451282
184	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,26	43 621	11341
		СТЕНЫ				
195	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	20	92 045	1840900
		Раздел 7. ПЕРЕКРЫТИЕ				12995436
198	У6104-0402-0104 6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 5 $м^2$	шт.	169	16 418	2774642
199	У6104-0402-0105 6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	210	21 177	4447170
201	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,02414	290 358	7009
204	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Изделия монтажные массой до 20 кг/ск-1. Установка	т	0,00528	1 468 102	7752
		Монолитный участок УМ-1-3 шт				
217	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,11	127 477	14303
		Монолитный участок УМ-2-2 шт				
220	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,23	127 477	29320
		Монолитный участок УМ-3-3 шт				
223	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,3	127 477	39008
		Монолитный участок УМ-4-3 шт				
226	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,6	127 477	78016
		Монолитный участок УМ-5-1 шт				
229	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,63	127 477	80311
		Монолитный участок УМ-6-3 шт				
232	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,1	127 477	267702
		Монолитный участок УМ-7-2 шт				
235	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,73	127 477	93058
		Монолитный участок УМ-9-3 шт				
241	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,84	127 477	106622
		Монолитный участок УМ-11-9 шт				
247	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,47	127 477	187238
		Монолитный участок УМ-12-12 шт				
250	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,76	127 477	734268
		Монолитный участок УМ-13-18 шт				
253	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,1	127 477	267702
		Монолитный участок УМ-16-4 шт				
262	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,64	127 477	336539
		Монолитный участок УМ-17-7 шт				
265	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	19,33	127 477	2464640
		Монолитный участок УМ-18-1 шт				
268	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,47	143 845	211452

		Монолитный участок УМ-19-1 шт				
278	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,42	143 845	204260
		Монолитный участок УМ-30-2 шт				
328	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,58	143 845	227275
		Монолитный участок УМ-31-1 шт				
333	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,86	143 845	123707
		Монолитный участок УМ-33-1 шт				
343	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,04	143 845	293444
Раздел 1.		СТЕНЫ ЛИСТ 21				44568909
1	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	136,7	64 499	8813788
2	У6105-0401-0101 6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	-359,6053	1 177	-423255
3	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	257	63 170	16234690
4	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	1 328,333	11 706	15549470
5	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	2,023826	690 191	1396826
6	У6104-0802-0401 6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок/АВ-1 арматурных	т	0,02343	1 372 838	32166
		ПЕРЕМЫЧКИ МС-1,4				
		ПМ-1-8 шт				
7	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,60	129 053	77432
		ПМ-2-21 шт				
10	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,91	129 053	117438
		ПМ-3-73 шт				
13	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	6,60	129 053	851750
		ПМ-4-42 шт				
16	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	7,56	129 053	975641
		ПМ-5-1 шт				
19	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,06	129 053	7743
		ПМ-6-39 шт				
22	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,62	129 053	80013
		ПМ-7-53 шт				
25	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,23	129 053	158735
		ПМ-8-23 шт				
28	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,33	129 053	42587
		ПМ-9-55 шт				
31	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,02	129 053	131634
		ПМ-10-7 шт				
34	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,28	129 053	36135
		ПМ-11-5 шт				
37	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,06	129 053	7743
		ПМ-13-12 шт				
43	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,42	129 053	54202
		ПМ-14-1 шт				
46	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,05	129 053	6453
		ПМ-15-1 шт				

49	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобето[illegible]й перемычки	м3	0,042	129 053	5420
		МС-1-19,2+6,4 п.м.				
52	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,96	67 259	64569
		МС-2-262,4+352+342,4 п.м.				
55	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,1700	67 259	347729
		Раздел 3. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып. 6				10086419
		Подвал				
		ТД 740				
122	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	106,9	4 199	448873
123	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	8,552	49 200	420758
124	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2	106,9	2 619	279971
125	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м2	-106,9	402	-42974
		по типу 6-2				
127	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	566,9	4 199	2380413
128	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	45,352	47 987	2176306
		ТИП 6-2				
132	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	108,3	4 199	454752
133	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	17,328	47 987	831519
134	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ 3 СЛОЯ	м2	216,6	5 965	1292019
135	Е11-110101-040 2 1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	216,6	8 517	1844782
		Крыльцо Кр-9				4060966
		Подпорная стена, п.м-73,32м				
715	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	45,83	88 619	4060966
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3305741
	Раздел 1.	ВОДОПРОВОД				2407198
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м3	241,417674	467	112742
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	7,466526	5 300	39573
3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	40,4681496	3 286	132978
4	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	м3	193,09392	76	14675
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	193,09392	576	111222
6	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	м3	15,3221305	109	1670
		ТРУБЫ				
7	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	12,4	8 674	107558
8	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,127	1 310 768	165812
9	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопр	0,127	1 351 497	170964
11	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,029	1 310 768	37357
12	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопр	0,029	1 351 497	38518

14	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50	км	0,012	1 770 901	20365
19	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм/ФУТЛЯР	км	0,036	5 124 460	184481
20	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	36	5 217	187812
22	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,036	14 393 493	518166
		Колодец водопроводный из сборного ж/б				
45	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,94	73 018	214673
50	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$	0,050	66 036	3269
		Колодец водопроводный из сборного ж/б				
54	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	4,7	73 018	343185
59	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$	0,033	66 036	2179
		Раздел 2. Канализация хозяйственно-бытовая К1				898543
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
67	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	111,920928	467	52267
68	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	3,461472	5 300	18346
69	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	18,652672	3 286	61293
70	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	81,19081	76	6171
71	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	81,19081	576	46766
72	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	15,538918	109	1694
		ТРУБЫ				
73	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5,8	8 674	50309
76	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопр	0,068	1 823 945	124028
		Колодцы канализационные круглые из сборного				
77	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	1,62	116 070	188033
83	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,050	66 036	3269
		Колодцы канализационные круглые из сборного				
86	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,803	89 072	338741
93	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,116	66 036	7627
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				1155922
		Узел теплофикационный УТ4				
63	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	45,008	467	21019
64	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	1,392	5 300	7378
65	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	25,414	76	1931
66	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	25,414	576	14638
67	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,786	3 286	2583
68	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,2	132	2666
69	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	14	8 397	117558

70	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из м литного бетона. Устройство	м³ констру	17,65	52 838	932591
79	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверх	12,2	2 567	31317
80	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	12,2	1 987	24241
		Выгреб 25 м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2606826**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				
1	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами " обратная лопата", вместим ковша 0,5 м³, группа грунта 1	м3	179,3877	365	65477
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* . *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработанных механизи-рованным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих*	м3	13,5023	6 360	85875
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	20,48	1 255	25702
4	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	101,14	51	5158
5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³	25,29	3 286	83087
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	101,14	576	58257
7	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы/ОБВАЛКА. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	27,6	51	1405
	Раздел 2.	**УСТРОЙСТВО ВЫГРЕБА**				
8	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство покрытий щебеночных С95:С116с пропиткой битумом	м2	10,58	8 397	88840
9	Е11-061001-0110 1106-1001-0110 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	14,63	66 602	974054
13	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м²	9,68	5 621	54411
14	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА/	м² изолиру	9,68	3 366	32583
15	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м²	6,48	2 568	16641
16	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м²	6,48	2 869	18591
17	У6111-0403-0106 6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м² изолиру	6,48	2 456	15915
18	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм по дну выгреба из цементного раствора М-100. Устройство	м²	6,3	1 932	12075
19	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверх	33	6 505	214665
20	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м²	54	5 342	288468
21	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 С95:С116*ЕСЦ РСНБ РК*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверх	54	4 097	221238
22	У6105-0201-1101 6105-0201-1101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладк а	м²	7,8	11 995	92961
23	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3	8,1	31 040	251424
		на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5233586**
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 к Вт (108 л с), группа грунта 1	м3	4 577,3	88	402802
2	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 к Вт (108 л с), группа грунта 1	м3	432,1	88	38020
3	У6101-0107-0202 6101-0107-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщ слоя	м3	432,1	383	165475

4	У6101-0102-0219 6101-0102-0219 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в тран[illegible]их с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора[illegible] обратная лопата" , вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	$_м$3	6 582,200	243	1599475
5	С3412-102-0105 412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	32 911,001	92	3027812
	Раздел 1.	ПОДПОРНАЯ СТЕНА				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				700565
1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	$_м$3	45,348	467	21177
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$_м$3	1,403	5 300	7433
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$_м$3	19,6	1 255	24598
4	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещ-м грунта до 5 м бульдозерами, мощн 59 к Вт (80 л с), группа	$_м$3	21,34	76	1622
5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$_м$3	0,66	3 286	2169
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$_м$3	21,34	576	12292
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,2	159	819
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$_м$3	1,5	37 997	55096
9	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$_м$3	5,5	92 415	503662
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверх	18	4 097	71698
		ПОКРЫТИЕ				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			94325269,52
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			6225467,79
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			14147993,13
		ИТОГО	тенге			114698730,44
		Сметная прибыль 5%	тенге			5027536,87
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			5734936,52
		ИТОГО	тенге			125461203,83
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			125461203,83
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			134870794,12
		ИТОГО	тенге			134870794,12
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			16184495,29
		ИТОГО	тенге			151055289,41

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансакалов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Таңжарық