Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"**
Наименование обьекта : **"Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№23-07/02	23.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области"	**1 276 659 551,36**									
в.т.ч. с начало строительства	**429 138 273,40**									
в.т.ч. за отчетный месяц	160 450 119,65	143 259 035,40							17 191 084,25	160 450 119,65
Итого к оплате										**160 450 119,65**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ **Е. А. Таңжарық**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование стройки - Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**РАМЫ**				7643881
		Подраздел 3.1. М-1-1шт				
17	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	120,62	59 244	7146010
66	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,09	68 005	278367
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,7	131 702	219504
		Раздел 4. Лестница Л-1 -2 шт				1755575
116	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м3	1	67 729	67729
117	С1217-101-0303 217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	4	104	416
		ПРОСТУПЬ ЛП1,2				
118	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,168	143 845	455701
121	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,4224	1 492 776	630549
		ПЛИТА ПМ-1,2				
122	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,96	127 477	377332
		Опорная подушка ПО-1-16 шт				
126	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,448	60 101	26925
127	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм	т	0,02048	518 798	10625
128	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,1248	1 492 776	186298
		Раздел 5. Лестница Л-2 -1 шт				902102
150	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м3	0,5	67 729	33865
151	С1217-101-0303 217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	2	104	208
		ПРОСТУПЬ ЛП1,2				
152	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,584	143 845	227850
155	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2112	1 492 776	315274
		ПЛИТА ПМ-1,2				
156	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,48	127 477	188666
157	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05328	415 660	22146
158	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 Д от 4 до 10	т	0,0064	338 778	2168
		Опорная подушка ПО-1-16 шт				
160	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,224	60 101	13463
161	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм	т	0,01024	518 798	5312
162	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0624	1 492 776	93149
		Раздел 6. ШАХТА ЛИФТА МОНОЛИТНАЯ				1619252

		ПЕРЕКРЫТИЕ				
188	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	7,3	132 127	964527
191	У6103-0501-0109 6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м/ ПРМ-1	т	0,039	111 341	4342
193	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,40862	1 492 776	609978
194	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,18	224 472	40405
		Раздел 7. ПЕРЕКРЫТИЕ				26347617
198	У6104-0402-0104 6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 5 $м^2$	шт.	103	16 418	1691054
199	У6104-0402-0105 6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	96	21 177	2032992
		ПОЯС				
213	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	80,8	88 244	7130115
215	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Накладки арматурные стыковые. Установка	т	0,12128	1 030 921	125030
		Монолитный участок УМ-1-3 шт				
217	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,22	127 477	28045
		Монолитный участок УМ-2-2 шт				
220	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,23	127 477	29320
		Монолитный участок УМ-3-3 шт				
223	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,6	127 477	76486
		Монолитный участок УМ-4-3 шт				
226	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,2	127 477	152972
		Монолитный участок УМ-5-1 шт				
229	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		127 477	0
		Монолитный участок УМ-6-3 шт				
232	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		127 477	0
		Монолитный участок УМ-7-2 шт				
235	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,73	127 477	93058
		Монолитный участок УМ-8-1 шт				
238	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,78	127 477	99432
		Монолитный участок УМ-9-3 шт				
241	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,62	127 477	206513
		Монолитный участок УМ-10-2 шт				
244	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,76	127 477	96883
		Монолитный участок УМ-11-9 шт				
247	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,85	127 477	363309
		Монолитный участок УМ-12-12 шт				
250	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,76	127 477	734268
		Монолитный участок УМ-13-18 шт				
253	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	10,5	127 477	1338509
		Монолитный участок УМ-14-1 шт				
256	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,14	127 477	145324
		Монолитный участок УМ-15-1 шт				
259	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,19	127 477	151698
		Монолитный участок УМ-16-4 шт				
262	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,64	127 477	336539
		Монолитный участок УМ-17-7 шт				

265	E11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	-9,67	127 477	-1232703
		Монолитный участок УМ-18-1 шт				
268	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		143 845	0
269	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,42	35 782	15028
		Монолитный участок УМ-19-1 шт				
273	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,93	143 845	133776
274	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,37	35 782	13239
		Монолитный участок УМ-20-1 шт				
279	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,37	35 782	13239
		Монолитный участок УМ-21-1 шт				
283	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,35	143 845	194191
284	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,32	35 782	11450
		Монолитный участок УМ-22-1 шт				
288	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,83	143 845	838616
289	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	2	35 782	71564
		Монолитный участок УМ-23-3 шт				
293	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	22,2	143 845	3193359
294	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	5,49	35 782	196443
		Монолитный участок УМ-24-2 шт				
298	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	12	143 845	1726140
299	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	3,68	35 782	131678
		Монолитный участок УМ-25-1 шт				
303	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	6,1	143 845	877455
304	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	1,86	35 782	66555
		Монолитный участок УМ-26-1 шт				
308	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5	143 845	719225
309	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	1,44	35 782	51526
		Монолитный участок УМ-27-1 шт				
313	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,5	143 845	215768
314	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,17	35 782	6083
		Монолитный участок УМ-28-1 шт				
318	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,14	143 845	163983
319	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,67	35 782	23974
		Монолитный участок УМ-29-1 шт				
323	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,8	143 845	115076
324	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,2	35 782	7156
		Монолитный участок УМ-30-2 шт				
328	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,16	143 845	454550
329	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	1,1	35 782	39360
		Монолитный участок УМ-31-1 шт				
334	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,27	35 782	9661
		Монолитный участок УМ-32-1 шт				
338	E11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4,53	143 845	651618
339	E11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	2	35 782	71564
		Монолитный участок УМ-33-1 шт				

343	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,04	143 845	293444
344	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,29	35 782	10377
		Монолитный участок УМ-34-1 шт				
348	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,6	143 845	230152
349	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,37	35 782	13239
		Монолитный участок УМ-35-1 шт				
353	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,89	143 845	271867
354	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,58	35 782	20754
		Монолитный участок УМ-36-1 шт				
358	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,42	143 845	204260
359	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,32	35 782	11450
		Монолитный участок УМ-37-1 шт				
363	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,6	143 845	230152
364	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,42	35 782	15028
		Монолитный участок УМ-38-1 шт				
368	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,71	143 845	245975
369	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,49	35 782	17533
		Монолитный участок УМ-39-1 шт				
373	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3	143 845	431535
374	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	1,06	35 782	37929
		Монолитный участок УМ-40-1 шт				
378	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,48	143 845	212891
379	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,3	35 782	10735
		Монолитный участок УМ-41-1 шт				
383	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,92	143 845	276182
384	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,58	35 782	20754
		Монолитный участок УМ-42-1 шт				
388	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,15	143 845	165422
389	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$	0,47	35 782	16818
	Раздел 1.	**СТЕНЫ ЛИСТ 21**				43051670
1	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	136,6	64 499	8810563
2	У6105-0401-0101 6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	-359,6053	1 177	-423255
3	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	257	63 170	16234690
4	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	1 328,333	11 706	15549470
5	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	2,023826	690 191	1396826
6	У6104-0802-0401 6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок/АВ-1 арматурных	т	0,02343	1 372 838	32166
		ПЕРЕМЫЧКИ МС-1,4				
		ПМ-1-8 шт				
7	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,36	129 053	46459
		ПМ-2-21 шт				
10	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,82	129 053	234876
		ПМ-3-73 шт				
13	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	4,35	129 053	561381
		ПМ-6-39 шт				
22	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,16	129 053	20648
		ПМ-7-53 шт				
25	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,36	129 053	46459

		ПМ-8-23 шт				
28	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,36	129 053	46459
		ПМ-9-55 шт				
31	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,63	129 053	81303
		ПМ-11-5 шт				
37	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,24	129 053	30973
		ПМ-13-12 шт				
43	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,30	129 053	38716
		МС-1-19,2+6,4 п.м.				
52	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,32	67 259	21523
		МС-2-262,4+352+342,4 п.м.				
55	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	4,7936	67 259	322413
		Крыльцо Кр-9				4060966
		Подпорная стена, п.м-73,32м				
715	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	45,83	88 619	4060966
		Наружные сети газоснабжения				2607305
	Раздел 1.	Подземный газопровод среднего давления				
1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	214	467	99938
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,2	5 300	32860
3	У6101-0210-0101 6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	$м^3$	228,6	4 090	934974
4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	25	576	14400
5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	25,4	3 286	83464
6	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	178,6	76	13574
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	178,6	576	102874
		ТРУБЫ				
8	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,19	1 310 768	249046
9	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК Д 63х5,8 мм	м	191,9	1 085	208212
10	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250	13000
11	С1241-215-0311 241-215-0311 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	1	14 664	14664
		Футляр ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR11				
12	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,028	1 310 768	36702
14	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	21 356	64068
22	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т	0,000663	3 904 266	2589
25	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,125*	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футл	3	7 646	22938
		Ковер для контрольной трубки-6 шт				
35	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	6	21 356	128136
		Контрольная трубка на ПЭ газопроводе д32х3,0;				
43	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км	0,193	241 967	46700
		Ковер под сигнальный провод(КП) -2 шт				
45	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	21 356	42712
		Раздел 2. Надземный газопровод среднего давления				
52	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	устан	1	62 693	62693
54	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 459	6459
56	У6121-0402-0202 6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задви	1	12 185	12185
		Выход ПЭ газопровода Дн63 из земли с использованием отводов с ЭН-1шт				
64	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1 769 547	885
66	~~У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*~~	~~Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием~~	км	0,001	3 003 446	3003

68	У6121-0201-0843 6121-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, Д труб	км	0,001	2 976 024	2976
69	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0003	1 310 768	393
76	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,05	39 502	1975
		Крепление газ-да Д 57х3.0 Н=1.0м-2 шт				
77	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,16	28 415	4546
79	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конс	0,0135	130 975	1768
		Крепление газ-да Д 89х4.0 Н=1.0м-2 шт				
86	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,22	28 415	6251
		РАМА ПОД ГРПШ				
97	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,648	10 898	7062
98	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,032	3 286	105
99	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5/	$м^3$	0,4	34 697	13879
100	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (В15) на ССЦ, W4, F100. Устройство	$м^3$	0,88	60 089	52878
101	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,04828	382 078	18447
		ФМ-3				
105	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,064	34 930	2236
106	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (В15) на ССЦ, W4, F100. Устройство	$м^3$	0,4	60 089	24036
107	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01445	1 492 776	21571
		Молнезащита и зазаемление для ГРПШ				
		Фундамент молниеотвода				
117	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$	2,592	10 898	28248
118	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	2,592	3 609	9355
119	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	0,064	37 720	2414
120	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,4	59 779	23912
		Молниеотвод				
121	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,15296	459 959	70355
132	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	844	12660
134	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4 372	26232
135	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали Д 11-36 мм	т	0,00948	311 167	2950
		ФУНДАМЕНТ				
136	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,32	60 230	19274
		Раздел 3. Надземный газопровод низкого давления				
137	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,025	1 770 901	44273
		Крепление гориз. газ-да Д57Х3.0 Н=2.2м 3 шт				
142	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,24	28 415	6820
144	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конс	0,05049	130 975	6613
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4217959
	Раздел 1.	ВОДОПРОВОД				2731734
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	241,417674	467	112742
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	7,466526	5 300	39573
3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	40,4681496	3 286	132978
4	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	193,09392	76	14675

5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневма[illegible]ческими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	193,09392	576	111222
6	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	м3	15,3221305	109	1670
		ТРУБЫ				
7	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	12,4	8 674	107558
8	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,127	1 310 768	165812
9	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км труб	0,127	1 351 497	170964
10	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,029	2 175	62
11	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,029	1 310 768	37357
12	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км труб	0,057	1 351 497	77035
13	С1241-201-0401 241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599- 2001 размерами 20х2,0 мм	м	57,57	121	6966
14	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,012	1 770 901	20365
15	У6121-0201-0137 6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,023	3 252 193	74800
16	С1241-102-0145 241-102-0145 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,2 мм	м	23,092	1 984	45815
19	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм/ФУТЛЯР	км	0,072	5 124 460	368961
20	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	0,036	5 124 460	184481
21	С1241-102-0239 241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	36	5 217	187812
22	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,036	14 393 493	518166
34	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	шт.	10	12 186	121860
35	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	6 459	12918
		Колодец водопроводный из сборного ж/б				
45	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	2,94	73 018	214673
50	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и* [illegible]	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3	0,050	66 036	3269
		Раздел 2. Канализация хозяйственно-бытовая К1				1486225
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
67	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м3	111,920928	467	52267
68	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	3,461472	5 300	18346
69	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	18,652672	3 286	61293
70	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	м3	81,19081	76	6171
71	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	81,19081	576	46766
72	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	м3	15,538918	109	1694
		ТРУБЫ				
73	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	5,8	8 674	50309
74	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м труб	136	2 856	388416
75	С1241-229-0102 241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	26	432	11232
76	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км труб	0,068	1 823 945	124028
		Колодцы канализационные круглые из сборного				
77	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	3,24	116 070	376067
83	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 клад	0,050	66 036	3269
		Колодцы канализационные круглые из сборного				
86	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	3,803	89 072	338741

93	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладк	0,116	66 036	7627
		Модульная котельная				2280036
	Раздел 1.	Общестроительны е работы				
1	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грун	127,07	365	46381
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	3,93	5 300	20829
3	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$	131	88	11528
4	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$	90	1 255	112950
5	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$	11,9	76	904
6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$	2,1	3 286	6901
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	11,9	576	6854
8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покр	53	8 396	444988
9	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	29,82	43 933	1310082
12	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03056	1 492 776	45619
		ФМ-1				
15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	5,3	8 396	44499
16	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,81	59 974	228501
		Мобильное здание для медицинских газов				266726
	Раздел 1.	Общестроительны е работы				
1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	3,7248	467	1739
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	0,1152	5 300	611
3	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	$м^3$	3,264	76	248
4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$	0,576	3 286	1893
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	3,264	576	1880
		Фундаментная плита				
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покр	26,8	8 396	225013
7	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,425	12 800	31040
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ пове	1,05	4 097	4302
		Станция обеззараживания				280666
	Раздел 1.	Общестроительны е работы				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2,54334	336	855
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	0,07866	6 917	544
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$	2,2287	89	198
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	0,3933	3 609	1419
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	2,2287	576	1284
		Фундаментная плита				
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покр	15	8 396	125940
7	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	7,9	12 800	101120
11	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03056	1 492 776	45619
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ пове	0,9	4 097	3687
		Выгреб 25 м3				

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2606826
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				
1	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами " обратная лопата", вместим ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м3	179,3877	365	65477
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработанных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м3	13,5023	6 360	85875
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	20,48	1 255	25702
4	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	101,14	51	5158
5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3	25,29	3 286	83087
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	101,14	576	58257
7	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы/ОБВАЛКА. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грун	27,6	51	1405
	Раздел 2.	**УСТРОЙСТВО ВЫГРЕБА**				
8	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных С95:С116с пропиткой битумом	м2	10,58	8 397	88840
9	Е11-061001-0110 1106-1001-0110 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	14,63	66 602	974054
13	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2	9,68	5 621	54411
14	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/2 СЛОЯ	м^2	9,68	3 366	32583
15	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м^2	6,48	2 568	16641
16	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2	6,48	2 869	18591
17	У6111-0403-0106 6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м^2	6,48	2 456	15915
18	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм по дну выгреба из цементного раствора М-100. Устройство	м^2	6,3	1 932	12075
19	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2	м^2	33	6 505	214665
20	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м^2	54	5 342	288468
21	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 С95:С116*ЕСЦ РСНБ РК*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 пове	54	4 097	221238
22	У6105-0201-1101 6105-0201-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладк а	м^2	7,8	11 995	92961
23	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3	8,1	31 040	251424
		на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5233586
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 к Вт (108 л с), группа грунта 1	м3	4 577,3	88	402802
2	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 к Вт (108 л с), группа грунта 1	м3	432,1	88	38020
3	У6101-0107-0202 6101-0107-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщ слоя 15 см	м3	432,1	383	165475
4	У6101-0102-0219 6101-0102-0219 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м3	6 582,200	243	1599475
5	С3412-102-0105 412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5	т·км	32 911,001	92	3027812
	Раздел 1.	**ПОДПОРНАЯ СТЕНА**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				700565
1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м3	45,348	467	21177
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	1,403	5 300	7433
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	19,6	1 255	24598
4	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещ-м грунта до 5 м бульдозерами, мощн 59 к Вт (80 л с), группа грунта 1	м3	21,34	76	1622
5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,66	3 286	2169
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	21,34	576	12292
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа	м^3	5,2	159	819
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м3	1,5	37 997	55096
9	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,5	92 415	503662

13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ пове	18	4 097	71698
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			**103574731,47**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	тенге			6835932,28
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			11249989,38
		ИТОГО	тенге			121660653,13
		Сметная прибыль 5%	тенге			5520533,19
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			6083032,66
		ИТОГО	тенге			133264218,97
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			133264218,97
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			143259035,40
		ИТОГО	тенге			143259035,40
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			17191084,25
		ИТОГО	тенге			160450119,65

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Данекер"_____ А. А. Жансакалов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"_____ Е. А. Таңжарық