Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"**

Наименование обьекта : **"Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№23-07/02	23.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области"	**633 983 979,78**									
в.т.ч. с начало строительства	**633 983 979,78**									
в.т.ч. за отчетный месяц	53 308 396,86	47 596 782,91							5 711 613,95	53 308 396,86
Итого к оплате										**53 308 396,86**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Данекер" А. А. Жансакалов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" Е. А. Таңжарық

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2025 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ				**32293811**
	Раздел 4.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**8464895**
		СТЕНЫ				
201	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	263,79	1 237	326179
203	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	5 491,6	1 482	8138716
	Раздел 6.	**ЧЕРДАК**				**9320423**
234	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	73,5	43 422	3191517
235	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1461	690 191	100837
236	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	252,8	1 237	312590
		МР-1,2				
248	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм.*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепл	1 220,8	3 342	4079914
250	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1 220,8	870	1062096
251	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=10*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжк	1 220,8	333	406526
252	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,80784	59 456	166943
		Раздел 7. КРОВЛЯ				**14508493**
554	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм.*	Пароизоляция оклеечная/парапет шир.1000 мм. Устройство в один слой	$м^2$	179,1	2 306	413005
555	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$	26	810	21060
556	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	12,6	141 195	1779057
557	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	6,89	186 908	1287796
559	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	21,57	120 889	2607576
561	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1 400	6 000	8400000
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			32293810,94

		Затраты на организацию и упр[illegible]ние строительно-монтажными работами по стройке в цел[illegible] (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			2131391,52
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			6103194,73
		ИТОГО	тенге			40528397,19
		Сметная прибыль 5%	тенге			1721260,12
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			2026419,81
		ИТОГО	тенге			44276077,12
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			44276077,12
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			47596782,91
		ИТОГО	тенге			47596782,91
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			5711613,95
		ИТОГО	тенге			53308396,86

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Данекер"_____ А. А. Жансакалов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"_____ Е. А. Таңжарық