Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : "Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№23-07/02	23.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области"	**725 987 209,78**									
в.т.ч. с начало строительства	**725 987 209,78**									
в.т.ч. за отчетный месяц	92 003 230,00	82 145 741,07							9 857 488,93	92 003 230,00
Итого к оплате										**92 003 230,00**

ГЕННОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансакалов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Танжарык

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области."

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2025 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛЕСТНИЦЫ				**1100022**
		Опорная подушка ПО-1-16 шт				
129	У6112-0202-0302 6112-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка лестничного марша и площадки с отделкой косоура и балки без тяги улучшенное	м2	154	7 143	1100022
		Раздел 3. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып. 6				**23417173**
		Подвал				
		по типу 6-2				
129	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	396,8	5 505	2184549
		ТИП 6-2				
136	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	151,6	5 505	834668
		ТИП 2-3				
142	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	156,8	1 987	311562
		Первый этаж				
		ТИП 151-1				
145	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм/ 54 ММ. Устройство.	м2	441,2	4 452	1964222
146	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=7*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2	441,2	4 715	2080258
147	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	308,8	5 505	1700164
		ТИП 150-3				
150	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм/ 54 ММ. Устройство.	м2	175,1	4 452	779545
151	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=7*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2	175,1	4 715	825597
		ТИП 152-2				
154	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм/ 15 мм	м2	322,6	1 987	641006
155	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-322,6	174	-56132
156	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	322,6	5 471	1764945
157	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	322,6	3 216	1037482
158	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	322,6	1 987	641006
159	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	225,8	5 505	1243139
		ЛЕСТНИЦЫ				
163	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	33,7	6 110	205724
		ЧИСТЫЕ				

165	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм/ 54 ММ. Устройство.	м2	40,4	4 452	179861
166	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=7*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2	40,4	4 715	190486
		Второй этаж				
		ТИП 151-1				
167	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм/ 54 ММ. Устройство.	м2	40,4	4 452	179861
168	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=7*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2	40,4	4 715	190486
169	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	28,3	5 505	155681
		ТИП 150-3				
172	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм/ 54 ММ. Устройство.	м2	288,9	4 452	1286183
173	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=7*	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2	288,9	4 715	1362164
		ТИП 152-2				
176	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм/ 15 мм	м2	225,2	1 987	447558
177	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-225,2	174	-39192
178	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	225,2	5 471	1232306
179	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	225,2	3 216	724382
180	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	225,2	1 987	447558
181	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	163,9	5 505	902104
	Раздел 4.	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				23073758
		СТЕНЫ				
207	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	384,64	12 608	4849541
208	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	1 060	3 747	3971820
209	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1 060	10 231	10844860
		ОТКОСЫ				
210	У6112-0202-0201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	319,6	9 963	3184175
211	У6112-0201-0301 6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известк раствором, плоского, ширина до 200 мм	м2	123,2	1 813	223362
		Раздел 7. КРОВЛЯ				3359773
566	У6107-0104-0208 6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка досками обшивки/щит	м2	170,7	2 531	432042
569	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	м2	115,2	6 540	753408
571	У6110-0202-0206 6110-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных	м	125,4	1 435	179949
573	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,28112	1 468 102	412713
574	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых МОСТИК	м	108,6	171	18571
577	У6110-0402-0301 6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	179,3	4 221	756825
578	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых	м	87,2	171	14911
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-3 шт				
581	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	3	30 921	92763
584	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,861	9 392	8087
585	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	17,43	3 838	66896
587	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	13,95	7 559	105448
592	У6108-0501-0103 6108-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 3 мм	м2	0,6	4 226	2536
		ВОДОСТОК ЛИСТ 40				
593	У6110-0401-0102 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	228,3	1 291	294735
596	У6110-0401-0401 6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	9	3 546	31914

597	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	25	7 559	188975
		Раздел 8. ФАСАД				5589573
		СТЕНЫ				
614	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2	371	2 418	898045
615	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	371	478	177529
616	У6112-0401-0115 6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	371	8 818	3275005
622	У6112-0401-0201 6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	308,98	4 010	1238994
		КОМПЛЕКС ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ				4168880
	Раздел 1.	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ				
		СТЕНЫ				
1	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м2	405	5 835	2363175
3	У6106-0306-0303 6106-0306-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж потолка из панелей типа " сэндвич"	м2	97	2 694	261318
6	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных)	м	220	5 880	1293600
		ПРОЕМЫ				
21	У6108-0203-0103 6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2	м2	20,16	6 264	126282
22	У6108-0204-0301 6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	5	5 110	25550
28	У6108-0103-0101 6108-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 1 м^2	м2	1	13 448	13448
		САН ПРИБОРЫ				
30	У6115-0103-0105 6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	компл	6	9 312	55872
		ПОЛЫ				
39	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и*	Радиаторы стальные панельные.Установка	к Вт	8,4	3 528	29635
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			60709178,44
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			4006805,78
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			4978152,63
		ИТОГО	тенге			69694136,85
		Сметная прибыль 5%	тенге			3235799,21
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			3484706,79
		ИТОГО	тенге			76414642,86
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			76414642,86
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			82145741,07
		ИТОГО	тенге			82145741,07
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			9857488,93
		ИТОГО	тенге			92003230,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансакалов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Таңжарық