Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"25" июня 2025 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания Данекер», город Кызылорда переулок Сералы Лапина 2, дом 10А.**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора- Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

по объекту **«Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», начальник отдела Бекенов Мурат Алматович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы», ТОО «Нұрай-Ақжол РГ», ТОО «NTB Capital», ТОО «Шиелі Жолшы», ТОО «АСК-Альтернатива», ТОО «ОрдаЖобаҚұрылыс», ТОО «Капитал»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «БС Строй Холдинг» №38-2023, экспертиза №SanaE-0059/24 от 12.04.2024 г
наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й) КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», №69- НҚ от 12.04.2024 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Инфекционный корпус					
Вместимость	коек	30	30	30	30
Число этажей	этаж	2	2	2	2
Общая площадь участка	га	1,7823	1,7823	1,7823	1,7823
Общая площадь здания	м²	3 656,5	3 656,5	3 656,5	3 656,5
Полезная площадь здания	м²	2 942,0	2 942,0	2 942,0	2 942,0
Общая площадь застройки	м²	1 864,71	1 864,71	1 864,71	1 864,71
Строительный объем	м³	12 824,1	12 824,1	12 824,1	12 824,1
В т.ч выше отм 0.000	м²	8 544,6	8 544,6	8 544,6	8 544,6
ниже отм 0.000	м²	4 279,5	4 279,5	4 279,5	4 279,5
КТПН-400/10-0,4 кв с трансформатором ТМГ-400/10-0,4 кВ и ВНА-10/630	кт	1	1	1	1
Внутренняя система медицинского газоснабжения					
Потолочный операционный консоль ACE-2	шт	1	1	1	1
Реанимационно-палатная консоль AC-ICU-2	шт	2	2	2	2
Реанимационный палатный консоль A-BHU-	шт	2	2	2	2

ROOMUTE1					
Консоль медицинская A-BHU-XX-0B2	шт	33	33	33	33
Контрольно-распределительный блок на 4 газа с сигнализацией КРБ-4	шт	1	1	1	1
Контрольно-распределительный блок на 3 газа с сигнализацией КРБ-3	шт	1	1	1	1
Контрольно-распределительный блок на 1 газ с сигнализацией КРБ-1	шт	1	1	1	1
Мобильное здание для медицинских газов					
Блочно-модульное здание из сэндвич-панелей для компрессорных установок размер	шт	1	1	1	1
Рампа перепускная для кислорода РПК-2х5-200-50	шт	1	1	1	1
Рампа перепускная для углекислоты	шт	1	1	1	1
Вакуумная станция A-MEDV-T1.5L-1	шт	1	1	1	1
Компрессорная станция Atlas Copco G7 500-7 bar	шт	2	2	2	2
Комплекс чистых помещений					
Дверь медицинская для чистых помещений 700х2100 мм (материал: аллюминий; привод: механический; створка: 1; распашная, глухая) с доводчиком,	шт	1	1	1	1
Дверь медицинская для чистых помещений 1000х2100 мм (материал: аллюминий; привод: механический; створка: 1; распашная, глухая) с доводчиком,	шт	3	3	3	3
Дверь медицинская для чистых помещений 1300х2100 мм (материал: аллюминий; привод: механический; створка: 2; распашная, глухая) с доводчиком,	шт	1	1	1	1
Дверь медицинская для чистых помещений 1000х2100 мм (материал: аллюминий; привод: автоматический; створка: 1; раздвижная, глухая)	шт	2	2	2	2
Дверь медицинская для чистых помещений 1300х2100 мм (материал: алюминий; привод: автоматический; створка: 1; раздвижная, глухая)	шт	2	2	2	2
Окно передаточное шлюзовое 1000х1000х600 мм	шт	1	1	1	1
Умывальник хирургический, с автоматическим смесителем	шт	2	2	2	2
Умывальник керамический, с локтевым смесителем	шт	4	4	4	4
Станция обеззараживания					
Канализационная насосная станция	кт	1	1	1	1
Насос подачи на очистку CNP 40WQ10	кт	2	2	2	2
Напорный трубный узел из н/ж стали DN40/50 мм с фланцем PN10	кт	1	1	1	1
Технологический павильон ДхШхВ:	шт	1	1	1	1
Компрессор EVH	шт	1	1	1	1
Насос-дозатор раствора гипохлорита натрия	кт	1	1	1	1
Контактная пластиковая емкость объемом 1м3	шт	2	2	2	2
Задвижка Ду50	шт	4	4	4	4
Модульная котельная					
Блочно-модульное здание	шт	1	1	1	1
Котел водогрейный 400 КВт - BR-BB4060	шт	2	2	2	2
Горелка бинарная P130.MG.60	шт	2	2	2	2
Насос циркуляционный VA 65/180	шт	2	2	2	2
Насос ВИЛО РН 2200 Q E код 3068052	шт	2	2	2	2
Бак расширительный Eagle 300 л красный, 10 бар	шт	1	1	1	1
Фильтр для умягчения воды колонного типа WLS 0844	шт	1	1	1	1
Насос топливный CAM 90 A	шт	1	1	1	1
Дымовая труба 12,1м, D=350	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Инфекционный корпус:** Здание Г-образной формы в плане с подвалом, с размерами в осях 33,7 х 15,3м и 48,0 х 15,3м. Высота этажа - 3,3м, высота помещений подвала - 3,0м. Этажность – 2, фундаменты, рамы, ригели, колонны, перемычки, лестницы - из монолитного бетона, стены из жженного кирпича, плиты перекрытия – из сборного железобетона, кровля – из металлочерепицы с утепление минплитой, облицовка фасада фиброцементными листами для фасада ХЦ ЛПП с гладкой поверхностей, окна – металлопластиковые, витражи наружные и внутренние – из алюминиевого профиля, двери внутренние -деревянные, двери наружные металлические, полы из линолеума, керамигранит и мрамор, перилы лестничные из нержавеющей стали и т.д. В соответствии с Заданием на проектирование в состав отедения входят следующие отделения: **1-й этаж.**

- приемное отделение в составе смотрового кабинета, процедурной-перевязочной, палаты ПИТ, приемно-смотровых боксов, помещений для санитарной обработки больных, подсобно-вспомогательных помещений;
- палатное отделение на 15 коек для больных с кишечными заболеваниями;
- кабинеты врачей, медсестер, персонала, процедурная, подсобно-вспомогательные помещения;
- буфетная-раздаточная с моечной посуды;
- лаборатория экспресс-диагностики;
- помещения выписки, приема передач, посещений родственников.

2-й этаж.

- палатное отделение на 10 коек воздушно-капельных инфекций;
- палатное отделение на 5 коек для больных с особо опасными инфекциями;
- буфетная-раздаточная с моечной посуды;
- процедурная, операционная;
- кабинеты врачей, медсестер, персонала;
- кабинеты администрации, буфет для персонала;
- подсобно-вспомогательные и бытовые помещения.

Цокольный этаж

В цокольном этаже располагаются подсобно-вспомогательные службы и технические помещения: прачечная для стирки белья из отделений, дезкамера для камерной дезинфекции мягкого инвентаря, гардеробные для домашней и рабочей одежды, выполненные по типу санпропускника, отдельные гардеробные для персонала, венткамера, тепловой узел, электрощитовая, насосная

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«02» август 2024 г** (месяц, год) окончание работ «25» июль **2025 г** (месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 9

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
фактически, месяц: 11

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жиделинский групповой водопровод»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П(при наличии)

АО «КРЭК» Шиелийского РЭС
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***Руководитель КГУ "Шиелийский районный отдел занятости и социальных программ" – Төлегенов Агыбай Русланович***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Строительная компания Данекер»
Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович
фамилия, имя, отчество (при наличии),
(подпись руководителя Место печати (при наличии