Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компания "B&A Contractors SA"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 176	26.07.2019г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**147 795 757 122,00**	**431 098 118,75**							**51 731 774,25**	**482 829 893,00**
в том числе Вторая очередь Национального научного онкологического центра (реконструкция действующего корпуса)	**482 829 893,00**	**431 098 118,75**							**51 731 774,25**	**482 829 893,00**
в том числе октябрь 2025	**482 829 893,00**	**431 098 118,75**							**51 731 774,25**	**482 829 893,00**

М.П. Заказчик
2025г. Вице-министр _____ **Муратов Т.М.**

М.П. Подрядчик
2025г. Директор _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

ТОО «Делойт ТСФ»
Руководитель проекта _____ **Миллер М.А.**

Эксперт технического надзора _____ Ешкубаев Б.Ж.
(Аттестат №KZ69VJE00050365, KZ96VJE00050364, KZ64VJE00050358 ИИН 650615300345)

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"
Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors SA"
Договор № 176 от 2019-07-26
Стройка:"Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

Реестр № 71

актов выполненных работ 4 этапа за октябрь 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Основание (Раздел РП)	Локальная смета №	Стоимость в тенге
1	2	3	4	5
1	Акт №868 Демонтажные работы АР	749-18-И-1-АР (2 очередь)	01-01-02	248 550 313
2	Акт №869 Демонтаж лифтов	ДА№13 лифты	01-01-09	4 252 959
3	Акт №870 Демонтажные работы ВК	ДВ№4 ВК	01-01-03	39 595 165
4	Акт №871 Демонтажные работы - Вентиляция	ДВ№5 Вент	01-01-05	47 472 734
5	Акт №872 Демонтажные работы - Отопление	ДВ№6 Отопл.	01-01-06	38 543 210
6	Акт №873 Демонтажные работы - АПТ	ДВ№8 АПТ	01-01-08	30 956 025
7	Акт №874 Демонтажные работы - МГ	ДВ№15 МГ	01-01-11	12 652 571
8	Акт №875 Демонтажные работы - ЭОМ	ДВ№7 ЭОМ	01-01-07	12 118 520
9	Акт №876 Демонтажные работы - СС	ДВ№14 СС	01-01-10	48 688 396
	Итого 4 этап			**482 829 893**
	ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС), тенге:			**482 829 893**

ПОДРЯДЧИК

АФ Компании "B&A Contractors SA"

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 876

приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.

Согласно ЛС 01-01-10 Демонтажные работы СС

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	Ц13-100701-0102 Ктр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования	шт.	1	1	8373,27	0,63	8373	1	--	5107	14559
							8372,64	--	8373	--		1078	
2	2	Ц13-100701-0203 Ктр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	728	728	537,55	0,75	391336	546	--	238384	680097
							536,80	--	390790	--		50378	
3	3	Ц13-100701-0203 Ктр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	180	180	537,55	0,75	96759	135	--	58941	168156
							536,80	--	96624	--		12456	
4	4	Ц13-100701-0105 Ктр и Кэм=1,09	Приборы ПС на 1 луч. Демонтаж оборудования	шт.	55	55	1274,24	0,51	70083	28	--	42734	121842
							1273,73	--	70055	--		9026	
5	5	Ц13-100701-0102 Ктр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования	шт.	1	1	8373,27	0,63	8373	1	--	5107	14559
							8372,64	--	8373	--		1078	
6	6	Ц13-100701-0601 Ктр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Демонтаж оборудования	шт.	15	15	118,45	1,95	1777	29	--	1072	3077
							116,50	0,69	1748	10		228	
7	7	Е12-170101-0509 Ктр и Кэм=1,09	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж	м	1890	1890	305,93	3,42	578208	6463	6276	408996	1066187

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						299,19	1,36	565469	2570		78983	
8	8	Е12-170101-0601 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	7204	156,54 156,25	0,29 0,19	1127714 1125625	2089 1369	-- --	811459 155102	2094275
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2282623 2267057	9292 3949	6276 --	1571800 308329	4162752
		Стоимость монтажных работ		Тенге				576701				
		Всего заработная плата		Тенге					575973			
			Накладные расходы	Тенге				351345				
			Сметная прибыль	Тенге				74244				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1002290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
			Сметная заработная плата	Тенге					575973			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1705922				
		Материалы		Тенге				6275				
		Всего заработная плата		Тенге					1695033			
			Накладные расходы	Тенге				1220455				
			Сметная прибыль	Тенге				234085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3160462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1107
			Сметная заработная плата	Тенге					1695033			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4162752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1836
			Сметная заработная плата	Тенге					2271006			

РАЗДЕЛ 2. ВЫЗОВ МЕДСЕСТРЫ

9	9	Ц13-100412-0216 Кзтр и Кзм=1,09	Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения. Демонтаж оборудования	шт.	114	3124,00 3124,00	-- --	356136 356136	-- --	-- --	217243 45870	619249
10	10	Е12-170101-0601 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	5817	156,54 156,25	0,29 0,19	910593 908906	1687 1105	-- --	655227 125240	1691060
11	11	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Демонтаж оборудования	шт.	9	1122,28 1121,77	0,51 --	10101 10096	5 --	-- --	6159 1301	17560
12	12	Ц13-080201-1204 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Демонтаж оборудования	шт.	12	78,61 49,98	28,63 6,91	943 600	344 83	-- --	492 115	1549
13	13	Ц13-100408-0504 Кзтр и Кзм=1,09	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Демонтаж оборудования	шт.	3	697,30 697,30	-- --	2092 2092	-- --	-- --	1276 269	3637
14	14	Ц13-080305-1401 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Демонтаж оборудования	комплект	54	133,24 132,38	0,86 0,42	7195 7149	47 23	-- --	5163 989	13347
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1287060 1284979	2083 1211	-- --	885560 173784	2346402

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				376467				
		Всего заработная плата		Тенге					376179			
			Накладные расходы	Тенге				230333				
			Сметная прибыль	Тенге				48544				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				655344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
			Сметная заработная плата	Тенге					376179			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				910593				
		Всего заработная плата		Тенге					910011			
			Накладные расходы	Тенге				655227				
			Сметная прибыль	Тенге				125240				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1691060				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
			Сметная заработная плата	Тенге					910011			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2346404				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1202
			Сметная заработная плата	Тенге					1286190			
			РАЗДЕЛ 3. МОЛНИЕЗАЩИТА									
15	15	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Демонтаж оборудования	м	37360	38,17 28,22	9,95 3,71	1426031 1054299	371732 138606	--	858906 182690	2467628
16	16	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Демонтаж оборудования	шт.	2035	207,82 141,12	66,70 23,60	422914 287179	135735 48026	--	241351 53134	717399
17	17	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Демонтаж оборудования	шт.	25	261,37 181,44	79,93 32,03	6534 4536	1999 801	--	3843 830	11207
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1855479** 1346014	**509466** 187433	-- --	**1104100** 236654	**3196234**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1855479				
		Всего заработная плата		Тенге					1533447			
			Накладные расходы	Тенге				1104099				
			Сметная прибыль	Тенге				236654				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				3196232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2426
			Сметная заработная плата	Тенге					1533447			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3196232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2426
			Сметная заработная плата	Тенге					1533447			
			РАЗДЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ, КАМЕРА, ЧАСЫ									
18	18	Ц13-100702-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Часы цифровые электронные подвесные. Демонтаж оборудования	шт.	45	403,19 403,19	--	18144 18144	--	--	11068 2337	31549

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Ц13-100901-1501 Кзтр и Кэм=1,09	Бокс с двумя втулками, емкость жил до 20. Демонтаж оборудования									
				шт.	1	1874,40	--	1874	--	--	1143	3259
						1874,40	--	1874	--		241	
20	20	Ц13-100701-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор сигнализирующий емкостной. Демонтаж оборудования									
				шт.	4	2335,68	0,51	9343	2	--	5698	16244
						2335,17	--	9341	--		1203	
21	21	Ц13-100701-0204 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Демонтаж оборудования									
				шт.	7	208,27	--	1458	--	--	889	2535
						208,27	--	1458	--		188	
22	22	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Демонтаж оборудования									
				шт.	4	416,53	--	1666	--	--	1200	3095
						416,53	--	1666	--		229	
23	23	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Демонтаж оборудования									
				шт.	11	1122,28	0,51	12345	6	--	7527	21462
						1121,77	--	12339	--		1590	
24	24	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Демонтаж оборудования									
				шт.	1	118,45	1,95	118	2	--	71	205
						116,50	0,69	117	1		15	
25	25	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж									
				м	11831	156,54	0,29	1852025	3431	--	1332644	3439390
						156,25	0,19	1848594	2248		254721	
26	26	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель или звуковая колонка. Демонтаж в помещении									
				шт.	410	382,79	--	156944	--	--	95735	272892
						382,79	--	156944	--		20213	
27	27	Ц13-100301-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Демонтаж оборудования									
				шт.	12	2240,27	845,68	26883	10148	--	12038	42034
						1394,59	249,92	16735	2999		3114	
28	28	Ц13-100701-0106 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования									
				шт.	1	3525,95	0,63	3526	1	--	2150	6131
						3525,32	--	3525	--		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2084326	13590	--	1470163	3838796
								2070737	5248	--	284305	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				232301				
		Всего заработная плата		Тенге					225143			
			Накладные расходы	Тенге				137519				
			Сметная прибыль	Тенге				29584				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				399404				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					225143			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1852025				
		Всего заработная плата		Тенге					1850842			
			Накладные расходы	Тенге				1332644				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				254721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3439390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
			Сметная заработная плата	Тенге					1850842			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3838794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1622
			Сметная заработная плата	Тенге					2075985			
			РАЗДЕЛ 5. ОХРАННАЯ СИСТЕМА: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
29	29	Ц13-100408-0623 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство видеоконтрольное. Демонтаж оборудования**	шт.	4	520,86 497,76	23,10 6,94	2083 1991	93 28	--	1231 265	3580
30	30	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,09	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж**	камера	24	654,84 652,72	2,12 --	15716 15665	51 --	--	9556 2022	27294
31	31	Ц13-100408-0621 Кзтр и Кэм=1,09	**Видеомагнитофон. Демонтаж оборудования**	шт.	3	789,69 697,30	92,39 27,77	2369 2092	277 83	--	1327 296	3992
32	32	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель. Демонтаж**	м	8178	156,54 156,25	0,29 0,19	1280184 1277813	2372 1554	--	921170 176072	2377426
33	33	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	10	94,66 94,66	-- --	947 947	-- --	-- --	682 130	1759
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1301299 1298508	2793 1665	-- --	933966 178785	2414051
		Стоимость монтажных работ		Тенге				20168				
		Всего заработная плата		Тенге					19859			
			Накладные расходы	Тенге				12114				
			Сметная прибыль	Тенге				2583				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					19859			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1281131				
		Всего заработная плата		Тенге					1280314			
			Накладные расходы	Тенге				921852				
			Сметная прибыль	Тенге				176202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2379185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
			Сметная заработная плата	Тенге					1280314			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2414050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
			Сметная заработная плата	Тенге					1300173			
			РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
			Этажи 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й									
34	34	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель. Демонтаж**	м	1557	156,54 156,25	0,29 0,19	243733 243281	452 296	--	175380 33522	452636

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	Е12-170101-0509 Ктр и Кэм=1,09	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж	м	3047	305,93 299,19	3,42 1,36	932169 911632	10421 4144	10116	659371 127334	1718874
36	36	Ц13-080304-0203 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж на стене	шт.	41	843,85 432,62	411,23 168,57	34598 17737	16860 6911	--	17747 4188	56533
37	37	Е12-170101-0701 Ктр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10	94,66 94,66	-- --	947 947	-- --	--	682 130	1759
38	38	Ц13-080208-0210 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Демонтаж по строительным основаниям	м	208	80,22 78,62	1,60 0,51	16686 16353	333 106	--	11850 2284	30820
			Цокольный этаж **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6**	Тенге				1228133 1189950	28066 11457	10116 --	865030 167458	2260622
		Стоимость монтажных работ		Тенге				51284				
		Всего заработная плата		Тенге					41107			
			Накладные расходы	Тенге				29597				
			Сметная прибыль	Тенге				6472				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				87353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					41107			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1176849				
		Материалы		Тенге				10116				
		Всего заработная плата		Тенге					1160300			
			Накладные расходы	Тенге				835433				
			Сметная прибыль	Тенге				160986				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2173268				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
			Сметная заработная плата	Тенге					1160300			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2260621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
			Сметная заработная плата	Тенге					1201407			
			РАЗДЕЛ 7. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
39	42	Ц13-100203-0102 Ктр и Кэм=1,09	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Демонтаж оборудования	шт.	1	149,95 149,95	-- --	150 150	-- --	--	91 19	261
40	43	Ц13-100408-0503 Ктр и Кэм=1,09	Щит распределительный. Демонтаж оборудования	шт.	10	7308,06 7308,06	-- --	73081 73081	-- --	--	44579 9413	127073
			Этажи 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й.									
41	44	Е12-170101-0701 Ктр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	681	94,66 94,66	-- --	64463 64463	-- --	--	46417 8873	119753
42	45	Е12-170101-0601 Ктр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	7243	156,54 156,25	0,29 0,19	1133819 1131719	2100 1376	--	815852 155942	2105612

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	46	Е12-170101-0509 Кзтр и Кзм=1,09	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж	м	19897	305,93 299,19	3,42 1,36	6087089 5952983	68048 27060	66058	4305711 831496	11224295
44	47	Ц13-100408-0503 Кзтр и Кзм=1,09	Щит распределительный. Демонтаж оборудования	шт.	23	7308,06 7308,06	-- --	168085 168085	-- --	--	102532 21649	292267
			Цокольный этаж **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7**	Тенге				7526687 7390481	70148 28436	66058 --	5315182 1027392	13869261
		Стоимость монтажных работ		Тенге				241316				
		Всего заработная плата		Тенге					241316			
			Накладные расходы	Тенге				147202				
			Сметная прибыль	Тенге				31081				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				419599				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
			Сметная заработная плата	Тенге					241316			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7285371				
		Материалы		Тенге				66058				
		Всего заработная плата		Тенге					7177601			
			Накладные расходы	Тенге				5167980				
			Сметная прибыль	Тенге				996311				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13449662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4474
			Сметная заработная плата	Тенге					7177601			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13869261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4820
			Сметная заработная плата	Тенге					7418917			
			РАЗДЕЛ 8. Вывоз строительного мусора									
45	56	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1210,414	924,00 --	-- --	1118423 --	-- --		-- 89474	1207897
46	57	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	1210,414	634,00 --	-- --	767402 --	-- --		-- 61392	828794
47	58	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12104,14	58,00 --	-- --	702040 --	-- --		-- 56163	758203
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2587865 --	-- --	-- --	-- 207029	2794894
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2587865				
		Транспортные расходы		Тенге				2587865				
			Сметная прибыль	Тенге				207029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2794894				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2794894				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34883008
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16847726				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					635438			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239399			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						82449		
			- Перевозка грузов	Тенге				2587865				
			- Накладные расходы	Тенге							12145800	
			- Сметная прибыль	Тенге							2583736	
			Стоимость оборудования						**0**			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2022 г.						**34 883 008**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**418 596**		**35 301 604**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 1,3%			**458 921**		**35 760 525**				
			Итого в ценах 2024г.-СМР К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР К=1,253**					**42 619 394**				
			Итого в ценах 2024г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР в т.ч. Оборудование К=1,253**					**42 619 394**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**852 388**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**43 471 782**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**5 216 614**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**48 688 396**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр ____________________ **Мұратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта ____________________ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора ____________ Тлеубаев Б.К.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК ЮДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 – № KZ69VJE00050366

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" __________ 20 г.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор ____________ Атiлеу С.С

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала ____________ Алдабергенов Д.Ж.
"B & A Contractors S.A"

Директор стройки ____________ Шкумоим Красничи

Начальник ПТО ____________ Скосырский А.С.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 875

приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.

Согласно ЛС 01-01-07 Демонтажные работы ЭОМ

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.		1928	309,09	2,35	595926	4530	--	427958	1105786
			ИТ				306,74	1,55	591395	2988		81901	
2	2	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.		323	103,32	0,88	33372	284	--	23957	61916
			ИТ				102,44	0,58	33088	187		4587	
3	3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		6535	94,66	--	618603	--	--	445426	1149180
			ИТ				94,66	--	618603	--		85151	
4	4	Ц13-080206-0502 1308-0206-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к-0,8	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Демонтаж по установленным конструкциям**	т		5,75	104677,84	16871,80	601898	97013	--	392549	1074002
			ИТ				87806,04	7012,45	504885	40322		79556	
5	5	Ц13-080201-1221 1308-0201-1221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к-0,3	**Стойка кабельная (без полок) на непроходных кабельных эстакадах, масса до 4 кг. Демонтаж оборудования**	шт.		1175	939,13	540,93	1103478	635593	--	501901	1733807
			ИТ				398,20	195,06	467885	229196		128428	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Ц13-080201-1222 1308-0201-1222 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к-0,3	Полка кабельная на непроходных кабельных эстакадах, масса до 0,9 кг. Демонтаж оборудования	шт.	1175	32,32	17,46	37976	20516	--	18001	60454
			[illegible]			14,86	6,42	17461	7544		4477	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2991253	757936	--	1809792	5185145
								2233317	280237	--	384100	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1743352				
		Всего заработная плата		Тенге					1267293			
			Накладные расходы	Тенге				912451				
			Сметная прибыль	Тенге				212461				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2868264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1197
			Сметная заработная плата	Тенге					1267293			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1247901				
		Всего заработная плата		Тенге					1246261			
			Накладные расходы	Тенге				897341				
			Сметная прибыль	Тенге				171639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2316881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
			Сметная заработная плата	Тенге					1246261			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5185145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
			Сметная заработная плата	Тенге					2513554			
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ ИНЖ. ОБОРУДОВАНИЯ БЛОК А									
7	7	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 к-0,8	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Демонтаж оборудования /электродвигателей/EF-18 электродвигатель 1,5кВт,1450об/мин, AIU-3 электродвигатель 11кВт,1450об/мин, AIU-Y1 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин, AIU-Y2 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин, EF-3 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин, EF-7 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин	шт.	6	22620,31	2709,93	135722	16259	--	75853	228501
			[illegible]			19910,38	814,55	119462	4887		16926	
8	8	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 к-0,8	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене щитов освещения /ЩО-А-5-3, ЩО-А-4-3, ЩО-А-3-3, ЩО-А-2-4, ЩО-А-2-3, ЩО-А-1-7, ЩО-А-1-8, ЩО-А-0-2 (ННЩЕБЛОК)/	шкаф	3	3111,59	70,35	9335	211	--	6637	17250
			[illegible]			3041,24	31,41	9124	94		1278	
9	9	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 к-0,8	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене щитов бесперебойного питания /ЩБП-А-5-3, ЩБП-А-4-3, ЩБП-А-3-3, ЩБП-А-2-4, ЩБП-А-2-3, ЩБП-А-1-7/	шкаф	3	3111,59	70,35	9335	211	--	6637	17250
			[illegible]			3041,24	31,41	9124	94		1278	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				154392	16681	--	89127	263001

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								137710	5075	--	19482	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				135722				
		Всего заработная плата		Тенге					124349			
			Накладные расходы	Тенге				75853				
			Сметная прибыль	Тенге				16926				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				228501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					124349			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18670				
		Всего заработная плата		Тенге					18436			
			Накладные расходы	Тенге				13274				
			Сметная прибыль	Тенге				2556				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				34500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					18436			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				263001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					142785			

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ ИНЖ. ОБОРУДОВАНИЯ БЛОК Б

10	10	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 к-0,8	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Демонтаж оборудования /электродвигателей/EF-20 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин , EF-2.2 Электродвигатель 1,5кВт, 1450об/мин ,EF-6 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин, EF-10 Электродвигатель 5,5кВт, 1450об/мин, EF-15 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин,AHU-6.1 Электродвигатель 11кВт, 1450об/мин, AHU-6.2 Электродвигатель 7,5кВт, 1450об/мин, AHU-2.1 Электродвигатель 7,5кВт, 1450об/мин,AHU-2.2 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин	шт.	9	22620,31	2709,93	203583	24389	--	113780	342752
						19910,38	814,55	179193	7331		25389	
11	11	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 к-0,8	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене щитов освещения /ЩО-Б-5-2, ЩО-Б-4-2, ЩО-Б-3-2, ЩО-Б-2-2, ЩО-Б-1-5, ЩО-Б-1-6, ЩО-Б-0-1/	шкаф	3	3111,59	70,35	9335	211	--	6637	17250
						3041,24	31,41	9124	94		1278	
12	12	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 к-0,8	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене щитов бесперебойного питания /ЩБП-Б-5-2, ЩБП-Б-4-2, ЩБП-Б-3-2, ЩБП-Б-2-2, ЩБП-Б-1-5, ЩБП-Б-1-6, ЩБП-Б-0-1/	шкаф	3	3111,59	70,35	9335	211	--	6637	17250
						3041,24	31,41	9124	94		1278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				222253	24811	--	127054	377252
								197441	7519	--	27945	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				203583				
		Всего заработная плата		Тенге					186524			
			Накладные расходы	Тенге				113780				
			Сметная прибыль	Тенге				25389				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				342752				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					186524			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18670				
		Всего заработная плата		Тенге					18436			
			Накладные расходы	Тенге				13274				
			Сметная прибыль	Тенге				2556				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					18436			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				377252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					204960			

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ ИНЖ. ОБОРУДОВАНИЯ БЛОК С

13	14	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 к-0,8	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Демонтаж оборудования /электродвигателей/EF-1 Электродвигатель 5,5кВт, 1450об/мин , EF-4 Электродвигатель 1,5кВт, 1450об/мин ,EF-9 Электродвигатель 3кВт, 1450об/мин ,EF-13 Электродвигатель 3кВт, 1450об/мин ,EF-17 Электродвигатель 1,5кВт,1450об/мин ,EF-27 Электродвигатель 3кВт, 1450об/мин ,EF-28 Электродвигатель 2,2кВт,1450об/мин ,EF-22 Электродвигатель 3кВт, 1450об/мин ,AHU-14 Электродвигатель 11кВт, 1450об/мин ,AHU-15 Электродвигатель 15кВт, 1450об/мин ,AHU-16 Электродвигатель 2,2кВт, 1450об/мин ,AHU-1 Электродвигатель 11кВт, 1450об/мин ,AHU-17 Электродвигатель 11кВт, 1450об/мин ,AHU-18 Электродвигатель 7,5кВт, 1450об/мин ,AHU-19 Электродвигатель 7,5кВт, 1450об/мин ,AHU-20 Электродвигатель 7,5кВт, 1450об/мин ,AHU-21 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин ,AHU-22 Электродвигатель 4кВт, 1450об/мин	шт.	12	22620,31	2709,93	271444	32520	--	151707	457003
						19910,38	814,55	238925	9775		33852	
14	15	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 к-0,8	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене щитов освещения /ЩО-С-5-1, ЩО-С-4-1,ЩО-С-3-1, ЩО-С-3-5, ЩО-С-3-6, ЩО-С-1-1, ЩО-С-1-2, ЩО-С-1-3, ЩО-С-0-3 компрессорная/	шкаф	5	3111,59	70,35	15558	352	--	11062	28749
						3041,24	31,41	15206	157		2130	
15	16	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 к-0,8	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене щитов бесперебойного питания /ЩБП-С-5-1, ЩБП-С-4-1, ЩБП-С-3-5, ЩБП-С-3-1, ЩБП-С-3-6, ЩБП-С-1-1, ЩБП-С-1-2,ЩБП-С-1-3 /	шкаф	5	3111,59	70,35	15558	352	--	11062	28749
						3041,24	31,41	15206	157		2130	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				302560	33224	--	173831	514501
								269337	10089	--	38112	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				271444				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					248700			
			Накладные расходы	Тенге				151707				
			Сметная прибыль	Тенге				33852				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				457003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					248700			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31116				
		Всего заработная плата		Тенге					30726			
			Накладные расходы	Тенге				22124				
			Сметная прибыль	Тенге				4260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					30726			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				514503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					279426			

РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ ИНЖ. ОБОРУДОВАНИЯ БЛОК Е

16	18	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к-0,8	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Демонтаж оборудования /электродвигателей/EF-8 Электродвигатель 11кВт, 1450об/мин. ,EF-14 Электродвигатель 5,5кВт, 1450об/мин. ,EF-16 Электродвигатель 1,1кВт, 1450об/мин. ,EF-19 Электродвигатель 7,5кВт, 1450об/мин. ,EF-21 Электродвигатель 1,1кВт, 1450об/мин. ,EF-23 Электродвигатель 1кВт, 1450об/мин. ,EF-24 Электродвигатель 11кВт, 1450об/мин. ,EF-25 Электродвигатель 1,5кВт, 1450об/мин. ,EF-26 Электродвигатель 5,5кВт, 1450об/мин. ,EF-43 Электродвигатель 1,5кВт, 1450об/мин. ,EF-44 Электродвигатель 1,5кВт, 1450об/мин. ,AHU-4 Электродвигатель 7,5кВт, 1450об/мин. ,AHU-10 Электродвигатель 15кВт, 1450об/мин. ,AHU-11 Электродвигатель 7,5кВт, 1450об/мин. /	шт.	14	22620,31	2709,93	316684	37939	--	176991	533169
						19910,38	814,55	278745	11404		39494	
17	19	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к-0,8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж /ПУ-1 (обогрев воронок), ПУ-2 (обогрев воронок),ПРС-Е-2 (ПВУ опер. блок), ПРС-Е-1 (машинное отд. кровли), ЩУ-Е-5-1, ЩУ-Е-3-1, ПУ-Е-2-1	шт.	7	9178,71	3410,43	64251	23873	--	36548	108863
						5768,28	1483,40	40378	10384		8064	
18	20	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к-0,8	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене щитов освещения /ЩО-Е-5, ЩО-Е-4,ЩО-Е-3, ЩО-Е-2-6, ЩО-Е-2-5, ЩО-Е-2, ЩО-Е-1, ЩО-Е-1-9, ЩО-Е-1-4, ЩО-КПП-1,ЩО-КПП-2 (СПИРТОХРАНИЛИЩЕ)/	шкаф	3	3111,59	70,35	9335	211	--	6637	17250
						3041,24	31,41	9124	94		1278	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	21	ЕП-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 к-0,8	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене щитов бесперебойного питания /ЩБП-Е-5, ЩБП-Е-4, ЩБП-Е-3, ЩБП-Е-2, ЩБП-Е-2-6, ЩБП-Е-1, ЩБП-Е-1-4/	шкаф	3	3111,59	70,35	9335	211	--	6637	17250
			ПР [illegible] СН [illegible]			3041,24	31,41	9124	94		1278	
20	22	С3414-101-0301 414-101-0301 РСНБ РК 2022	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Погрузка	т	298,8	1235,00	--	369018	--		--	398539
			[illegible]			--	--	--	--		29521	
21	23	С3414-101-0302 414-101-0302 РСНБ РК 2022	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Разгрузка	т	298,8	1235,00	--	369018	--		--	398539
			[illegible]			--	--	--	--		29521	
22	24	С3414-101-0601 414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	5,6	622,00	--	3483	--		--	3762
			[illegible]			--	--	--	--		279	
23	25	С3414-101-0602 414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	5,6	622,00	--	3483	--		--	3762
			[illegible]			--	--	--	--		279	
24	26	С3411-101-0116 411-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6088	131,00	--	797528	--		--	861330
			[illegible]			--	--	--	--		63802	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1942135**	**62234**	--	**226813**	**2342464**
								337371	**21976**	--	**173516**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**380935**				
		Всего заработная плата		Тенге					**340911**			
			Накладные расходы	Тенге				**213539**				
			Сметная прибыль	Тенге				**47558**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**642032**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
			Сметная заработная плата	Тенге					**340911**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1561200**				
		Всего заработная плата		Тенге					**18436**			
		Транспортные расходы		Тенге				**1542530**				
			Накладные расходы	Тенге				**13274**				
			Сметная прибыль	Тенге				**125958**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1700432**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
			Сметная заработная плата	Тенге					**18436**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2342464**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
			Сметная заработная плата	Тенге					**359347**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8682365**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3175176**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**894886**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**324896**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**1542530**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							2426617	
			- Сметная прибыль	Тенге							643155	
			Стоимость оборудования						**0**			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2022 г.						**8 682 365**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**104 188**		**8 786 553**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 1,3%			**114 225**		**8 900 779**				
			Итого в ценах 2024г.-СМР К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР К=1,253**					**10 607 948**				
			Итого в ценах 2024г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР в т.ч. Оборудование К=1,253**					**10 607 948**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**212 159**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**10 820 107**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**1 298 413**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**12 118 520**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Мұратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора _____ Сыкуфен Е.К.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ96VJE00050366
№ KZ69VJE00050365

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Втілеу С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."
Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор стройки _____ Шкумбим Красничи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 874

приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.

Согласно ЛС 01-01-11 Демонтажные работы МГ

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Медицинский газ										
			Демонтаж										
1	2	ЦІЗ-120104-0101 Ктр и Кэм=1,09	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Демонтаж оборудования	м трубопровода	3577.76		780,61 740,50	40,11 10,88	2792835 2649331	143504 38926	--	1639331 354628	4787293
2	3	ЦІЗ-120104-0102 Ктр и Кэм=1,09	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Демонтаж оборудования	м трубопровода	1232.88		941,44 925,63	15,81 4,76	1160683 1141191	19492 5869	--	699709 148333	2009225
3	4	ЦІЗ-120104-0103 Ктр и Кэм=1,09	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Демонтаж оборудования	м трубопровода	241.74		947,02 925,63	21,39 6,55	228933 223762	5170 1583	--	137464 29311	395705
4	5	ЦІЗ-120104-0104 Ктр и Кэм=1,09	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм. Демонтаж оборудования	м трубопровода	188,56		969,67 925,63	44,04 16,94	182841 174537	8304 3194	--	108416 23300	314558
5	6	ЦІЗ-120104-0105 Ктр и Кэм=1,09	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 85 мм. Демонтаж оборудованием трубопровода	м трубопровода	58,02		994,81 925,63	69,18 25,15	57719 53705	4014 1459	--	33650 7309	98679
6	7	ЦІЗ-340113-0305 Ктр и Кэм=1,09	Панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации).Демонтаж оборудования	комплект	127		2687,94 2687,94	-- --	341368 341368	-- --	--	208234 43969	593571

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10	Ц13-340113-0305 Кзтр и Кэм=1,09	Панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации). Демонтаж оборудования	комплект	6	2687,94 2687,94	--	16128 16128	--	--	9838 2077	28043
8	11	Ц13-340113-0303 Кзтр и Кэм=1,09	Клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума. Демонтаж оборудования	шт.	138	3099,09 3099,09	--	427674 427674	--	--	260881 55084	743639
9	12	Ц13-340113-0306 Кзтр и Кэм=1,09	Приставка для отсасывания.Демонтаж оборудования	комплект	19	2324,32 2324,32	--	44162 44162	--	--	26939 5688	76789
10	13	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	3,45526	1033,00 --	-- --	3569 --	-- --		-- 286	3855
11	14	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	3,45526	1033,00 --	-- --	3569 --	-- --		-- 286	3855
12	15	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	69,1052	131,00 --	-- --	9053 --	-- --		-- 724	9777
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5268534** **5071858**	**180484** **51031**	--	**3124959** **671495**	**9064989**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**5252343**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5122889**			
			Накладные расходы	Тенге				**3124959**				
			Сметная прибыль	Тенге				**670199**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**9047501**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2491**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5122889**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16191**				
		Транспортные расходы		Тенге				**16191**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1296**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17487**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9064988**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2491**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5122889**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9064988**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5071858**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**180484**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**51031**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**16191**				
			- Накладные расходы	Тенге							**3124959**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**671495**	
			Стоимость оборудования						**0**			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2022 г.						**9 064 988**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**108 780**		**9 173 768**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 1,3%			**119 259**		**9 293 027**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в ценах 2024г.-СМР К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР К=1,253**					**11 075 429**				
			Итого в ценах 2024г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР в т.ч. Оборудование К=1,253**					**11 075 429**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**221 509**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**11 296 938**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**1 355 633**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**12 652 571**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Мұратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 - № KZ64VJE00050368
№ KZ89VJE00050365

ФФ "IT Engineering S.A."
Авторский надзор _____ Тлеу С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строй _____ Шкумбим Краснчи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"
Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."
Договор № 176 от 2019-07-26
Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 873

приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.

Согласно ЛС 01-01-08 Демонтажные работы - АПТ

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Автоматическое пожаротушение(демонтаж)										
1	1	Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	/прим. электросварная/Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	5429,49		677,87 637,33	5,99 1,94	3680488 3460377	32522 10533	187589	2499031 494355	6673874
2	2	Е12-150101-0102 Кзтр и Кэм=1,09	/прим. электросварная/Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	1843,03		1166,09 1096,31	10,27 3,29	2149139 2020532	18928 6064	109679	1459145 288655	3896940
3	3	Е12-150101-0103 Кзтр и Кэм=1,09	/прим. электросварная/Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	1969,22		1486,40 1404,50	13,65 5,04	2927049 2765769	26880 9925	134400	1998502 394041	5319592
4	4	Ц13-120701-0204 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,6	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб,монтируемые из готовых узлов,диаметр условного прохода 125 мм	м	238,455		3344,79 2721,35	623,44 283,80	797582 648920	148663 67674	--	515947 105082	1418612
5	5	Ц13-120701-0204 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,6	//ДЕМОНТАЖ/Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб,монтируемые из готовых узлов,диаметр условного прохода 150 мм	м	148,383		3344,79 2721,35	623,44 283,80	496310 403802	92508 42111	--	321058 65389	882757
6	6	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	19,62286		1033,00 --	--	20270 --	--		-- 1622	21892
7	7	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	19,62286		1033,00 --	--	20270 --	--		-- 1622	21892
8	8	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	392,4572		131,00 --	--	51412 --	--		-- 4113	55525

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Ц13-120701-0502 Ктр и Кэм=1,09 к=0,6	/ДЕМОНТАЖ/Оросители,насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декор ативной розеткой	шт	2685	696,45 694,22	2,23 1,01	1869968 1863981	5988 2712	--	1344030 257116	3471114
10	10	Ц13-121301-0101 Ктр и Кэм=1,09 к=0,6	/ДЕМОНТАЖ/Вентиль латунный запорный тепловый низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	2852,25 2776,88	75,37 33,71	51341 49984	1357 607	--	36425 7021	94787
11	11	Е11-160701-0101 Ктр и Кэм=1,06 к=0,6	/ДЕМОНТАЖ/Установка кранов пожарных диам.50 мм	1кран	6	1328,18 1215,21	112,97 40,51	7969 7291	678 243	--	5425 1071	14465
12	13	Е12-160101-2402 Ктр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	9	2721,60 2251,59	470,01 231,41	24494 20264	4230 2083	--	16090 3247	43831
13	14	Е12-160101-2403 Ктр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	12	4143,66 3673,65	470,01 231,41	49724 44084	5640 2777	--	33740 6677	90141
14	15	Е12-160101-2401 Ктр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	57	1674,81 1204,80	470,01 231,41	95464 68674	26790 13190	--	58942 12352	166758
15	16	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,2645	1033,00 --	-- --	1306 --	-- --		-- 104	1410
16	17	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	1,2645	1033,00 --	-- --	1306 --	-- --		-- 104	1410
17	18	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	25,29	131,00 --	-- --	3313 --	-- --		-- 265	3578
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12247405** **11353678**	**364184** **157919**	**431668** --	**8288335** **1642836**	**22178578**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**3215201**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3079791**			
			Накладные расходы	Тенге				**2217460**				
			Сметная прибыль	Тенге				**434608**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5867269**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1448
			Сметная заработная плата	Тенге					**3079791**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**902425**				
		Материалы		Тенге				**431667**				
		Всего заработная плата		Тенге					**8424272**			
		Транспортные расходы		Тенге				**97877**				
			Накладные расходы	Тенге				**6065450**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1207157**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16296842**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4985

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					8424272			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7969				
		Всего заработная плата		Тенге					7534			
			Накладные расходы	Тенге				5425				
			Сметная прибыль	Тенге				1071				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				14465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					7534			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22178576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6436
			Сметная заработная плата	Тенге					11511597			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22178576
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11353678				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					364184			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					157919			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						431667		
			- Перевозка грузов	Тенге				97877				
			- Накладные расходы	Тенге							8288335	
			- Сметная прибыль	Тенге							1642836	
			Стоимость оборудования						0			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2022 г.						22 178 576			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			266 143		22 444 719				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 1,3%			291 781		22 736 500				
			Итого в ценах 2024г.-СМР К=1,163;					27 097 361				
			Итого в ценах 2025г.-СМР К=1,253									
			Итого в ценах 2024г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,163;					27 097 361				
			Итого в ценах 2025г.-СМР в т.ч. Оборудование К=1,253									
			Непредвиденные работы и затраты		2%	541 947						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					27 639 308				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3 316 717						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						30 956 025			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Мұратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора _____ Глеубаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Ізтілеу С.С

от "____" _____ 20 г.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК ГУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ54VJE00050358
№ KZ60VJE00050365

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор стройки _____ Шкумбим Краснічи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 872

приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.

Согласно ЛС 01-01-06 Демонтажные работы - Отопление

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
			Манометры									
1	5	Е11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка /Демонтаж/	комплект	54	194,04	--	10478	--	--	--	11316
						194,04	--	10478	--		838	
2	6	Е11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка /Демонтаж/	комплект	65	268,34	--	17442	--	--	--	18838
						268,34	--	17442	--		1396	
3	7	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,1884	924,00	--	174	--		--	188
						--	--	--	--		14	
4	8	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,1884	634,00	--	119	--		--	129
						--	--	--	--		10	
5	9	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3,768	131,00	--	494	--		--	533
						--	--	--	--		39	
			Термостаты									
6	10	Е11-170201-0103	Смесители /прим/. Установка /Демонтаж/	шт.	109	594,49	0,05	64799	5	--	--	69983
						594,44	--	64794	--		5184	
7	11	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,1635	924,00	--	151	--		--	163

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		12	
8	12	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,1635	634,00	--	104	--		--	112
						--	--	--	--		8	
9	13	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3,27	131,00	--	428	--		--	462
						--	--	--	--		34	
			Воздухоотводчики автоматические									
10	14	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка /Демонтаж/	шт.	55	109,78	--	6038	--	--	--	6521
						109,78	--	6038	--		483	
11	15	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,01125	924,00	--	10	--		--	11
						--	--	--	--		1	
12	16	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,01125	634,00	--	7	--		--	8
						--	--	--	--		1	
13	17	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,225	131,00	--	29	--		--	31
						--	--	--	--		2	
			Конвектора									
14	26	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж	экм	632,74	282,62	5,38	178825	3404	--	--	193131
						277,24	3,55	175421	2246		14306	
15	27	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	37,55294	917,00	--	34436	--		--	37191
						--	--	--	--		2755	
16	28	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	37,55294	917,00	--	34436	--		--	37191
						--	--	--	--		2755	
17	29	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	751,0588	131,00	--	98389	--		--	106260
						--	--	--	--		7871	
			Краны воздушные									
18	30	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка /Демонтаж/	шт.	265	109,78	--	29092	--	--	--	31419
						109,78	--	29092	--		2327	
19	31	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,03975	924,00	--	37	--		--	40
						--	--	--	--		3	
20	32	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,03975	634,00	--	25	--		--	27
						--	--	--	--		2	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	33	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,795	131,00 --	-- --	104 --	-- --		-- 8	112
			Клапаны балансировочные									
22	34	Е11-160602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении /Демонтаж/	шт.	3	341,64 340,49	1,15 0,37	1025 1021	3 1	--	-- 82	1107
23	35	Е11-160602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении /Демонтаж/	шт.	4	384,36 383,21	1,15 0,37	1537 1533	4 1	--	-- 123	1660
24	36	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,0028	924,00 --	-- --	3 --	-- --		-- --	3
25	37	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,0028	634,00 --	-- --	2 --	-- --		-- --	2
26	38	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,056	131,00 --	-- --	7 --	-- --		-- 1	8
			Клапаны запорные									
27	39	Е11-160603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб /Демонтаж/	шт.	3	261,54 259,43	2,11 0,26	785 778	7 1	--	-- 63	848
28	40	Е11-160603-0102	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб /Демонтаж/	шт.	4	303,17 300,20	2,97 0,51	1213 1201	12 2	--	-- 97	1310
29	41	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,0028	924,00 --	-- --	3 --	-- --		-- --	3
30	42	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,0028	634,00 --	-- --	2 --	-- --		-- --	2
31	43	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,056	131,00 --	-- --	7 --	-- --		-- 1	8
			Трубопроводы стальные электросварные									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	52	Е11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /Демонтаж/	м трубопровода	1064,528	1464,78	77,02	1559299	81990	--	--	1684040
						1387,76	20,04	1477309	21333		124741	
33	53	Е12-150102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм /Д-125 мм/. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	817,44	2146,84	15,56	1754913	12719	31039	--	1895308
						2093,31	--	1711155	--		140395	
34	54	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	2731,068	1201,53	11,56	3281460	31571	80812	--	3543970
						1160,38	--	3169077	--		262510	
35	55	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм /Д-89 мм, Д-76 мм/. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	333,567	1201,53	11,56	400791	3856	9871	--	432853
						1160,38	--	387064	--		32062	
36	56	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	88,6233124	1033,00	--	91548	--		--	98872
						--	--	--	--		7324	
37	57	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	88,6233124	1033,00	--	91548	--		--	98872
						--	--	--	--		7324	
38	58	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1772,466248	131,00	--	232193	--		--	250768
						--	--	--	--		18575	
			Трубопроводы стальные водогазопроводные оцинкованные									
39	59	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм /Д-25 мм/. Разборка	м трубопроводов	3373,94	624,76	5,50	2107903	18557	116570	--	2276533
						584,71	1,78	1972776	6006		168630	
40	60	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	11,2352202	1033,00	--	11606	--		--	12534
						--	--	--	--		928	
41	61	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	11,2352202	1033,00	--	11606	--		--	12534
						--	--	--	--		928	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	62	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	224,704404	131,00 --	-- --	29436 --	-- --		-- 2355	31791
			Трубопроводы металлопластиковые									
43	63	Е11-160501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах /Демонтаж/	м трубопровода	4876,08	634,64 633,50	1,14 0,08	3094555 3088997	5559 390	--	-- 247559	3342114
44	64	Е11-160501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах /Демонтаж/	м трубопровода	7879,71	632,48 631,38	1,10 0,12	4983759 4975091	8668 946	--	-- 398713	5382472
45	65	Е11-160501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах /Демонтаж/	м трубопровода	4738,38	631,66 630,70	0,96 0,18	2993045 2988496	4549 853	--	-- 239430	3232475
46	66	Е11-160501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах /Демонтаж/	м трубопровода	1392,43	617,04 612,44	4,60 0,29	859185 852780	6405 404	--	-- 68730	927915
47	67	Е11-160501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб /Демонтаж/	м трубопровода	443,21	923,17 914,33	8,84 0,25	409158 405240	3918 111	--	-- 32731	441889
48	68	Е11-160501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб /Демонтаж/	м трубопровода	586,83	983,09 973,10	9,99 0,37	576907 571044	5862 217	--	-- 46154	623061
49	69	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,7900776	924,00 --	-- --	3502 --	-- --		-- 280	3782
50	70	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	3,7900776	634,00 --	-- --	2403 --	-- --		-- 192	2595
51	71	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	75,8015516	131,00 --	-- --	9930 --	-- --		-- 794	10724
			Минплита URSA									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	76	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /Демонтаж/									
				м^3 изоляции	134,09	19270,03	1323,55	2583918	177475	--	--	2790631
						17946,48	649,64	2406444	87110		206713	
53	77	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,0214544	924,00	--	20	--		--	22
						--	--	--	--		2	
54	78	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,0214544	634,00	--	14	--		--	15
						--	--	--	--		1	
55	79	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	0,429088	131,00	--	56	--		--	60
						--	--	--	--		4	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25568956**	**364564**	**238292**	--	**27614447**
								24313271	**119621**	--	**2045491**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10960639**				
			Материалы	Тенге				**238290**				
			Всего заработная плата	Тенге					**9917299**			
			Транспортные расходы	Тенге				**652829**				
			Сметная прибыль	Тенге				**876840**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11837479**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5512**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9917299**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14608317**				
			Всего заработная плата	Тенге					**14515593**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1168651**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**15776968**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6863**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14515593**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27614447**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12375**
			Сметная заработная плата	Тенге					**24432892**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27614447**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24313271**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**364564**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**119621**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**238290**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**652829**				
			- Сметная прибыль	Тенге							**2045491**	
			Стоимость оборудования						**0**			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2022 г.						**27 614 447**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**331 373**		**27 945 820**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, К = 1,3%			**363 296**		**28 309 116**				
			Итого в ценах 2024г.-СМР К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР К=1,253**					**33 738 804**				
			Итого в ценах 2024г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР в т.ч. Оборудование К=1,253**					**33 738 804**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**674 776**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**34 413 580**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**4 129 630**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**38 543 210**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Мұратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора _____ Ілеубаев Б.К.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Ізтілеу С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор стройки _____ Шкумбим Красничи

Начальник ПТО _____ Єкосырский А.С.

"B & A Contractors SA"

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 871

приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.

Согласно ЛС 01-01-05 Демонтажные работы - Вентиляция

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			Приточные установки									
1	1	Е11-202501-0101 Ктр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка /Демонтаж/**									
				камера	47	37301,01	1845,90	1753147	86757	--	1661107	3687394
						35455,11	608,87	1666390	28617		273141	
2	2	С3414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	15,04	917,00	--	13792	--		--	14895
						--	--	--	--		1103	
3	3	С3414-103-0502	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	15,04	917,00	--	13792	--		--	14895
						--	--	--	--		1103	
4	4	С3411-101-0116	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т/км	300,8	131,00	--	39405	--		--	42557
						--	--	--	--		3152	
5	5	Е12-150103-0502 Ктр и Кэм=1,09	**Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж**	шт.	15	16480,13	66,58	247202	999	--	177741	458939
						16413,55	43,97	246203	660		33995	
6	6	С3414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	1,2978	917,00	--	1190	--		--	1285
						--	--	--	--		95	
7	7	С3414-103-0502	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	1,2978	917,00	--	1190	--		--	1285
						--	--	--	--		95	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	25,956	131,00	--	3400	--		--	3672
						--	--	--	--		272	
					Увлажнитель VAPAC							
9	13	Е12-150103-0501 Ктр и Кэм=1,09	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т /прим/. Демонтаж	шт.	3	6686,98	22,00	20061	66	--	14428	37248
						6664,98	14,53	19995	44		2759	
10	14	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,04581	917,00	--	42	--		--	45
						--	--	--	--		3	
11	15	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,04581	917,00	--	42	--		--	45
						--	--	--	--		3	
12	16	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,9162	131,00	--	120	--		--	130
						--	--	--	--		10	
					Воздуховоды							
13	17	Е12-150103-0302 Ктр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2070,462	794,83	22,00	1645665	45550	--	1173745	3044966
						772,83	14,53	1600115	30084		225556	
14	18	Е12-150103-0303 Ктр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4882,353	643,76	22,00	3143064	107412	--	2236752	5810196
						621,76	14,53	3035652	70941		430379	
15	19	Е12-150103-0305 Ктр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4577,844	455,87	22,00	2086902	100712	--	1477957	3850059
						433,87	14,53	1986189	66516		285200	
16	20	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	63,360968	917,00	--	58102	--		--	62750
						--	--	--	--		4648	
17	21	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	63,360968	917,00	--	58102	--		--	62750
						--	--	--	--		4648	
18	22	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1267,219379	131,00	--	166006	--		--	179286
						--	--	--	--		13280	
19	23	Е11-200101-0701 Ктр и Кэм=1,06	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 250 мм. Прокладка /Демонтаж/	м воздуховодов	1770,779712	437,83	0,41	775300	726	--	759310	1657378

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						437,42	0,13	774574	230		122768	
20	24	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	14,16623	917,00	--	12990	--		--	14029
						--	--	--	--		1039	
21	25	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	14,16623	917,00	--	12990	--		--	14029
						--	--	--	--		1039	
22	26	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	283,324754	131,00	--	37116	--		--	40085
						--	--	--	--		2969	
			Трубы теплоизоляционные									
23	27	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука /Демонтаж/	м трубопровода	576,53292	385,09	72,44	222017	41764	--	152620	404605
						312,65	35,66	180253	20559		29968	
24	28	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,288266	924,00	--	266	--		--	287
						--	--	--	--		21	
25	29	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,288266	634,00	--	183	--		--	198
						--	--	--	--		15	
26	30	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5,76532	131,00	--	755	--		--	815
						--	--	--	--		60	
			Решетки жалюзийные									
27	31	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка /Демонтаж/	решетка	598	943,56	30,85	564249	18448	--	540425	1193046
						912,71	9,45	545801	5651		88372	
28	32	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,299	924,00	--	276	--		--	298
						--	--	--	--		22	
29	33	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,299	634,00	--	190	--		--	205
						--	--	--	--		15	
30	34	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5,98	131,00	--	783	--		--	846
						--	--	--	--		63	
			Клапан обратный									
31	35	Е11-200401-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Демонтаж/	клапан	77	890,07	27,53	68535	2120	--	65800	145082
						862,54	9,45	66416	728		10747	
32	36	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,0385	924,00	--	36	--		--	39
						--	--	--	--		3	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	37	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,0385	634,00	--	24	--		--	26
						--	--	--	--		2	
34	38	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,77	131,00	--	101	--		--	109
						--	--	--	--		8	
			Фильтр ячейковый									
35	39	Е11-202001-0101 Ктр и Кэм=1,06	Фильтры ячейковые. Установка /Демонтаж/	м² поверхности в свету	4,75	3897,43	109,81	18513	522	--	17807	39226
						3787,62	37,81	17991	180		2906	
36	40	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,0113668	924,00	--	11	--		--	12
						--	--	--	--		1	
37	41	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,0113668	634,00	--	7	--		--	8
						--	--	--	--		1	
38	42	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,227335	131,00	--	30	--		--	32
						--	--	--	--		2	
			Клапан огнезадерживающий									
39	43	Е11-200401-0115 Ктр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка /Демонтаж/	клапан	9	3543,29	51,58	31890	464	--	30880	67792
						3491,71	9,45	31425	85		5022	
40	44	Е11-200401-0116 Ктр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка /Демонтаж/	клапан	4	4618,67	131,43	18475	525	--	17754	39127
						4487,24	41,85	17949	167		2898	
41	46	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,0078	924,00	--	7	--		--	8
						--	--	--	--		1	
42	47	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,0078	634,00	--	5	--		--	5
						--	--	--	--		--	
43	48	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,156	131,00	--	20	--		--	22
						--	--	--	--		2	
44	49	Е11-200501-0106 Ктр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка /Демонтаж/	заслонка	4	931,72	27,53	3727	110	--	3581	7893
						904,19	9,45	3617	38		585	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	50	Е11-200501-0107 Ктр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка /Демонтаж/									
				заслонка	27	1035,35	28,81	27954	778	--	26883	59224
						1006,54	9,45	27177	255		4387	
46	51	Е11-200501-0108 Ктр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка /Демонтаж/									
				заслонка	10	1284,97	31,06	12850	311	--	12381	27249
						1253,91	9,45	12539	95		2018	
47	52	Е11-200501-0109 Ктр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка /Демонтаж/									
				заслонка	3	1971,41	86,27	5914	259	--	5638	12476
						1885,14	32,40	5655	97		924	
48	53	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка									
				т	0,0528	924,00	--	49	--		--	53
						--	--	--	--		4	
49	54	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка									
				т	0,0528	634,00	--	33	--		--	36
						--	--	--	--		3	
50	55	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км									
				т·км	1,056	131,00	--	138	--		--	149
						--	--	--	--		11	
					Анемостат							
51	56	Е11-200201-0108 Ктр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в верхнюю зону, масса до 10 кг. Установка /Демонтаж/									
				воздухораспределитель	99	1871,50	757,73	185279	75015	--	142904	354437
						1113,77	359,16	110263	35557		26255	
52	57	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка									
				т	0,0297	924,00	--	27	--		--	29
						--	--	--	--		2	
53	58	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка									
				т	0,0297	634,00	--	19	--		--	21
						--	--	--	--		2	
54	59	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км									
				т·км	0,594	131,00	--	78	--		--	84
						--	--	--	--		6	
					Узлы прохода							
55	60	Е11-200901-0103 Ктр и Кэм=1,06	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка /Демонтаж/									
				узел	45	2654,83	12,48	119467	562	--	116736	255100
						2642,35	4,73	118906	213		18896	
56	61	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка									
				т	1,836	924,00	--	1696	--		--	1832
						--	--	--	--		136	
57	62	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка									
				т	1,836	634,00	--	1164	--		--	1257

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	63	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км			--	--	--	--		93	
				т·км	36,72	131,00	--	4810	--		--	5195
						--	--	--	--		385	
						Минплита URSA						
59	64	Е11-260101-1101 Ктр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /Демонтаж/									
				м^3 изоляции	301,44436	21582,44	1482,38	6505905	446855	--	4771569	12179673
						20100,06	727,60	6059050	219331		902199	
60	65	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	48,23109	924,00	--	44566	--		--	48131
						--	--	--	--		3565	
61	66	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	48,23109	634,00	--	30579	--		--	33025
						--	--	--	--		2446	
62	67	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км									
				т·км	964,62195	131,00	--	126365	--		--	136474
						--	--	--	--		10109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18086613**	**929955**	--	**13406018**	**34012044**
								16526160	**480048**	--	**2519412**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14501313**				
			Всего заработная плата	Тенге					**13535592**			
			Транспортные расходы	Тенге				**630497**				
			Накладные расходы	Тенге				**10004812**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1960493**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26466618**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7239**
			Сметная заработная плата	Тенге					**13535592**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3585300**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3470616**			
			Сдача и испытание	Тенге				**170730**				
			Накладные расходы	Тенге				**3401206**				
			Сметная прибыль	Тенге				**558919**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**7545425**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1789**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3470616**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34012043**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9028**
			Сметная заработная плата	Тенге					**17006208**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34012043**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16526160**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**929955**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**480048**			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Перевозка грузов	Тенге				630497				
			- Накладные расходы	Тенге							13406018	
			- Сметная прибыль	Тенге							2519412	
			Стоимость оборудования						0			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2022 г.						34 012 043			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			408 145		34 420 188				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 1,3%			447 462		34 867 650				
			Итого в ценах 2024г.-СМР К=1,163;					41 555 265				
			Итого в ценах 2025г.-СМР К=1,253									
			Итого в ценах 2024г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,163;					41 555 265				
			Итого в ценах 2025г.-СМР в т.ч. Оборудование К=1,253									
			Непредвиденные работы и затраты		2%	831 105						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					42 386 370				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	5 086 364						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						47 472 734			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Муратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора _____

ГЛУБАЕВ БАҚЫТБЕК ҚҰДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ90VJE00050364 № KZ24VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Ратиеу С.С.

от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

и.о. Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

№01

Директор стройки _____ Шкумбим Крабиши

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 870

приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.

Согласно ЛС 01-01-03 Демонтажные работы ВК

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЙ КОРПУС,ВОДОПРОВОД									
			ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ									
1	1	Е11-160501-0201 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	/ДЕМОНТАЖ/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1642,8065	948,32 941,56	6,76 0,06	1557906 1546801	11106 99	--	1515965 245912	3319783
2	2	Е11-160501-0202 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб и низкого давления среднего типа наружным диам.25 мм	м	790,49	1024,55 1016,36	8,19 0,11	809897 803422	6474 87	--	787439 127791	1725126
3	3	Е11-160501-0203 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.32 мм	м	89,59	1118,71 1108,99	9,72 0,18	100225 99354	871 16	--	97383 15809	213417

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-160501-0204 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.40 мм	м	93,22	1237,10 1225,56	11,54 0,26	115322 114247	1076 24	--	111985 18184	245492
5	5	Е11-160501-0205 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.50 мм	м	8,32	1341,09 1327,72	13,37 0,39	11158 11047	111 3	--	10829 1759	23746
6	6	Е11-160401-0203 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.65 мм	м	34,42	637,32 601,90	35,42 11,47	21937 20717	1219 395	--	20690 3410	46037
7	7	Е11-160401-0204 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.до 80 мм	м	2,51	716,46 665,21	51,25 16,32	1798 1670	129 41	--	1676 278	3752
8	9	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,6279447	1033,00 --	-- --	649 --	-- --		-- 52	701
9	10	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,6279447	1033,00 --	-- --	649 --	-- --		-- 52	701
10	11	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	12,5588939	131,00 --	-- --	1645 --	-- --		-- 132	1777
			ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
11	12	Е11-160501-0201 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.до 20 мм	м	793,01	948,32 941,56	6,76 0,06	752027 746666	5361 48	--	731782 118706	1602514
12	13	Е11-160501-0202 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.25 мм	м	834,05	1024,55 1016,36	8,19 0,11	854526 847695	6831 92	--	830831 134833	1820189

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	Е11-160501-0203 Ктр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.32 мм	м	95,39	1118,71 1108,99	9,72 0,18	106714 105787	927 17	--	103688 16833	227234
14	15	Е11-160501-0204 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.40 мм	м	32,3	1237,10 1225,56	11,54 0,26	39958 39586	372 8	--	38802 6301	85061
15	16	Е11-160501-0205 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.50 мм	м	66,14	1341,09 1327,72	13,37 0,39	88700 87815	884 26	--	86085 13983	188767
16	17	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,3170096	1033,00 --	-- --	327 --	-- --		-- 26	353
17	18	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,3170096	1033,00 --	-- --	327 --	-- --		-- 26	353
18	19	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6,3401912	131,00 --	-- --	831 --	-- --		-- 66	897
			ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД									
19	20	Е11-160501-0201 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.до 20 мм	м	1023,67	948,32 941,56	6,76 0,06	970767 963847	6920 61	--	944632 153233	2068633
20	21	Е11-160501-0202 Ктр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружны м диам.25 мм	м	92,59	1024,55 1016,36	8,19 0,11	94863 94105	758 10	--	92233 14968	202064
21	22	Е11-160501-0203 Ктр и Кэм=1,06	/ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.32 мм	м	49,7	1118,71 1108,99	9,72 0,18	55600 55117	483 9	--	54023 8770	118393
22	23	Е12-160101-2401 Ктр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	405	1674,81	470,01	678298	190354	--	418798	1184864

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1204,80	231,41	487944	93721		87768	
23	24	Е12-160101-2401 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	3	1674,81	470,01	5024	1410	--	3102	8776
						1204,80	231,41	3614	694		650	
24	25	Е11-170201-0102 Кзтр и Кэм=1,06	//ДЕМОНТАЖ/Установка полотенцесушителей латунных хромированных	м	48	2250,87	18,49	108042	888	--	105434	230554
						2232,38	9,00	107154	432		17078	
25	26	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,2935283	1033,00	--	303	--		--	327
						--	--	--	--		24	
26	27	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,2935283	1033,00	--	303	--		--	327
						--	--	--	--		24	
27	28	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5,8705666	131,00	--	769	--		--	831
						--	--	--	--		62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6378565	236174	--	5955377	13320669
								6136588	95783	--	986730	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				689125				
		Всего заработная плата		Тенге					585973			
		Транспортные расходы		Тенге				5803				
			Накладные расходы	Тенге				421900				
			Сметная прибыль	Тенге				88882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1199907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
			Сметная заработная плата	Тенге					585973			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5689440				
		Всего заработная плата		Тенге					5646398			
			Накладные расходы	Тенге				5533477				
			Сметная прибыль	Тенге				897848				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12120765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2660
			Сметная заработная плата	Тенге					5646398			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13320672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2975
			Сметная заработная плата	Тенге					6232371			

РАЗДЕЛ 2. ГЛАВНЫЙ КОРПУС,КАНАЛИЗАЦИЯ

28	30	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	//ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	м	5297,15	546,84	0,85	2896694	4502	--	2835935	6191256
						545,99	0,31	2892191	1642		458627	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	31	Е11-160501-0102 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	//ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	5799,92	525,63 523,56	2,07 0,71	3048612 3036606	12006 4118	--	2979883 482263	6510758
30	32	Е11-160401-0203 Ктр и Кэм=1,06	//ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.65 мм	м	4,66	637,32 601,90	35,42 11,47	2970 2805	165 53	--	2801 462	6233
31	33	Е11-160401-0204 Ктр и Кэм=1,06	//ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм	м	22,16	716,46 665,21	51,25 16,32	15877 14741	1136 362	--	14801 2454	33132
32	34	Е11-170101-0111 Ктр и Кэм=1,06	//ДЕМОНТАЖ/Установка тройников диам.50мм	комплект	10	435,77 414,07	21,70 11,26	4358 4141	217 113	--	4168 682	9208
33	35	Е11-170101-0112 Ктр и Кэм=1,06	//ДЕМОНТАЖ/Установка тройников диам.100 мм	комплект	5	757,27 711,12	46,15 24,64	3786 3556	231 123	--	3605 591	7983
34	36	Е12-150101-0202 Ктр и Кэм=1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка /выпуски/	м трубопровода с фасонными частями	79,79	1630,91 1621,52	9,39 6,20	130130 129381	750 495	--	93511 17891	241532
35	38	Е12-160101-2402 Ктр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	46	2721,60 2251,59	470,01 231,41	125194 103573	21621 10645	--	82237 16595	224025
36	39	Е12-150101-0402 Ктр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	115	1245,05 1236,54	8,51 5,62	143181 142202	978 646	--	102851 19682	265715
37	40	Е12-150101-0402 Ктр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	12	1245,05 1236,54	8,51 5,62	14941 14838	102 67	--	10732 2054	27727
38	41	Е11-170101-0110 Ктр и Кэм=1,06	//ДЕМОНТАЖ/Установка душевых кабин	комплект	68	1030,75 891,15	139,60 73,14	70091 60598	9493 4974	--	64260 10748	145099
39	42	Е12-150101-0401 Ктр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	149	1001,27 993,64	7,63 5,04	149189 148052	1137 751	--	107138 20507	276834
40	43	Е11-170101-0110 Ктр и Кэм=1,06	//ДЕМОНТАЖ/Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	84	1030,75 891,15	139,60 73,14	86583 74857	11727 6144	--	79380 13277	179240
41	44	Е12-150101-0403 Ктр и Кэм=1,09	Мойка. Демонтаж	прибор	13	2010,46 1987,29	23,17 15,30	26136 25835	301 199	--	18744 3590	48471
42	45	Е11-170201-0103 Ктр и Кэм=1,06	//ДЕМОНТАЖ/Установка смесителей	шт	479	630,16 630,11	0,05 --	301847 301823	24 --	--	295787 47809	645443

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	46	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	46,3945951	1033,00 --	-- --	47926 --	-- --		-- 3834	51760
44	47	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	46,3945951	1033,00 --	-- --	47926 --	-- --		-- 3834	51760
45	48	С3411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	927,891901	131,00 --	-- --	121554 --	-- --		-- 9724	131278
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7236995**	**64390**	--	**6695833**	**15047454**
								6955199	30332	--	1114624	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				806177				
			Всего заработная плата	Тенге					576684			
			Транспортные расходы	Тенге				217406				
			Накладные расходы	Тенге				415213				
			Сметная прибыль	Тенге				97711				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1319101				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
			Сметная заработная плата	Тенге					576684			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				6430818				
			Всего заработная плата	Тенге					6408847			
			Накладные расходы	Тенге				6280620				
			Сметная прибыль	Тенге				1016913				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13728351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2927
			Сметная заработная плата	Тенге					6408847			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15047452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3249
			Сметная заработная плата	Тенге					6985531			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28368124**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13091787				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300564			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126115			
			- Перевозка грузов	Тенге				223209				
			- Накладные расходы	Тенге							12651210	
			- Сметная прибыль	Тенге							2101354	
			Стоимость оборудования						**0**			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2022 г.						**28 368 124**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**340 417**		**28 708 541**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 1,3%			**373 211**		**29 081 753**				
			Итого в ценах 2024г.-СМР К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР К=1,253**					**34 659 633**				
			Итого в ценах 2024г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР в т.ч. Оборудование К=1,253**					**34 659 633**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**693 193**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**35 352 826**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**4 242 339**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**39 595 165**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Мұратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора _____ Дауваев Б.К.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

Deloitte

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Ізтілеу С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор стройки _____ Шкумбим Красничи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 869

приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.

Согласно ЛС 01-01-09 Демонтаж лифтов

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Лифты										
			Лифты грузоподъемностью 1000кг(L1, L2, L5, L6, L7, L8)										
1	1	Ц13-030501-0114 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	/Демонтаж/Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования										
				лифт	6		500433,34	10464,55	3002600	62787	--	1796132	5182631
							489968,79	777,65	2939813	4666		383899	
2	2	Ц13-030501-0115 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	/Демонтаж/Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта/на 6 остановок/										
				остановка	36		-23104,57	-162,60	-831765	-5853	--	-504040	-1442669
							-22941,97	-10,65	-825911	-383		-106864	
3	3	Ц13-030501-0116 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	/Демонтаж/Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта/высота шахты 15м/										
				м	174		-4739,54	-37,86	-824680	-6588	--	-499286	-1429883
							-4701,68	-2,36	-818092	-411		-105917	
4	4	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка										
				т	7,7		917,00	--	7061	--		--	7626
							--	--	--	--		565	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	154	50,00	--	7700	--		--	8316
						--	--	--	--		616	
6	6	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	7,7	917,00	--	7061	--		--	7626
						--	--	--	--		565	
			Лифты грузоподъемностью 550кг(L3, L4)									
7	7	Ц13-030501-0111 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	2	442627,09	7886,19	885254	15772	--	531090	1529651
						434740,90	578,48	869482	1157		113308	
8	8	Ц13-030501-0112 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта/на 6 остановок/	остановка	12	-20642,89	-130,82	-247715	-1569	--	-150207	-429755
						-20512,07	-7,95	-246145	-95		-31834	
9	9	Ц13-030501-0113 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта/высота шахты 15м/	м	54	-4162,71	-29,60	-224786	-1599	--	-136196	-389860
						-4133,11	-1,55	-223188	-84		-28879	
10	10	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,1	917,00	--	1009	--		--	1090
						--	--	--	--		81	
11	11	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	22	50,00	--	1100	--		--	1188
						--	--	--	--		88	
12	12	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,1	917,00	--	1009	--		--	1090
						--	--	--	--		81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1783848	62950	--	1037493	3047051
								1695959	4850	--	225709	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1758908				
		Всего заработная плата		Тенге					1700809			
			Накладные расходы	Тенге				1037493				
			Сметная прибыль	Тенге				223713				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3020114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
			Сметная заработная плата	Тенге					1700809			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24940				
		Транспортные расходы		Тенге				24940				
			Сметная прибыль	Тенге				1996				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26936				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3047050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
			Сметная заработная плата	Тенге					1700809			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3047050
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1695959				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62950			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4850			
			- Перевозка грузов	Тенге				24940				
			- Накладные расходы	Тенге							1037493	
			- Сметная прибыль	Тенге							225709	
			Стоимость оборудования						0			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2022 г.						3 047 050			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			36 565		3 083 615				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 1,3%			40 087		3 123 702				
			Итого в ценах 2024г.-СМР К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР К=1,253**					3 722 828				
			Итого в ценах 2024г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,163; **Итого в ценах 2025г.-СМР в т.ч. Оборудование К=1,253**					3 722 828				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	74 457						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3 797 285				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	455 674						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						4 252 959			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Мұратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора _____ Тлеубаев Б.А.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050394 № KZ04VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

Deloitte

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор стройки _____ Шкумбим Красничи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Істілеу С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 868

приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.

Согласно ЛС 01-01-02 Демонтажные работы АР

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Внутренние стены										
			Перегородки										
1	6	Е12-130103-0401 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м^2 облицовки	13519,23		153,78 144,38	9,40 4,63	2078987 1951906	127081 62594	--	1450478 282417	3811882
			Прочие работы										
			Вывоз строительного мусора(расстояние 20км)										
2	7	Е12-190101-0901 Кзтр и Кзм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	337,98075		3473,76 3473,76	-- --	1174064 1174064	-- --	--	845327 161551	2180942
3	8	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	236,586525		170,00 --	-- --	40220 --	-- --		-- 3218	43438
4	9	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	101,394225		924,00 --	-- --	93688 --	-- --		-- 7495	101183
5	10	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	6759,615		50,00 --	-- --	337981 --	-- --		-- 27038	365019
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3724940** **3125970**	**127081** **62594**	**--** **--**	**2295805** **481719**	**6502464**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3724940**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3188564**			
		Транспортные расходы		Тенге					**471889**				
			Накладные расходы	Тенге					**2295805**				
			Сметная прибыль	Тенге					**481719**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6502464				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1897
			Сметная заработная плата	Тенге					3188564			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6502464				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1897
			Сметная заработная плата	Тенге					3188564			
			РАЗДЕЛ 3.Кровля									
			Кровля									
6	11	E12-080101-0401 Кзтр и Кзм=1,09	Поясок, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/парапет из алюкобонда/	м	1299,46	147,54 147,50	0,04 --	191722 191670	52 --	--	138003 26379	356104
7	12	E12-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий наплавляемых	м² кровли	1987,7	282,46 282,19	0,27 --	561446 560909	537 --	--	403861 77222	1042529
8	13	E11-120101-1301 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой.Разборка	м² утепляемого покрытия	1609,23	361,55 296,15	65,40 14,61	581817 476573	105244 23511	--	460079 83358	1125254
			Прочие работы									
			Вывоз строительного мусора(расстояние 20км)									
9	17	E12-190101-0901 Кзтр и Кзм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	177,35954	3473,76 3473,76	-- --	616104 616104	-- --	--	443596 84776	1144476
10	18	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	124,151678	170,00 --	-- --	21106 --	-- --		-- 1688	22794
11	19	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	53,207862	924,00 --	-- --	49164 --	-- --		-- 3933	53097
12	20	C3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3547,1908	50,00 --	-- --	177360 --	-- --		-- 14189	191549
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2198719	105833	--	1445539	3935803
								1845256	23511	--	291545	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2198719				
		Всего заработная плата		Тенге					1868767			
		Транспортные расходы		Тенге				247630				
			Накладные расходы	Тенге				1445539				
			Сметная прибыль	Тенге				291545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3935803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201
			Сметная заработная плата	Тенге					1868767			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3935803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201
			Сметная заработная плата	Тенге					1868767			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Двери,ворота,витражи									
13	26	Е12-060101-0901 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	621	3555,62 3361,07	194,55 91,87	2208040 2087224	120815 57051	--	1543881 300154	4052075
			Прочие работы									
			Вывоз строительного мусора(расстояние 20км)									
14	27	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	24,84	924,00 --	-- --	22952 --	-- --		-- 1836	24788
15	28	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	496,8	50,00 --	-- --	24840 --	-- --		-- 1987	26827
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2255832** **2087224**	**120815** **57051**	**--** **--**	**1543881** **303977**	**4103690**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2255832				
		Всего заработная плата		Тенге					2144275			
		Транспортные расходы		Тенге				47792				
			Накладные расходы	Тенге				1543881				
			Сметная прибыль	Тенге				303977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4103690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1354
			Сметная заработная плата	Тенге					2144275			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4103690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1354
			Сметная заработная плата	Тенге					2144275			
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
			Потолок									
16	46	Е12-130103-0402 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м^2 облицовки	6010	198,61 189,21	9,40 4,63	1193646 1137152	56494 27826	--	838756 162571	2194972
17	47	Е11-150108-1609 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м^2	3789,28	1751,18 1742,23	8,95 3,60	6635711 6601797	33914 13641	--	5292336 954254	12882301
18	48	Е11-150108-1608 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Облицовка алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	м^2	513,53	15101,62 14991,13	110,49 49,30	7755135 7698395	56740 25317	--	6178968 1114730	15048832
			Стены									
19	49	Е11-460201-0802 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	32182,21	380,05 380,05	-- --	12230849 12230849	-- --	--	10273849 1800273	24304971
20	50	Е12-130103-0105 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	2654	1317,59	90,64	3496884	240558	--	2430029	6401077

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1226,95	44,73	3256325	118713		474164	
21	51	Е12-190101-0901 Кзтр и Кэм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	889,41444	3473,76 3473,76	-- --	3089612 3089612	-- --	--	2224523 425131	5739267
22	52	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	622,590108	170,00 --	-- --	105840 --	-- --		-- 8467	114307
23	53	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	266,824332	924,00 --	-- --	246546 --	-- --		-- 19724	266270
24	54	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	17788,2888	50,00 --	-- --	889414 --	-- --		-- 71153	960567
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				35643637	387706	--	27238461	67912564
				Тенге				34014130	185497	--	5030467	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35643637				
		Всего заработная плата		Тенге					34199627			
		Транспортные расходы		Тенге				1241800				
			Накладные расходы	Тенге				27238461				
			Сметная прибыль	Тенге				5030467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67912565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20124
			Сметная заработная плата	Тенге					34199627			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				67912565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20124
			Сметная заработная плата	Тенге					34199627			
			РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка									
25	55	Е11-150109-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м² поверхности облицовки	6614,09	4677,58 4643,16	34,42 11,08	30937935 30710278	227657 73284	--	24626837 4445198	60009969
26	56	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые/алюкобонд/. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	315,15	1777,80 1768,61	9,19 1,75	560274 557377	2897 552	--	446344 80530	1087148
27	57	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	1052,56	365,51 362,17	3,34 1,11	384721 381206	3515 1168	--	305895 55249	745865
28	58	Е11-150108-1802 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м²	6909,09	1966,27 1952,32	13,95 3,34	13585136 13488755	96381 23076	--	10809479 1951542	26346156
29	59	Е11-150109-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны.Разборка	м² поверхности облицовки	6909,09	47,88 47,65	0,23 0,10	330807 329218	1589 691	--	263927 47604	642338

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	60	Е12-080101-0401 Ктр и Кэм=1,09	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/алюкобонд/	м	1271,01	147,54 147,50	0,04 --	187525 187474	51 --	--	134981 25802	348308
			Прочие работы									
			Вывоз строительного мусора(расстояние 20км)									
31	61	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	78,7017868	170,00 --	-- --	13379 --	-- --		-- 1070	14449
32	62	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	33,7293372	924,00 --	-- --	31166 --	-- --		-- 2493	33659
33	63	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2248,62248	50,00 --	-- --	112431 --	-- --		-- 8994	121425
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46143374	332090	--	36587463	89349317
								45654308	98771	--	6618482	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				46143374				
			Всего заработная плата	Тенге					45753079			
			Транспортные расходы	Тенге				156976				
			Накладные расходы	Тенге				36587463				
			Сметная прибыль	Тенге				6618482				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				89349319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22350
			Сметная заработная плата	Тенге					45753079			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				89349319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22350
			Сметная заработная плата	Тенге					45753079			
			РАЗДЕЛ 9.Металлоконструкции									
			Купол, каркас входной группы, технические помещения вент.оборудования и главного корпуса									
34	66	Е11-090402-0104 Ктр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	988,12	3644,67 2099,06	1534,09 656,97	3601371 2074123	1515865 649165	11383	1879068 438439	5918878
35	67	Е11-090401-0201 Ктр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$ покрытия	298	562,80 393,24	166,22 61,41	167714 117186	49533 18300	995	93486 20896	282095
36	68	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	19,5867	170,00 --	-- --	3330 --	-- --		-- 266	3596

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	69	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	8,3943	924,00 --	-- --	7756 --	-- --		-- 621	8377
38	70	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	27,981	924,00 --	-- --	25854 --	-- --		-- 2068	27922
39	71	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	559,62	50,00 --	-- --	27981 --	-- --	.	-- 2238	30219
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3834006 2191309	1565398 667465	12378 --	1972554 464528	6271087
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				64921				
			Транспортные расходы	Тенге				64921				
			Сметная прибыль	Тенге				5193				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				70114				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3769085				
			Материалы	Тенге				12378				
			Всего заработная плата	Тенге					2858774			
			Накладные расходы	Тенге				1972554				
			Сметная прибыль	Тенге				459335				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6200974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
			Сметная заработная плата	Тенге					2858774			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6271088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
			Сметная заработная плата	Тенге					2858774			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								178074929
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88918197				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2638923			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1094889			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12378		
			- Перевозка грузов	Тенге				2231008				
			- Накладные расходы	Тенге							71083703	
			- Сметная прибыль	Тенге							13190718	
			Стоимость оборудования						0			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2022 г.						178 074 929			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			2 136 899		180 211 828				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 1,3%			2 342 754		182 554 582				
			Итого в ценах 2024г.-СМР К=1,163;					217 568 551				
			Итого в ценах 2025г.-СМР К=1,253									
			Итого в ценах 2024г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,163;					217 568 551				
			Итого в ценах 2025г.-СМР в т.ч. Оборудование К=1,253									
			Непредвиденные работы и затраты		2%	4 351 371						

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					221 919 922				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	26 630 391			248 550 313			
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Муратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора

ТЛЕХБАЕВ САХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Утілеу С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор стройки _____ Шкумова Красничи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.