Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**
Подрядчик: **Астанинский филиал Компания "B&A Contractors SA"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 176	26.07.2019г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**147 312 927 229,00**	**78 401 349,11**							**9 408 161,89**	**87 809 511,00**
в том числе: сентябрь 2025 г.	**87 809 511,00**	**78 401 349,11**							**9 408 161,89**	**87 809 511,00**

М.П. **Заказчик:**
2025г. Вице-министр _____ **Муратов Т.М.**

М.П. **Подрядчик:**
2025г. Директор _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

ТОО «Делойт ТСФ»
Руководитель проекта _____ **Шуклер М.А.**

Эксперт технического надзора _____ **Ташкенов Б.К.**
(Аттестат №KZ69VJE00050365, KZ69VJE00050358, KZ96VJE00050364 ИИН 650615300345)

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors SA"

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка:"Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

Реестр № 70

актов выполненных работ III этапа за сентябрь 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Основание (Раздел РП)	Локальная смета №	Стоимость в тенге
1	2	3	4	5
1	Акт №864 Технологические решения	749-18-И-1-ТХ	2-1-10	48 393 129
2	Акт №865 Технологические решения (Плюсы)	749-18-И-1-ТХ	2-1-10	15 691 499
3	Акт №866 Технологические решения (Плюсы)	749-18-И-1-ТХ	2-1-10	10 782 655
4	Акт №867 Технологические решения (Плюсы)	749-18-И-1-ТХ	2-1-10	12 942 228
	Итого III этап			**87 809 511**
	ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС), тенге:			**87 809 511**

ПОДРЯДЧИК

АФ Компания "B&A Contractors SA"

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"
Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."
Договор № 176 от 2019-07-26
Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 864

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 г.

Согласно ЛС 2-1-10 Технологические решения ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию 1,2%										
			ОТДЕЛ 1.Технологическое оборудование										
			РАЗДЕЛ 20.Позиции R										
1	278	Перечень, поз.3481 К-0,1	Защитный бокс с изотопами малыми активностями. Защитный шкаф для манипуляций FHR1-50-LAF + CAL для обработки средней активности изотопов с предрасположенным дозкалибратором 1 FHR1-50-LAF + CAL- защитный кожух с ламинарным потоком для работы со средней активностью с предрасположенностью к калибратору дозы FHR1-50-LAF - это защищенный от радиации химический кожух для манипуляций при средней активности с фронтальным скользящим экранированием и защитой рабочей зоны. Стандартная поставка светодиодные лампы для освещения. Манометры контроля засорения фильтра. Три соединительные линии для технических газов из стали AISI 316 1/8 с двухпозиционными шаровыми кранами с маховиками управления, которые имеют идентификационную метку для газа Одна соединительная линия для технического газа из стали AISI 316 6 мм с от шаровых кранов с маховиками управления, которые имеют идентификационную метку газа Защищенные электрические розетки с внешним и индивидуальным управлением Анемометр для камер ламинарного потока класса А BMI - экранированная скользящая передняя защита Предварительная установка калибратора дозы CF18 - Экранированный контейнер для перевозки FDG Чистота свинца% Pb 98% + Sb 2%. Калибраторный отсек экранирующий (Pb) мм 50. Радиоотводящий проход для дымовой трубы (Pb) мм 30 Масса, кг 3350. Габаритные размеры мм 1500 x 906 x 2925 (д x ш x ч). Размеры рабочей зоны мм 1294 x 647 x 616 (Д x Ш X В). Основной источник питания для 230 В (1Ph + N + PE) 50/60 Гц 16А TN-S Европа аналогичный /102R/	шт	1		6833710,71	--	6833711	--		--	6833711
							--	--	--	--	6833711	--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	278	Перечень, поз.3481 К-0,2	Защитный боке с изотонами малыми активностями. Защитный шкаф для манипуляций FHR1-50-LAF + CAL для обработки средней активности изотонов с предрасположенным дозкалибратором 1 FHR1-50-LAF + CAL защитный кожух с ламинарным потоком для работы со средней активностью с предрасположенностью к калибратору дозы FHR1-50-LAF - это защищенный от радиации химический кожух для манипуляций при средней активности с фронтальным скользящим экранированием и защитой рабочей зоны. Стандартная поставка светодиодные лампы для освещения. Манометры контроли засорения фильтра. Три соединительные линии для технических газов из стали AISI 316 1/8 с двухпозиционными шаровыми кранами с маховиками управления, которые имеют идентификационную метку для газа Одна соединительная линия для технического газа из стали AISI 316 6 мм с от шаровых кранов с маховиками управления, которые имеют идентификационную метку газа Защищенные электрические розетки с внешним и индивидуальным управлением Анемометр для камер ламинарного потока класса А BMI - экранированная скользящая передняя защита Предварительная установка калибратора дозы CF18 - Экранированный контейнер для перевозки FDG Чистота свинца% Pb 98% + Sb 2%. Калибраторный отсек экранирующий (Pb) мм 50. Радиоотводящий проход для дымовой трубы (Pb) мм 30 Масса, кг 3350. Габаритные размеры мм 1500 x 906 x 2925 (д x ш x ч). Размеры рабочей зоны мм 1294 x 647 x 616 (Д x Ш X В). Основной источник питания для 230 В (1Ph + N + PE) 50/60 Гц 16A TN-S Европа аналогичный /102R/										
				шт	1	13667421,43	--	13667421	--		--	13667421
						--	--	--	--	13667421	--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	285	Перечень, поз.3489 К-0,1	Защитная горячая камера для модули синтеза (75Pb) с комплектом. Защитная горячая камера для модуля синтеза (MIP SERIES MIP-1100-1HPHD- 75) с комплектом Серия экранированных горячих камер для модели MIP 1100 была разработана для размещения автоматических модулей для обычного производства или исследовательского оборудования для радиоизотопов и радиофармацевтических препаратов для экспериментального использования. Серия MIP 1100 позволяет размещать модули автоматического синтеза большого размера или сложное оборудование (например, ВЭЖХ). Он имеет подходящую защиту для изотопов с очень энергичным гамма- излучением. Серия была разработана для обеспечения радиозащиты оператора и максимальной эффективности процедур дезактивации и очистки. Рабочая камера герметична, экранирована со всех сторон и находится под отрицательным давлением. Система соответствует требованиям cGMP. Основные особенности. Опорная конструкция из углеродистой стали с эпоксидным покрытием. 304 передних покрытия из нержавеющей стали AISI, которые легко очищаются, отделяют лабораторную зону (спереди) от технического кабинета (сзади). Рабочие камеры AISI из нержавеющей стали 316L с зеркальной внутренней отделкой, непрерывным сварным швом TIG и широко закругленными углами. Экранированные камеры под постоянным отрицательным давлением. Герметичность камер обеспечивается системой надувных прокладок, расположенных по периметру отверстий. Распашная или раздвижная входная дверь оснащена большим экранированным стеклом. В случае распашной двери она оборудована ручными дверями для горячей манипуляции. Экранирующие элементы из первичных слитков (Pb 98% + Sb 2% чистота). Система фильтрации воздуха на входе, изготовленная с использованием абсолютного фильтрующего картриджа HEPA с эффективностью 99,995%. Система фильтрации воздуха на выходе из фильтра с	шт	1	10680268,50 --	--	10680269 --	-- --	 10680269	-- --	10680269

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	287	Перечень, поз.3491 К-0,1	Система дозирования шприцов. Система дозирования для шприцов Febo Дозаторы серии FEBO предназначены для безопасного и точного фракционирования радиофармацевтических препаратов в шприцах. Серия FEBO была разработана в соответствии с требованиями Eudralex - Том 4 Руководства по надлежащей производственной практике (GMP). Его цель - внедрить быстрый и эффективный процесс приготовления дозы в отделениях ядерной медицины и радиофармпрепаратов. Эти дозаторы являются надежными калибраторами обычных доз, поскольку они могут измерять радиоактивность дозированной дозы через встроенную ионизирующую камеру. Устройства серии FEBO могут принимать радиофармацевтические препараты из многодозового флакона и предназначены для установки внутри камер с ламинарным потоком, изоляторов или колпачков. Конфигурация FEBO-NM (Nuclear Medicine) в основном предназначена для отделений ядерной медицины: оснащена защитным экраном для одноразовых наборов и для шприцев / картриджей-миненей, она подходит для распределения действий, обычно выполняемых в этих отделениях для диагностических и терапевтических целей, и могут быть размещены в камерах с доступом через ручные двери или в капотах с ламинарным потоком. Эта конфигурация влечет за собой прием радиофармпрепарата, уже стерилизованного. Конфигурация FEBO-RP (RadioPharmacy) в основном предназначена для производственных и радиофармацевтических отделений: оснащена встроенным стерилизующим фильтром, она стерилизует радиофармацевтический препарат перед дозированием в целевой шприц (многодозовый шприц), как требуется для производства из модуля синтеза. Отсутствие экранирования делает машину пригодной для использования с помощью плоскогубцев (с удалением / загрузкой целевого шприца во время производства) и позволяет разменять ее в	шт	1	3234830,89	--	3234831	--	--	--	3234831
						--	--	--	--	3234831	--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	288	Перечень, поз.3492 К-0,1	Вытяжной шкаф (для горячих камер 50MM). Вытяжной шкаф Comecer BH4 HOTCELL 50MM. Оборудование, также известное как верстак с ламинарным потоком, было разработано специально для работы с радиоизотопами. Он обеспечивает максимальную безопасность для пользователя, продукта и окружающей среды. Он дает вам возможность готовить радиофармацевтические препараты в стерильных и безопасных условиях в одном рабочем столе с ламинарным потоком. Капюшон был изготовлен в соответствии со стандартами EN12469 (класс II). Рабочая зона соответствует директивам относительно cGMP класса A: она идеально подходит для работы с соединениями Tc99m или другими излучателями SPECT и идеально подходит для соединений Ga68 или других излучателей PET. Крышка частично экранирована свинцом и может быть оснащена системами для вымывания генераторов Mo99 / Tc99m или генераторов ge68 / Ga68, с калибратором дозы и системой временного хранения отходов. Ширина рабочей зоны: 1190 мм. Доступен с экранированием Pb 5, 10, 30 или 50 мм в боковых панелях и рабочей поверхности. Рабочая зона из нержавеющей стали AISI 304. Просторная рабочая камера для максимальной эргономики. Рабочая зона с качеством воздуха, соответствующим классу A «В состоянии покоя» (EEC-cGMP) и оснащенным ламинарным потоком по всей площади (нисходящий поток). Система фильтрации для создания ламинарного потока в зоне класса A, изготовленная с использованием абсолютного фильтрующего картриджа HEPA H14. Система фильтрации воздушного потока с абсолютным фильтром HEPA H14. приток воздуха в соответствии с эталонными стандартами. Экранирующие элементы из первичных слитков с чистотой Pb 98% + Sb 2%. Имеется скользящее окно со свинцовым экранированием на передней стороне. Возможность установки дозаторного отсека. Возможность установки экранированного отсека для твердых отходов с вытяжной дверью за пределами класса A. "	шт	1	7734571,43	--	7734571	--	--	--	7734571
						--	--	--	--	7734571	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**42150803**	--	--	--	**42150803**
								--	--	42150803	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				41650991				
			Заготов складские расходы	Тенге				499812				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				42150803				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				42150803				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**42150803**	--	--	--	**42150803**
								--	--	42150803	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				41650991				
			Заготов складские расходы	Тенге				499812				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				42150803				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				42150803				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42150803**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						42150803		
			Стоимость оборудования						**42 150 803**			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						**0**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**0**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			**0**		**0**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					0				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					43 208 151				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	0						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					43 208 151				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	5 184 978						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						48 393 129			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Мұратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора _____ ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ69VJE00050364 № KZ69VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

СОГЛАСОВАНО
ФФ "IT Engineering SA"
IT Engineering SA
Авторский надзор _____ Ізтілеу С.С.
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."
Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.
"B & A Contractors SA" №1

Директор стройки _____ Шкумбим Красничи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Рук. ЦРТ Тлеулесова И.К.
Зав. от ... подписи 1, 3, 4, 5 ...

Ст. орд. Цир Кенжин А.Т.

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 865

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 г.

Согласно ЛС 2-1-10 Технологические решения ЛДК III этап/Включаемые виды и объемы работ/Протокол №198-1-42 от 27.11.2023 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию 1,2%										
			ОТДЕЛ 1.Технологическое оборудование										
			РАЗДЕЛ 1.Позиции R										
1	1	Перечень, поз.3481 К-0,1	**Защитный боке с изотопами малыми активностями. Защитный шкаф для манипуляций FHR1-50-LAF + CAL для обработки средней активности изотопов с предрасположенным дозкалибратором 1 FHR1-50-LAF + CAL- защитный кожух с ламинарным потоком для работы со средней активностью с предрасположенностью к калибратору дозы FHR1-50-LAF - это защищенный от радиации химический кожух для манипуляций при средней активности с фронтальным скользящим экранированием и защитой рабочей зоны. Стандартная поставка светодиодные лампы для освещения. Манометры контроля засорения фильтра. Три соединительные линии для технических газов из стали AISI 316 1/8 с двухпозиционными шаровыми кранами с маховиками управления, которые имеют идентификационную метку для газа Одна соединительная линия для технического газа из стали AISI 316 6 мм с от шаровых кранов с маховиками управления, которые имеют идентификационную метку газа Защищенные электрические розетки с внешним и индивидуальным управлением Анемометр для камер ламинарного потока класса А BMI - экранированная скользящая передняя защита Предварительная установка калибратора дозы CF18 - Экранированный контейнер для перевозки FDG Чистота свинца% Pb 98% + Sb 2%. Калибраторный отсек экранирующий (Pb) мм 50. Радиоотводящий проход для дымовой трубы (Pb) мм 30 Масса, кг 3350. Габаритные размеры мм 1500 x 906 x 2925 (д x ш x в). Размеры рабочей зоны мм 1294 x 647 x 616 (Д x Ш X В). Основной источник**	**шт**	**2**	**6833710,71**	**--**	**13667421**	**--**	**--**	**--**	**13667421**
							--	--	--	--	13667421	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**13667421**	**--**	**--**	**--**	**13667421**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования	Тенге				13505357	–	13667421	–	
			Заготов.складские расходы	Тенге				162064				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13667421				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13667421				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				13667421	–	–	–	13667421
								–	–	13667421	–	
			Стоимость оборудования	Тенге				13505357				
			Заготов.складские расходы	Тенге				162064				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13667421				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				13667421				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13667421
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						13667421		
			Стоимость оборудования						13 667 421			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						0			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			0		0				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			0		0				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					0				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					14 010 267				
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**		0						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					14 010 267				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**		1 681 232						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						15 691 499			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ Муратов Т.М.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миалер М.А.

Эксперт технического надзора _____ Ашубаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Гитлеу С.С.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строящ _____ Шкумбим Красничи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

АШУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050393

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "___" _____ 20 г.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 866

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 г.

Согласно ЛС 2-1-10 Технологические решения ЛДК III этап/Включаемые виды и объемы работ/Протокол №198-1-49 от 26.11.2024 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию 1,2%										
			ОТДЕЛ 1.Технологическое оборудование										
			РАЗДЕЛ 1.Свинцовый лист										
1	1	Перечень, поз.3702	Свинец ленточный от 1000х190мм до 2000х190мм, Толщиной от 1 м до 5.2 мм	кг	4382,83		2142,86	--	9391779	--		--	9391779
							--	--	--	--	9391779	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					9391779	--	--	--	9391779
									--	--	9391779	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					9391779				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					9391779				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9391779				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					9391779	--	--	--	9391779
									--	--	9391779	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					9391779				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					9391779				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					9391779				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9391779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							9391779		
			Стоимость оборудования							9 391 779			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.							0			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			0		0					
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			0		0					
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					0					
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017						9 627 371				
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**		0							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами					9 627 371				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1 155 284						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						10 782 655			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Муратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ64VJE00050368
№ KZ69VJE00050365

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Ізтілеу С.С.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."
Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор стройки _____ Шкумбим Красничи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Рук ЦОБ Тлеубаева МК
Зав СРБ и ФЗ Ещанова АБ
Сеитова

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 867

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 г.

Согласно ЛС 2-1-10 Технологические решения ЛДК III этап Включаемые виды и объемы работ Протокол №198-1-46 от 26.11.2024 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Оснащение циклотронно-производственного комплекса по требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и дизайн проекта (DQ)										
1	6	Перечень, поз.6	Лабораторная нагревательная плита T-18QG, 180x180 мм, 350C	шт		1	684366,45	--	684366	--		--	684366
							--	--	--	--	684366	--	
2	9	Перечень, поз.9	Шейкер-вортекс. Центрифужный вортекс Mivot, макс.скорость 3000 об/мин	шт		1	282617,27	--	282617	--		--	282617
							--	--	--	--	282617	--	
3	22	Перечень, поз.22	Защитная тележка транспортировки ТРО (трехножка) TISSA-RP TMRP-03.02.09	шт		2	5152900,07	--	10305800	--		--	10305800
							--	--	--	--	10305800	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11272784
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							11272784		
			Стоимость оборудования							11 272 784			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						0				
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %				0		0				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%				0		0				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017						0				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017						11 555 560				
			Непредвиденные работы и затраты	2%			0						
			Итого с непредвиденными работами и затратами						11 555 560				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1 386 667						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						12 942 228			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Муратов Т.М.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Эксперт технического надзора _____ Ерубаев Б.К.

ЕРУБАЕВ БАХЫТЖЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ 2 6VJE00050364 № 1 2 64VJE00050358
№ 1 2 65VJE00050365

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Ізділіу С.С.

от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор стройки _____ Шкумбим Красничи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

п. 3. Зав. СРБ и ФЗ Ещанова АБ
п. 1, п2. Начальник ОКК ЦПК Сеитова Л.К
Рук ЦПТ Тлеулесова ИК