Ф-2

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Караагаш, Северного сельского округа, Иртышского района Павлодарской области
Наименование объекта: Строительство водопровода села Караагаш Северного с/о Иртышского района Павлодарской области
Зкаказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района
Подрядчик: ТОО фирма "В и К ЛТД"
Договор № 23 2019-04-08
Наименование объекта: Строительство водопровода села Караагаш Северного с/о Иртышского района Павлодарской области

Акт №1 от 15 мая 2019 года
приемки выполненных работ
по строительству водопровода в селе Караагаш, Северного сельского округа, Иртышского района

за май 2019 года

Смета 6-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	328	47,63	47,63	15621	15621	–	3219	20347
					–	13,63	–	4471	–	1507	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	164	40,05	40,05	6568	6568	–	1354	8556
					–	11,46	–	1880	–	634	
3	1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5730	97,24	93,61	557177	536388	–	137036	749750
					3,63	29,59	20789	169539	–	55537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	172	1033,68	–	177793	–	–	128011	330268
					1033,68	–	177793	–	–	24464	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1700	640,74	–	1089258	–	–	784266	2023406
					640,74	–	1089258	–	–	149882	
7	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4000	29,06	29,06	116250	116250	–	23957	151424
					–	8,32	–	33273	–	11217	
8	1101-0104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4000	14,02	14,02	56068	56068	–	11555	73033
					–	4,01	–	16048	–	5410	
		Итого по разделу 1					**3 356 784**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 287 840				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					730 895				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					225 211				
		Накладные расходы, тенге					1 089 398				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					248 651				
		Раздел 2 Колодцы В1									
9	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	ций колодца	31,69	60634,36	8101,17	1921503	256726	1400008	357976	2461837
					8354,97	3055,32	264769	96823	–	182358	
10	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	15,8	50467		797379		797379	–	861169
					–		–		–	63790	
11	2104-0301-0101	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт.	22	3101		68222		68222	–	73680
					–		–		–	5458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2900-0000-0000(г										
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	32	13216		422912		422912	–	456745
					–		–		–	33833	
14	2900-0000-0000(г										
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	6	16940		101640		101640	–	109771
					–		–		–	8131	
15	2900-0000-0000(г										
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	м	20,7	6118		126643		126643	–	136774
					–		–		–	10131	
		Итого по разделу 2					**4 099 976**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					264 769				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					256 726				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					96 823				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 916 804				
		Накладные расходы, тенге					357 976				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					303 701				
	Раздел 4 Водопровод										
28	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,805	294622,36	92496,89	237171	74460	1544	179318	449808
					200207,45	24797,52	161167	19962	–	33319	
29	2301-0501-1313										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	813,05	1961		1594391		1594391	–	1721942
					–		–		–	127551	
		Итого по разделу 4					**2 171 750**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					161 167				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 460				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 962				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 595 935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					179 318				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					160 870				
		Итого по акту					**9 628 510**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 713 776				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 062 081				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					341 996				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 512 739				
		Накладные расходы, тенге					1 626 692				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					713 222				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					250 341				
		Итого					9 878 851				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					358 602				
		Итого					10 237 453				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**204 749**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**10 442 202**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**9 397 982,14**				
		НДС (12 %)					1 127 757,86				
		Итого по акту					**10 525 740,00**				

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района

Руководитель _____ Мусабаева Г.А.

Технадзор:

ТОО Инжиниринговая Компания "Лидер"

Эксперт_____ Завьялов А.Н.

Авторский надзор:

ТОО "Компания "АСР"

Координатор_____ Каирбеков А.Т.

Подрядчик:

ТОО фирма "В и К LTD"

Руководитель_____ Сыздыков Д.Д.

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____ Рахметов Р.К.

Начальник участка_____ Рафальский В.В