Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Barys.kz»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Флюкс»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство ПКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11** от **13.05.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э7232114: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]									
1	1	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2**	м³	539,5528	262,0 0,0	262,0 47,0	141 363,0 0,0	141 363,0 25 359,0			141 363,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	16,6872	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	179 821,0 179 821,0	0,0 0,0			179 821,0
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1(песком)**	м³	83,26	4 268,0 4 268,0	0,0 0,0	355 354,0 355 354,0	0,0 0,0			355 354,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	91,586	13 134,0		1 202 891,0		1 202 891,0		1 202 891,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	83,26	740,0 456,0	284,0 91,0	61 612,0 37 967,0	23 646,0 7 577,0			61 612,0
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м³	455,63	77,0 0,0	77,0 19,0	35 084,0 0,0	35 084,0 8 657,0			35 084,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	455,63	740,0 456,0	284,0 91,0	337 166,0 207 767,0	129 399,0 41 462,0			337 166,0
8	9	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,16	1 973 602,0 1 265 941,0	707 660,0 167 682,0	315 776,0 202 551,0	113 225,0 26 829,0			315 776,0
9	10	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	161,6	4 580,4		740 193,0		740 193,0		740 193,0
10	12	242-101-0706 *СпрСЦ 03.2024*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 150**	шт.	2	142 387,2		284 774,0		284 774,0		284 774,0
11	18	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	9 558,0 9 003,0	554,0 8,0	47 790,0 45 015,0	2 770,0 40,0			47 790,0
12	19	241-214-0309 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	3	3 374,4		10 123,0		10 123,0		10 123,0
13	20	241-208-0410 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	8 552,4		17 105,0		17 105,0		17 105,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	21	241-117-0106 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	1	6 656,4		6 656,0		6 656,0		6 656,0
15	22	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки.Бетонные упоры.	$м^3$	0,4	53 214,0 6 600,0	3 210,0 630,0	21 286,0 2 640,0	1 284,0 252,0	17 362,0		21 286,0
16	25	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка футляров в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0244	5 458 175,0 1 785 048,0	3 673 127,0 917 664,0	133 179,0 43 555,0	89 624,0 22 391,0			133 179,0
17	26	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	24,4	17 672,4		431 207,0		431 207,0		431 207,0
18	27	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Патрубок электросварный прямошовный диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,0 мм	м	0,15	786,0		118,0		118,0		118,0
19	28	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0			5 264,0
20	29	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 302,0		1 302,0		1 302,0		1 302,0
21	31	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	13 936,8		13 937,0		13 937,0		13 937,0
22	34	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	4,88	155 620,0 94 414,0	32 070,0 9 834,0	759 426,0 460 740,0	156 502,0 47 990,0	142 184,0		759 426,0
23	36	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	61 178,4		244 714,0		244 714,0		244 714,0
24	37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9 072,0		18 144,0		18 144,0		18 144,0
25	38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6 189,6		37 138,0		37 138,0		37 138,0
26	39	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	77 238,0		154 476,0		154 476,0		154 476,0
27	40	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	57 019,2		114 038,0		114 038,0		114 038,0
28	92	244-204-0623 СпрСЦ 03.2024	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 16780, объем 100 $м^3$	шт.	1	28 693 962,0		28 693 962,0		28 693 962,0		28 693 962,0
29	106	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка футляров в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,008	5 458 175,0 1 785 048,0	3 673 127,0 917 664,0	43 665,0 14 280,0	29 385,0 7 341,0			43 665,0
30	107	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	0,8	17 672,4		14 138,0		14 138,0		14 138,0
31	110	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	3,008	137 741,0 73 184,0	25 830,0 7 939,0	414 325,0 220 137,0	77 697,0 23 881,0	116 491,0		414 325,0
32	111	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	39 127,2		156 509,0		156 509,0		156 509,0
33	112	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9 072,0		18 144,0		18 144,0		18 144,0
34	113	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	47 377,2		94 754,0		94 754,0		94 754,0
35	114	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1		2	53 306,4		106 613,0		106 613,0		106 613,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	115	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт. шт.	6	6 189,6		37 138,0		37 138,0		37 138,0
37	144	244-204-0615 СпрСЦ 03.2024	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 10290, объем 60 м^3	шт.	1	22 592 935,2		22 592 935,0		22 592 935,0		22 592 935,0
38	166	6121-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	5	38 900,0 7 841,0	31 060,0 3 089,0	194 500,0 39 205,0	155 300,0 15 445,0			194 500,0
39	167	6121-0802-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп	м	72	87 498,0 11 704,0	35 747,0 6 702,0	6 299 856,0 842 688,0	2 573 784,0 482 544,0	2 883 384,0		6 299 856,0
40	168	241-201-0426 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм	м	73,44	65 712,0		4 825 889,0		4 825 889,0		4 825 889,0
			ИТОГО по смете Э7232114: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]					69 162 365,0 2 656 807,0	3 529 240,0 709 769,0	62 976 319,0 0,0	0,0 0,0	69 162 365,0
			Смета Э7232124: Наружние сети газоснабжение [2-02-01]									
41	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	504,1672	416,0 0,0	417,0 89,0	209 734,0 0,0	210 238,0 44 871,0			209 734,0
42	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	15,5928	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	168 028,0 168 028,0	0,0 0,0			168 028,0
43	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	155,928	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	730 835,0 730 835,0	0,0 0,0			730 835,0
44	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	363,832	77,0 0,0	77,0 19,0	28 015,0 0,0	28 015,0 6 913,0			28 015,0
45	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	363,832	740,0 456,0	284,0 91,0	269 236,0 165 907,0	103 329,0 33 109,0			269 236,0
46	6	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство ковера	шт.	1	28 330,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	28 330,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	2 118,0		28 330,0
47	7	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,04	82 591,2		3 304,0		3 304,0		3 304,0
48	8	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	14 174,0 13 552,0	532,0 174,0	14 174,0 13 552,0	532,0 174,0	90,0		14 174,0
49	9	242-209-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	84 374,4		84 374,0		84 374,0		84 374,0
50	10	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2023	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секция 3,0 м х 2,23 м	секция	4	77 548,0 11 863,0	23 698,0 6 782,0	310 192,0 47 452,0	94 792,0 27 128,0	167 948,0		310 192,0
51	11	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2023	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	174 852,0 28 722,0	540,0 149,0	174 852,0 28 722,0	540,0 149,0	145 590,0		174 852,0
52	12	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,242	1 685 224,0 1 115 484,0	569 739,0 143 372,0	407 824,0 269 947,0	137 877,0 34 696,0			407 824,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	13	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	28	6 718,0 6 023,0	24,0 6,0	188 104,0 168 644,0	672,0 168,0	18 788,0		188 104,0
54	14	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	272,7	3 576,0		975 175,0		975 175,0		975 175,0
55	15	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0			5 802,0
56	16	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4 489,2		4 489,0		4 489,0		4 489,0
57	17	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	270	28,0 25,0	2,0 1,0	7 560,0 6 750,0	540,0 270,0			7 560,0
58	18	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	270	56,4		15 228,0		15 228,0		15 228,0
59	19	6121-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	38 900,0 7 841,0	31 060,0 3 089,0	77 800,0 15 682,0	62 120,0 6 178,0			77 800,0
60	20	6121-0802-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	56	66 119,0 9 359,0	28 476,0 5 406,0	3 702 664,0 524 104,0	1 594 656,0 302 736,0	1 583 904,0		3 702 664,0
61	21	241-201-0422 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	56	26 102,4		1 461 734,0		1 461 734,0		1 461 734,0
62	22	241-229-0405 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	20	9 745,2		194 904,0		194 904,0		194 904,0
63	23	241-704-0213 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х325 мм	комплект	8	47 008,8		376 070,0		376 070,0		376 070,0
64	24	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная. Устройство	шт.	15	29 612,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	444 180,0 283 860,0	109 320,0 30 600,0	51 000,0		444 180,0
65	25	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,6	82 591,2		49 555,0		49 555,0		49 555,0
66	26	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,3	55 771,0 31 078,0	23 466,0 6 893,0	16 731,0 9 323,0	7 040,0 2 068,0	368,0		16 731,0
67	27	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	6 189,6		185 688,0		185 688,0		185 688,0
68	28	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	30 513,0 17 653,0	12 860,0 3 968,0	183 078,0 105 918,0	77 160,0 23 808,0			183 078,0
69	29	241-215-0314 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х32 мм	шт.	6	18 877,2		113 263,0		113 263,0		113 263,0
70	30	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0	47 376,0 45 783,0	1 593,0 9,0			47 376,0
71	31	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	3	3 398,4		10 195,0		10 195,0		10 195,0
72	32	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	1 302,0		7 812,0		7 812,0		7 812,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	33	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	12	1 111,2		13 334,0		13 334,0		13 334,0
74	34	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	6	3 398,4		20 390,0		20 390,0		20 390,0
75	35	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	6	638,4		3 830,0		3 830,0		3 830,0
76	36	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,001089	274 894,0 251 474,0	11 154,0 3 648,0	299,0 274,0	12,0 4,0	13,0		299,0
77	37	241-517-0101 РСНБ РК 2022	Колпак 1Ц-50 ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	12	3 446,4		41 357,0		41 357,0		41 357,0
78	38	241-705-0107 РСНБ РК 2022	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 160х355 мм	комплект	12	113 635,2		1 363 622,0		1 363 622,0		1 363 622,0
79	39	1106-1901-0801 РСНБ РК 2022	Заделка ковера бетоном. Бетонирование	$м^3$	0,72	4 798,0 2 539,0	2 243,0 659,0	3 455,0 1 828,0	1 614,0 474,0	13,0		3 455,0
80	40	212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,7308	42 398,4		30 985,0		30 985,0		30 985,0
81	41	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Отмостка из цементно песчаного раствора. Устройство	$м^3$	7,56	11 912,0 6 600,0	3 210,0 630,0	90 055,0 49 896,0	24 268,0 4 763,0	15 891,0		90 055,0
82	42	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,7112	42 837,6		330 329,0		330 329,0		330 329,0
83	43	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Футляр из труб стальных, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,048	3 806 176,0 2 754 487,0	914 520,0 284 534,0	182 696,0 132 215,0	43 897,0 13 658,0	6 584,0		182 696,0
84	44	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	48,48	4 546,8		220 429,0		220 429,0		220 429,0
85	45	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,231	22 160,0 4 181,0	3 526,0 1 062,0	5 119,0 966,0	814,0 245,0	3 339,0		5 119,0
86	46	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,05	36 440,0 25 765,0	5 101,0 1 014,0	38 262,0 27 053,0	5 356,0 1 065,0	5 853,0		38 262,0
87	47	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,071	40 491,6		43 367,0		43 367,0		43 367,0
88	48	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	3	22 400,0 19 007,0	2 534,0 691,0	67 200,0 57 021,0	7 602,0 2 073,0	2 577,0		67 200,0
89	49	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6	2 077,2		12 463,0		12 463,0		12 463,0
90	50	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,525	31 012,8		16 282,0		16 282,0		16 282,0
91	51	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,015	314,0 223,0	5,0 0,0	5,0 3,0	0,0 0,0	1,0		5,0
92	52	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,435	484,0 262,0	8,0 2,0	211,0 114,0	4,0 1,0	93,0		211,0
93	53	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	3 860 627,0 2 817 089,0	744 238,0 212 146,0	5 791,0 4 226,0	1 116,0 318,0	449,0		5 791,0
94	54	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		1,5	6 822,0		10 233,0		10 233,0		10 233,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	55	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Футляр из труб стальных, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м км трубопровода	0,00174	3 806 176,0 2 754 487,0	914 520,0 284 534,0	6 623,0 4 793,0	1 591,0 495,0	239,0		6 623,0
96	56	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,7574	4 546,8		7 991,0		7 991,0		7 991,0
97	57	6121-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	6 115 728,0 1 035 958,0	302 097,0 56 239,0	9 174,0 1 554,0	453,0 84,0	7 167,0		9 174,0
98	58	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	34 812,0 32 574,0	2 238,0 12,0			34 812,0
99	59	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	1 080,0		3 240,0		3 240,0		3 240,0
100	60	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	5 204,4		15 613,0		15 613,0		15 613,0
101	61	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,027	1 788 082,0 321 023,0	19 369,0 3 578,0	48 278,0 8 668,0	523,0 97,0	39 088,0		48 278,0
102	62	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,01269	314,0 223,0	5,0 0,0	4,0 3,0	0,0 0,0	1,0		4,0
103	63	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,01269	241,0 131,0	4,0 0,0	3,0 2,0	0,0 0,0	1,0		3,0
104	64	6114-0801-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка концов футляра диаметром труб до 200 мм	сальник	3	19 460,0 14 903,0	0,0 0,0	58 380,0 44 709,0	0,0 0,0	13 671,0		58 380,0
105	65	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	11 912,0 6 600,0	3 210,0 630,0	1 787,0 990,0	482,0 95,0	315,0		1 787,0
106	66	212-101-0303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,153	41 055,6		6 282,0		6 282,0		6 282,0
107	67	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	3	15 672,0 13 552,0	532,0 174,0	47 016,0 40 656,0	1 596,0 522,0	4 764,0		47 016,0
108	68	242-209-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	3	84 374,4		253 123,0		253 123,0		253 123,0
109	69	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	6 054,0 5 117,0	143,0 0,0	36 324,0 30 702,0	858,0 0,0	4 764,0		36 324,0
110	70	241-116-0410 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	8 754,0		52 524,0		52 524,0		52 524,0
111	71	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,02	3 806 176,0 2 754 487,0	914 520,0 284 534,0	76 124,0 55 090,0	18 291,0 5 691,0	2 743,0		76 124,0
112	72	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	20,2	5 505,6		111 213,0		111 213,0		111 213,0
113	73	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0124	4 409 717,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	54 680,0 33 066,0	18 791,0 4 837,0	2 823,0		54 680,0
114	74	241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	4	3 891,6		15 566,0		15 566,0		15 566,0
115	79	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,3	24 698,0	6 219,0	7 409,0	1 865,0	4 177,0		7 409,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		4 556,0	1 931,0	1 367,0	579,0			
116	80	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов		0,0324	282 103,0	7 500,0	9 140,0	243,0	8 897,0		9 140,0
				т		0,0	2 408,0	0,0	78,0			
117	81	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		0,7	16 368,0	4 983,0	11 458,0	3 488,0	649,0		11 458,0
				$м^3$		10 458,0	1 016,0	7 321,0	711,0			
118	82	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,7105	42 728,4		30 359,0		30 359,0		30 359,0
				$м^3$								
119	83	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,0161	103 874,0	3 070,0	1 672,0	50,0	35,0		1 672,0
				т		98 620,0	844,0	1 588,0	14,0			
120	84	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0161	515 400,0		8 298,0		8 298,0		8 298,0
				т								
121	85	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,01722	1 274 908,0	4 698,0	21 954,0	81,0			21 954,0
				т		1 270 210,0	1 474,0	21 873,0	25,0			
122	86	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,01722	1 437 576,0		24 755,0		24 755,0		24 755,0
				т								
123	87	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж		0,04535	503 409,0	16 414,0	22 830,0	744,0	674,0		22 830,0
				т конструкций		472 159,0	1 102,0	21 412,0	50,0			
124	88	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм		4,17	2 342,4		9 768,0		9 768,0		9 768,0
				м								
125	89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,02357	513 033,6		12 092,0		12 092,0		12 092,0
				т								
126	90	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,04553	314,0	5,0	14,0	0,0	4,0		14,0
				$м^2$		223,0	0,0	10,0	0,0			
127	91	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,32037	484,0	8,0	639,0	11,0	283,0		639,0
				$м^2$		262,0	2,0	346,0	3,0			
128	92	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2023	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м		5	77 548,0	23 698,0	387 740,0	118 490,0	209 935,0		387 740,0
				секция		11 863,0	6 782,0	59 315,0	33 910,0			
129	93	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2023	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	174 852,0	540,0	174 852,0	540,0	145 590,0		174 852,0
				комплект		28 722,0	149,0	28 722,0	149,0			
130	94	1125-0209-0105 РСНБ РК 2022	Защитный короб. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею		0,02	2 399 513,0	998 776,0	47 990,0	19 975,0	23 694,0		47 990,0
				км трубопровода		216 050,0	278 171,0	4 321,0	5 563,0			
131	95	1128-0305-0201 РСНБ РК 2022	Кабель. Защита битумом (двойное покрытие)		0,02	250 214,0	0,0	5 004,0	0,0			5 004,0
				км кабели		250 214,0	0,0	5 004,0	0,0			
132	96	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10		0,02	280 582,8		5 612,0		5 612,0		5 612,0
				т								
133	97	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У		1,704	544 356,0		927 583,0		927 583,0		927 583,0
				т								
			ИТОГО по смете Э7232124: Наружние сети газоснабжение [2-02-01]					15 543 946,0	2 711 078,0	9 546 564,0	0,0	15 543 946,0
								3 286 542,0	590 435,0	0,0	0,0	
			Смета Э7232134: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]									
134	19	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2		307,1214	416,0	417,0	127 762,5	128 069,7			127 762,5
				$м^3$		0,0	89,0	0,0	27 333,9			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	20	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	9,4986	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	102 357,0 102 357,0	0,0 0,0			102 357,0
136	24	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	196,5	534,0 40,0	493,0 108,0	104 931,0 7 860,0	96 874,5 21 222,0	196,5		104 931,0
137	25	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7 074	59,0		417 366,0				417 366,0
138	26	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	66	24 322,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	1 605 252,0 300 696,0	410 454,0 127 446,0	894 102,0		1 605 252,0
139	27	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	131,13681	44 062,0 21 743,0	8 347,0 2 273,0	5 778 150,0 2 851 307,7	1 094 598,9 298 074,0	1 832 243,4		5 778 150,0
140	28	225-203-0102 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	124,13058	76 645,2		9 514 013,1		9 514 013,1		9 514 013,1
141	45	243-129-0524 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х240/95 (мк)-10	м	2 500	16 275,6		40 689 000,0		40 689 000,0		40 689 000,0
142	48	6121-0802-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	9	40 765,0 7 841,0	32 925,0 3 418,0	366 885,0 70 569,0	296 325,0 30 762,0			366 885,0
143	49	6121-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	356	16 860,0 4 223,0	8 707,0 1 772,0	6 002 160,0 1 503 388,0	3 099 692,0 630 832,0	1 399 080,0		6 002 160,0
144	50	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	356	4 068,0		1 448 208,0		1 448 208,0		1 448 208,0
			ИТОГО по смете Э7232134: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]					66 156 084,6 4 836 177,7	5 126 014,1 1 135 669,9	55 776 843,0 0,0	0,0 0,0	66 156 084,6
			Смета Э7232144: Наружние сети связи [2-04-01]									
145	1	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	$м^3$	225	6 881,0 6 881,0	0,0 0,0	1 548 225,0 1 548 225,0	0,0 0,0			1 548 225,0
146	2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	225	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	1 054 575,0 1 054 575,0	0,0 0,0			1 054 575,0
147	3	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 011	941,0 420,0	520,0 170,0	951 351,0 424 620,0	525 720,0 171 870,0			951 351,0
148	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	117,2	13 134,0		1 539 305,0		1 539 305,0		1 539 305,0
149	5	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	15	57 946,0 45 869,0	9 707,0 2 928,0	869 190,0 688 035,0	145 605,0 43 920,0	35 550,0		869 190,0
150	6	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	15	52 125,6		781 884,0		781 884,0		781 884,0
151	7	225-201-0104 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-80	шт.	15	81 370,8		1 220 562,0		1 220 562,0		1 220 562,0
152	13	6121-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	38 900,0 7 841,0	31 060,0 3 089,0	77 800,0 15 682,0	62 120,0 6 178,0			77 800,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	14	6121-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	1 011	16 860,0 4 223,0	8 707,0 1 772,0	17 045 460,0 4 269 453,0	8 802 777,0 1 791 492,0	3 973 230,0		17 045 460,0
154	15	241-201-0407 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	1 011	518,4		524 102,0		524 102,0		524 102,0
			ИТОГО по смете Э7232144: Наружние сети связи [2-04-01]					25 612 454,0 8 000 590,0	9 536 222,0 2 013 460,0	8 074 633,0 0,0	0,0 0,0	25 612 454,0
			Смета Э7232154: Архитектурно-строительные работы [2-05-01]									
155	1	6101-0102-0126 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	126,78385	262,0 0,0	262,0 47,0	33 217,5 0,0	33 217,5 5 959,0			33 217,5
156	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	130,705	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	1 408 477,0 1 408 477,0	0,0 0,0			1 408 477,0
157	16	6101-0102-0126 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	152,29	262,0 0,0	262,0 47,0	39 900,0 0,0	39 900,0 7 157,5			39 900,0
158	17	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	4,71	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	50 755,0 50 755,0	0,0 0,0			50 755,0
159	38	6101-0102-0126 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	772,30915	262,0 0,0	262,0 47,0	202 345,0 0,0	202 345,0 36 298,5			202 345,0
160	39	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	23,88585	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	257 394,0 257 394,0	0,0 0,0			257 394,0
161	67	6101-0102-0126 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	772,30915	262,0 0,0	262,0 47,0	202 345,0 0,0	202 345,0 36 298,5			202 345,0
162	68	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	23,88585	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	257 394,0 257 394,0	0,0 0,0			257 394,0
			ИТОГО по смете Э7232154: Архитектурно-строительные работы [2-05-01]					2 451 827,5 1 974 020,0	477 807,5 85 713,5	0,0 0,0	0,0 0,0	2 451 827,5
			Смета Э7232174: Водопонижение [2-07-01]									
163	1	1104-0101-2702 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	1 472	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	5 782 016,0 2 558 336,0	3 223 680,0 1 042 176,0			5 782 016,0
164	2	1101-0208-0102 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	23	25 239,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	580 497,0 459 839,0	99 107,0 26 910,0	21 551,0		580 497,0
165	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	5,52	18 387,6		101 499,5		101 499,5		101 499,5
166	4	325-101-0108 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	672	3 673,2	3 673,2 675,6	2 468 390,5	2 468 390,0 454 003,0			2 468 390,5
167	5	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Монтаж		40	3 315,0	1 485,0	132 600,0	59 400,0	11 920,0		132 600,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м коллектора		1 532,0	404,0	61 280,0	16 160,0			
168	6	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	40	3 076,8		123 072,0		123 072,0		123 072,0
169	9	1104-0101-2702 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	2 640	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	10 369 920,0 4 588 320,0	5 781 600,0 1 869 120,0			10 369 920,0
170	10	1101-0208-0102 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	33	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	865 623,0 659 769,0	142 197,0 38 610,0	63 657,0		865 623,0
171	11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,9	18 387,6		182 037,0		182 037,0		182 037,0
172	12	325-101-0108 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	672	3 673,2	3 673,2 675,6	2 468 390,5	2 468 390,0 454 003,0			2 468 390,5
173	13	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	50	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	165 750,0 76 600,0	74 250,0 20 200,0	14 900,0		165 750,0
174	14	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	50	3 076,8		153 840,0		153 840,0		153 840,0
175	17	1104-0101-2702 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	4 000	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	15 712 000,0 6 952 000,0	8 760 000,0 2 832 000,0			15 712 000,0
176	18	1101-0208-0102 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	40	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	1 049 240,0 799 720,0	172 360,0 46 800,0	77 160,0		1 049 240,0
177	19	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12	18 387,6		220 651,0		220 651,0		220 651,0
178	20	325-101-0108 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	672	3 673,2	3 673,2 675,6	2 468 390,5	2 468 390,0 454 003,0			2 468 390,5
179	21	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	60	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	198 900,0 91 920,0	89 100,0 24 240,0	17 880,0		198 900,0
180	22	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	60	3 076,8		184 608,0		184 608,0		184 608,0
181	25	1104-0101-2702 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	2 300	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	9 034 400,0 3 997 400,0	5 037 000,0 1 628 400,0			9 034 400,0
182	26	1101-0208-0102 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	23	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	603 313,0 459 839,0	99 107,0 26 910,0	44 367,0		603 313,0
183	27	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,175	18 387,6		131 931,0		131 931,0		131 931,0
184	28	325-101-0108 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	672	3 673,2	3 673,2 675,6	2 468 390,5	2 468 390,0 454 003,0			2 468 390,5
185	29	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	40	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	132 600,0 61 280,0	59 400,0 16 160,0	11 920,0		132 600,0
186	30	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	40	3 076,8		123 072,0		123 072,0		123 072,0
187	33	1104-0101-2702 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	2 300	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	9 034 400,0 3 997 400,0	5 037 000,0 1 628 400,0			9 034 400,0
188	34	1101-0208-0102 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	23	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	603 313,0 459 839,0	99 107,0 26 910,0	44 367,0		603 313,0
189	35	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,175	18 387,6		131 931,0		131 931,0		131 931,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	36	325-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	672	3 673,2	3 673,2	2 468 390,5	2 468 390,0			2 468 390,5
							675,6		454 003,0			
191	37	1101-0208-0301 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	40	3 315,0	1 485,0	132 600,0	59 400,0	11 920,0		132 600,0
						1 532,0	404,0	61 280,0	16 160,0			
192	38	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	40	3 076,8		123 072,0		123 072,0		123 072,0
			ИТОГО по смете Э7232174: Водопонижение [2-07-01]					68 214 838,0	41 134 658,0	1 795 355,5	0,0	68 214 838,0
								25 284 822,0	11 529 171,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					247 141 515,1	62 515 019,6	138 169 714,5	0,0	247 141 515,1
								46 038 958,7	16 064 218,4	0,0	0,0	
		Итого по акту										247 141 515,1
			Итого									247 141 515,10
			Оборудование									-
			Итого без оборудование									247 141 515,10
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%								15 569 915,45
			Итого									262 711 430,55
			Сметная прибыль 5%	5%								13 135 571,53
			Непредвиденные работы и затраты	5%								13 135 571,53
			Итого с непредвиденными работами и затратами									288 982 573,61
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:									
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %	17%								49 127 037,51
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	50%								144 491 286,80
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	33%								95 364 249,29
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,0368	1,0368								50 934 912,49
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	1,0557								152 539 451,48
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075	1,075								102 516 567,99
			в том числе на 2024 г.									305 990 931,96
			НДС	12 %								36 718 911,84
			Итого с НДС									342 709 843,79
			Итого с договорным коэффициентом	0,836642								286 725 449,13

Сдал (Субподрядчик):

ТОО «Флюкс»

Директор_____Толеген Ъ.

Принял (Генподрядчик):

ТОО «Barys.kz»

Директор_____Нуралин А.М.