Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Объект: «Строительство школы на 200 мест имени «Кажымукана» в населенном пункте Бадам, сельский округ Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области»

Декларация о соответствии

« 21 » декабрь 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО "Oser-A Group"*
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, К.Бекназарова, 5
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: *Әлі Нұрлан Ғаниұлы*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *"Строительство школы на 200 мест имени «Кажымукана» в населенном пункте Бадам, сельский округ Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области"*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:
ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
зам.руководителя – Егетаев Тажибай Дуйсенович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "ШАМ KZ", ГСЛ №20014466 от 01.10.2020г. лице директора Нұржан Ғаниұлы, БИН 140440031265, РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, д.26/1*
(наименование организации)

ТОО "СервисЦентр-2007", КСЛ № II-0528 от 08.08.2007 г. в лице директора Жандабаев Бакытжан Утепович, БИН070440011983, РК, г.Шымкент, мкр. Самал-2, уч. 2059
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): *Филиал «Еңбек-Тараз» Республиканского Предприятия «Еңбек», №10-2019*
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а):
ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»
"№39-н от 17.10.2019г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускнаяспособность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	м2	4482,87	4482,87
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	18779,87	18779,87
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы сложной формы в плане, состоит из четырех блоков разделенных антисейсмическими швами, взаимосвязанных между собой.

Блок «А»

Здание блока «А» выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1-13» и «А-Г» - 66,0х15,6 м. Двухэтажное с подвалом, от пола до потолка 3,0 м, от пола до потолка подвала 1,8 м, примыкает к блоку «Б». Здание блока «А» разделено на два отсека антисейсмическими швами с размерами в осях «1-7/А-Г» - 36,0х15,6 м и в осях «8-13/А-Г» - 29,5х15,6 м. В подвальном этаже предусмотрено: тепловой пункт, техническое подполье. Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций.

Блок «Б»

Здание блока «Б» выполнено Г-образной формы в плане с размерами в осях «1-6/А-Г» - 22,80х13,80 м, примыкает к блоку «А», «В» и «Г». Здание блока «Б» разделено на два отсека антисейсмическими швами с размерами в осях в осях «1-2/А-Г» - 3,0х13,8 м и в осях «3-6/Б-Г» - 19,30х4,80 м. В подвальном этаже предусмотрено: техническое подполье. Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций. Здание в осях «1-2/А-Г» - 3,0х13,8 двухэтажное с подвалом, от пола до потолка 3,0 м, от пола до потолка подвала 1,8 м. Здание в осях «3-6/Б-Г» - 19,30х4,80 одноэтажное с подвалом, от пола до потолка 3,0 м, от пола до потолка подвала 1,8 м.

Блок «В»

Здание блока «В» выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1-4» и «А-Ж» - 12,00х24,80 м. Двухэтажное с подвалом, от пола до потолка первого этажа - 3,0 м, от пола до потолка второго этажа - 4,0 м от пола до потолка подвала 1,8 м, примыкает к блоку «Б». Здание блока «В» разделено на два отсека антисейсмическими швами с размерами в осях «1-4/А-Б» - 12,00х6,30 м и в осях «1-4/В-Ж» - 12,00х18,00 м. В подвальном этаже предусмотрено: техническое подполье.

Блок «Г»

Здание блока «Г» выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1-3» и «А-Г» - 12,00х18,00 м. Одноэтажное без подвала, от пола до потолка 7,0 м, примыкает к блоку «Б».

Класс здания - II. Степень долговечности - II.

Мастерская

Здание мастерской выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1-3» и «А-В» - 9,30х15,20 м. Одноэтажное без подвала, от пола до потолка 3,0 м. Класс здания - II. Степень долговечности - II.;

Фундаменты - ленточные монолитные.

Стены - наружные и внутренние из обожженного полнотелого кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50 по ГОСТ 530-2012. Рамы - монолитные железобетонные.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектомвыполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2020 год***
(месяц, год)

окончание работ ***декабрь 2021 год***
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: ***10 месяцев***

фактически: ***5,5 месяцев***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуюттребованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***97,91%*** и фактически применено ***97,91%***

(на объектах финансируемых за счетгосударственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетейи/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии)

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

"Строительство школы на 200 мест имени «Кажымукана» в населенном пункте Бадам, сельский округ Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Әлі Нұрлан Ғаниұлы

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.