Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области",030210, Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский сельский округ, село Маржанбулак, ул. Абай Кунанбаев, д. 69, тел. 8 (71337) 53927 , тел.: 8 (71337) 53927**	**970140003484**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма " Коквест",030600, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский р-н, с.Жездибай, Р.Багланова, дом № 60, тел.: 8 7132 50 72 67**	**940240001159**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 37 от 04.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
157	**28.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина			Работа	1	183 410 509,14	183 410 509,14	19 651 125,98
				Итого	1	x	183 410 509,14	19 651 125,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Проскурин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2025

М.П.

Заказчик: "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН: 970140003484
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест" БИН: 940240001159
(организация, адрес, телефон)

Основание: Договор№ 37 от 04.04.2025 г.

Справка №4 о стоимости выполненных работ и затрат по объекту:

Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина

за август месяц 2025 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Организационно-правовая форма	
			№ 37	04.04.2025 г.	Наименование	код	Наименование	код
Наименование пусковых объектов, комплекс работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	из графы №1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%, тенге	Всего тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	413 410 520,44			369 116 536,11			44 293 984,33	413 410 520,44
2025г.		183 410 509,14		163 759 383,16			19 651 125,98	183 410 509,14
Сумма к оплате		183 410 509,14		163 759 383,16			19 651 125,98	183 410 509,14

Принял:
ЗАКАЗЧИК
Аким
Маржанбулакского сельского округа Алгинского района
Актюбинской области

_____ **Еламан М.А.**

Эксперт оказывающий инжиниринговые услуги
ТОО "ATM CONSULTING"

_____ **Шадияров Н.М.**

Сдал:
ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Агрофирма "Коквест"

_____ **Проскурин В.В.**

Заказчик: "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН: 970140003484

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест" БИН: 940240001159

Наименование стройки:: Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина

Основание: Договор № 37 от 04.04.2025 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

АКТ №4

приемки выполненных работ за август 2025г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Средний ремонт улиц с. Маржанбулак, общей протяженностью - 5,409 км

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**149861593**
	Раздел 1.	Дорожная одежда				80747311
1	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	13 244,2464	1 298	17191032
2	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	$м^3$	1 766,665	6 299	11128223
3	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	8,429	230 523	1943078
4	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	12 040,3	2 936	35350321
5	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	12 040,3	1 257	15134657
	Раздел 2.	Укрепление обочин				7591220
6	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укрепление обочин смесью из щебня и отсева 50/50, толщина 10 см**	$м^2$	6 020	1 261	7591220
	Раздел 3.	Водопропускная труба д.1х1,0 - 5 шт				16113257
7	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	175	115	20125
8	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	275	479	131725
9	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Подушки под трубу из ЩПГС.Устройство**	$м^3$ подушки	14	9 574	134036
10	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм**	$м^3$	19,46	6 299	122579
11	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	63,4	28 567	1811148
12	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	64,668	29 093	1881386

1	2	3	4	5	6	7
13	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	$м^3$ железобетона звеньев	28,8	80 760	2325888
15	1130-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	$м^3$ сборных конструкций	29,7	37 518	1114285
18	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	225	7 903	1778175
19	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	35	6 119	214165
20	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	37	745	27565
21	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	4,4	218 739	962452
22	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	195	64	12480
23	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	195	28	5460
24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	195	610	118950
25	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	195	209	40755
26	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	80	229	18320
27	1101-0204-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,25 м	$м^2$ мощения	110	12 094	1330340
28	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	11	6 293	69223
29	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	24	9 337	224088
30	1101-0204-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем	$м^2$ мощения	97	12 337	1196689
31	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	20,5	9 337	191408
32	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	9,5	6 293	59784
33	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	8,5	31 191	265124
34	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,67	27 036	234402
35	1101-0204-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Дно русла. Мощение камнем и щебнем	$м^2$ мощения	101	12 337	1246037

1	2	3	4	5	6	7
36	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	21,5	9 337	200746
37	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10	6 293	62930
38	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	13,5	13 156	177606
39	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	14,5	9 337	135386
	Раздел 4.	Водопропускная труба металлическая д. 530 - 17 шт				1220554
40	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	73,8	479	35350
41	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	13,5	5 003	67541
42	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	14,85	5 416	80428
43	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,09	9 064 562	815811
46	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	2,88	45 954	132348
47	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,9952	29 093	87139
48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0055872	346 743	1937
	Раздел 5.	Водопропускная труба металлическая д. 377 - 2 шт				637370
49	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	7,2	479	3449
50	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1,2	5 003	6004
51	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,32	5 416	7149
52	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,01	7 071 236	70712
53	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	10,032	34 014	341228
54	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	23,7	7 903	187301
55	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	0,28	45 954	12867
56	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2912	29 093	8472
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005432	346 743	188
	Раздел 7.	Тротуары и пешеходные дорожки с устройством покрытия из асфальтобетонной смеси				43551881

1	2	3	4	5	6	7
59	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	**633**	**560**	**354480**
60	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	**127,2**	**7 328**	**932122**
61	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	м^3	**305,28**	**23 787**	**7261695**
61.3.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-	м^3	-40,60224	8 041	**-326483**
62	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**1,272**	**230 523**	**293225**
63	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	м^2	**2 544**	**2 813**	**7156272**
64	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	м^2	**2 544**	**1 772**	**4507968**
65	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	**3 631**	**6 284**	**22817204**
66	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	**145,24**	**3 824**	**555398**
		Всего по локальной смете				**149861593**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				7 493 080
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%				2 997 232
		Итого в ценах на 1 квартал 2024г.				**160 351 905**
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (Кпер=1,075)**				**172 378 298,06**
	Договор 37 от 04.04.2025г.	**Договорная цена К=0,95**				**163 759 383,16**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)				19 651 125,98
		Всего стоимость подрядных строительно- монтажных работ, затрат с учетом НДС				**183 410 509,14**

Принял:
Аким
Маржанбулакского сельского
округа Алгинского района
Актюбинской области

Еламан М.А.

Сдал:
Директор

ТОО "Агрофирма "Коквест"

Проскурин В.В.

Эксперт оказывающий инжиниринговые услуги
ТОО "ATM CONSULTING"

Шадияров Н.М.