Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",Республика Казахстан, Астана, район Сарыарка,, Бейбитшилик, дом № 11, тел.: +8 (7172) 55-67-48
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 151140001473

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 000340005764

Договор (контракт): Договор №1053 от 15.04.2025 г. (Оренбургская)

Номер документа	Дата составления
81	22.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н.Тлендиева до улицы Новая» в г. Астане» Завершение строительства.			Работа	1	189 006 870,26	189 006 870,26	20 250 736,10
				Итого	1	x	189 006 870,26	20 250 736,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор по строительству дорог / _____ / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по Приложению 4-1
Приказа Министра промышленности
строительства Республики Казахстан от 13
мая 2024 года № 169

Заказчик : Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик 11, БИН 151140001473, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87172556748

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Тасшокы, 2 БИН 000340005764 ИИК KZ3496503F0012629943 БИК IRTYKZKA АО "ForteBank" Тел.: +77172695203

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
151140001473	000340005764			1053	10.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1		2	4	5	6	9	10
ВСЕГО	189 006 870,26	189 006 870,26						189 006 870,26
В том числе: в текущем месяце июль	189 006 870,26	189 006 870,26	168 756 134,16				20 250 736,10	189 006 870,26
Удержание аванса	56 702 061,08	56 702 061,08						56 702 061,08
Итого к оплате:	**132 304 809,18**	**132 304 809,18**						**132 304 809,18**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры города Астаны"

Карагойшин А.Ж.

Технический надзор:

ТОО "Best supervision" аттестат №KZ25VJE00029041

Калелбекова А.К.

Подрядчик:

Директор по строительству дорог ТОО "СЕрВИС НС"

Баянбек С.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №1

за июль месяц 2025г.

на Восстановление и закрепление оси трассы

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**СТ Сб.цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2023 Раздел 1 табл.1601-0204-30 стр.97**	**Восстановление оси трассы II категории сложности**	**км**	**0,618**		**42 098**	**26017**
2	**СТ Сб.цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2023 Раздел 1 табл.1601-0204-30 стр.97**	**Закрепление оси трассы II категории сложности**	**км**	**0,618**		**25 497**	**15757**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				41774
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				0
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				0
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				0
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				0
- перевозка грузов			Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				0
Накладные расходы II уровня			Тенге				41774
ИТОГО:			Тенге				0
Сметная прибыль			Тенге				41774
ИТОГО по смете:			Тенге				0
Итого в текущих ценах :			Тенге				41774
Непредвиденные работы и затраты, 3%			Тенге			41 774	
Итого:			Тенге	3%		1 253,22	
Итого на II квартал 2025г. 19% :			Тенге			43 027,22	
НДС, 12%			Тенге	1,0388		44 696,68	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге	12%		5 363,60	
ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:						50 060,28	
						48 776,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

Баянбек С.

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Казгорпроект"

Рахымбердиев Н.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Руководитель

Карагойшин А.Ж.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

Калелбекова А.К

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2

за июль месяц 2025г.

на Земляные работы

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Участок ПК 6+34,20 - ПК 12+75,14					
1	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**11 878,3**		**189**	**2244999**
		Итого оплата труда:				**50**	**593915**
		Итого эксплуатация машин:				**189**	**2244999**
2	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202 /до 20 м/**	**м^3**	**11 878,3**		**159**	**1888650**
		Итого оплата труда:				**42**	**498889**
		Итого эксплуатация машин:				**159**	**1888650**
3	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2 /погрузка/**	**м^3**	**11 878,3**		**341**	**4050500**
		Итого оплата труда:				**72**	**855238**
		Итого эксплуатация машин:				**341**	**4050501**
4	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км (на мусор до 12,5 км/**	**т·км**	**286 563,9875**		**65**	**18626659**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /морозозащитный слой/**	м^3	3 585,64		3 724	13352923
		Итого оплата труда:				1 398	5012724
		Итого эксплуатация машин:				2 955	10595566
		Итого материалов:				3	10757
6	211-701-0105 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм /крупнообломочным материалом скальных пород/**	м^3	3 548,27		5 198	18443907
7	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2 /погрузка асфальтогранулята и щебеночной смеси/**	м^3	274		341	93434
		Итого оплата труда:				72	19728
		Итого эксплуатация машин:				341	93434
8	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /с площадки для временного хранения на 1,0 км к месту укладки/**	т·км	586,88		281	164913
9	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	2 729,6		259	706966
		Итого оплата труда:				69	188342
		Итого эксплуатация машин:				259	706966
10	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=9*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /при 10 проходах по одному следу/**	м^3	2 729,6		167	455843
		Итого оплата труда:				47	128291
		Итого эксплуатация машин:				167	455843
11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	2 729,6		237	646915
		Итого оплата труда:				95	259312
		Итого эксплуатация машин:				181	494058
		Итого материалов:				4	10918
12	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	м^2	19 969,06		22	439319
		Итого оплата труда:				5	99845
		Итого эксплуатация машин:				22	439319

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты: Тенге **61115028**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей Тенге **2888539**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				20969336
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4767745
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18465582
		- перевозка грузов	Тенге				18791572
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				61115028
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0
		ИТОГО:	Тенге				61115028
		Сметная прибыль	Тенге				0
		ИТОГО по смете:	Тенге				61115028
		Итого в текущих ценах :	Тенге			61 115 028	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге	9,20%		5 622 582,58	
		Итого:	Тенге			66 737 610,58	
		Сметная прибыль,5%	Тенге	5%		3 336 880,53	
		Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	3%		2 002 128,32	
		Итого:	Тенге			72 076 619,42	
		Итого на II квартал 2025г. 19% :	Тенге	1,0388		74 873 192,26	
		НДС, 12%	Тенге	12%		8 984 783,07	
		ИТОГО ПО АКТУ:				83 857 975,33	
		ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:				**81 708 030,56**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

Баянбек С.

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Каздорпроект"

Рахымбердиев Н.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны "

Руководитель

Карагойшин А.Ж.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

Калелбекова А.К

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №3

за июль месяц 2025г.

на Ливневая канализация

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Земляные работы для труб					
1	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	м^3	2 762,0815168		341	941870
		Итого оплата труда:				72	198870
		Итого эксплуатация машин:				341	941870
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кпр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	м^3	85,4252016		10 903	931391
		Итого оплата труда:				10 903	931391
3	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2**	м^3	85,4252016		2 916	249100
		Итого оплата труда:				2 916	249100
4	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км /на мусор до 12,5 км/**	т*км	68 696,0995798		65	4465246

1	2	3	4	5	6	7	8
5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /песком/	м^3	833,046		90	74974
		Итого оплата труда:				24	19993
		Итого эксплуатация машин:				90	74974
6	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101 /песком/	м^3	833,046		50	41652
		Итого оплата труда:				14	11663
		Итого эксплуатация машин:				50	41653
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	833,046		737	613955
		Итого оплата труда:				554	461507
		Итого эксплуатация машин:				275	229087
8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /песком/	м^3	260,6144365		4 316	1124812
		Итого оплата труда:				4 316	1124812
9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1 203,026		3 490	4198561
10	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	68,4		9 988	683179
		Итого оплата труда:				5 776	395078
		Итого эксплуатация машин:				496	33926
		Итого материалов:				3 839	262588
		Земляные работы для колодцев					
11	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3, группа грунта 2	м^3	279,01		396	110488
		Итого оплата труда:				83	23158
		Итого эксплуатация машин:				396	110488
12	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кпр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	8,9		18 691	166350
		Итого оплата труда:				18 691	166350

1	2	3	4	5	6	7	8
13	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	м^3	8,9		2 916	25952
		Итого оплата труда:				2 916	25952
14	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км /на мусор до 12,5 км/	т·км	6 945,82875		65	451479
15	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /песком/	м^3	215,34		90	19381
		Итого оплата труда:				24	5168
		Итого эксплуатация машин:				90	19380
16	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101 /песком/	м^3	215,34		50	10767
		Итого оплата труда:				14	3015
		Итого эксплуатация машин:				50	10767
17	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	215,34		737	158706
		Итого оплата труда:				554	119298
		Итого эксплуатация машин:				275	59218
18	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /песком/	м^3	13,5		4 316	58266
		Итого оплата труда:				4 316	58266
19	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	251,724		3 490	878517
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К2					
		Прокладка ПЭ трубопроводов					
20	6301-0105-0418 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 630 мм	км	0,318		9 873 053	3139631
		Итого оплата труда:				5 055 509	1607652
		Итого эксплуатация машин:				6 553 941	2084153
21	241-204-2119 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 588 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	321,18		35 366	11358852
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:							29703129
в том числе:			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4482368**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3605516**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**918905**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16698518**
		- перевозка грузов	Тенге				**4916725**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**29703129**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**29703129**
		Сметная прибыль	Тенге				**0**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**29703129**
		Итого в текущих ценах :	Тенге			29 703 129	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге	9,20%		2 732 687,87	
		Итого:	Тенге			32 435 816,87	
		Сметная прибыль,5%	Тенге	5%		1 621 790,84	
		Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	3%		973 074,51	
		Итого:	Тенге			35 030 682,22	
		Итого на II квартал 2025г. 19% :	Тенге	1,0388		36 389 872,69	
		НДС, 12%	Тенге	12%		4 366 784,72	
		ИТОГО ПО АКТУ:				40 756 657,41	
		ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:				**39 711 741,15**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

Баянбек С.

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Казгорпроект"

Рахымбердиев Н.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны "

Руководитель

Карагойшин А.Ж.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

Калелбекова А.К

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №4

за июль месяц 2025г.

на Строительное водопонижение

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопонижение иглофильтрами (сети К2) - 318 м					
1	**1104-0101-1701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 1 группы**	**м бурения**	**1 472**		**6 243**	**9189696**
		Итого оплата труда:				**3 474**	**5113728**
		Итого эксплуатация машин:				**3 888**	**5723136**
		Итого материалов:				**102**	**150144**
2	**1104-0101-1702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**651**		**8 384**	**5457984**
		Итого оплата труда:				**4 572**	**2976372**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				5 414	3524514
		Итого материалов:				102	66402
3	6101-0111-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м, группа грунта 2	шт.	283		24 379	6899257
		Итого оплата труда:				21 403	6057049
		Итого эксплуатация машин:				4 161	1177563
4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	32		3 490	111680
5	214-215-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ /Иглофильтры 6,0 м - 17,3 кг/шт/	т	1,2975		764 031	991330
6	6101-0111-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извлечение легких иглофильтров, длина до 7 м	шт.	283		12 019	3401377
		Итого оплата труда:				8 623	2440309
		Итого эксплуатация машин:				5 057	1431131
7	6101-0111-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж всасывающего коллектора	м	320		9 778	3128960
		Итого оплата труда:				1 961	627520
		Итого эксплуатация машин:				1 428	456960
		Итого материалов:				6 799	2175680
8	6101-0111-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж всасывающего коллектора	м	320		1 869	598080
		Итого оплата труда:				1 249	399680
		Итого эксплуатация машин:				881	281920
9	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	4		134 937	539748
		Итого оплата труда:				127 477	509908
		Итого эксплуатация машин:				9 850	39400
		Итого материалов:				19	76
10	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	2 736		1 573	4303728

1	2	3	4	5	6	7	8
11	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1	шт.	4		80 950	323800
		Итого оплата труда:				76 486	305944
		Итого эксплуатация машин:				5 909	23636
		РАЗДЕЛ 2. Водоотвод					
12	1328-0207-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Песколовушка. Монтаж оборудования	шт.	5		291 970	1459850
		Итого оплата труда:				273 158	1365790
		Итого эксплуатация машин:				26 514	132570
		Итого материалов:				275	1375
13	1328-0207-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Песколовушка. Монтаж оборудования Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1	шт.	5		233 356	1166780
		Итого оплата труда:				218 527	1092635
		Итого эксплуатация машин:				21 211	106055
14	6116-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Установка баков, вместимость 5 м^3	шт.	2		181 017	362034
		Итого оплата труда:				177 078	354156
		Итого эксплуатация машин:				4 771	9542
		Итого материалов:				411	822
15	6116-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Установка баков, вместимость 5 м^3 Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1	шт.	2		108 775	217550
		Итого оплата труда:				106 247	212494
		Итого эксплуатация машин:				2 863	5726

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				411	822
16	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2		134 937	269874
		Итого оплата труда:				127 477	254954
		Итого эксплуатация машин:				9 850	19700
		Итого материалов:				19	38
17	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	2 736		1 573	4303728
18	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1	шт.	2		80 950	161900
		Итого оплата труда:				76 486	152972
		Итого эксплуатация машин:				5 909	11818
19	6101-0111-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж отводящего коллектора	м	1 300		3 189	4145700
		Итого оплата труда:				1 961	2549300
		Итого эксплуатация машин:				1 428	1856400
		Итого материалов:				210	273000
20	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	286		1 498	428428
21	6101-0111-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж отводящего коллектора	м	1 300		1 869	2429700
		Итого оплата труда:				1 249	1623700
		Итого эксплуатация машин:				881	1145300
22	1109-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Траверса из угловой и круглой стали. Изготовление	т конструкций	0,148		158 436	23449
		Итого оплата труда:				111 897	16561
		Итого эксплуатация машин:				37 947	5617

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				18 103	2679
23	**6301-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	**шт.**		**25**	**15 544**	**388600**
		Итого оплата труда:				**13 881**	**347025**
		Итого эксплуатация машин:				**515**	**12875**
		Итого материалов:				**1 324**	**33100**
24	**6301-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм. Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1**	**шт.**		**25**	**8 532**	**213300**
		Итого оплата труда:				**8 328**	**208200**
		Итого эксплуатация машин:				**309**	**7725**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**50516533**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**21701913**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**24579044**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**8512432**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**4235576**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**0**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**50516533**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**0**
ИТОГО:	Тенге	**50516533**
Сметная прибыль	Тенге	**0**
ИТОГО по смете:	Тенге	**50516533**

Итого в текущих ценах :					
	Тенге			50 516 533	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге	9,20%		4 647 521,04	
Итого:	Тенге			55 164 054,04	
Сметная прибыль,5%	Тенге	5%		2 758 202,70	
Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	3%		1 654 921,62	
Итого:	Тенге			59 577 178,36	

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого на II квартал 2025г. 19% :			Тенге	1.0388		61 888 772,88	
НДС, 12%			Тенге	12%		7 426 652,75	
ИТОГО ПО АКТУ:						69 315 425,62	
ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:						**67 538 321,71**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

Баянбек С.

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Каздорпроект"

Рахымбердиев Н.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны "

Руководитель

Карагойшин А.Ж.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

Калелбекова А.К