Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«02» 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «NEW EMPIRE», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, мкр. Самал 3, дом 1-7*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Сунгат Арман Бектурсынулы*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство инженерно-коммуникационных сетей к индивидуальным жилым домам пострадавших от паводков в с. Зачаганск, г. Уральск,ЗКО Лот1»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска» заместитель руководителя Жумалиев Абзал Гиниятулы*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Venest Stroy» БИН 240240022978.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Евро Плюс", №ЕП-2024-19*
наименование проектной организации, номер проекта
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

утвержден(а) *Приказом ГУ«Отдел строительства города Уральска» №78 от 24.09.2024г.*
наименование организации утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Расчетный расход газа по Участку 1	нм3 /час	22,7		22,7	
Расчетный расход газа по Участку 2	нм3 /час	30,2		30,2	
Расчетный расход газа по Участку 3	нм3 /час	56,7		56,7	
Водопотребление Участок 1	м3 /сут	7,50		7,50	
Водопотребление Участок 2	м3 /сут	10,00		10,00	
Водопотребление Участок 3	м3 /сут	18,75		18,75	
Электроснабжение Участок 1 проектируемой ВЛИ-0,4кВ	м	570		570	
Электроснабжение Участок 2 проектируемой ВЛИ-0,4кВ	м	480		480	
Электроснабжение Участок 3 проектируемой ВЛИ-0,4кВ	м	1350		1350	

кнологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими ыми:

сток под строительство инженерно-коммуникационных сетей к индивидуальным ым домам пострадавших от паводков находится в п. Зачаганск, г. Уральск ЗКО.

ужное газоснабжение.

родный газ с теплотворной способностью 7600ккал/час, плотностью Y=0,73 кг/нм3. На врезке ановлен отключающее устройство, кран диаметром 25 мм., установленный в ограждении. Для жения давления газа с высокого на низкое и поддержания его на заданном уровне, установлен пункт афного газорегулятора с регуляторами давления газа. Газорегуляторный пункт шкафного типа ПШ-10МС с редуктором РДГК-10М. ГРПШ поставляется в виде блока полной заводской готовности. роложен подземный газопровод низкого давления по улицам вдоль зданий из полиэтиленовых труб ПЭ 00 SDR 17, диаметром 63х3,8 мм. Участки надземных газопроводов выполнены из стальных лектросварных труб по

ГОСТ 10704-91. Укладка газопровода осуществляется на естественное основание. Подземная прокладка азопровода предусмотрена на глубине 0,8-1,5 м. Заводская изоляция подземного газопровода «весьма усиленного типа» на основе битумно-полимерной мастики по ГОСТ 9.602-2005. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода проложена сигнальные ленты марки ЛСГ-200 вдоль присыпаемого газопровода. Для определения местоположения газопровода на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры, установлены опознавательные знаки. Переход газопровода через автомобильную дорогу выполнен открытым способом с прокладкой газопровода в защитном футляре из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2011, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер. Для стальных труб предусмотрено антикоррозийное покрытие. Антикоррозионное покрытие, наземных участков стальных труб газопровода, выполняется в соответствии с указаниями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии» Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82* - два слоя. Эмаль ПФ 115. ГОСТ 6465-76* - два слоя.

Раздел ГСН, ЛОТ1, Участок 1

существующий газопровод проложенный в подземном исполнении вдоль трассы Уральск-Саратов, давлением 0,6МПа, диаметр 159 мм. Проложен подземный газопровод высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 9, диаметром 32х3,6.

Раздел ГСН, ЛОТ1, Участок 2

существующий газопровод проложенный в подземном исполнении по ул. М. Монкеулы, давление газа 0,3МПа, диаметр 110 мм. Проложен подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11, диаметром 32х3,0.

Раздел ГСН, ЛОТ1, Участок 3

существующий газопровод проложенный в подземном исполнении к п. Меловые горки, давление газа 0,6МПа, диаметр 273 мм. Проложен надземный газопровод высокого от врезки до ввода в ГРПШ.

Водоснабжение

Точка подключения водопроводные колодцы ВК1ПГ1, в котором установлен запорные арматуры и пожарные гидранты. Наружные сети хозпитьевого водопровода запроектированы из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17,6 диаметром 50х2,9; 25хх2,3мм по ГОСТ 18599-2001»питьевая». Подключение жилых домов из водопроводных колодцев в которых устанавливаются приборы учета Ø15мм и фильтра с запорной арматурой. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов по т.пр.901- 09-11.84. Глубина прокладки трубопроводов предусмотрена не менее 2,5м. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарного гидранта расположенного в водопроводный колодец ВК1ПГ1 на сети водопровода.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет -5л/с

Лот 1 Участок 1 (3-и 2-х кв. дома)

Водоснабжение домов идет от существующего уличного поселкового водопровода диаметром 225мм. *Технические показатели:* Водопотребление –7,50 м3 /сут

Лот 1 Участок 2 (8-м 1кв. домов)

Водоснабжение домов идет от существующего уличного поселкового водопровода диаметром 225мм по улице Айуткулова, с установкой водопроводных колодцев диаметрами 1500мм и 2000мм. *Технические показатели:* Водопотребление –10,00 м3 /сут.

Лот 1 Участок 3 (15-ть 1кв. домов)

Водоснабжение домов идет от существующего уличного поселкового водопровода диаметром 225мм по улице Х. Досмухамедовой, с установкой водопроводных колодцев диаметрами 1500мм.*Технические показатели:* Водопотребление –18,75 м3 /сут.

Электроснабжение

Участок 1 (двухквартирные 3 дома)

Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-ом от существующего КТП №Д106 до объектов. Для подключения кабеля 0,4кВ установлен в РУ-0,4кВ КТП №Д106 автоматический выключатель.

Разделение питающей сети на четыре фидера КТПН- 10/0,4кВ:

-фидер №1, Питающий жилые дома (Руст=18,87кВт);

-фидер наружного освещения, питающий светильники (Руст=1,2кВт).

ВЛ-0,4кВ. Строительство ВЛ-0,4кВ с СИП-ом от КТПН-10/0,4кВ до объектов.

ВЛ-0,4кВ выполнена проводом типа СИПс-4 с сечением 4х50+25мм2. В качестве источников наружного освещения приняты светильники светодиодные 150Вт, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели наружного освещения КТПН.

Основные технические показатели:

Напряжение питающей сети 0,4кВ

Длина проектируемой ВЛИ-0,4кВ 570 м

Кол-во светильников наружного освещения 2 шт.

Электрическая нагрузка:

Напряжение сети ~380/220В

Расчетная мощность 18,87 кВт

Расчетный ток 29,23 А

Коэффициент мощности 0,93

Участок 2 (одноквартирные 8 домов)

Заменен существующий КТПГ №Д159 с силовым трансформатором с мощностью 250кВА на КТПГ-10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 400кВА. Установлен КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок. Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-ом от КТПН-10/0,4кВ до объектов.

КТПНГ-10/0,4кВ. Установлен КТПНГ-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок.

Согласно установленной мощности - S=71,87кВт и с учетом перспективного роста нагрузок микрорайона КТПНГ-10/0,4кВ должна быть укомплектована трансформатором ТМ мощность 400кВА.

Разделение питающей сети на четыре фидера КТПНГ -10/0,4кВ:

-фидер №1,2, Питающий жилые дома (Руст=25,87кВт);

-фидер наружного освещения, питающий светильник (Руст=4,2кВт).

ВЛ-0,4Кв. Строительство ВЛ-0,4кВ с СИП-ом от КТПНГ-10/0,4кВ до объектов.

ВЛ-0,4кВ выполнена проводом типа СИП-4 с сечением 4х50мм2 . В качестве источников наружного освещения приняты светильники светодиодные 150Вт, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели наружного освещения КТПНГ.

Основные технические показатели:

Напряжение питающей сети 10/0,4кВ

Тип КТПН-10/0,4кВ-400кВА 1 шт

Длина проектируемой ВЛИ-0,4кВ 480 м

Кол-во светильников наружного освещения 4 шт

Электрическая нагрузка:

Напряжение сети ~380/220В

Расчетная мощность 25,87 кВт

Расчетный ток 45,23 А

Коэффициент мощности 0,93

Участок 3 (одноквартирные 15 домов)

Замена существующей КТПГ №Д210 с силовым трансформатором мощностью 160кВА на КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 250кВА. Установлен КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок. Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-ом от КТПН-10/0,4кВ до объектов.

КТПН-10/0,4кВ. Проектом предусматривается установка КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок. Согласно установленной мощности – Руст.=71,87кВт и с учетом перспективного роста нагрузок микрорайона КТПН-10/0,4кВ укомплектована трансформатором ТМ мощность 250кВА.

Проектом предусматривается разделение питающей сети на четыре фидера КТПН-10/0,4кВ:

-фидер №1,2, Питающий жилые дома (Руст=28,87кВт);

-фидер наружного освещения, питающий светильники (Руст=4,2кВт).

ВЛ-0,4кВ. Строительство ВЛ-0,4кВ с СИП-ом от КТПН-10/0,4кВ до объектов, а также устройство ответвления от проектируемой ВЛ-0,4кВ к объектам и установка однофазного электронного

росчетчика типа Меркурий 201.5 с классом точности не ниже-2,0 на наружной фасадной стене о дома в специально закрытом щите под пломбой.

4кВ выполнена проводом типа СИП-4 с сечением 4х70мм2. В качестве источников наружного щения проектом приняты светильники светодиодные 150Вт, которые монтируются на опорах ВЛ-. Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели наружного освещения Н. Ответвления к жилым домам выполнены проводом типа СИП-4 с сечением 2х16мм2. Корпус ты типа КЗУ-220 с электросчетчиком Меркурий-201.5 и двумя автоматическими выключателями 7-29 40А должен быть смонтирован на наружной фасадной стене жилого дома на уровне 2м над ей.

емление

КТПН выполнены наружные контуры заземления.

противление наружного заземляющего устройства в любое время года не превышает 4 Ом.

концах анкерных опор в качестве заземляющего спуска используется один из стержней рабочей матуры стойки, к которому приварен верхний заземляющий проводник и нижний заземляющий ыпуск. Верхний заземляющий проводник имеет электрическое соединение со стальными онструкциями крепления провода. Нижний выпуск соединяется с заземляющим устройством. аземляющие устройства выполнены по т.п. 3.407-150.

Основные технические показатели:

Напряжение питающей сети 10/0,4кВ

Тип: КТПН-10/0,4кВ-250кВА 1 шт

Длина проектируемой ВЛИ-0,4кВ 1350 м

Кол-во светильников наружного освещения 11 шт

Электрическая нагрузка:

Напряжение сети ~380/220В

Расчетная мощность 28,87 кВт

Расчетный ток 40,23 А

Коэффициент мощности 0,93

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***июль 2024 г.***
(месяц, год)

окончание работ: ***сентябрь 2024 г.***
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 (три)***

фактически, месяц: ***3 (три)***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Зап. Каз. РЭК" Гусков М.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

ЗКПФ АО "QG" Ибраимова Р.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата место печати (при наличии)

ТОО «Батыс Су Арнасы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей к индивидуальным жилым домам пострадавших от паводков в с. Зачаганск, г. Уральск,ЗКО Лот1»

готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «NEW EMPIRE» Сұңғат Арман Бектурсынұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)