Форма № 3

Заказчик: ТОО «NEW EMPIRE»
Подрядчик: ТОО «Venest Stroy»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно- коммуникационных сетей к индивидуальным жилым домам пострадавших от паводков в п.Зачаганск, г.Уральск, ЗКО ЛОТ 1»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2024 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
120740000346	240240022978	4	15.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
			из графы 1						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей к индивидуальным жилым домам пострадавших от паводков в п.Зачаганск, г.Уральск, ЗКО ЛОТ 1»	1 500 000,00	1 500 000,00							0,00	1 500 000,00

МП **Заказчик ТОО «NEW EMPIRE»** **Директор Сунгат А.Б.**
БИН 120740000346 (должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО «Venest Stroy»** **Директор Оспанов А.К.**
БИН 240240022978 (должность, ФИО)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «NEW EMPIRE»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Venest Stroy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к индивидуальным жилым домам пострадавших от паводков в с. Зачаганск, г. Уральск,ЗКО Лот1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к индивидуальным жилым домам пострадавших от паводков в с. Зачаганск, г. Уральск,ЗКО Лот1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 15/08/2024г

Акт выполненных работ

за дек.24

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э7803: Наружныесети электроснабжения Лот1 Участок1,2-х кв 3 дома [02-01-01]									
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,02	54 979,0 30 342,0	23 719,0 7 669,0	1 099,58 606,84	474,38 153,38	18,36		1 099,58
2	2	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	0,04	47 870,0		1 914,8		1 914,8		1 914,8
3	3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	0,04	8 762,0 4 877,0	3 885,0 1 163,0	350,48 195,08	155,4 46,52			350,48
4	4	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	0,04	13 677,0		547,08		547,08		547,08
5	5	252-301-2003 СпрСЦ 07.2024	Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10	м	0,199	1 636,0		325,56		325,56		325,56
6	6	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,02	12 542,0		250,84		250,84		250,84
7	7	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,02	12 765,0		255,3		255,3		255,3
8	8	252-207-1809 СпрСЦ 07.2024	Лента крепления типа F 207	шт.	0,02	1 036,0		20,72		20,72		20,72
9	9	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	0,02	131,0		2,62		2,62		2,62
10	10	252-207-0718 СпрСЦ 07.2024	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	0,02	2 997,0		59,94		59,94		59,94
11	11	252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	0,02	1 380,0		27,6		27,6		27,6
12	12	252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	0,02	3 019,0		60,38		60,38		60,38
13	13	252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,02	97,0		1,94		1,94		1,94
14	14	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов		0,02	2 681,0		53,62		53,62		53,62

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
15	15	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	0,04	26 701,0 15 526,0	10 257,0 3 316,0	1 068,04 621,04	410,28 132,64	36,72		1 068,04
16	16	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	шт.	0,04	47 870,0		1 914,8		1 914,8		1 914,8
17	17	252-301-2003 *СпрСЦ 07.2024*	**Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10**	м	0,508	1 636,0		831,08		831,08		831,08
18	18	252-207-1809 *СпрСЦ 07.2024*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	0,2	1 036,0		207,2		207,2		207,2
19	19	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	0,2	131,0		26,2		26,2		26,2
20	20	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	0,2	1 380,0		276,0		276,0		276,0
21	21	252-202-0550 *СпрСЦ 07.2024*	**Зажим поддерживающий типа ES 1500P (12 кН, 25-120 мм2) без зрена ограниченной прочности, комплект промежуточной подвески**	шт.	0,2	1 971,0		394,2		394,2		394,2
22	22	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	0,2	2 681,0		536,2		536,2		536,2
23	23	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	0,2	97,0		19,4		19,4		19,4
24	24	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	0,02	84 771,0 45 664,0	38 189,0 12 348,0	1 695,42 913,28	763,78 246,96	18,36		1 695,42
25	25	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	шт.	0,06	47 870,0		2 872,2		2 872,2		2 872,2
26	26	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	0,06	8 762,0 4 877,0	3 885,0 1 163,0	525,72 292,62	233,1 69,78			525,72
27	27	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	0,06	13 677,0		820,62		820,62		820,62
28	28	252-301-2003 *СпрСЦ 07.2024*	**Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10**	м	0,042	1 636,0		68,72		68,72		68,72
29	29	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	0,02	12 542,0		250,84		250,84		250,84
30	30	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	шт.	0,02	12 765,0		255,3		255,3		255,3
31	31	252-207-1809 *СпрСЦ 07.2024*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	0,02	1 036,0		20,72		20,72		20,72
32	32	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	0,06	131,0		7,86		7,86		7,86
33	33	252-207-0718 *СпрСЦ 07.2024*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	0,02	2 997,0		59,94		59,94		59,94
34	34	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	0,02	1 380,0		27,6		27,6		27,6
35	35	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)**	шт.	0,02	3 019,0		60,38		60,38		60,38

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,02	97,0		1,94		1,94		1,94
37	37	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	0,02	2 681,0		53,62		53,62		53,62
38	38	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	0,04	2 890,0		115,6		115,6		115,6
39	39	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	0,04	3 909,0		156,36		156,36		156,36
40	40	247-103-2211 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-150/ 1D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000К	шт.	0,04	44 921,0		1 796,84		1 796,84		1 796,84
41	41	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	0,04	1 203,0		48,12		48,12		48,12
42	42	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	0,2	1 474,0 1 417,0	5,0 0,0	294,8 283,4	1,0 0,0	10,4		294,8
43	43	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	0,2	105,0		21,0		21,0		21,0
44	44	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	0,02	6 124,0 6 105,0	0,0 0,0	122,48 122,1	0,0 0,0	0,38		122,48
45	45	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	0,02	8 343,0		166,86		166,86		166,86
46	46	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0114	266 768,0 185 661,0	81 107,0 21 234,0	3 041,16 2 116,54	924,62 242,06			3 041,16
47	47	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	3,4	234,0		795,6		795,6		795,6
48	48	243-701-0856 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0	м	8	1 492,0		11 936,0		11 936,0		11 936,0
49	49	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	0,16	7 674,0 2 239,0	3 816,0 914,0	1 227,84 358,24	610,56 146,24	259,04		1 227,84
50	50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	0,2112	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	879,44 253,02	3,8 1,26	622,62		879,44
51	51	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	0,24	1 365,0		327,6		327,6		327,6
52	52	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	0,24	270,0		64,8		64,8		64,8
53	53	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	0,24	1 203,0		288,72		288,72		288,72
54	54	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	0,24	5 144,0		1 234,56		1 234,56		1 234,56

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	0,48	2 320,0		1 113,6		1 113,6		1 113,6
56	56	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70**	шт.	0,36	1 120,0		403,2		403,2		403,2
57	57	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	0,24	5 144,0		1 234,56		1 234,56		1 234,56
			ИТОГО по смете Э7803: Наружныесети электроснабжения Лот1 Участок1,2-х кв 3 дома [02-01-01]					42 233,6	3 576,92	32 894,52	0,0	42 233,6
								5 762,16	1 038,84	0,0	0,0	
			Смета Э7813: Наружныесети электроснабжения Лот1 Участок 2, 8 домов [02-01-02]									
58	1	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	м³	0,006	11 951,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	71,7 22,46	31,22 9,52	18,02		71,7
59	2	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,006	20 225,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	121,36 22,46	31,22 9,52	67,66		121,36
60	3	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	0,04	7 837,0 3 040,0	3 506,0 689,0	313,48 121,6	140,24 27,56	51,64		313,48
61	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	м³	0,02172	50 203,0		1 090,4		1 090,4		1 090,4
62	5	1133-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	0,02	141 001,0 55 458,0	46 910,0 13 111,0	2 820,02 1 109,16	938,2 262,22	772,66		2 820,02
63	6	515-102-0416 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	0,02	3 177 111,0		63 542,22		63 542,22		63 542,22
64	7	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	шт.	0,02	2 663 147,0		53 262,94		53 262,94		53 262,94
65	8	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	0,02	58 003,0 45 785,0	12 025,0 3 659,0	1 160,06 915,7	240,5 73,18	3,86		1 160,06
66	9	515-201-0505 *СпрСЦ 07.2024*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-1011/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	комплект	0,02	167 495,0		3 349,9		3 349,9		3 349,9
67	10	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	0,02	5 419,0 5 157,0	220,0 68,0	108,38 103,14	4,4 1,36	0,84		108,38
68	11	247-301-0901 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки Меркурий 234 ARTM2-01 PQBR.L2, 3х230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	шт.	0,02	94 879,0		1 897,58		1 897,58		1 897,58
69	12	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0004	413 463,0 242 584,0	167 131,0 43 224,0	165,38 97,04	66,84 17,28	1,5		165,38
70	13	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	м	1,2	319,0		382,8		382,8		382,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	14	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	м	0,26	11 768,0 8 418,0	3 030,0 866,0	3 059,68 2 188,68	787,8 225,16	83,2		3 059,68
72	15	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	0,02	4 004,0 3 409,0	61,0 10,0	80,08 68,18	1,22 0,2	10,68		80,08
73	16	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,000476	374 954,0		178,48		178,48		178,48
74	17	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,005368	375 502,0		2 015,54		2 015,54		2 015,54
75	18	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00398	380 134,0		1 512,94		1 512,94		1 512,94
76	19	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	$м^2$	0,5974	1 527,0		912,22		912,22		912,22
77	20	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0504	35 304,0		1 779,32		1 779,32		1 779,32
78	21	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	0,08	7 674,0 2 239,0	3 816,0 914,0	613,92 179,12	305,28 73,12	129,52		613,92
79	22	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	0,52	1 395,0 774,0	56,0 15,0	725,4 402,48	29,12 7,8	293,8		725,4
80	23	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	0,04	54 979,0 30 342,0	23 719,0 7 669,0	2 199,16 1 213,68	948,76 306,76	36,72		2 199,16
81	24	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	шт.	0,08	47 870,0		3 829,6		3 829,6		3 829,6
82	25	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	0,08	8 762,0 4 877,0	3 885,0 1 163,0	700,96 390,16	310,8 93,04			700,96
83	26	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	0,08	13 677,0		1 094,16		1 094,16		1 094,16
84	27	252-301-2003 *СпрСЦ 07.2024*	**Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10**	м	0,319	1 636,0		521,88		521,88		521,88
85	28	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	0,04	12 542,0		501,68		501,68		501,68
86	29	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	шт.	0,04	12 765,0		510,6		510,6		510,6
87	30	252-207-1809 *СпрСЦ 07.2024*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	0,04	1 036,0		41,44		41,44		41,44
88	31	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	0,04	131,0		5,24		5,24		5,24
89	32	252-207-0718 *СпрСЦ 07.2024*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	0,04	2 997,0		119,88		119,88		119,88
90	33	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	0,04	1 380,0		55,2		55,2		55,2
91	34	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)**	шт.	0,04	3 019,0		120,76		120,76		120,76

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	35	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	0,04	97,0		3,88		3,88		3,88
93	36	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	0,04	2 681,0		107,24		107,24		107,24
94	37	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	0,08	26 701,0 15 526,0	10 257,0 3 316,0	2 136,08 1 242,08	820,56 265,28	73,44		2 136,08
95	38	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	шт.	0,08	47 870,0		3 829,6		3 829,6		3 829,6
96	39	252-301-2003 *СпрСЦ 07.2024*	**Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10**	м	1,508	1 636,0		2 467,08		2 467,08		2 467,08
97	40	252-207-1809 *СпрСЦ 07.2024*	Лента крепления типа F 207	шт.	0,12	1 036,0		124,32		124,32		124,32
98	41	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	0,12	131,0		15,72		15,72		15,72
99	42	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	0,12	1 380,0		165,6		165,6		165,6
100	43	252-202-0550 *СпрСЦ 07.2024*	Зажим поддерживающий типа ES 1500P (12 кН, 25-120 мм2) без звена ограниченной прочности, комплект промежуточной подвески	шт.	0,12	1 971,0		236,52		236,52		236,52
101	44	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	0,12	2 681,0		321,72		321,72		321,72
102	45	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,12	97,0		11,64		11,64		11,64
103	46	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	0,04	84 771,0 45 664,0	38 189,0 12 348,0	3 390,84 1 826,56	1 527,56 493,92	36,72		3 390,84
104	47	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	0,12	47 870,0		5 744,4		5 744,4		5 744,4
105	48	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	0,12	8 762,0 4 877,0	3 885,0 1 163,0	1 051,44 585,24	466,2 139,56			1 051,44
106	49	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	0,12	13 677,0		1 641,24		1 641,24		1 641,24
107	50	252-301-2003 *СпрСЦ 07.2024*	Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10	м	0,042	1 636,0		68,72		68,72		68,72
108	51	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,04	12 542,0		501,68		501,68		501,68
109	52	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,04	12 765,0		510,6		510,6		510,6
110	53	252-207-1809 *СпрСЦ 07.2024*	Лента крепления типа F 207	шт.	0,1	1 036,0		103,6		103,6		103,6
111	54	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	0,06	131,0		7,86		7,86		7,86
112	55	252-207-0718 *СпрСЦ 07.2024*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	0,04	2 997,0		119,88		119,88		119,88
113	56	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35		0,04	1 380,0		55,2		55,2		55,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
114	57	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	0,04	3 019,0		120,76		120,76		120,76
115	58	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,04	97,0		3,88		3,88		3,88
116	59	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	0,04	2 681,0		107,24		107,24		107,24
117	60	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	0,08	2 890,0		231,2		231,2		231,2
118	61	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	0,08	3 909,0		312,72		312,72		312,72
119	62	247-103-2211 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-150/ 1D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000К	шт.	0,08	44 921,0		3 593,68		3 593,68		3 593,68
120	63	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	0,08	1 203,0		96,24		96,24		96,24
121	64	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	0,38	1 474,0 1 417,0	5,0 0,0	560,12 538,46	1,9 0,0	19,76		560,12
122	65	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	0,38	105,0		39,9		39,9		39,9
123	66	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	0,02	6 124,0 6 105,0	0,0 0,0	122,48 122,1	0,0 0,0	0,38		122,48
124	67	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	0,02	8 343,0		166,86		166,86		166,86
125	68	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0096	266 768,0 185 661,0	81 107,0 21 234,0	2 560,98 1 782,34	778,62 203,84			2 560,98
126	69	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	4	234,0		936,0		936,0		936,0
127	70	243-701-0856 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0	м	5,6	1 492,0		8 355,2		8 355,2		8 355,2
128	71	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	0,16	7 674,0 2 239,0	3 816,0 914,0	1 227,84 358,24	610,56 146,24	259,04		1 227,84
129	72	1133-0105-1001 *РСНБ РК 2022*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	0,16	1 083,0 432,0	361,0 92,0	173,28 69,12	57,76 14,72	46,4		173,28
130	73	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	0,4224	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	1 758,88 506,04	7,6 2,54	1 245,24		1 758,88
131	74	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	0,32	1 365,0		436,8		436,8		436,8
132	75	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	0,32	270,0		86,4		86,4		86,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	76	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ПППИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	0,32	1 203,0		384,96		384,96		384,96
134	77	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	0,32	5 144,0		1 646,08		1 646,08		1 646,08
135	78	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	0,64	2 320,0		1 484,8		1 484,8		1 484,8
136	79	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	0,48	1 120,0		537,6		537,6		537,6
137	80	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	0,32	5 144,0		1 646,08		1 646,08		1 646,08
138	81	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	0,02	54 444,0 46 216,0	0,0 0,0	1 088,88 924,32	0,0 0,0	164,56		1 088,88
139	82	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Снятие провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии)	км линии	0,0002	76 523,0 72 775,0	0,0 0,0	15,3 14,56	0,0 0,0	0,74		15,3
140	83	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Разборка вручную	комплект	0,02	13 929,0 13 736,0	0,0 0,0	278,58 274,72	0,0 0,0	3,86		278,58
			ИТОГО по смете Э7813: Наружныесети электроснабжения Лот1 Участок 2, 8 домов [02-01-02]					199 451,96 15 077,64	8 106,36 2 372,82	56 112,86 120 155,06	0,0 0,0	199 451,96
			Смета Э7823: Наружныесети электроснабжения Лот1 Участок 3, 15 домов [02-01-03]									
141	1	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	0,006	11 951,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	71,7 22,46	31,22 9,52	18,02		71,7
142	2	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,006	20 225,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	121,36 22,46	31,22 9,52	67,66		121,36
143	3	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	0,04	7 837,0 3 040,0	3 506,0 689,0	313,48 121,6	140,24 27,56	51,64		313,48
144	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,02172	50 203,0		1 090,4		1 090,4		1 090,4
145	5	1133-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	0,02	141 001,0 55 458,0	46 910,0 13 111,0	2 820,02 1 109,16	938,2 262,22	772,66		2 820,02
146	6	515-102-0416 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	0,02	3 177 111,0		63 542,22		63 542,22		63 542,22
147	7	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	0,02	2 663 147,0		53 262,94		53 262,94		53 262,94
148	8	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	0,02	58 003,0 45 785,0	12 025,0 3 659,0	1 160,06 915,7	240,5 73,18	3,86		1 160,06
149	9	515-201-0505 *СпрСЦ 07.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-1011/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	0,02	167 495,0		3 349,9		3 349,9		3 349,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	10	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	0,0012	413 463,0 242 584,0	**167 131,0** **43 224,0**	496,16 291,1	200,54 51,86	4,52		496,16
151	11	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**м**	1,2	319,0		382,8		382,8		382,8
152	12	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	0,02	5 419,0 5 157,0	**220,0** **68,0**	108,38 103,14	4,4 1,36	0,84		108,38
153	13	247-301-0901 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки Меркурий 234 ARTM2-01 PQBR.L2, 3x230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	0,02	94 879,0		1 897,58		1 897,58		1 897,58
154	14	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	0,26	11 768,0 8 418,0	**3 030,0** **866,0**	**3 059,68** **2 188,68**	787,8 225,16	83,2		3 059,68
155	15	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	0,02	4 004,0 3 409,0	**61,0** **10,0**	80,08 68,18	1,22 0,2	10,68		80,08
156	16	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	0,000476	374 954,0		178,48		178,48		178,48
157	17	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	0,005368	375 502,0		2 015,54		2 015,54		2 015,54
158	18	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,00398	380 134,0		1 512,94		1 512,94		1 512,94
159	19	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	**м²**	0,5974	1 527,0		912,22		912,22		912,22
160	20	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	0,0504	35 304,0		1 779,32		1 779,32		1 779,32
161	21	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлитель**	0,08	7 674,0 2 239,0	**3 816,0** **914,0**	613,92 179,12	305,28 73,12	129,52		613,92
162	22	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	0,52	1 395,0 774,0	**56,0** **15,0**	725,4 402,48	29,12 7,8	293,8		725,4
163	23	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	0,06	54 979,0 30 342,0	23 719,0 7 669,0	3 298,74 1 820,52	1 423,14 460,14	55,08		3 298,74
164	24	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	**шт.**	0,12	47 870,0		5 744,4		5 744,4		5 744,4
165	25	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	0,12	8 762,0 4 877,0	**3 885,0** **1 163,0**	1 051,44 585,24	466,2 139,56			1 051,44
166	26	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	0,12	13 677,0		1 641,24		1 641,24		1 641,24
167	27	252-301-2003 *СпрСЦ 07.2024*	**Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10**	**м**	0,319	1 636,0		521,88		521,88		521,88
168	28	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	0,16	12 542,0		2 006,72		2 006,72		2 006,72
169	29	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стижка, Т.П.3.407.1-143**		0,16	12 765,0		2 042,4		2 042,4		2 042,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
170	30	252-207-1809 *СпрСЦ 07.2024*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	**0,14**	**1 036,0**		145,04		145,04		145,04
171	31	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	0,08	131,0		10,48		10,48		10,48
172	32	252-207-0718 *СпрСЦ 07.2024*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	0,08	**2 997,0**		239,76		239,76		239,76
173	33	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	0,08	**1 380,0**		110,4		110,4		110,4
174	34	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)**	шт.	0,08	**3 019,0**		241,52		241,52		241,52
175	35	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	0,08	97,0		7,76		7,76		7,76
176	36	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	0,04	**2 681,0**		107,24		107,24		107,24
177	37	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	0,32	**26 701,0** 15 526,0	**10 257,0** 3 316,0	8 544,32 4 968,32	3 282,24 1 061,12	293,76		8 544,32
178	38	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	шт.	0,32	**47 870,0**		15 318,4		15 318,4		15 318,4
179	39	**252-301-2003** *СпрСЦ 07.2024*	**Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10**	м	1,508	**1 636,0**		2 467,08		2 467,08		2 467,08
180	40	252-207-1809 *СпрСЦ 07.2024*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	0,32	**1 036,0**		331,52		331,52		331,52
181	41	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	0,32	131,0		41,92		41,92		41,92
182	42	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	0,32	**1 380,0**		441,6		441,6		441,6
183	43	252-202-0550 *СпрСЦ 07.2024*	**Зажим поддерживающий типа ES 1500P (12 кН, 25-120 мм2) без звена ограниченной прочности, комплект промежуточной подвески**	шт.	0,32	**1 971,0**		630,72		630,72		630,72
184	44	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	0,32	**2 681,0**		857,92		857,92		**857,92**
185	45	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	0,32	**97,0**		31,04		31,04		31,04
186	46	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	0,08	**84 771,0** 45 664,0	**38 189,0** 12 348,0	6 781,68 3 653,12	3 055,12 987,84	73,44		6 781,68
187	47	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	шт.	0,24	**47 870,0**		11 488,8		11 488,8		11 488,8
188	48	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	0,24	**8 762,0** 4 877,0	**3 885,0** 1 163,0	2 102,88 1 170,48	932,4 279,12			2 102,88
189	49	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	0,24	**13 677,0**		3 282,48		3 282,48		3 282,48
190	50	252-301-2003 *СпрСЦ 07.2024*	**Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10**	м	0,042	**1 636,0**		68,72		68,72		68,72

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	51	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	0,08	12 542,0		1 003,36		1 003,36		1 003,36
192	52	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	шт.	0,08	12 765,0		1 021,2		1 021,2		1 021,2
193	53	252-207-1809 *СпрСЦ 07.2024*	Лента крепления типа F 207	шт.	0,1	1 036,0		103,6		103,6		103,6
194	54	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	0,08	131,0		10,48		10,48		10,48
195	55	252-207-0718 *СпрСЦ 07.2024*	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	шт.	0,08	2 997,0		239,76		239,76		239,76
196	56	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	0,08	1 380,0		110,4		110,4		110,4
197	57	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	0,08	3 019,0		241,52		241,52		241,52
198	58	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,08	97,0		7,76		7,76		7,76
199	59	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	0,08	2 681,0		214,48		214,48		214,48
200	60	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изолиции	шт.	0,22	2 890,0		635,8		635,8		635,8
201	61	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	0,22	3 909,0		859,98		859,98		859,98
202	62	247-103-2211 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-150/ 1D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000К	шт.	0,22	44 921,0		9 882,62		9 882,62		9 882,62
203	63	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	0,22	1 203,0		264,66		264,66		264,66
204	64	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	0,7	1 474,0 1 417,0	5,0 0,0	1 031,8 991,9	3,5 0,0	36,4		1 031,8
205	65	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	0,7	105,0		73,5		73,5		73,5
206	66	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,027	266 768,0 185 661,0	81 107,0 21 234,0	7 202,74 5 012,84	2 189,9 573,32			7 202,74
207	67	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	8	234,0		1 872,0		1 872,0		1 872,0
208	68	243-701-0856 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для** воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0	м	19	1 492,0		28 348,0		28 348,0		28 348,0
209	69	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	0,46	7 674,0 2 239,0	3 816,0 914,0	3 530,04 1 029,94	1 755,36 420,44	744,74		3 530,04
210	70	1133-0105-1001 *РСНБ РК 2022*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м		0,46	1 083,0	361,0	498,18	166,06	133,4		498,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м заземления			432,0	92,0	198,72	42,32			
211	71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	1,2144	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	5 056,76 1 454,86	21,86 7,28	3 580,06		5 056,76
212	72	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	0,6	1 365,0		819,0		819,0		819,0
213	73	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	0,6	270,0		162,0		162,0		162,0
214	74	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А**	шт.	0,6	1 203,0		721,8		721,8		721,8
215	75	**252-207-2337** ***РСНБ РК 2022***	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	0,6	5 144,0		3 086,4		3 086,4		3 086,4
216	76	**252**-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	1,2	2 320,0		2 784,0		2 784,0		2 784,0
217	77	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70**	шт.	0,9	1 120,0		1 008,0		1 008,0		1 008,0
218	78	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 **универсальный**	шт.	0,6	5 144,0		3 086,4		3 086,4		3 086,4
219	79	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ·А	$шт^2$	0,02	54 444,0 46 216,0	0,0 0,0	1 088,88 924,32	0,0 0,0	164,56		1 088,88
220	80	**1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022*	**Снятие провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).**	км линии	0,0002	76 523,0 72 775,0	0,0 0,0	15,3 14,56	0,0 0,0	0,74		15,3
221	81	**1133-0208-0104** *РСНБ РК 2022*	**Разъединители. Разборка вручную**	комплект	0,02	13 929,0 13 736,0	0,0 0,0	278,58 274,72	0,0 0,0	3,86		278,58
			ИТОГО по смете Э7823: Наружныесети электроснабжения Лот1 Участок 3, 15 домов [02-01-03]					284 311,68 27 523,62	16 005,52 4 712,64	120 627,48 120 155,06	0,0 0,0	284 311,68
			Смета Э7853: Наружныесети водоснабжения Лот1 Участок 1,2х кв. 3 дома [02-02-01]									
222	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	29,199134	359,0 0,0	359,0 73,0	10 482,48 0,0	10 482,5 2 131,54			10 482,48
223	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	0,903066	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	8 001,16 8 001,16	0,0 0,0			8 001,16
224	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	8,94918	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	34 463,3 34 463,3	0,0 0,0			**34 463,3**
225	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	20,88142	64,0 0,0	64,0 16,0	1 336,42 0,0	1 336,4 334,1			**1 336,42**
226	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	20,88142	612,0 375,0	237,0 75,0	12 779,42 7 830,54	4 948,9 1 566,1			**12** 779,42
227	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,00478	1 318 405,0 874 172,0	444 233,0 115 402,0	6 301,98 4 178,54	2 123,44 551,62			6 301,98
228	7	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**		2,222	157,0		348,86		348,86		348,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
229	8	241-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,9 мм	м	2,6058	369,0		961,54		961,54		961,54
230	9	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	0,04	9 960,0		398,4		398,4		398,4
231	10	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	0,04	7 224,0		288,96		288,96		288,96
232	11	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,02	960,0		19,2		19,2		19,2
233	12	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,02	1 734,0		34,68		34,68		34,68
234	13	6301-0402-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм	шт.	0,02	30 224,0 21 444,0	6 475,0 1 746,0	604,48 428,88	129,5 34,92	46,1		604,48
235	14	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	0,02	361 036,0		7 220,72		7 220,72		7 220,72
236	15	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	0,16	6 836,0 5 868,0	265,0 86,0	1 093,76 938,88	42,4 13,76	112,48		1 093,76
237	16	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,02	56 615,0		1 132,3		1 132,3		1 132,3
238	17	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,02	3 716,0		74,32		74,32		74,32
239	18	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,12	5 695,0		683,4		683,4		683,4
240	19	241-215-0111 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х1"	шт.	0,12	1 040,0		124,8		124,8		124,8
241	20	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	0,12	8 402,0 4 150,0	352,0 93,0	1 008,24 498,0	42,24 11,16	468,0		1 008,24
242	21	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,12	2 313,0 2 202,0	84,0 27,0	277,56 264,24	10,08 3,24	3,24		277,56
243	22	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	0,12	23 187,0		2 782,44		2 782,44		2 782,44
244	23	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,00478	1 420 652,0 395 338,0	991 686,0 189 230,0	6 790,72 1 889,72	4 740,26 904,52	160,74		6 790,72
245	24	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,00478	257 217,0 252 726,0	0,0 0,0	1 229,5 1 208,04	0,0 0,0	21,46		1 229,5
246	25	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	4,78	22,0 20,0	2,0 1,0	105,16 95,6	9,56 4,78			105,16
247	26	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	4,78	92,0		439,76		439,76		439,76
248	27	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,1212	79 034,0	26 584,0	9 578,92	3 221,98	878,7		9 578,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		45 200,0	8 046,0	5 478,24	975,18			
249	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	0,08	31 847,0		2 547,76		2 547,76		2 547,76
250	29	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	0,04	48 730,0		1 949,2		1 949,2		1 949,2
251	30	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	0,12	6 290,0		754,8		754,8		754,8
252	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	0,06	6 381,0		382,86		382,86		382,86
253	32	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	0,06	21 324,0		1 279,44		1 279,44		1 279,44
254	33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	0,04	46 932,0		1 877,28		1 877,28		1 877,28
255	34	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	0,02	85 966,0		1 719,32		1 719,32		1 719,32
256	35	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	0,04	51 229,0		2 049,16		2 049,16		2 049,16
257	36	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	0,02	75 629,0		1 512,58		1 512,58		1 512,58
258	37	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	0,06	23 192,0		1 391,52		1 391,52		1 391,52
259	38	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	0,6	457,0		274,2		274,2		274,2
260	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной отмостки**	м³	0,0324	38 031,0 5 425,0	2 718,0 518,0	1 232,2 175,78	88,06 16,78	968,38		1 232,2
261	40	1141-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом 10 мм**	м²	0,1336	1 452,0 894,0	1,0 0,0	193,98 119,44	0,14 0,0	74,4		193,98
262	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м²	0,6906	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	2 875,66 827,34	12,42 4,14	2 035,88		2 875,66
263	42	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	км	0,000008	5 036 849,0 3 241 395,0	1 795 454,0 487 674,0	40,3 25,94	14,36 3,9			40,3
264	43	6301-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 125 мм**	км	0,000016	2 471 498,0 2 109 480,0	362 018,0 105 241,0	39,54 33,76	5,78 1,68			39,54
265	44	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,000024	1 817 257,0 1 627 129,0	190 128,0 53 755,0	43,62 39,06	4,58 1,3			43,62
266	45	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	0,008	19 042,0		152,34		152,34		152,34
267	46	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	0,016	4 470,0		71,52		71,52		71,52
268	47	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	0,024	1 679,0		40,3		40,3		40,3
269	48	6301-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 300 мм**	км	0,000008	858 328,0 349 053,0	116 145,0 34 935,0	6,86 2,8	0,92 0,28	3,14		6,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270	49	6301-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 125 мм	км	0,000016	545 880,0 288 136,0	95 191,0 28 446,0	8,74 4,62	1,52 0,46	2,6		8,74
271	50	6301-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,000024	417 390,0 261 333,0	87 070,0 26 182,0	10,02 6,28	2,08 0,62	1,66		10,02
272	51	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,02	11 857,0 8 931,0	540,0 168,0	237,14 178,62	10,8 3,36	47,72		237,14
273	52	244-404-0306 *СпрСЦ 07.2024*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85, типа АVK Н 2000 мм	шт.	0,02	1 147 419,0		22 948,38		22 948,38		22 948,38
274	53	241-509-0103 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	0,02	114 950,0		2 299,0		2 299,0		2 299,0
275	54	241-114-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-50х4,0 мм	шт.	0,02	1 527,0		30,54		30,54		30,54
276	55	241-213-1005 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50	шт.	0,02	778,0		15,56		15,56		15,56
277	56	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	0,02	15 035,0 8 657,0	6 008,0 1 576,0	300,7 173,14	120,16 31,52	7,4		300,7
			ИТОГО по смете Э7853: Наружныесети водоснабжения Лот1 Участок 1,2х кв. 3 дома [02-02-01]					154 847,0 66 861,92	27 348,08 6 594,96	60 637,04 0,0	0,0 0,0	154 847,0
			Смета Э7863: Наружныесети водоснабжения Лот1 Участок 2, 8 домов [02-02-02]									
278	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	23,553734	359,0 0,0	359,0 73,0	8 455,8 0,0	8 455,78 1 719,42			8 455,8
279	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³ грунта	0,728466	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	6 454,2 6 454,2	0,0 0,0			6 454,2
280	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	7,20318	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	27 739,44 27 739,44	0,0 0,0			27 739,44
281	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	16,80742	64,0 0,0	64,0 16,0	1 075,68 0,0	1 075,68 268,92			1 075,68
282	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	16,80742	612,0 375,0	237,0 75,0	10 286,14 6 302,78	3 983,36 1 260,56			10 286,14
283	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,00892	1 318 405,0 874 172,0	444 233,0 115 402,0	11 760,18 7 797,62	3 962,56 1 029,38			11 760,18
284	7	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	4,04	157,0		634,28		634,28		634,28
285	8	241-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,9 мм	м	4,9692	369,0		1 833,64		1 833,64		1 833,64
286	9	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	0,04	9 960,0		398,4		398,4		398,4
287	10	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		0,04	7 224,0		288,96		288,96		288,96

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
288	11	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,04	960,0		38,4		38,4		38,4
289	12	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,04	1 734,0		69,36		69,36		69,36
290	13	6301-0402-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм	шт.	0,02	30 224,0 21 444,0	6 475,0 1 746,0	604,48 428,88	129,5 34,92	46,1		604,48
291	14	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	0,02	361 036,0		7 220,72		7 220,72		7 220,72
292	15	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	0,24	6 836,0 5 868,0	265,0 86,0	1 640,64 1 408,32	63,6 20,64	168,72		1 640,64
293	16	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,04	56 615,0		2 264,6		2 264,6		2 264,6
294	17	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,04	3 716,0		148,64		148,64		148,64
295	18	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9р,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,16	5 695,0		911,2		911,2		911,2
296	19	241-215-0111 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом. PN 10 размерами 50х1"	шт.	0,16	1 040,0		166,4		166,4		166,4
297	20	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	0,16	8 402,0 4 150,0	352,0 93,0	1 344,32 664,0	56,32 14,88	624,0		1 344,32
298	21	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,16	2 313,0 2 202,0	84,0 27,0	370,08 352,32	13,44 4,32	4,32		370,08
299	22	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	0,16	23 187,0		3 709,92		3 709,92		3 709,92
300	23	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,00892	1 420 652,0 395 338,0	991 686,0 189 230,0	12 672,22 3 526,42	8 845,84 1 687,94	299,96		12 672,22
301	24	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,00892	257 217,0 252 726,0	0,0 0,0	2 294,38 2 254,32	0,0 0,0	40,06		2 294,38
302	25	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	8,92	22,0 20,0	2,0 1,0	196,24 178,4	17,84 8,92			196,24
303	26	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	8,92	92,0		820,64		820,64		820,64
304	27	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	0,1212	79 034,0 45 200,0	26 584,0 8 046,0	9 578,92 5 478,24	3 221,98 975,18	878,7		9 578,92
305	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,08	31 847,0		2 547,76		2 547,76		2 547,76
306	29	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	0,04	48 730,0		1 949,2		1 949,2		1 949,2
307	30	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		0,12	6 290,0		754,8		754,8		754,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
308	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	0,06	6 381,0		382,86		382,86		382,86
309	32	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	0,06	21 324,0		1 279,44		1 279,44		1 279,44
310	33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	0,04	46 932,0		1 877,28		1 877,28		1 877,28
311	34	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	0,02	85 966,0		1 719,32		1 719,32		1 719,32
312	35	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	0,04	51 229,0		2 049,16		2 049,16		2 049,16
313	36	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	0,02	75 629,0		1 512,58		1 512,58		1 512,58
314	37	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	0,06	23 192,0		1 391,52		1 391,52		1 391,52
315	38	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	0,6	457,0		274,2		274,2		274,2
316	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бе**тонной отмостки	$м^3$	0,0324	38 031,0 5 425,0	2 718,0 518,0	1 232,2 175,78	88.06 16,78	968,38		1 232,2
317	40	1141-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом 10 мм	$м^2$	0,1336	1 452,0 894,0	1,0 0,0	193,98 119,44	0.14 0.0	74,4		193,98
318	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,6906	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	2 875,66 827,34	12,42 4,14	2 035,88		**2 875,66**
319	42	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,000008	5 036 849,0 3 241 395,0	1 795 454,0 487 674,0	40,3 25,94	14,36 3,9			40,3
320	43	6301-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 125 мм	км	0,00002	2 471 498,0 2 109 480,0	362 018,0 105 241,0	49,42 42,18	7,24 2,1			49,42
321	44	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,000004	2 158 529,0 1 736 462,0	306 805,0 88 738,0	8,64 6,94	1,24 0,36	0,46		8,64
322	45	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,000032	1 817 257,0 1 627 129,0	190 128,0 53 755,0	58,16 52,06	6,08 1,72			58,16
323	46	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,008	19 042,0		152,34		152,34		152,34
324	47	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,02	4 470,0		89,4		89,4		89,4
325	48	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,004	2 679,0		10,72		10,72		10,72
326	49	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,032	1 679,0		53,72		53,72		53,72
327	50	6301-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 300 мм	км	0,000008	858 328,0 349 053,0	116 145,0 34 935,0	6,86 2,8	0,92 0,28	3,14		6,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
328	51	6301-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 125 мм	км	0,00002	545 880,0 288 136,0	95 191,0 28 446,0	10,92 5,76	1,9 0,56	3,26		10,92
329	52	6301-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,000004	484 353,0 261 942,0	87 958,0 26 382,0	1,94 1,04	0,34 0,1	0,54		1,94
330	53	6301-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,000032	417 390,0 261 333,0	87 070,0 26 182,0	13,36 8,36	2,78 0,84	2,2		13,36
331	54	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,02	11 857,0 8 931,0	540,0 168,0	237,14 178,62	10,8 3,36	47,72		237,14
332	55	244-404-0306 *СпрСЦ 07.2024*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85, типа АVK Н 2000 мм	шт.	0,02	1 147 419,0		22 948,38		22 948,38		22 948,38
333	56	241-509-0103 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	0,02	114 950,0		2 299,0		2 299,0		2 299,0
334	57	241-114-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-50х4,0 мм	шт.	0,04	1 527,0		61,08		61,08		61,08
335	58	241-213-1005 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50	шт.	0,02	778,0		15,56		15,56		15,56
336	59	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	0,04	15 035,0 8 657,0	6 008,0 1 576,0	601,4 346,28	240,32 63,04	14,8		601,4
			ИТОГО по смете Э7863: Наружныесети водоснабжения Лот1 Участок 2, 8 домов [02-02-02]					159 676,18 64 377,48	30 212,5 7 122,26	65 086,12 0,0	0,0 0,0	159 676,18
			Смета Э7873: Наружныесети водоснабжения Лот1 Участок 3, 15 домов [02-02-03]									
337	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	51,42164	359,0 0,0	359,0 73,0	18 460,36 0,0	18 460,36 3 753,78			18 460,36
338	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³ грунта	1,59036	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	14 090,58 14 090,58	0,0 0,0			14 090,58
339	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	15,7716	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	60 736,44 60 736,44	0,0 0,0			60 736,44
340	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	36,8004	64,0 0,0	64,0 16,0	2 355,22 0,0	2 355,22 588,8			2 355,22
341	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	36,8004	612,0 375,0	237,0 75,0	22 521,84 13 800,16	8 721,7 2 760,04			22 521,84
342	6	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,01324	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	18 424,1 12 139,6	6 284,5 1 559,8			18 424,1
343	7	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	13,3724	1 752,0		23 428,44		23 428,44		23 428,44
344	8	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,00754	1 331 847,0 882 107,0	449 740,0 115 935,0	10 042,12 6 651,08	3 391,02 874,14			10 042,12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345	9	241-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,6 мм	м	7,54	577,0		4 350,58		4 350,58		4 350,58
346	10	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0072	1 318 405,0 874 172,0	444 233,0 115 402,0	9 492,52 6 294,04	3 198,48 830,9			9 492,52
347	11	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	7,272	157,0		1 141,7		1 141,7		1 141,7
348	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,12	1 859,0		223,08		223,08		223,08
349	13	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	0,04	1 049,0		41,96		41,96		41,96
350	14	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,12	3 495,0		419,4		419,4		419,4
351	15	241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	0,04	2 004,0		80,16		80,16		80,16
352	16	241-208-0210 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,04	2 109,0		84,36		84,36		84,36
353	17	241-208-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	0,06	1 357,0		81,42		81,42		81,42
354	18	6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	0,04	12 900,0 11 134,0	442,0 143,0	516,0 445,36	17,68 5,72	52,96		516,0
355	19	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,04	115 040,0		4 601,6		4 601,6		4 601,6
356	20	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	0,38	6 836,0 5 868,0	265,0 86,0	2 597,68 2 229,84	100,7 32,68	267,14		2 597,68
357	21	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,04	56 615,0		2 264,6		2 264,6		2 264,6
358	22	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,04	3 716,0		148,64		148,64		148,64
359	23	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9н,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,3	5 695,0		1 708,5		1 708,5		1 708,5
360	24	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	0,3	4 587,0 4 150,0	352,0 93,0	1 376,1 1 245,0	105,6 27,9	25,5		1 376,1
361	25	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,3	2 313,0 2 202,0	84,0 27,0	693,9 660,6	25,2 8,1	8,1		693,9
362	26	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	0,16	23 187,0		3 709,92		3 709,92		3 709,92
363	27	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,02718	1 420 652,0 395 338,0	991 686,0 189 230,0	38 613,32 10 745,28	26 954,04 5 143,28	914,0		38 613,32
364	28	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,02718	257 217,0 252 726,0	0,0 0,0	6 991,16 6 869,1	0,0 0,0	122,06		6 991,16
365	29	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		27,98	22,0	2,0	615,56	55,96			615,56

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		20,0	1,0	559,6	27,98			
366	30	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м	27,98	92,0		2 574,16		2 574,16		2 574,16
367	31	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	м³	0,2076	126 543,0 77 608,0	26 810,0 8 083,0	26 270,32 16 111,42	5 565,76 1 678,04	4 593,16		26 270,32
368	32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	0,24	31 847,0		7 643,28		7 643,28		7 643,28
369	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	0,12	6 381,0		765,72		765,72		765,72
370	34	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	0,24	6 290,0		1 509,6		1 509,6		1 509,6
371	35	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	0,12	21 324,0		2 558,88		2 558,88		2 558,88
372	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	0,12	46 932,0		5 631,84		5 631,84		5 631,84
373	37	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	0,12	51 229,0		6 147,48		6 147,48		6 147,48
374	38	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	0,12	23 192,0		2 783,04		2 783,04		2 783,04
375	39	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	1,2	457,0		548,4		548,4		**548,4**
376	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной отмостки**	м³	0,066	38 031,0 5 425,0	2 718,0 518,0	2 510,04 358,04	179,38 34,18	1 972,6		2 510,04
377	41	1141-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом 10 мм**	м²	0,185	1 452,0 894,0	1,0 0,0	268,62 165,4	0,18 0,0	103,04		268,62
378	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м²	1,38	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	5 746,32 1 653,24	24,84 8,28	4 068,24		5 746,32
379	43	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	км	0,000544	3 761 181,0 2 418 184,0	1 342 997,0 362 087,0	2 046,08 1 315,5	730,6 196,98			2 046,08
380	44	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,00004	2 043 267,0 1 736 462,0	306 805,0 88 738,0	81,74 69,46	12,26 3,54			81,74
381	45	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,00006	1 817 257,0 1 627 129,0	190 128,0 53 755,0	109,04 97,62	11,4 3,22			109,04
382	46	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	0,544	8 132,0		4 423,8		4 423,8		**4 423,8**
383	47	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм**	м	0,04	3 182,0		127,28		127,28		**127,28**
384	48	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	0,06	1 679,0		100,74		100,74		**100,74**
385	49	6301-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	км	0,000544	5 057 895,0 851 814,0	256 827,0 46 230,0	2 751,5 463,38	139,7 25,14	2 148,4		2 751,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
386	50	6301-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 125 мм**	км	0,00002	545 880,0 288 136,0	**95 191,0** **28 446,0**	10,92 5,76	1,9 0,56	3,26		10,92
387	51	6301-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм**	км	0,00004	484 353,0 261 942,0	**87 958,0** **26 382,0**	19,38 10,48	3,52 1,06	5,38		19,38
388	52	6301-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм**	км	0,00006	417 390,0 261 333,0	**87 070,0** **26 182,0**	25,04 15,68	5,24 1,58	4,14		25,04
389	53	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	0,02	11 857,0 8 931,0	**540,0** **168,0**	237,14 178,62	10,8 3,36	47,72		237,14
390	54	244-404-0306 *СпрСЦ 07.2024*	**Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85, типа AVK H 2000 мм**	шт.	0,02	1 147 419,0		22 948,38		22 948,38		22 948,38
391	55	241-509-0103 *РСНБ РК 2022*	**Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм**	шт.	0,02	114 950,0		2 299,0		2 299,0		2 299,0
392	56	241-114-0125 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-50х4,0 мм**	шт.	0,04	1 527,0		61,08		61,08		61,08
393	57	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	шт.	0,04	15 035,0 8 657,0	6 008,0 1 576,0	601,4 346,28	240,32 63,04	14,8		601,4
			ИТОГО по смете Э7873: Наружныесети водоснабжения Лот1 Участок 3, 15 домов [02-02-03]					350 611,48 157 257,56	76 596,36 17 632,1	116 757,54 0,0	0,0 0,0	350 611,48
			Смета Э7893: Наружныесети газоснабжения Лот1 Участок 1 [02-03-01]									
394	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	11,3102	359,0 0,0	359,0 73,0	4 060,36 0,0	4 060,36 825,64			4 060,36
395	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³ грунта	0,3498	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	3 099,22 3 099,22	0,0 0,0			3 099,22
396	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м³ грунта	3,498	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	13 470,8 13 470,8	0,0 0,0			13 470,8
397	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	8,162	64,0 0,0	64,0 16,0	522,36 0,0	522,38 130,6			522,36
398	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	8,162	612,0 375,0	237,0 75,0	4 995,14 3 060,76	1 934,4 612,16			4 995,14
399	6	6301-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм**	шт.	0,02	39 091,0 19 030,0	18 344,0 4 763,0	781,82 380,6	366,88 95,26	34,34		781,82
400	7	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,00018	2 875 598,0 2 160 930,0	650 423,0 200 070,0	517,6 388,96	117,08 36,02	11,56		517,6
401	8	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	0,1818	926,0		168,34		168,34		168,34
402	9	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	0,04	359,0		14,36		14,36		14,36

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403	10	6301-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,00018	1 768 864,0 670 067,0	35 597,0 171,0	318,4 120,62	6,42 0,04	191,38		318,4
404	11	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0026	1 318 405,0 874 172,0	444 233,0 115 402,0	3 427,86 2 272,84	1 155,0 300,04			3 427,86
405	12	241-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	2,626	336,0		882,34		882,34		882,34
406	13	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	0,02	264,0		5,28		5,28		5,28
407	14	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	0,02	6 836,0 5 868,0	265,0 86,0	136,72 117,36	5,3 1,72	14,06		136,72
408	15	242-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	0,02	28 340,0		566,8		566,8		566,8
409	16	1125-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,000032	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	39,74 4,42	23,42 6,38	11,9		39,74
410	17	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,032	1 848,0		59,14		59,14		59,14
411	18	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,02	4 324,0 4 180,0	144,0 1,0	86,48 83,6	2,88 0,02			86,48
412	19	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	0,02	2 060,0		41,2		41,2		41,2
413	20	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка футляра диаметр до 100 мм	сальник	0,02	10 452,0 9 176,0	0,0 0,0	209,04 183,52	0,0 0,0	25,52		209,04
414	21	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,00452	47 971,0 5 425,0	2 718,0 518,0	216,82 24,52	12,28 2,34	180,02		216,82
415	22	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,000004	63 384,0 58 972,0	4 148,0 1 281,0	0,22 0,22	0,02 0,0			0,22
416	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000004	309 864,0		1,12		1,12		1,12
417	24	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков на металлических стойках	шт.	0,08	18 449,0 15 622,0	2 126,0 568,0	1 475,92 1 249,76	170,08 45,44	56,08		1 475,92
418	25	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,00896	43 269,0 7 225,0	34,0 0,0	387,7 64,74	0,3 0,0	322,66		387,7
419	26	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка	шт.	0,08	3 668,0 3 368,0	0,0 0,0	293,44 269,44	0,0 0,0	24,0		293,44
420	27	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,216	5 411,0		1 168,78		1 168,78		1 168,78
421	28	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000377	363 452,0		136,94		136,94		136,94
422	29	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	0,32	51 437,0 5 598,0	45 826,0 8 648,0	**16 459,84** **1 791,36**	14 664,32 2 767,36	**4,16**		**16 459,84**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
423	30	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0026	2 289 718,0	1 656 461,0	5 953,26	4 306,8	90,26		5 953,26
						598 538,0	302 749,0	1 556,2	787,14			
424	31	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабели, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2,6	22,0	2,0	57,2	5,2			57,2
						20,0	1,0	52,0	2,6			
425	32	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2,6	47,0		122,2		122,2		122,2
426	33	6104-0801-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	0,104	18 529,0	2 676,0	1 927,02	278,3	507,1		1 927,02
						10 977,0	765,0	1 141,6	79,56			
427	34	6104-0801-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	0,02	4 004,0	61,0	80,08	1,22	10,68		80,08
						3 409,0	10,0	68,18	0,2			
428	35	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,245	2 240,0		548,8		548,8		548,8
429	36	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000689	380 134,0		261,84		261,84		261,84
430	37	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	0,1952	850,0		165,92		165,92		165,92
431	38	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,05994	251,0	4,0	15,04	0,24	4,02		15,04
						180,0	0,0	10,78	0,0			
432	39	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,05994	193,0	3,0	11,56	0,18	5,1		11,56
						105,0	0,0	6,3	0,0			
433	40	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,002	20 966,0	5 203,0	41,94	10,42	24,04		41,94
						3 744,0	1 586,0	7,48	3,18			
434	41	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,006	66 118,0	2 881,0	396,7	17,3	238,28		396,7
						23 524,0	572,0	141,14	3,44			
435	42	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опорных конструкции стальной	т	0,00049	309 400,0	49 734,0	151,6	24,38	7,82		151,6
						243 706,0	14 647,0	119,42	7,18			
436	43	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,00049	394 658,0		193,08		193,08		193,08
437	44	6104-0802-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,000628	1 411 197,0	14 519,0	886,24	9,1	755,22		886,24
						194 102,0	2 912,0	121,9	1,82			
438	45	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	0,06048	4 164,0	18,0	251,84	1,08	178,3		251,84
						1 198,0	6,0	72,46	0,36			
439	46	6104-0801-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	0,104	18 529,0	2 676,0	1 927,02	278,3	507,1		1 927,02
						10 977,0	765,0	1 141,6	79,56			
440	47	6104-0801-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	0,02	4 004,0	61,0	80,08	1,22	10,68		80,08
						3 409,0	10,0	68,18	0,2			
441	48	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,245	2 240,0		548,8		548,8		548,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
442	49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000689	380 134,0		261,84		261,84		261,84
443	50	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	0,1952	850,0		165,92		165,92		165,92
444	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,05994	251,0 180,0	4,0 0,0	15,04 10,78	0,24 0,0	4,02		15,04
445	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,05994	193,0 105,0	3,0 0,0	11,56 6,3	0,18 0,0	5,1		11,56
446	53	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 40х5 мм	шт.	0,02	10 186,0 4 973,0	464,0 128,0	203,72 99,46	9,28 2,56	94,98		203,72
447	54	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,1	1 395,0 774,0	56,0 15,0	139,5 77,4	5,6 1,5	56,5		139,5
448	55	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	0,02	72 758,0 59 153,0	2 444,0 648,0	1 455,16 1 183,06	48,88 12,96	223,22		1 455,16
449	56	513-302-0404 *СпрСЦ 07.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4	шт.	0,02	76 479,0		1 529,58		1 529,58		1 529,58
450	57	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	0,04	6 836,0 5 868,0	265,0 86,0	273,44 234,72	10,6 3,44	28,12		273,44
451	58	242-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,04	26 952,0		1 078,08		1 078,08		1 078,08
452	59	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,00012	2 875 598,0 2 160 930,0	650 423,0 200 070,0	345,08 259,32	78,04 24,0	7,7		345,08
453	60	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,09	512,0		46,08		46,08		46,08
454	61	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,03	1 679,0		50,38		50,38		50,38
455	62	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	0,02	898,0		17,96		17,96		17,96
456	63	1125-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,000032	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	39,74 4,42	23,42 6,38	11,9		39,74
457	64	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,032	1 848,0		59,14		59,14		59,14
458	65	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,02	4 324,0 4 180,0	144,0 1,0	86,48 83,6	2,88 0,02			86,48
459	66	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	0,02	2 060,0		41,2		41,2		41,2
460	67	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка футляра диаметр до 100 мм	сальник	0,02	10 452,0 9 176,0	0,0 0,0	209,04 183,52	0,0 0,0	25,52		209,04
461	68	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,00452	47 971,0 5 425,0	2 718,0 518,0	216,82 24,52	12,28 2,34	180,02		216,82
462	69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,000004	63 384,0	4 148,0	0,22	0,02			0,22

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		58 972,0	1 281,0	0,22	0,0			
463	70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000004	309 864,0		1,12		1,12		1,12
464	71	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,000014	289 801,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	4,18 3,8	0,22 0,04	0,16		4,18
465	72	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,000014	369 930,0		5,32		5,32		5,32
466	75	1125-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,000032	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	39,74 4,42	23,42 6,38	11,9		39,74
467	76	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,032	1 848,0		59,14		59,14		59,14
468	77	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,04	4 453,0 4 272,0	181,0 1,0	178,12 170,88	7,24 0,04			178,12
469	78	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	0,02	900,0		18,0		18,0		18,0
470	79	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,02	4 337,0		86,74		86,74		86,74
471	80	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000014	1 484 134,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	21,38 3,8	0,22 0,04	17,36		21,38
472	83	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра диаметром труб до 200 мм	сальник	0,04	15 828,0 12 031,0	0,0 0,0	633,12 481,24	0,0 0,0	151,88		633,12
473	84	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,000004	63 384,0 58 972,0	4 148,0 1 281,0	0,22 0,22	0,02 0,0			0,22
474	85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000004	309 864,0		1,12		1,12		1,12
475	86	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0018	1 331 847,0 882 107,0	449 740,0 115 935,0	2 397,32 1 587,8	809,52 208,68			2 397,32
476	87	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1,818	605,0		1 099,88		1 099,88		1 099,88
477	88	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,12	1 172,0		140,64		140,64		140,64
478	89	241-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	0,02	524,0		10,48		10,48		10,48
479	90	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1,8	22,0 20,0	2,0 1,0	39,6 36,0	3,6 1,8			39,6
480	91	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1,8	47,0		84,6		84,6		84,6
481	92	1125-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,000192	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	238,46 26,5	140,5 38,28	71,46		238,46
482	93	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,192	1 848,0		354,82		354,82		354,82
483	94	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		0,12	4 324,0	144,0	518,88	17,28			518,88

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4 180,0	1,0	501,6	0,12			
484	95	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	0,12	2 060,0		247,2		247,2		247,2
485	96	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка футляра диаметр до 100 мм		0,12	10 452,0	0,0	1 254,24	0,0	153,12		1 254,24
				сальник		9 176,0	0,0	1 101,12	0,0			
486	97	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки		0,02712	47 971,0	2 718,0	1 300,98	73,7	1 080,14		1 300,98
				$м^3$		5 425,0	518,0	147,12	14,04			
487	98	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слои подстилающего и набетонки		0,000022	63 384,0	4 148,0	1,36	0,08			1,36
				т		58 972,0	1 281,0	1,28	0,02			
488	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000022	309 864,0		6,7		6,7		6,7
				т								
489	100	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг		0,000086	289 801,0	14 857,0	25,04	1,28	0,94		25,04
				т		263 954,0	2 941,0	22,8	0,26			
490	101	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм		0,000086	369 930,0		31,96		31,96		31,96
				т								
491	102	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,000041	251,0	4,0	0,02	0,0			0,02
				$м^2$		180,0	0,0	0,0	0,0			
492	104	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм		0,12	6 836,0	265,0	820,32	31,8	84,36		820,32
				шт.		5 868,0	86,0	704,16	10,32			
493	105	242-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,12	26 952,0		3 234,24		3 234,24		3 234,24
494	106	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,04	51 437,0	45 826,0	2 057,48	1 833,04	0,52		2 057,48
				стык		5 598,0	8 648,0	223,92	345,92			
495	107	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое		1,8	2 269,0	0,0	4 084,2	0,0	32,4		4 084,2
				м		2 251,0	0,0	4 051,8	0,0			
			ИТОГО по смете Э7893: Наружныесети газоснабжения Лот1 Участок 1 [02-03-01]					92 406,6	31 108,2	17 443,1	0,0	92 406,6
								42 325,76	6 467,4	1 529,58	0,0	
			Смета Э7903: Наружные сети газоснабжения Лот1 Участок 2 [02-03-02]									
496	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		16,296	359,0	359,0	5 850,26	5 850,26			5 850,26
				$м^3$ грунта		0,0	73,0	0,0	1 189,6			
497	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*		0,504	8 860,0	0,0	4 465,44	0,0			4 465,44
				$м^3$ грунта		8 860,0	0,0	4 465,44	0,0			
498	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2		5,04	3 851,0	0,0	19 409,04	0,0			19 409,04
				$м^3$ грунта		3 851,0	0,0	19 409,04	0,0			
499	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		11,76	64,0	64,0	752,64	752,64			752,64
				$м^3$ грунта		0,0	16,0	0,0	188,16			
500	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,76	612,0	237,0	7 197,12	2 787,12			7 197,12
				$м^3$ уплотненного грунта		375,0	75,0	4 410,0	882,0			
501	6	6303-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,02	33 559,0	3 601,0	671,18	72,02	49,7		671,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		27 473,0	0,0	549,46	0,0			
502	7	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,06	497,0		29,82		29,82		29,82
503	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,00224	1 318 405,0 874 172,0	444 233,0 115 402,0	2 953,22 1 958,14	995,08 258,5			2 953,22
504	9	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	2,2624	191,0		432,12		432,12		432,12
505	10	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	0,02	6 836,0 5 868,0	265,0 86,0	136,72 117,36	5,3 1,72	14,06		136,72
506	11	242-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	0,02	28 340,0		566,8		566,8		566,8
507	12	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,00006	2 875 598,0 2 160 930,0	650 423,0 200 070,0	172,54 129,66	39,02 12,0	3,86		172,54
508	13	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	0,06	829,0		49,74		49,74		49,74
509	14	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	0,04	226,0		9,04		9,04		9,04
510	15	1125-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,000032	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	39,74 4,42	23,42 6,38	11,9		39,74
511	16	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,032	1 848,0		59,14		59,14		59,14
512	17	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,02	4 324,0 4 180,0	144,0 1,0	86,48 83,6	2,88 0,02			86,48
513	18	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	0,02	2 060,0		41,2		41,2		41,2
514	19	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка футляра диаметр до 100 мм	сальник	0,02	10 452,0 9 176,0	0,0 0,0	209,04 183,52	0,0 0,0	25,52		209,04
515	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,00452	47 971,0 5 425,0	2 718,0 518,0	216,82 24,52	12,28 2,34	180,02		216,82
516	21	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слои подстилающего и набетонки	т	0,000004	63 384,0 58 972,0	4 148,0 1 281,0	0,22 0,22	0,02 0,0			0,22
517	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000004	309 864,0		1,12		1,12		1,12
518	23	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	0,108	18 529,0 10 977,0	2 676,0 765,0	2 001,14 1 185,52	289,0 82,62	526,6		2 001,14
519	24	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,245	2 240,0		548,8		548,8		548,8
520	25	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	0,02	4 004,0 3 409,0	61,0 10,0	80,08 68,18	1,22 0,2	10,68		80,08
521	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000689	380 134,0		261,84		261,84		261,84

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
522	27	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	0,044	850,0		37,4		37,4		37,4
523	28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,05994	251,0 180,0	4,0 0,0	15,04 10,78	0,24 0,0	4,02		15,04
524	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,05994	193,0 105,0	3,0 0,0	11,56 6,3	0,18 0,0	5,1		11,56
525	30	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,002	20 966,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	41,94 7,48	10,42 3,18	24,04		41,94
526	31	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,006	66 118,0 23 524,0	2 881,0 572,0	396,7 141,14	17,3 3,44	238,28		396,7
527	32	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опорных конструкции стальной	т	0,000546	309 400,0 243 706,0	49 734,0 14 647,0	168,94 133,06	27,16 8,0	8,72		168,94
528	33	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,000546	394 058,0		215,16		215,16		215,16
529	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	0,06048	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	251,84 72,46	1,08 0,36	178,3		251,84
530	35	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без поколя	м	0,102	18 529,0 10 977,0	2 676,0 765,0	1 889,96 1 119,66	272,94 78,02	497,36		1 889,96
531	36	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,245	2 240,0		548,8		548,8		548,8
532	37	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	0,02	4 004,0 3 409,0	61,0 10,0	80,08 68,18	1,22 0,2	10,68		80,08
533	38	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000689	380 134,0		261,84		261,84		261,84
534	39	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	0,044	850,0		37,4		37,4		37,4
535	40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,05994	251,0 180,0	4,0 0,0	15,04 10,78	0,24 0,0	4,02		15,04
536	41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,05994	193,0 105,0	3,0 0,0	11,56 6,3	0,18 0,0	5,1		11,56
537	42	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 40х5 мм	шт.	0,02	10 186,0 4 973,0	464,0 128,0	203,72 99,46	9,28 2,56	94,98		203,72
538	43	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,1	1 395,0 774,0	56,0 15,0	139,5 77,4	5,6 1,5	56,5		139,5
539	44	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	0,02	72 758,0 59 153,0	2 444,0 648,0	1 455,16 1 183,06	48,88 12,96	223,22		1 455,16
540	45	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,09	512,0		46,08		46,08		46,08
541	46	513-302-0404 *СпрСЦ 07.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4	шт.	0,02	76 479,0		1 529,58		1 529,58		1 529,58
542	47	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм		0,04	6 836,0	265,0	273,44	10,6	28,12		273,44

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		5 868,0	86,0	234,72	3,44			
543	48	242-203-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	0,04	28 340,0		1 133,6		1 133,6		1 133,6
544	49	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	0,12	898,0		107,76		107,76		107,76
545	50	1125-0209-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,000032	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	39,74 4,42	23,42 6,38	11,9		39,74
546	51	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,032	1 848,0		59,14		59,14		59,14
547	52	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,02	4 324,0 4 180,0	144,0 1,0	86,48 83,6	2,88 0,02			86,48
548	53	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	0,02	2 060,0		41,2		41,2		41,2
549	54	6114-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка футляра диаметр до 100 мм	сальник	0,02	10 452,0 9 176,0	0,0 0,0	209,04 183,52	0,0 0,0	25,52		209,04
550	55	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	0,00452	47 971,0 5 425,0	2 718,0 518,0	216,82 24,52	12,28 2,34	180,02		216,82
551	56	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слои подстилающего и набетонки	т	0,000004	63 384,0 58 972,0	4 148,0 1 281,0	0,22 0,22	0,02 0,0			0,22
552	57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000004	309 864,0		1,12		1,12		1,12
553	58	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,000014	289 801,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	4,18 3,8	0,22 0,04	0,16		4,18
554	59	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,000014	369 930,0		5,32		5,32		5,32
555	62	1125-0209-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,000032	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	39,74 4,42	23,42 6,38	11,9		39,74
556	63	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,032	1 848,0		59,14		59,14		59,14
557	64	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,04	4 453,0 4 272,0	181,0 1,0	178,12 170,88	7,24 0,04			178,12
558	65	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	0,02	900,0		18,0		18,0		18,0
559	66	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,02	4 337,0		86,74		86,74		86,74
560	67	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000014	1 484 134,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	21,38 3,8	0,22 0,04	17,36		21,38
561	70	6114-0801-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка концов футляра диаметром труб до 200 мм	сальник	0,04	15 828,0 12 031,0	0,0 0,0	633,12 481,24	0,0 0,0	151,88		633,12
562	71	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слои подстилающего и набетонки	т	0,000004	63 384,0 58 972,0	4 148,0 1 281,0	0,22 0,22	0,02 0,0			0,22

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
563	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000004	309 864,0		1,12		1,12		1,12
564	73	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,000014	289 801,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	4,18 3,8	0,22 0,04	0,16		4,18
565	74	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,000004	369 930,0		1,34		1,34		1,34
566	77	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,000344	1 331 847,0 882 107,0	449 740,0 115 935,0	458,16 303,44	154,7 39,88			458,16
567	78	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,344	605,0		208,12		208,12		208,12
568	79	241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 50х90 мм	комплект	0,08	26 974,0		2 157,92		2 157,92		2 157,92
569	80	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	0,24	7 442,0		1 786,08		1 786,08		1 786,08
570	81	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	0,02	24 331,0 15 560,0	6 110,0 1 677,0	486,62 311,2	122,2 33,54	53,22		486,62
571	82	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,0008	72 251,0		57,8		57,8		57,8
572	83	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,002	46 162,0 25 538,0	19 694,0 5 664,0	92,32 51,08	39,38 11,32	1,86		92,32
573	84	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,1	6 381,0		638,1		638,1		638,1
574	85	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,02	25 202,0 14 507,0	10 695,0 3 262,0	504,04 290,14	213,9 65,24			504,04
575	86	241-215-0314 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х32 мм	шт.	0,02	15 731,0		314,62		314,62		314,62
576	87	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,06	4 324,0 4 180,0	144,0 1,0	259,44 250,8	8,64 0,06			259,44
577	88	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	0,02	2 832,0		56,64		56,64		56,64
578	89	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,04	1 085,0		43,4		43,4		43,4
579	90	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,000009	226 098,0 206 598,0	9 279,0 2 998,0	2,06 1,88	0,08 0,02	0,1		2,06
580	91	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Колпак ЦЦ-50 ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	0,02	2 872,0		57,44		57,44		57,44
581	92	1106-1901-0801 *РСНБ РК 2022*	Заделка ковера бетоном. Бетонирование	$м^3$	0,0016	3 986,0 2 087,0	1 885,0 542,0	6,38 3,34	3,0 0,86	0,04		6,38
582	93	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,001624	31 314,0		50,86		50,86		50,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
583	94	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Отмостка из цементно песчаного раствора. Устройство	м3	0,0168	9 895,0 5 425,0	2 718,0 518,0	166,24 91,14	45,66 8,7	29,44		166,24
584	95	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,017136	30 427,0		521,4		521,4		521,4
585	96	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2,24	22,0 20,0	2,0 1,0	49,28 44,8	4,48 2,24			49,28
586	97	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2,24	47,0		105,28		105,28		105,28
587	98	6201-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка знаков на металлических стойках	шт.	0,1	18 249,0 15 622,0	2 126,0 568,0	1 844,9 1 562,2	212,6 56,8	70,1		1 844,9
588	99	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,0112	43 269,0 7 225,0	34,0 0,0	484,62 80,92	0,38 0,0	403,32		484,62
589	100	6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка	шт.	0,1	3 668,0 3 368,0	0,0 0,0	366,8 336,8	0,0 0,0	30,0		366,8
590	101	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,27	5 411,0		1 460,96		1 460,96		1 460,96
591	102	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000471	363 452,0		171,18		171,18		171,18
592	103	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	0,2	51 437,0 5 598,0	45 826,0 8 648,0	10 287,4 1 119,6	9 165,2 1 729,6	2,6		10 287,4
593	104	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	2,24	2 269,0 2 251,0	0,0 0,0	5 082,56 5 042,24	0,0 0,0	40,32		5 082,56
594	105	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0041	1 318 405,0 874 172,0	444 233,0 115 402,0	5 405,46 3 584,1	1 821,34 473,14			5 405,46
595	106	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	4,141	380,0		1 573,58		1 573,58		1 573,58
596	107	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,00018	1 331 847,0 882 107,0	449 740,0 115 935,0	239,74 158,78	80,94 20,86			239,74
597	108	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,1818	605,0		109,98		109,98		109,98
598	109	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	0,02	900,0		18,0		18,0		18,0
599	110	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,02	1 172,0		23,44		23,44		23,44
600	111	241-209-0301 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	0,16	2 034,0		325,44		325,44		325,44
601	112	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,02	1 542,0		30,84		30,84		30,84
602	113	241-213-0205 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	0,04	754,0		30,16		30,16		30,16
603	114	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	4,28	22,0 20,0	2,0 1,0	94,16 85,6	8,56 4,28			94,16

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
604	115	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	4,28	47,0		201,16		201,16		201,16
605	116	1125-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,000256	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	317,96 35,32	187,32 51,02	95,32		317,96
606	117	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,256	1 848,0		473,08		473,08		473,08
607	118	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,16	4 324,0 4 180,0	144,0 1,0	691,84 668,8	23,04 0,16			691,84
608	119	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	0,16	2 060,0		329,6		329,6		329,6
609	120	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка футляра диаметр до 100 мм	сальник	0,16	10 452,0 9 176,0	0,0 0,0	1 672,32 1 468,16	0,0 0,0	204,16		1 672,32
610	121	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,03616	47 971,0 5 425,0	2 718,0 518,0	1 734,64 196,16	98,3 18,74	1 440,18		1 734,64
611	122	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,000029	63 384,0 58 972,0	4 148,0 1 281,0	1,82 1,7	0,12 0,04			1,82
612	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000029	309 864,0		8,92		8,92		8,92
613	124	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,000115	289 801,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	33,38 30,4	1,72 0,34	1,26		33,38
614	125	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,000115	369 930,0		42,62		42,62		42,62
615	126	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,000054	251,0 180,0	4,0 0,0	0,02 0,0	0,0 0,0			0,02
616	127	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,000054	193,0 105,0	3,0 0,0	0,02 0,0	0,0 0,0			0,02
617	128	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	0,16	6 836,0 5 868,0	265,0 86,0	1 093,76 938,88	42,4 13,76	112,48		1 093,76
618	129	242-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,16	26 952,0		4 312,32		4 312,32		4 312,32
619	130	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	0,06	51 437,0 5 598,0	45 826,0 8 648,0	3 086,22 335,88	2 749,56 518,88	0,78		3 086,22
620	131	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	4,28	2 269,0 2 251,0	0,0 0,0	9 711,32 9 634,28	0,0 0,0	77,04		9 711,32
			ИТОГО по смете Э7903: Наружные сети газоснабжения Лот1 Участок 2 [02-03-02]					116 102,18 63 351,94	26 289,04 5 801,96	24 931,62 1 529,58	0,0 0,0	116 102,18
			Смета Э7913: Наружныесети газоснабжения Лот1 Участок 3 [02-03-03]									
621	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	20,5058	359,0 0,0	359,0 73,0	7 361,58 0,0	7 361,58 1 496,92			7 361,58

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
622	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³ грунта	0,6342	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	5 619,02 5 619,02	0,0 0,0			5 619,02
623	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м³ грунта	6,342	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	24 423,04 24 423,04	0,0 0,0			24 423,04
624	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	14,798	64,0 0,0	64,0 16,0	947,08 0,0	947,06 236,76			947,08
625	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	14,798	612,0 375,0	237,0 75,0	9 056,38 5 549,24	3 507,12 1 109,84			9 056,38
626	6	6303-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм**	шт.	0,02	37 032,0 32 042,0	2 943,0 0,0	740,64 640,84	58,86 0,0	40,94		740,64
627	7	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,00008	1 882 882,0 1 627 129,0	190 128,0 53 755,0	150,64 130,18	15,2 4,3	5,26		150,64
628	8	241-102-0135 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм**	м	0,08	1 281,0		102,48		102,48		102,48
629	9	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	0,02	700,0		14,0		14,0		14,0
630	10	6301-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	км	0,00008	2 445 032,0 918 454,0	50 758,0 200,0	195,6 73,48	4,06 0,02	118,06		195,6
631	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,0026	20 966,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	54,52 9,74	13,52 4,12	31,24		54,52
632	12	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м³	0,0178	66 118,0 23 524,0	2 881,0 572,0	1 176,9 418,72	51,28 10,18	706,9		1 176,9
633	13	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опорных конструкции стальной**	т	0,00105	309 400,0 243 706,0	49 734,0 14 647,0	324,88 255,9	52,22 15,38	16,76		324,88
634	14	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У**	т	0,00105	394 058,0		413,76		413,76		413,76
635	15	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	т	0,000628	1 411 197,0 194 102,0	14 519,0 2 912,0	886,24 121,9	9,1 1,82	755,22		886,24
636	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м²	0,06048	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	251,84 72,46	1,08 0,36	178,3		251,84
637	17	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без поколя**	м	0,222	18 529,0 10 977,0	2 676,0 765,0	4 113,44 2 436,9	594,08 169,84	1 082,48		4 113,44
638	18	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	0,02	4 004,0 3 409,0	61,0 10,0	80,08 68,18	1,22 0,2	10,68		80,08
639	19	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	0,225	2 240,0		504,0		504,0		504,0
640	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,00216	380 134,0		821,08		821,08		821,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
641	21	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	0,1666	850,0		141,62		141,62		141,62
642	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,05994	251,0 180,0	4,0 0,0	15,04 10,78	0,24 0,0	4,02		15,04
643	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,05994	193,0 105,0	3,0 0,0	11,56 6,3	0,18 0,0	5,1		11,56
644	24	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлители вертикального из стали угловой, размер 40х5 мм	шт.	0,02	10 186,0 4 973,0	464,0 128,0	203,72 99,46	9,28 2,56	94,98		203,72
645	25	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,1	1 395,0 774,0	56,0 15,0	139,5 77,4	5,6 1,5	56,5		139,5
646	26	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	0,02	72 758,0 59 153,0	2 444,0 648,0	1 455,16 1 183,06	48,88 12,96	223,22		1 455,16
647	27	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,12	512,0		61,44		61,44		61,44
648	28	513-302-0405 *ЄпрСЦ 07.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	0,02	287 969,0		5 759,38		5 759,38		5 759,38
649	29	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	0,04	6 836,0 5 868,0	265,0 86,0	273,44 234,72	10,6 3,44	28,12		273,44
650	30	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,04	56 615,0		2 264,6		2 264,6		2 264,6
651	31	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,00018	2 875 598,0 2 160 930,0	650 423,0 200 070,0	517,6 388,96	117,08 36,02	11,56		517,6
652	32	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,09	1 679,0		151,12		151,12		151,12
653	33	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	0,04	898,0		35,92		35,92		35,92
654	34	1125-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,000032	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	39,74 4,42	23,42 6,38	11,9		39,74
655	35	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,032	1 848,0		59,14		59,14		59,14
656	36	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,04	4 453,0 4 272,0	181,0 1,0	178,12 170,88	7,24 0,04			178,12
657	37	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	0,02	900,0		18,0		18,0		18,0
658	38	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,02	4 337,0		86,74		86,74		86,74
659	39	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000014	1 484 134,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	21,38 3,8	0,22 0,04	17,36		21,38
660	42	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра диаметром труб до 100 мм		0,04	10 452,0	0,0	418,08	0,0	51,04		418,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				гальваник		9 176,0	0,0	367,04	0,0			
661	43	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,000004	63 384,0 58 972,0	4 148,0 1 281,0	0,22 0,22	0,02 0,0			0,22
662	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000004	309 864,0		1,12		1,12		1,12
663	45	1339-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	0,16	3 057,0 2 918,0	32,0 0,0	489,12 466,88	5,12 0,0	17,12		489,12
664	46	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков на металлических стойках	шт.	0,02	18 449,0 15 622,0	2 126,0 568,0	368,98 312,44	42,52 11,36	14,02		368,98
665	47	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	0,00224	43 269,0 7 225,0	34,0 0,0	96,92 16,18	0,08 0,0	80,66		96,92
666	48	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка	шт.	0,02	3 668,0 3 368,0	0,0 0,0	73,36 67,36	0,0 0,0	6,0		73,36
667	49	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,054	5 411,0		292,2		292,2		292,2
668	50	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000094	363 452,0		34,24		34,24		34,24
669	51	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м² м³	0,0005	20 966,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	10,48 1,88	2,6 0,8	6,0		10,48
670	52	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	0,006	43 269,0 7 225,0	34,0 0,0	259,62 43,36	0,2 0,0	216,06		259,62
671	53	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,001609	343 169,0 190 839,0	148 843,0 34 295,0	552,22 307,1	239,52 55,18	5,6		552,22
672	54	222-509-0901 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные сварные из стали, массой до 0,1 т	т	0,001609	1 076 399,0		1 732,14		1 732,14		1 732,14
673	55	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	0,06	10 186,0 4 973,0	464,0 128,0	611,16 298,38	27,84 7,68	284,94		611,16
674	56	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,02	1 395,0 774,0	56,0 15,0	27,9 15,48	1,12 0,3	11,3		27,9
675	57	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	0,16	51 437,0 5 598,0	45 826,0 8 648,0	8 229,92 895,68	7 332,16 1 383,68	2,08		8 229,92
676	58	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0001	2 289 718,0 598 538,0	1 656 461,0 302 749,0	228,98 59,86	165,66 30,28	3,46		228,98
677	59	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0024	1 318 405,0 874 172,0	444 233,0 115 402,0	3 164,18 2 098,02	1 066,16 276,96			3 164,18
678	60	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	2,424	380,0		921,12		921,12		921,12
679	61	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,00524	1 331 847,0 882 107,0	449 740,0 115 935,0	6 978,88 4 622,24	2 356,64 607,5			6 978,88
680	62	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		5,2924	605,0		3 201,9		3 201,9		3 201,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
681	63	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,06	900,0		54,0		54,0		54,0
682	64	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,02	1 172,0		23,44		23,44		23,44
683	65	241-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	0,14	2 034,0		284,76		284,76		284,76
684	66	241-209-0302 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	0,16	2 525,0		404,0		404,0		404,0
685	67	1125-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 50 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,00048	1 241 998,0 138 007,0	731 743,0 199 329,0	596,16 66,24	351,24 95,68	178,68		596,16
686	68	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,48	1 848,0		887,04		887,04		887,04
687	69	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,3	4 324,0 4 180,0	144,0 1,0	1 297,2 1 254,0	43,2 0,3			1 297,2
688	70	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	0,3	2 060,0		618,0		618,0		618,0
689	71	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка футляра диаметр до 100 мм	сальник	0,3	10 452,0 9 176,0	0,0 0,0	3 135,6 2 752,8	0,0 0,0	382,8		3 135,6
690	72	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,0678	47 971,0 5 425,0	2 718,0 518,0	3 252,44 367,82	184,28 35,12	2 700,34		3 252,44
691	73	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,000054	63 384,0 58 972,0	4 148,0 1 281,0	3,42 3,18	0,22 0,06	0,02		3,42
692	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000054	309 864,0		16,74		16,74		16,74
693	75	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,000216	289 801,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	62,6 57,02	3,22 0,64	2,38		62,6
694	76	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,000216	369 930,0		79,9		79,9		79,9
695	77	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,000102	251,0 180,0	4,0 0,0	0,02 0,02	0,0 0,0			0,02
696	78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,000102	193,0 105,0	3,0 0,0	0,02 0,02	0,0 0,0			0,02
697	79	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	0,3	6 836,0 5 868,0	265,0 86,0	2 050,8 1 760,4	79,5 25,8	210,9		2 050,8
698	80	242-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,3	26 952,0		8 085,6		8 085,6		8 085,6
699	81	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,002222	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	3 092,02 2 037,32	1 054,7 261,78			3 092,02
700	82	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,458	1 828,0		837,22		837,22		837,22
701	83	241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 63х110 мм	комплект	0,08	26 974,0		2 157,92		2 157,92		2 157,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
702	84	241-229-0402 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	0,3	6 803,0		2 040,9		2 040,9		2 040,9
703	85	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	0,04	24 331,0 15 560,0	6 110,0 1 677,0	973,24 622,4	244,4 67,08	106,44		973,24
704	86	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,0016	72 251,0		115,6		115,6		115,6
705	87	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,004	46 162,0 25 538,0	19 694,0 5 664,0	184,64 102,16	78,78 22,66	3,72		184,64
706	88	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,2	6 381,0		1 276,2		1 276,2		1 276,2
707	89	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,04	25 202,0 14 507,0	10 695,0 3 262,0	1 008,08 580,28	427,8 130,48			1 008,08
708	90	241-215-0314 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х32 мм	шт.	0,04	15 731,0		629,24		629,24		629,24
709	91	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,12	4 324,0 4 180,0	144,0 1,0	518,88 501,6	17,28 0,12			518,88
710	92	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	0,04	2 832,0		113,28		113,28		113,28
711	93	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,08	1 085,0		86,8		86,8		86,8
712	94	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,000018	226 098,0 206 598,0	9 279,0 2 998,0	4,1 3,76	0,18 0,06	0,18		4,1
713	95	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Колпак 1Ц-50 ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	0,04	2 872,0		114,88		114,88		114,88
714	96	1106-1901-0801 *РСНБ РК 2022*	Заделка ковера бетоном. Бетонирование	м³	0,0032	3 986,0 2 087,0	1 885,0 542,0	12,76 6,68	6,04 1,74	0,04		12,76
715	97	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,003248	31 314,0		101,7		101,7		101,7
716	98	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка из цементно песчаного раствора. Устройство	м³	0,0336	9 895,0 5 425,0	2 718,0 518,0	332,48 182,28	91,32 17,4	58,86		332,48
717	99	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,034272	30 427,0		1 042,8		1 042,8		1 042,8
718	100	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	7,7	22,0 20,0	2,0 1,0	169,4 154,0	15,4 7,7			169,4
719	101	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	7,7	47,0		361,9		361,9		361,9
720	102	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	0,16	51 437,0 5 598,0	45 826,0 8 648,0	8 229,92 895,68	7 332,16 1 383,68	2,08		8 229,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
721	103	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	7,7	**2 269,0** 2 251,0	0,0 0,0	17 471,3 17 332,7	0,0 0,0	138,6		**17 471,3**
722	104	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков на металлических стойках**	шт.	0,14	**18 449,0** 15 622,0	2 126,0 568,0	2 582,86 2 187,08	297,64 79,52	98,14		**2 582,86**
723	105	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	$м^3$	0,01568	**43 269,0** 7 225,0	34,0 0,0	678,46 113,28	0,54 0,0	564,64		**678,46**
724	106	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка**	шт.	0,14	**3 668,0** 3 368,0	0,0 0,0	513,52 471,52	0,0 0,0	42,0		**513,52**
725	107	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	0,378	**5 411,0**		**2 045,36**		**2 045,36**		**2 045,36**
726	108	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,000659	363 452,0		239,66		239,66		239,66
			ИТОГО по смете Э7913: Наружныесети газоснабжения Лот1 Участок 3 [02-03-03]					**164 150,02** 83 023,74	34 306,66 7 616,24	**41 060,26** 5 759,38	0,0 0,0	**164 150,02**
			Итого по суммарной смете					**1 563 790,7** 525 561,82	253 549,64 59 359,22	**535 550,54** 249 128,66	0,0 0,0	**1 563 790,7**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							249 128,66		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)								1314662,04*7/100	92 026,34
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1314662,04+249128,66+92026,34	**1 655 817,04**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1406688,38*5/100	70 334,42
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								1655817,04*3/100	49 674,51
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 775 825,97**
			Договорная скидка					%	15,53		275825,97	**1 500 000,00**
			Итого к оплате									**1 500 000,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Venest Stroy», БИН 240240022978
Директор
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Оспанов Айболат Канатулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО «NEW EMPIRE», БИН: 120740000346
Директор
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Сунгат А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.