Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **ТОО"САЙГУЛИК BUILDING-61"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводный сети по ул.А.Кунанбаева , ул.Жамбыла, ул.50 лет победы, ул.А.Алиакбарова пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июнь 2024 года.** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство водопроводный сети по ул.А.Кунанбаева , ул.Жамбыла, ул.50 лет победы, ул.А.Алиакбарова пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области	16 606 766	14 827 469							1 779 296	16 606 766
	ИТОГО по справке	16 606 766	14 827 469							1 779 296	16 606 766

М.П.

Генподрядчик Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" Асылбеков Н.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Руководитель ТОО"САЙГУЛИК BUILDING-61" Каюпов М.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Жанарту"
Субподрядчик:ТОО"САЙГУЛИК BUILDING-61"
Наименование объекта :Строительство водопроводный сети по ул.А.Кунанбаева , ул.Жамбыла, ул.50 лет победы, ул.А.Алиакбарова пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области

Акт №1 от "20" июнь 2024 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	89		209,77	209,77	18670	18670	–	3137	23551
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	48,95	0	4357		1744	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	12,0000		2860,04	–	34320	–	–	24711	63754
		НР - 72%; СП - 8%				2860,04	–	34320	–		4722	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	47,0000		36,71	36,71	1725	1725	–	352	2243
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,39	0	488		166	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,0000		1242,92	–	9943	–	–	7159	18471
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	–	9943	–		1368	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	48,0000		235,38	114,19	11298	5481	–	5925	18601
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	5817	2412		1378	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	2,3000		7460,84	247,06	17160	568	–	2594	21334
		НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	3448	154		1580	
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
7	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02		670660,79	330979,31	13413	6620	–	6221	21205
		НР - 99%; СП - 8%				339681,48	92364,42	6794	1847		1571	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010	131,3	--				--		
8	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	20		5157,00	--	103140	--	--	0	111391
		СП - 8%				--	--	0	--		8251	
9	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02		115618,49	--	15030	--	2162	12739	29990
		НР - 99%; СП - 8%				98981,35	--	12868	--		2222	
10	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20		140,45	1,31	18259	170	2897	14888	35799
		НР - 98%; СП - 8%				116,86	--	15192	--		2652	
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012		521116,52	235651,52	6253	2828	--	3135	10139
		НР - 99%; СП - 8%				285465,00	77358,43	3426	928		751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010	67,064	--				--		
12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	12		187,00	--	2244	--	--	0	2424
		СП - 8%				--	--	0	--		180	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12		119,95	1,31	7965	87	118	7604	16815
		НР - 98%; СП - 8%				116,86	--	7760	--		1246	
14	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2		4115,00	296,50	8230	593	--	5082	14377
		НР - 99%; СП - 8%				3395,49	133,96	6791	268		1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--				--		
15	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1		67774,00	--	67774	--	--	0	73196
		СП - 8%				--	--	0	--		5422	
16	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2		7233,00	--	14466	--	--	0	15623
		СП - 8%				--	--	0	--		1157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	242-204-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	10468,00	–	10468	–	–	0	11305
		СП - 8%			–	–	0	–		837	
18	242-204-0306 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	18832,00	–	18832	–	–	0	20339
		СП - 8%			–	–	0	–		1507	
19	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	2	3676,74	263,00	7353	526	–	4359	12649
		НР - 99%; СП - 8%			2914,98	112,10	5830	224		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-301-0512	**Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85**	шт.	1 | 2	–				–		
20	244-404-0106 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	2	76138,00	–	152276	–	–	0	164458
		СП - 8%			–	–	0	–		12182	
21	251-102-0409 РСНБ РК 2022	**Светоотражающее устройство УС-1**	шт.	2	1122,00	–	2244	–	–	0	2424
		СП - 8%			–	–	0	–		180	
22	241-214-0306 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	1433,00	–	2866	–	–	0	3095
		СП - 8%			–	–	0	–		229	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
1	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Е11-270302-0102**	Ф1.0,18	160,65	495,44	338,62	79592	54400	–	40985	130222
		НР - 108%; СП - 8%			156,82	79,40	25193	12756		9645	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	$м^3$ конструкции	107,1	4207,53	1848,86	450626	198012	–	360134	875621
		НР - 108%; СП - 8%			2358,67	754,85	252614	80844		64861	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	178,5	7298,91	1379,16	1302855	246180	1020225	103086	1518415
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	36450	59000		112475	
4	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	$м^2$ основания	892,5	1189,41	295,02	1061548	263306	746031	138311	1295847
		НР - 108%; СП - 8%			58,50	84,99	52211	75854		95988	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502										
		НР - 108%; СП - 8%	м² основания	892,5		520,10	103,18	464189	92088	367246	35459	539623
						5,44	31,35	4855	27980		39975	
6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	892,5		2720,96	230,64	2428457	205846	2193846	64599	2692503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				32,23	34,79	28765	31050		199447	
6.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0968	86,394	25371,00				2191902		
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303										
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	892,5		1230,34	0,09	1098078	80	1087895	10915	1197717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				11,32	–	10103	–		88723	
7.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,048	42,84	25371,00				1086894		
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	892,5		2818,67	241,88	2515663	215877	2271021	63778	2785796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				32,23	33,94	28765	30291		206355	
8.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	87,108	26049,00				2269076		
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301										
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	892,5		1273,30	0,09	1136420	80	1126237	10915	1239120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				11,32	–	10103	–		91785	
9.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0484	43,197	26049,00				1125239		
10	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	342,72		924,00	–	316673	–		–	342007
		СП - 8%				–	–	–	–		25334	
11	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1713,6		74,00	–	126806	–		–	136951
		СП - 8%				–	–	–	–		10145	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13447005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										13447005
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										174811
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО										13621816
		Дополнительные затраты при производстве строительно-										193089
		ИТОГО										13814906
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)										276298
		ИТОГО										14091204
		в том числе в текущих ценах на 2023 года-100%, К=1,045										14725308
		Скидка понижения 5%										736265
		ИТОГО										14827469
		Налог на добавленную стоимость 12%										1779296
		ИТОГО										16606766
		ВСЕГО ИТОГО										**16606766**

Генподрядчик: ТОО "Жанарту"

Директор _____ **Асылбеков Н.Т.**

Субподрядчик:ТОО"САЙГУЛИК BUILDING-61"

Директор _____ **Калонов М.И.**