Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес"

Субподрядчик : ТОО"САЙГУЛИК BUILDING-61"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Коскулак Кызылкогинского района"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2022 года

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Коскулак Кызылкогинского района"	1 727 811	1 542 688							185 123	1 727 811
	ИТОГО по справке	1 727 811	1 542 688							185 123	1 727 811

М.П.

Генподрядчик

Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес" Пазылов Ж.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик

Руководитель ТОО"САЙГУЛИК BUILDING-61" Каюпов М.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: ТОО"САЙГУЛИК BUILDING-61"

Наименование объекта :"Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Коскулак Кызылкогинского района"

28120

Акт №1 от "22" июль 2022 г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах1-квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжения В1										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	289		208,90	197,30	60372	57020	–	13126	79381
						11,60	51,48	3352	14878		5880	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	62,0		2152,92	–	133481	0	–	96106	247957
						2152,92	–	133481	0		18367	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	120		936,04	–	112325	0	–	80874	208658
						936,04	–	112325	0		15456	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	180		18,89	18,89	3400	3400	–	1013	4770
						–	7,82	0	1408		353	
5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	130		1,14	1,14	148	148	–	44	211
						–	0,47	0	61		15	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,18		380298,14	108324,70	68454	19498	–	38768	115803
						266168,00	32970,95	47910	5935		8578	
7	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180		530,00	–	95400	–	–	0	103035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	0	–		7632	
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	314617,64	75640,48	12585	3026	–	7492	21686
					237356,00	22793,06	9494	912		1606	
9	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	158,00	–	6320	–	–	0	6829
					–	–	0	–		506	
		Ж/б колодцы Ду2000-1шт									
17	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,12	55897,26	7646,48	174399	23857	–	34557	225676
					12137,00	3246,44	37867	10129		16717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,573 4,03965	31012,00				125278		
18	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	38309,00	–	76618	–	76618	–	82747
					–	–	–	–		6129	
19	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	36737,00	–	146948	–	146948	–	158704
					–	–	–	–		11756	
20	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	33797,00	–	135188	–	135188	–	146003
					–	–	–	–		10815	
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3018,00	–	12072	–	12072	–	13038
					–	–	–	–		966	
22	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21723,00	–	43446	–	43446	–	46922
					–	–	–	–		3476	
23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0255	582071,00	–	14843	–	14843	–	16030
					–	–	–	–		1187	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									1477449
		Временные здания и сооружения (1,2 %)									17729
		ИТОГО									1495178
		Дополнительные затраты при производстве строительно-									21194
		ИТОГО									1516372
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									30327
		ИТОГО									1546700
		в том числе в текущих ценах на 2020 года-100%, К=1,049901									1623882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка понижения 5%									81194
		ИТОГО									1542688
		Налог на добавленную стоимость 12%									185123
		ИТОГО									1727811
		ВСЕГО ИТОГО									**1727811**

Генподрядчик: ТОО"Гемакасес"

Субподрядчик:ТОО"САЙГУЛИК BUILDING-61"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Директор _____ **Каюпов М.И.**