Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование		Организационноправовая форма: код		
		240054/00	20.08.2024 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района	17 617 453,14	15 729 868,88							1 887 584,27	17 617 453,14
Удержание аванса										
Удержание резерва										
ИТОГО к оплате:										17 617 453,14

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Ишанов М. А. БИН 060140015071
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Руководитель ТОО "СПМК-7" _____ Мырзабаев С.К. БИН 020540003997
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора _____ Оразбокулы А. ИИН 770816301493, № KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» _____ Баекеева А.К. БИН 900140000132
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"; БИН 060140015071; адрес:Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж; тел.: 30-370**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"; БИН/ИИН 020540003997; адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В; тел.: 87789268329**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01. Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240054/00** от **20.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1/1

1 экз

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01. Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Сети водопровода					
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 1**	м^3	54	523,00	28 242,0	
2	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2**	м^3	1 131	376,00	425 256,0	
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	5	11730,00	58 650,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	м^3	47,4	655,99	31 094,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2 (подбивка пазух)**	м^3	0,9	4155,56	3 740,0	

6	6	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 1 (мягкий грунт)	$м^3$	54	523,00	28 242,0	
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	833,6	98,00	81 693,0	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	208,4	4156,00	866 110,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	833,6	656,00	546 842,0	
10	10	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2 (погрузка лишнего грунта)	$м^3$	89	462,00	41 118,0	
11	11	411-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	148,63	659,00	97 947,0	
12	12	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,158	1415943,04	223 719,0	
13	13	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	159,58	191,00	30 480,0	
14	14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,158	274753,16	43 411,0	
15	15	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	1	5744,00	5 744,0	
16	16	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3933,00	3 933,0	
17	17	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00423	4334042,55	18 333,0	
18	18	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	2	5318,00	10 636,0	
19	19	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4003,00	8 006,0	
20	20	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1751,00	1 751,0	

21	21	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4667,00	4 667,0	
22	22	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2060,00	2 060,0	
			Итого по разделу 1: Сети водопровода				2 561 674	
			Раздел 2: Сети канализации					
23	23	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 1	м^3	78	523,00	40 794,0	
24	24	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	868	376,00	326 368,0	
25	25	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	6,9	11730,00	80 937,0	
26	26	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	28,2	655,99	18 499,0	
27	27	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом,группа грунта 2	м^2	29,4	659,01	19 375,0	
28	28	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2 (подбивка пазух)	м^3	0,6	4156,67	2 494,0	
29	29	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 1 (мягкий грунт)	м^3	37	523,00	19 351,0	
30	30	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	663,2	98,00	64 994,0	
31	31	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	165,8	4156,00	689 065,0	
32	32	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	663,2	656,00	435 059,0	
33	33	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2 (погрузка лишнего грунта)	м^3	80	462,00	36 960,0	

34	34	411-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	133,6	659,00	88 042,0	
35	35	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 100 мм	м	14	1977,00	27 678,0	
36	36	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	94	2915,00	274 010,0	
37	37	6121-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции,диаметр 100 мм	км	0,014	112714,29	1 578,0	
38	38	6121-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции,диаметр 150 мм	км	0,094	139148,94	13 080,0	
39	39	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	6,995	94620,01	661 867,0	
40	40	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	43426,00	173 704,0	
41	41	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	30815,00	215 705,0	
42	42	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	34112,00	204 672,0	
43	43	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	4	46075,00	184 300,0	
44	44	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7087,00	49 609,0	
45	45	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (на лоток)	$м^3$	3,12	20271,15	63 246,0	
46	46	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23039,00	92 156,0	
47	47	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С	т	0,0812	1146761,08	93 117,0	
48	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,3954	414,13	992,0	
49	49	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,02108	2246916,51	47 365,0	
50	50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	2,2	31776,82	69 909,0	

51	51	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,72265	657,04	3 760,0	
52	52	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	33,56	86298,99	2 896 194,0	
53	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7087,00	7 087,0	
54	54	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17760,00	35 520,0	
55	55	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	70086,00	70 086,0	
56	56	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	52390,00	261 950,0	
57	57	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68415,00	68 415,0	
58	58	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	18923,00	18 923,0	
59	59	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	35,36	457,01	16 160,0	
60	60	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23039,00	23 039,0	
61	61	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	0,55	31776,36	17 477,0	
62	62	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт,диаметр труб 100 мм	км	0,002	4526000,00	9 052,0	
63	63	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10509,00	10 509,0	
64	64	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	$м^2$	27,1874	1724,99	46 898,0	
65	65	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	27,1874	137,01	3 725,0	
66	66	1110-0114-0501 *РСНБ РК 2022*	Утепленная крышка.Устройство	$м^2$	0,225	6933,33	1 560,0	

67	67	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	м^3	0,01125	44088,89	496,0	
68	68	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	т	0,000255	427450,98	109,0	
69	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000064	343750,00	22,0	
			Итого по разделу 2: Сети канализации				**7 485 908**	
			ИТОГО по акту				**10 047 582**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**0**	

	Итого по акту		**10 047 582**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)		733 473
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		**10 781 055**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 8.2.65.2	Сметная прибыль (5%)		539 053
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)		323 432
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**11 643 540**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		**12 516 806**
Налоговый кодекс РК	НДС (12%)		1 502 017
	Итого с НДС		**14 018 823**
	Скидка 2%		-280 376
	Итого с учетом скидки		**13 738 446,54**
	в т.ч. НДС		1 471 976,42

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" Ищанов М. А. БИН 060140015071

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7" Мырзабаев С.К. БИН 020540003997

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Оразбекулы А. ИИН 770816301493, № KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"; БИН 060140015071; адрес:Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж; тел.: 30-370**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"; БИН/ИИН 020540003997; адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В; тел.: 87789268329**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02. Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240054/00** от **20.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1/2

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-02. Электроснабжение работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ					
1	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2**	$м^3$	2,208	7965,13	17 587,0	
2	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	$м^3$	0,35	15185,71	5 315,0	
3	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	$м^3$	1,6	4156,25	6 650,0	
4	11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1,6	3723,13	5 957,0	
5	12	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	шт.	6	12535,00	75 210,0	
6	13	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А**	шт.	6	25742,00	154 452,0	
7	14	6109-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,глинобитных без добавок (отмостка)**	$м^3$	0,033	47212,12	1 558,0	

			Итого по разделу 1: Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ				**266 729**	
			Раздел 3: Кабельная линия 0,4кВ					
8	17	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	7,178	475,06	3 410,0	
9	18	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,222	9558,56	2 122,0	
10	19	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2 (мелкопросеянная земля)	м^3	2,5	4156,00	10 390,0	
11	20	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	3,91	97,95	383,0	
12	21	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	0,69	4156,52	2 868,0	
13	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	3,91	656,01	2 565,0	
14	23	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	18	571,00	10 278,0	
15	24	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80,DN/OD 100	м	18	3346,00	60 228,0	
16	25	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	53	1131,00	59 943,0	
17	26	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг	м	18	2566,00	46 188,0	
18	27	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ,крепление на повороте и в конце трассы,масса 1 м до 1 кг	м	34	1001,00	34 034,0	
19	28	243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	81,6	1769,00	144 350,0	
20	29	243-212-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,число жил 7 ГОСТ 26411-85,марки КВБбШнг 7х2,5	м	25,5	1190,98	30 370,0	
21	30	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля,напряжение 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2		4	64622,00	258 488,0	

				шт.				
22	31	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие,внутренней установки,для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с ленточной броней,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	4	19290,00	77 160,0	
23	32	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	29	24,00	696,0	
24	33	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	29	88,00	2 552,0	
25	34	6121-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ввод в здание,диаметр труб 100 мм	шт.	1	30087,00	30 087,0	
26	35	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	1	1852,00	1 852,0	
27	36	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03	20266,67	608,0	
28	37	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3595000,00	3 595,0	
29	38	261-107-0872 *РСНБ РК 2022*	Уплотнительный состав	кг	2	654,00	1 308,0	
30	39	261-107-0377 *РСНБ РК 2022*	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,002	2694000,00	5 388,0	
			Итого по разделу 3: Кабельная линия 0,4кВ				788 863	
			Раздел 4: Строительство ВЛ-10 кВ					
31	40	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	70294,00	70 294,0	
32	41	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	70088,00	140 176,0	
33	42	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	9373,00	18 746,0	
34	43	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7413,00	14 826,0	
35	44	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,027	142407,41	3 845,0	

36	45	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	27,54	485,98	13 384,0	
37	46	6124-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного,напряжение 35 кВ на ток 1000 А,без заземляющих ножей	комплект	1	162813,00	162 813,0	
38	47	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183716,00	183 716,0	
39	48	6124-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного,напряжение 220 кВ	комплект	3	143424,00	430 272,0	
40	49	252-207-2216 *СпрСЦ 05.2024*	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗИП-10 кВ	шт.	3	75342,00	226 026,0	
41	50	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12157,00	24 314,0	
42	51	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1737,00	1 737,0	
43	52	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1737,00	1 737,0	
44	53	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4669,00	4 669,0	
45	54	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8252,00	8 252,0	
46	55	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21725,00	21 725,0	
47	56	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4126,00	4 126,0	
48	57	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 7,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	19995,00	59 985,0	
49	58	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3148,00	9 444,0	
50	59	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	38541,00	77 082,0	
51	60	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12814,00	12 814,0	

				шт.				
52	61	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2288,00	4 576,0	
53	62	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1940,00	5 820,0	
54	63	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1940,00	1 940,0	
55	64	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2674,00	16 044,0	
56	65	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16899,00	16 899,0	
57	66	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	42 885,0	
58	67	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2421,00	12 105,0	
59	68	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2	29281,00	58 562,0	
60	69	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33138,00	99 414,0	
61	70	252-206-0503 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 25Г-1	шт.	6	1717,00	10 302,0	
62	71	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1283,00	3 849,0	
63	72	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,943	1092,26	1 030,0	
64	73	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	1,5	7965,33	11 948,0	
65	74	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	1,5	4156,00	6 234,0	
66	75	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	15	1343,00	20 145,0	
			Итого по разделу 4: Строительство ВЛ-10 кВ				1 801 736	
			в т.ч. стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				183 716	
			ИТОГО по акту				2 857 328	

			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**183 716**	
		Итого по акту					**2 857 328**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)				195 174	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3 052 502**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				143 439	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				91 575	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 287 516**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**3 534 080**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				424 090	
			Итого с НДС				**3 958 170**	
			Скидка 2%				-79 163	
			Итого с учетом скидки				**3 879 006,60**	
			в т.ч. НДС				415 607,85	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" Ищанов М. А. БИН 060140015071

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7" Мырзабаев С.К. БИН 020540003997

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Оразбекулы А. ИИН 770816301493, № KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» Баекеева А.К. БИН 900140000132

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)