Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Субподрядчик: **ТОО "BAYTIK GROUP"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в селе Коянкоз, Кербулакского района**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
040540000252	190540033070			3	01.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в селе Коянкоз, Кербулакского района	**8 150 348,00**	**8 150 348,00**	**7 277 096,00**				**873 252,00**	**8 150 348,00**
Итого								**8 150 348,0**

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Субподрядчик: **ТОО "BAYTIK GROUP"**
Директор Бердібаев Д.М.
БИН 190540033070

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Генподрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BAYTIK GROUP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в селе Коянкоз, Кербулакского района**

(наименование, адрес)

Договор субподряда (контракт) **№6 от 01.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) 2024.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э18103: электроснабжения [04-01]									
1	1	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	4,4	17 024,0 3 510,0	4 921,0 1 487,0	74 906,0 15 444,0	21 653,0 6 543,0	37 809,0		74 906,0
2	2	6104-0202-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	11 879,0 4 342,0	5 850,0 1 133,0	23 758,0 8 684,0	11 700,0 2 266,0	3 374,0		23 758,0
3	3	6104-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5 491,0 1 872,0	2 619,0 507,0	10 982,0 3 744,0	5 238,0 1 014,0	2 000,0		10 982,0
4	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,426	55 974,0		135 793,0		135 793,0		135 793,0
5	5	6124-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1 493,0 731,0	54,0 14,0	35 832,0 17 544,0	1 296,0 336,0	16 992,0		35 832,0
6	6	6124-0203-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
7	7	6101-0205-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,0432	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	98 553,0 98 553,0	0,0 0,0			98 553,0
8	8	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,73328	4 461,0 1 054,0	406,0 99,0	7 732,0 1 827,0	704,0 172,0	5 202,0		7 732,0
9	9	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,9	54 806,0 22 046,0	2 723,0 535,0	49 325,0 19 841,0	2 451,0 482,0	27 033,0		49 325,0
10	10	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,0432	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	37 050,0 10 146,0	362,0 45,0	26 542,0		37 050,0
11	11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3356	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	129 093,0 122 070,0	3 417,0 285,0	3 606,0		129 093,0
12	12	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	40	3 104,0		124 160,0		124 160,0		124 160,0

13	13	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,2	192,0 100,0	3,0 0,0	2 150,0 1 120,0	34,0 0,0	997,0		2 150,0
14	14	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11,2	248,0 172,0	4,0 0,0	2 778,0 1 926,0	45,0 0,0	806,0		2 778,0
15	15	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,53956	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	321 031,0 263 973,0	53 282,0 14 309,0	3 776,0		321 031,0
16	16	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,53956	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	110 606,0 101 818,0	6 777,0 1 233,0	2 011,0		110 606,0
17	17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,385	365 165,0		140 589,0		140 589,0		140 589,0
18	18	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00508	352 680,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	387 658,0		16 669,0		16 669,0		16 669,0
20	20	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	44	2 246,0		98 824,0		98 824,0		98 824,0
21	21	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15,64724	248,0 172,0	4,0 0,0	3 881,0 2 691,0	63,0 0,0	1 127,0		3 881,0
22	22	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15,64724	192,0 100,0	3,0 0,0	3 004,0 1 565,0	47,0 0,0	1 393,0		3 004,0
23	23	261-404-0563 РСНБ РК 2022	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	126,0		126,0		126,0		126,0
24	24	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,5504	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	114 978,0 114 978,0	0,0 0,0			114 978,0
25	25	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	2,02216	4 461,0 1 054,0	406,0 99,0	9 021,0 2 131,0	821,0 200,0	6 069,0		9 021,0
26	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,7623	54 806,0 22 046,0	2 723,0 535,0	41 779,0 16 806,0	2 076,0 408,0	22 897,0		41 779,0
27	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,5504	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	43 225,0 11 838,0	422,0 53,0	30 965,0		43 225,0
28	28	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,26504	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	101 951,0 96 405,0	2 699,0 225,0	2 847,0		101 951,0
29	29	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35,6	2 043,0		72 731,0		72 731,0		72 731,0
30	30	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0728	385 964,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
31	31	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,9712	192,0 100,0	3,0 0,0	1 914,0 997,0	30,0 0,0	887,0		1 914,0
32	32	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,9712	248,0 172,0	4,0 0,0	2 473,0 1 715,0	40,0 0,0	718,0		2 473,0
33	33	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4кг . Установка	т	0,004452	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	4 373,0 4 356,0	16,0 5,0			4 373,0

34	34	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление т конструкций	0,275625	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	163 993,0 134 846,0	27 218,0 7 309,0	1 929,0		163 993,0
35	35	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж т конструкций	0,275625	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	56 501,0 52 012,0	3 462,0 630,0	1 027,0		56 501,0
36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т	0,23751	365 165,0		86 730,0		86 730,0		86 730,0
37	37	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм $м^2$	15,75	2 246,0		35 374,0		35 374,0		35 374,0
38	38	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка т	0,0096	102 559,0 98 842,0	3 717,0 1 135,0	985,0 949,0	36,0 11,0			985,0
39	39	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз $м^2$	7,993125	248,0 172,0	4,0 0,0	1 982,0 1 375,0	32,0 0,0	576,0		1 982,0
40	40	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 $м^2$	7,993125	192,0 100,0	3,0 0,0	1 535,0 799,0	24,0 0,0	711,0		1 535,0
41	41	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ шт	2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0
42	42	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0
43	43	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство $м^2$ кровли	12	5 092,0 3 642,0	56,0 16,0	61 104,0 43 704,0	672,0 192,0	16 728,0		61 104,0
44	44	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак информационный шт.	1	3 642,0		3 642,0		3 642,0		3 642,0
45	45	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство $м^3$	2,56	54 078,0 17 404,0	2 531,0 728,0	138 440,0 44 554,0	6 480,0 1 864,0	87 406,0		138 440,0
46	46	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования м	12	1 493,0 731,0	54,0 14,0	17 916,0 8 772,0	648,0 168,0	8 496,0		17 916,0
47	47	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
48	48	1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке шт.	1	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	37 475,0		237 725,0
53	53	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами $м^3$ грунта	20,72	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	143 320,0 143 320,0	0,0 0,0			143 320,0
54	54	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 $м^3$ грунта	20,72	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	74 778,0 74 778,0	0,0 0,0			74 778,0
55	55	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный $м^3$	5,92	4 892,0		28 961,0		28 961,0		28 961,0
56	56	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели м кабеля	103	735,0 324,0	411,0 131,0	75 705,0 33 372,0	42 333,0 13 493,0			75 705,0
57	57	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля	103	1 222,0 647,0	529,0 146,0	125 866,0 66 641,0	54 487,0 15 038,0	4 738,0		125 866,0
58	58	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля	64	959,0 539,0	346,0 91,0	61 376,0 34 496,0	22 144,0 5 824,0	4 736,0		61 376,0
59	59	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг м	10	2 144,0 863,0	1 103,0 324,0	21 440,0 8 630,0	11 030,0 3 240,0	1 780,0		21 440,0

60	60	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	86	4 834,0		415 724,0	415 724,0		415 724,0
61	61	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	101	21,0 19,0	2,0 1,0	2 121,0 1 919,0	202,0 101,0		2 121,0
62	62	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	101	53,0		5 353,0	5 353,0		5 353,0
			ИТОГО по смете Э18103: электроснабжения [04-01]								3 772 806
			Смета Э18203: Наружный водопровод и канализация [06-01]								
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	313,51176	336,0 0,0	336,0 68,0	105 340,0 0,0	105 340,0 21 319,0		105 340,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованы и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	9,69624	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	80 479,0 80 479,0	0,0 0,0		80 479,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	96,9624	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	349 937,0 349 937,0	0,0 0,0		349 937,0
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	226,2456	89,0 0,0	89,0 22,0	20 136,0 0,0	20 135,0 4 977,0		20 136,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	226,2456	576,0 352,0	224,0 70,0	130 317,0 79 638,0	50 679,0 15 837,0		130 317,0
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основании	10,854	10 104,0 4 305,0	418,0 94,0	109 669,0 46 726,0	4 537,0 1 020,0	58 405,0	109 669,0
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1206	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	158 079,0 103 655,0	54 423,0 13 319,0		158 079,0
8	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	121,806	350,0		42 632,0		42 632,0	42 632,0
9	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1 770 901,0 1 525 226,0	180 886,0 50 392,0	885,0 763,0	90,0 25,0	32,0	885,0
10	10	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	926,0		463,0		463,0	463,0
11	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 396 163,0 860 489,0	48 874,0 187,0	1 198,0 430,0	24,0 0,0	743,0	1 198,0
12	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	703,0	6 459,0
13	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	6 778,0		6 778,0		6 778,0	6 778,0
14	14	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547,0		3 094,0		3 094,0	3 094,0
15	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1206	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	28 784,0 28 568,0	0,0 0,0	216,0	28 784,0
16	16	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	2,64	73 700,0 42 371,0	25 187,0 7 540,0	194 568,0 111 859,0	66 494,0 19 906,0	16 215,0	194 568,0

17	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	35 018,0		35 018,0		35 018,0		35 018,0
18	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	24 084,0		48 168,0		48 168,0		48 168,0
19	19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	43 808,0		43 808,0		43 808,0		43 808,0
20	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	6 775,0		6 775,0		6 775,0		6 775,0
21	21	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
22	22	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 211,0		8 211,0		8 211,0		8 211,0
23	23	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,03416	1 143 119,0		39 049,0		39 049,0		39 049,0
24	24	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж	шт.	1	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	1 367,0		4 711,0
25	25	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6 839,0		6 839,0		6 839,0		6 839,0
26	26	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	855,0		23 765,0
27	27	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	92,22372	336,0 0,0	336,0 68,0	30 987,0 0,0	30 987,0 6 271,0			30 987,0
28	28	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	2,85228	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	23 674,0 23 674,0	0,0 0,0			23 674,0
29	29	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	28,5228	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	102 939,0 102 939,0	0,0 0,0			102 939,0
30	30	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	66,5532	89,0 0,0	89,0 22,0	5 923,0 0,0	5 923,0 1 464,0			5 923,0
31	31	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	66,5532	576,0 352,0	224,0 70,0	38 335,0 23 427,0	14 908,0 4 659,0			38 335,0
32	32	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	4,446	10 104,0 4 305,0	418,0 94,0	44 922,0 19 140,0	1 859,0 418,0	23 924,0		44 922,0
33	33	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	68,4	454,0 356,0	49,0 15,0	31 054,0 24 350,0	3 352,0 1 026,0	3 352,0		31 054,0
34	34	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	69,768	2 355,0		164 304,0		164 304,0		164 304,0
35	35	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	3,52	115 342,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	406 004,0 246 646,0	101 415,0 30 054,0	57 943,0		406 004,0
36	36	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	21 259,0		85 036,0		85 036,0		85 036,0

37	37	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 шт.	4	25 900,0		103 600,0		103 600,0		103 600,0
38	38	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка. $м^3$ кладки	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0
39	39	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 шт.	5	15 417,0		77 085,0		77 085,0		77 085,0
40	40	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15) комплект	4	23 555,0		94 220,0		94 220,0		94 220,0
41	41	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1 т	0,05536	1 143 119,0		63 283,0		63 283,0		63 283,0
42	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 шт.	3	6 775,0		20 325,0		20 325,0		20 325,0
43	43	6101-0101-0105	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в $м^3$ грунта	9,506	456,0 0,0	456,0 96,0	4 335,0 0,0	4 335,0 913,0			4 335,0
44	44	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2* $м^3$ грунта	0,294	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	2 440,0 2 440,0	0,0 0,0			2 440,0
45	45	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 $м^3$ грунта	30,894	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	111 496,0 111 496,0	0,0 0,0			111 496,0
46	46	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками $м^3$ уплотненного грунта	6,35	576,0 352,0	224,0 70,0	3 658,0 2 235,0	1 423,0 445,0			3 658,0
47	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки $м^3$	0,13	36 119,0 5 084,0	2 566,0 485,0	4 695,0 661,0	334,0 63,0	3 701,0		4 695,0
48	48	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах $м^3$	0,92	115 342,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	106 115,0 64 464,0	26 506,0 7 855,0	15 144,0		106 115,0
49	49	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 шт.	1	8 211,0		8 211,0		8 211,0		8 211,0
50	50	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 шт.	1	21 259,0		21 259,0		21 259,0		21 259,0
51	51	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 шт.	2	15 417,0		30 834,0		30 834,0		30 834,0
52	52	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 шт.	1	18 607,0		18 607,0		18 607,0		18 607,0
53	53	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 шт.	1	25 900,0		25 900,0		25 900,0		25 900,0
54	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	1	6 775,0		6 775,0		6 775,0		6 775,0
55	55	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм $м^3$	0,11	60 567,0 23 771,0	5 076,0 964,0	6 662,0 2 615,0	558,0 106,0	3 489,0		6 662,0
56	56	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15) комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
57	57	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	0,0768	31 939,0	5 085,0	2 453,0	391,0	111,0		2 453,0

				$м^3$ кладки		25 415,0	963,0	1 952,0	74,0			
58	58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,0425	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	41 144,0 11 268,0	401,0 50,0	29 475,0		41 144,0
59	59	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	8,48	5 102,0 4 191,0	597,0 124,0	43 265,0 35 540,0	5 063,0 1 052,0	2 662,0		43 265,0
60	60	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	281 095,0		477,0		477,0		477,0
61	61	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
62	62	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$	0,42	25 736,0 730,0	90,0 29,0	10 809,0 307,0	38,0 12,0	10 465,0		10 809,0
63	63	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,147	951,0		140,0		140,0		140,0
64	64	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10626	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	104 374,0 103 979,0	395,0 121,0			104 374,0
65	65	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10626	1 177 428,0		125 113,0		125 113,0		125 113,0
66	66	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
67	67	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,0504	17 569,0 12 761,0	4 803,0 1 417,0	885,0 643,0	242,0 71,0			885,0
68	68	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,014616	8 269,0		121,0		121,0		121,0
69	69	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,004536	8 151,0		37,0		37,0		37,0
70	70	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0504	7 359,0		371,0		371,0		371,0
71	71	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	0,42	906,0 749,0	10,0 3,0	381,0 315,0	4,0 1,0	62,0		381,0
72	72	212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,029988	24 284,0		728,0		728,0		728,0
			ИТОГО по смете Э18203: Наружный водопровод и канализация [06-01]									
			Итого по суммарной смете									3 504 290
			Итого									7 277 096
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге					873 252			7 277 096
			Итого по акту с НДС						8 150 348			

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "BAYTIK GROUP"

Директор Бердибек Д.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор Алырбеков Б.Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)