Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

функция заказчика (застройщика) Форма
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BARRAKAT-group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы, Кербулаксого района**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжение. Наружные сети. 05-01.Наружные сети связи. 06-01 Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№9 от 01.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) 2024.3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: электроснабжения [04-01]									
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0.2	8,300.0 8,300.0	0.0 0.0	1,660.0 1,660.0	0.0 0.0			1,660.0
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	1.7	3,609.0 3,609.0	0.0 0.0	6,135.0 6,135.0	0.0 0.0			6,135.0
3	3	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство отмостки из гпс**	м³	0.6	8,436.0 3,510.0	4,921.0 1,487.0	5,062.0 2,106.0	2,952.0 892.0	3.0		5,062.0
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	1.15	1,536.0		1,766.0		1,766.0		1,766.0
5	5	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	51,977.0 28,436.0	22,619.0 7,185.0	51,977.0 28,436.0	22,619.0 7,185.0	922.0		51,977.0
6	6	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0.03	368,701.0 220,105.0	145,549.0 37,816.0	11,061.0 6,603.0	4,366.0 1,134.0	92.0		11,061.0
7	7	243-701-0502 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20**	м	100	362.0		36,200.0		36,200.0		36,200.0
8	8	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	2	71,211.0		142,422.0		142,422.0		142,422.0
9	9	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	251,617.0		251,617.0		251,617.0		251,617.0
10	10	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	4	1,397.0 940.0	49.0 12.0	5,588.0 3,760.0	196.0 48.0	1,632.0		5,588.0

11	11	252-207-0243 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	2	9,014.0		18,028.0		18,028.0		18,028.0
12	12	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	8	1,038.0		8,304.0		8,304.0		8,304.0
13	13	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16,899.0		67,596.0		67,596.0		67,596.0
14	14	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14,295.0		42,885.0		42,885.0		42,885.0
15	15	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2,421.0		14,526.0		14,526.0		14,526.0
16	16	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33,138.0		99,414.0		99,414.0		99,414.0
17	17	252-207-2406 *СпрСЦ 03.2024*	Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02 (для M20)	шт.	2	5,425.0		10,850.0		10,850.0		10,850.0
18	18	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	4.4	11,894.0 3,510.0	4,921.0 1,487.0	52,334.0 15,444.0	21,653.0 6,543.0	15,237.0		52,334.0
19	19	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	12,004.0 4,342.0	5,850.0 1,133.0	24,008.0 8,684.0	11,700.0 2,266.0	3,624.0		24,008.0
20	20	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1.63	58,551.0		95,438.0		95,438.0		95,438.0
21	21	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1,493.0 731.0	54.0 14.0	35,832.0 17,544.0	1,296.0 336.0	16,992.0		35,832.0
22	22	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9,720.0 4,700.0	445.0 121.0	77,760.0 37,600.0	3,560.0 968.0	36,600.0		77,760.0
23	23	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9.0432	10,898.0 10,898.0	0.0 0.0	98,553.0 98,553.0	0.0 0.0			98,553.0
24	24	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1.73328	4,199.0 1,054.0	406.0 99.0	7,278.0 1,827.0	704.0 172.0	4,747.0		7,278.0
25	25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0.9	56,790.0 22,046.0	2,723.0 535.0	51,111.0 19,841.0	2,451.0 482.0	28,818.0		51,111.0
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9.0432	4,097.0 1,122.0	40.0 5.0	37,050.0 10,146.0	362.0 45.0	26,542.0		37,050.0
27	27	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.3356	384,662.0 363,738.0	10,182.0 848.0	129,093.0 122,070.0	3,417.0 285.0	3,606.0		129,093.0
28	28	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	40	3,104.0		124,160.0		124,160.0		124,160.0
29	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11.2	192.0 100.0	3.0 0.0	2,150.0 1,120.0	34.0 0.0	997.0		2,150.0
30	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11.2	248.0 172.0	4.0 0.0	2,778.0 1,926.0	45.0 0.0	806.0		2,778.0
31	31	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0.53956	594,987.0 489,238.0	98,750.0 26,519.0	321,031.0 263,973.0	53,282.0 14,309.0	3,776.0		321,031.0
32	32	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0.53956	204,993.0 188,706.0	12,561.0 2,286.0	110,606.0 101,818.0	6,777.0 1,233.0	2,011.0		110,606.0
33	33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.385	365,165.0		140,589.0		140,589.0		140,589.0
34	34	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0.00508	352,680.0		1,792.0		1,792.0		1,792.0

				т								
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.043	387,658.0		16,669.0		16,669.0		16,669.0
36	36	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	44	2,246.0		98,824.0		98,824.0		98,824.0
37	37	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15.64724	248.0 172.0	4.0 0.0	3,881.0 2,691.0	63.0 0.0	1,127.0		3,881.0
38	38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15.64724	192.0 100.0	3.0 0.0	3,004.0 1,565.0	47.0 0.0	1,393.0		3,004.0
39	39	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	126.0		126.0		126.0		126.0
40	40	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10.5504	10,898.0 10,898.0	0.0 0.0	114,978.0 114,978.0	0.0 0.0			114,978.0
41	41	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	2.02216	4,199.0 1,054.0	406.0 99.0	8,491.0 2,131.0	821.0 200.0	5,539.0		8,491.0
42	42	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0.7623	56,790.0 22,046.0	2,723.0 535.0	43,291.0 16,806.0	2,076.0 408.0	24,409.0		43,291.0
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10.5504	4,097.0 1,122.0	40.0 5.0	43,225.0 11,838.0	422.0 53.0	30,965.0		43,225.0
44	44	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.26504	384,662.0 363,738.0	10,182.0 848.0	101,951.0 96,405.0	2,699.0 225.0	2,847.0		101,951.0
45	45	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35.6	2,043.0		72,731.0		72,731.0		72,731.0
46	46	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0.0728	385,964.0		28,098.0		28,098.0		28,098.0
47	47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9.9712	192.0 100.0	3.0 0.0	1,914.0 997.0	30.0 0.0	887.0		1,914.0
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9.9712	248.0 172.0	4.0 0.0	2,473.0 1,715.0	40.0 0.0	718.0		2,473.0
49	49	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка	т	0.004452	982,249.0 978,532.0	3,717.0 1,135.0	4,373.0 4,356.0	16.0 5.0			4,373.0
50	50	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0.275625	594,987.0 489,238.0	98,750.0 26,519.0	163,993.0 134,846.0	27,218.0 7,309.0	1,929.0		163,993.0
51	51	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0.275625	204,993.0 188,706.0	12,561.0 2,286.0	56,501.0 52,012.0	3,462.0 630.0	1,027.0		56,501.0
52	52	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.23751	365,165.0		86,730.0		86,730.0		86,730.0
53	53	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	15.75	2,246.0		35,374.0		35,374.0		35,374.0
54	54	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка	т	0.0096	102,559.0 98,842.0	3,717.0 1,135.0	985.0 949.0	36.0 11.0			985.0
55	55	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7.993125	248.0 172.0	4.0 0.0	1,982.0 1,375.0	32.0 0.0	576.0		1,982.0
56	56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7.993125	192.0 100.0	3.0 0.0	1,535.0 799.0	24.0 0.0	711.0		1,535.0
57	57	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ	шт	2	3,380.0		6,760.0		6,760.0		6,760.0

58	58	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389.0		778.0		778.0		778.0
59	59	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	12	5,092.0 3,642.0	56.0 16.0	61,104.0 43,704.0	672.0 192.0	16,728.0		61,104.0
60	60	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак информационный	шт.	1	3,642.0		3,642.0		3,642.0		3,642.0
61	61	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2.56	56,167.0 17,404.0	2,531.0 728.0	143,788.0 44,554.0	6,480.0 1,864.0	92,754.0		143,788.0
62	62	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1,493.0 731.0	54.0 14.0	17,916.0 8,772.0	648.0 168.0	8,496.0		17,916.0
63	63	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9,720.0 4,700.0	445.0 121.0	77,760.0 37,600.0	3,560.0 968.0	36,600.0		77,760.0
64	64	1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	237,725.0 170,348.0	29,902.0 7,484.0	237,725.0 170,348.0	29,902.0 7,484.0	37,475.0		237,725.0
66	66	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	256,046.0 145,647.0	101,439.0 29,806.0	256,046.0 145,647.0	101,439.0 29,806.0	8,960.0		256,046.0
67	67	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2,416,184.0		2,416,184.0		2,416,184.0		2,416,184.0
68	68	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1,331,403.0		1,331,403.0		1,331,403.0		1,331,403.0
69	69	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	21.56	6,917.0 6,917.0	0.0 0.0	149,131.0 149,131.0	0.0 0.0			149,131.0
70	70	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	21.56	3,609.0 3,609.0	0.0 0.0	77,810.0 77,810.0	0.0 0.0			77,810.0
71	71	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6.16	3,592.0		22,127.0		22,127.0		22,127.0
72	72	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	77	735.0 324.0	411.0 131.0	56,595.0 24,948.0	31,647.0 10,087.0			56,595.0
73	73	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	145	1,222.0 647.0	529.0 146.0	177,190.0 93,815.0	76,705.0 21,170.0	6,670.0		177,190.0
74	74	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	109	959.0 539.0	346.0 91.0	104,531.0 58,751.0	37,714.0 9,919.0	8,066.0		104,531.0
75	75	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	145	4,834.0		700,930.0		700,930.0		700,930.0
76	76	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	77	21.0 19.0	2.0 1.0	1,617.0 1,463.0	154.0 77.0			1,617.0
77	77	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	77	53.0		4,081.0		4,081.0		4,081.0
78	78	1320-0103-0109 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	152,629.0 131,434.0	20,995.0 6,152.0	152,629.0 131,434.0	20,995.0 6,152.0	200.0		152,629.0

79	79	515-201-0505 *СпрСЦ 03.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167,495.0		167,495.0				167,495.0
										167,495.0		
80	80	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.10656	59,456.0	3,931.0	6,336.0	419.0	28.0		6,336.0
						55,261.0	1,201.0	5,889.0	128.0			
81	81	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.10656	436,020.0		46,462.0		46,462.0		46,462.0
			ИТОГО: электроснабжения [04-01]									9,197,823.0
			Смета: Наружный водопровод и канализация [06-01]									
82	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	205.9088	336.0	336.0	69,185.0	69,186.0			69,185.0
						0.0	68.0	0.0	14,002.0			
83	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	6.3712	8,300.0	0.0	52,881.0	0.0			52,881.0
						8,300.0	0.0	52,881.0	0.0			
84	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	63.692	3,609.0	0.0	229,864.0	0.0			229,864.0
						3,609.0	0.0	229,864.0	0.0			
85	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	148.598	89.0	89.0	13,225.0	13,225.0			13,225.0
						0.0	22.0	0.0	3,269.0			
86	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	148.598	576.0	224.0	85,592.0	33,286.0			85,592.0
						352.0	70.0	52,306.0	10,402.0			
87	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	7.13	8,674.0	418.0	61,846.0	2,980.0	28,171.0		61,846.0
						4,305.0	94.0	30,695.0	670.0			
88	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.078	1,310,768.0	451,270.0	102,240.0	35,199.0			102,240.0
						859,498.0	110,437.0	67,041.0	8,614.0			
89	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	78.78	350.0		27,573.0		27,573.0		27,573.0
90	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0.0005	1,770,901.0	180,886.0	885.0	90.0	32.0		885.0
						1,525,226.0	50,392.0	763.0	25.0			
91	10	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0.5	926.0		463.0		463.0		463.0
92	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0.0005	2,396,163.0	48,874.0	1,198.0	24.0	743.0		1,198.0
						860,489.0	187.0	430.0	0.0			
93	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6,459.0	252.0	6,459.0	252.0	703.0		6,459.0
						5,504.0	80.0	5,504.0	80.0			
94	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	6,778.0		6,778.0		6,778.0		6,778.0
95	14	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1,547.0		3,094.0		3,094.0		3,094.0
96	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.078	238,675.0	0.0	18,617.0	0.0	140.0		18,617.0
						236,886.0	0.0	18,477.0	0.0			
97	16	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	2.64	73,018.0	25,187.0	192,768.0	66,494.0	14,414.0		192,768.0
						42,371.0	7,540.0	111,859.0	19,906.0			
98	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	36,014.0		36,014.0		36,014.0		36,014.0

99	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	25,133.0		50,266.0		50,266.0		50,266.0
100	19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	47,470.0		47,470.0		47,470.0		47,470.0
101	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7,044.0		7,044.0		7,044.0		7,044.0
102	21	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8,911.0		8,911.0		8,911.0		8,911.0
103	22	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23,555.0		23,555.0		23,555.0		23,555.0
104	23	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0.03416	1,143,119.0		39,049.0		39,049.0		39,049.0
105	24	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж	шт.	1	4,711.0 3,344.0	0.0 0.0	4,711.0 3,344.0	0.0 0.0	1,367.0		4,711.0
106	25	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6,839.0		6,839.0		6,839.0		6,839.0
107	26	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23,765.0 12,545.0	10,365.0 2,695.0	23,765.0 12,545.0	10,365.0 2,695.0	855.0		23,765.0
108	27	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	90.74059	336.0 0.0	336.0 68.0	30,489.0 0.0	30,488.0 6,170.0			30,489.0
109	28	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	2.80641	8,300.0 8,300.0	0.0 0.0	23,293.0 23,293.0	0.0 0.0			23,293.0
110	29	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	28.0641	3,609.0 3,609.0	0.0 0.0	101,283.0 101,283.0	0.0 0.0			101,283.0
111	30	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	65.4829	89.0 0.0	89.0 22.0	5,828.0 0.0	5,828.0 1,441.0			5,828.0
112	31	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	65.4829	576.0 352.0	224.0 70.0	37,718.0 23,050.0	14,668.0 4,584.0			37,718.0
113	32	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	4.3745	8,674.0 4,305.0	418.0 94.0	37,944.0 18,832.0	1,828.0 411.0	17,284.0		37,944.0
114	33	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	67.3	454.0 356.0	49.0 15.0	30,554.0 23,959.0	3,298.0 1,010.0	3,298.0		30,554.0
115	34	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	68.646	2,355.0		161,661.0		161,661.0		161,661.0
116	35	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	3.52	116,070.0 70,070.0	28,811.0 8,538.0	408,566.0 246,646.0	101,415.0 30,054.0	60,505.0		408,566.0
117	36	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	21,731.0		86,924.0		86,924.0		86,924.0
118	37	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	15,836.0		63,344.0		63,344.0		63,344.0
119	38	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19,236.0		19,236.0		19,236.0		19,236.0
120	39	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	26,162.0		104,648.0		104,648.0		104,648.0

121	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7,044.0		21,132.0		21,132.0		21,132.0
122	41	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	м³ кладки	0.0768	31,939.0 25,415.0	5,085.0 963.0	2,453.0 1,952.0	391.0 74.0	111.0		2,453.0
123	42	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	4	23,555.0		94,220.0		94,220.0		94,220.0
124	43	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1	т	0.05536	1,143,119.0		63,283.0		63,283.0		63,283.0
125	44	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	9.506	456.0 0.0	456.0 96.0	4,335.0 0.0	4,335.0 913.0			4,335.0
126	45	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³ грунта	0.294	8,300.0 8,300.0	0.0 0.0	2,440.0 2,440.0	0.0 0.0			2,440.0
127	46	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	30.894	3,609.0 3,609.0	0.0 0.0	111,496.0 111,496.0	0.0 0.0			111,496.0
128	47	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	6.35	576.0 352.0	224.0 70.0	3,658.0 2,235.0	1,423.0 445.0			3,658.0
129	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0.13	38,209.0 5,084.0	2,566.0 485.0	4,967.0 661.0	334.0 63.0	3,973.0		4,967.0
130	49	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м³	0.92	116,070.0 70,070.0	28,811.0 8,538.0	106,784.0 64,464.0	26,506.0 7,855.0	15,814.0		106,784.0
131	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7,044.0		7,044.0		7,044.0		7,044.0
132	51	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8,911.0		8,911.0		8,911.0		8,911.0
133	52	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21,731.0		21,731.0		21,731.0		21,731.0
134	53	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	15,836.0		31,672.0		31,672.0		31,672.0
135	54	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19,236.0		19,236.0		19,236.0		19,236.0
136	55	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	26,162.0		26,162.0		26,162.0		26,162.0
137	56	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	м³	0.11	62,657.0 23,771.0	5,076.0 964.0	6,892.0 2,615.0	558.0 106.0	3,719.0		6,892.0
138	57	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23,555.0		23,555.0		23,555.0		23,555.0
139	58	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	м³ кладки	0.0768	31,939.0 25,415.0	5,085.0 963.0	2,453.0 1,952.0	391.0 74.0	111.0		2,453.0
140	59	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10.0425	4,097.0 1,122.0	40.0 5.0	41,144.0 11,268.0	401.0 50.0	29,475.0		41,144.0
141	60	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м²	8.48	5,102.0 4,191.0	597.0 124.0	43,265.0 35,540.0	5,063.0 1,052.0	2,662.0		43,265.0
142	61	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV		0.001696	281,095.0		477.0		477.0		477.0

				т								
143	62	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	9	785.0		7,065.0		7,065.0		7,065.0
144	63	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0.01708	1,143,119.0		19,524.0		19,524.0		19,524.0
145	64	6111-0401-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м²	0.42	25,736.0 730.0	90.0 29.0	10,809.0 307.0	38.0 12.0	10,465.0		10,809.0
146	65	251-305-0110 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.147	951.0		140.0		140.0		140.0
147	66	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.10626	982,249.0 978,532.0	3,717.0 1,135.0	104,374.0 103,979.0	395.0 121.0			104,374.0
148	67	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.10626	1,177,428.0		125,113.0		125,113.0		125,113.0
149	68	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0.0504	17,569.0 12,761.0	4,803.0 1,417.0	885.0 643.0	242.0 71.0			885.0
150	69	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0.014616	3,582.0		52.0		52.0		52.0
151	70	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0.004536	3,531.0		16.0		16.0		16.0
152	71	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0.0504	2,963.0		149.0		149.0		149.0
153	72	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	0.42	900.0 749.0	10.0 3.0	378.0 315.0	4.0 1.0	59.0		378.0
154	73	212-502-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0.029988	24,711.0		741.0		741.0		741.0
			ИТОГО: Наружный водопровод и канализация [06-01]									3,148,336.0
			Смета : Наружные сети связи [05-01]									
155	1	6125-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования.Радиомост	шт.	1	31,540.0 28,551.0	2,578.0 578.0	31,540.0 28,551.0	2,578.0 578.0	411.0		31,540.0
156	2	248-102-0519 РСНБ РК 2022	Радиомост Wisnetworks WIS-D5230	шт.	1	43,362.0		43,362.0		43,362.0		43,362.0
			ИТОГО: Наружные сети связи [05-01]									74,902.0
			Итого									12,421,061
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						3,788,766.00		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.6%)	тенге						569,731.47		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							**1,011,438.72**		
			Итого	тенге						**14,002,231.19**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						460,101.32		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						280,044.62		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**14,742,377.14**		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						15,848,055.42		
			Условная скидка 20%	тенге						12,678,444.34		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						1,521,413.32		
			Итого по акту с НДС							**14,199,857.66**		

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "BARRAKAT-group"

Директор **Тулесенова А.Д.**
(должность, подпись, расшифровка)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор **Адырбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Субподрядчик: **ТОО "BARRAKAT-group"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы, Кербулаксого района**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
040540000252	991040004772			9	01.07.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы, Кербулаксого района	**14,199,857.66**	**12,678,444.34**	**12,678,444.34**				**1,521,413.32**	**14,199,857.66**
Итого								**14,199,857.7**

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Директор Адырбеков Б.Б.

БИН 040540000252
NIYET CONSTRUCTION EST 2004

Субподрядчик: **ТОО "BARRAKAT-group"**
Директор Тулегенова А.Д.

БИН 991040004772