Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999

Подрядчик: ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за НОЯБРЬ 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики			код
220740001444	150440015031			№25/14	05.02.2025				
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
					Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту: Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест		850 622 306,96	850 622 306,96	123 935 195,29				14 872 223,43	138 807 418,72
ИТОГО		**850 622 306,96**	**850 622 306,96**	**123 935 195,29**				**14 872 223,43**	**138 807 418,72**
Полученный аванс 30%		373 337 374,89							
Удержано аванса 30%		255 186 692,39							
в т.ч. за текущее выполнение:		*41 642 225,62*						*4 461 667,03*	*41 642 225,62*
Удержано резерва (3%)		25 518 669,54							
в т.ч. за текущее выполнение:		*4 164 222,56*						*446 166,70*	*4 164 222,56*
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**850 622 306,96**	**850 622 306,96**	**83 036 580,84**				**9 964 389,70**	**93 000 970,54**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY"
(наименование организации)

Директор Досмуханбетова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
(наименование организации)

Руководитель Бюканов Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №7/1
за НОЯБРЬмесяц 2025 г.

на Архитектурно-строительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по лс	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 860 219**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 780 273
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 390 256*
			машины и механизмы	тенге			691 507
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*173 554*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 388 435
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	656		
		Раздел 2.	**Фундаменты АС-18/1 - 18/3**				**6077531**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 881 632
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*944 177*
			машины и механизмы	тенге			574 110
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146 301*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 621 787
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	460		
			Отмостка				
29	**29**	**У6109-0301-0201** **6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**36,15**	**9 685**	**350 113**
30	**30**	**У6103-0101-0211** **6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**28,92**	**60 838**	**1 759 435**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	С1214-210-101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,57117**	**305 559**	**174 526**
			Изоляция по периметру АС-4				
32	32	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**$м^3$**	**89,64**	**21 575**	**1 933 983**
33	33	С1211-302-0202 211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**98,604**	**18 858**	**1 859 474**
		Раздел 12.	**Вентшахты АС-35**				**2782688**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			898 641
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*446 079*
			машины и механизмы	тенге			117 397
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27 253*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 766 648
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	197		
293	293	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	**13,78**	**76 682**	**1 056 678**
294	294	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,24091**	**725 810**	**174 855**
297	297	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**182,31**	**6 953**	**1 267 601**
298	298	У6118-0204-0501 6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка зонтов над оборудованием**	**$м^2$**	**19,8**	**14 001**	**277 220**
299	299	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**0,8**	**7 918**	**6 334**

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**8 860 219,00**		-	**8 860 219,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	646 795,99	-	-	**646 795,99**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	28 521,04	-	-	**28 521,04**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**9 535 536,03**	-	-	**9 535 536,03**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	476 776,80	-	-	**476 776,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	190 710,72	-	-	**190 710,72**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**10 203 023,55**	-	-	**10 203 023,55**
			в том числе на 2025 год - 90 %	9 182 721,20	-	-	**9 182 721,20**
			в том числе на 2026 год - 10 %	1 020 302,35	-	-	**1 020 302,35**
			2025 год - 90% К=1,079	9 908 156,17	-	-	**9 908 156,17**
			2026 год - 10% К=1,1621	1 185 693,36	-	-	**1 185 693,36**
			Итого в прогрозных ценах	**11 093 849,53**	-	-	**11 093 849,53**
			Договорной коэффициент К=0,98	10 871 972,54	-	-	**10 871 972,54**
			НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	1 304 636,70	**1 304 636,70**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**10 871 972,54**	-	**1 304 636,70**	**12 176 609,24**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №7/2
за НОЯБРЬмесяц 2025 г.

на Водопровод и канализация ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 750 932**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 140 164
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 046 650*
			машины и механизмы	тенге			68 616
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 536*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 542 157
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	371		
		Раздел 1.	**Хоз-питьевой водопровод В1**				**3475834**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			469 795
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*230 500*
			машины и механизмы	тенге			27 364
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 605*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 978 677
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
1	**1**	**У6114-0103-0305 6114-0103-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм**	**м**	**12**	**1 703**	**20 436**
2	**2**	**С1241-205-1305 241-205-1305** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм**	**м**	**11,88**	**827**	**9 825**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	9	1 570	14 130
4	4	С1241-205-1304 241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	8,91	531	4 731
5	5	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	32,5	1 440	46 800
6	6	С1241-205-1303 241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	32,175	335	10 779
7	7	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	51,5	1 314	67 671
8	8	С1241-205-1302 241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	50,985	207	10 554
9	9	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	187	822	153 714
10	10	С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	185,13	136	25 178
11	11	У6114-0103-0401 6114-0103-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм	м	82,2	690	56 718
12	12	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	81,378	120	9 765
13	13	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 596	9 596
14	14	С1242-101-301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 161	22 161
15	15	С1241-116-207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
16	16	С1241-214-104 241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	960	1 920
17	17	С1242-202-106 242-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	47 006	47 006
18	18	С1242-202-105 242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	35 087	35 087

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	С1242-202-104 242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	30 621	183 726
20	20	С1242-202-103 242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	26 717	480 906
21	21	С1242-202-102 242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	85	22 944	1 950 240
22	22	С1242-207-3302 242-207-3302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	4 983	14 949
23	23	С1241-208-501 241-208-0501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 16х16 мм	шт.	52	61	3 172
24	24	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	55	17	935
25	25	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	13	31	403
26	26	С1241-208-2504 241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	1	109	109
27	27	С1241-208-2505 241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	5	175	875
28	28	С1241-209-701 241-209-0701 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 16х1/2"	шт.	10	80	800
29	29	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	35	34	1 190
30	30	С1241-209-3001 241-209-3001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полибутеновый PB переходной для напорных труб размерами 20х16х20 мм	шт.	42	974	40 908
31	31	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	12	45	540
32	32	С1241-209-2005 241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	3	73	219
33	33	С1241-209-2008 241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	80	160
34	34	С1241-209-2009 241-209-2009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	1	95	95

1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	С1241-209-2010 241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм**	**шт.**	**1**	**101**	**101**
36	36	С1241-209-2012 241-209-2012 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм**	**шт.**	**1**	**216**	**216**
42	42	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**83,5**	**2 031**	**169 588**
43	43	С1234-303-405 234-303-0405 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм**	**м**	**19,8**	**721**	**14 276**
44	44	С1234-303-407 234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм**	**м**	**33**	**756**	**24 948**
45	45	С1234-303-410 234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	**м**	**34,65**	**929**	**32 190**
46	46	С1234-303-412 234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм**	**м**	**4,4**	**1 118**	**4 919**
		Раздел 2.	**Горячее водоснабжение Т3,Т4**				**871500**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			514 006
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*253 095*
			машины и механизмы	тенге			39 088
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 488*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			318 408
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
47	47	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**19,7**	**1 570**	**30 929**
48	48	С1241-205-1304 241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	**м**	**19,503**	**531**	**10 356**
49	49	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**43,5**	**1 440**	**62 640**
50	50	С1241-205-1303 241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	**м**	**43,065**	**335**	**14 427**
51	51	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**42**	**1 314**	**55 188**
52	52	С1241-205-1302 241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**41,58**	**207**	**8 607**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	197,5	822	162 345
54	54	С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	195,525	136	26 591
55	55	У6114-0103-0401 6114-0103-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм	м	45	690	31 050
56	56	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	44,55	120	5 346
57	57	С1241-208-501 241-208-0501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 16х16 мм	шт.	20	61	1 220
58	58	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	60	17	1 020
59	59	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	31	465
60	60	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	5	48	240
61	61	С1241-210-801 241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	3	539	1 617
62	62	С1241-209-701 241-209-0701 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 16х1/2"	шт.	6	80	480
63	63	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	23	34	782
64	64	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	15	52	780
65	65	С1241-209-1903 241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	4	102	408
66	66	С1241-209-3001 241-209-3001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полибутеновый PB переходной для напорных труб размерами 20х16х20 мм	шт.	48	974	46 752
67	67	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	45	450
68	68	С1242-207-3302 242-207-3302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	4 983	14 949

1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	м	134,2	2 031	272 560
70	70	С1234-303-405 234-303-0405 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм**	м	19,8	721	14 276
71	71	С1234-303-407 234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм**	м	77	756	58 212
72	72	С1234-303-410 234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	м	37,07	929	34 438
73	73	С1234-303-412 234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм**	м	13,75	1 118	15 372
		Раздел 3.	**Хоз-бытовая канализация К1**				**1403598**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 156 363
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*563 055*
			машины и механизмы	тенге			2 164
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*443*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			245 072
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
74	74	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	147,5	3 549	523 478
75	75	С1241-203-406 241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	м	147,205	855	125 860
76	76	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	172	3 693	635 196
77	77	С1241-203-401 241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м	171,656	429	73 640
78	78	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	17	364	6 188
79	79	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	12	231	2 772
80	80	С1241-209-2504 241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	18	249	4 482

1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**56**	**105**	**5 880**
82	82	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**40**	**65**	**2 600**
83	83	С1241-212-404 241-212-0404 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм**	**шт.**	**2**	**245**	**490**
84	84	С1241-212-401 241-212-0401 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**7**	**158**	**1 106**
85	85	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**57**	**98**	**5 586**
86	86	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**21**	**345**	**7 245**
87	87	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**5**	**176**	**880**
88	88	С1241-220-201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**6**	**341**	**2 046**
89	89	С1241-220-204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**5**	**597**	**2 985**
90	90	С1241-213-704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**17**	**128**	**2 176**
91	91	С1241-213-701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**19**	**52**	**988**

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
	Всего по акту:	**5 750 932,00**		**-**	**5 750 932,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	419 818,04	-	-	**419 818,04**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	18 512,25	-	-	**18 512,25**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**6 189 262,29**	**-**	**-**	**6 189 262,29**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	309 463,11	-	-	**309 463,11**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	123 785,25	-	-	**123 785,25**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**6 622 510,65**	**-**	**-**	**6 622 510,65**
	в том числе на 2025 год - 90 %	5 960 259,59	-	-	**5 960 259,59**
	в том числе на 2026 год - 10 %	662 251,06	-	-	**662 251,06**
	2025 год - 90% К=1,079	6 431 120,10	-	-	**6 431 120,10**
	2026 год - 10% К=1,1621	769 601,96	-	-	**769 601,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в прогрозных ценах	**7 200 722,06**	-	-	**7 200 722,06**
			Договорной коэффициент К=0,98	7 056 707,62	-	-	**7 056 707,62**
			НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	846 804,91	**846 804,91**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**7 056 707,62**	-	**846 804,91**	**7 903 512,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.

(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бикапов Т. А.**

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор

ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор

ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**

(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №7/3
за НОЯБРЬмесяц 2025 г.

на Наружные сети электроснабжения ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 580 175**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 059 898
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*516 251*
			машины и механизмы	тенге			575 009
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*163 833*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 945 268
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	255		
		Раздел 5.	**КЛ-0,4кВ**				**2015994**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			521 872
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*253 808*
			машины и механизмы	тенге			219 982
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61 777*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 274 140
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		
1	**42**	**6101-0102-0120** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**38,43**	**327**	**12 567**
2	**43**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**11,94**	**3 845**	**45 909**
3	**44**	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**27,07**	**56**	**1 516**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	45	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	106	317	33 602
5	46	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	106	2 232	236 592
6	47	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	114	24	2 736
7	48	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	114	106	12 084
8	49	6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	117	1 384	161 928
9	50	6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	82	2 061	169 002
10	51	6401-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	18	3 013	54 234
11	52	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	221	3 672	811 512
12	53	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	3	1 138	3 414
13	54	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	36	1 087	39 132
14	55	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	12	2 103	25 236
15	56	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	52	1 196	62 192
16	57	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	6	1 831	10 986
17	58	243-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	м	7	946	6 622
18	59	6401-0201-2811 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	4	22 289	89 156
19	60	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13 658	54 632
20	61	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	2 452	14 712
21	62	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6	1 124	6 744
22	63	1308-0206-1703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	2 774	16 644
23	64	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	6	1 868	11 208
24	65	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	4 993	59 916

1	2	3	4	5	6	7	8
25	66	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,08216	300 589	24 696
26	67	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	34	966	32 844
27	68	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0425	380 650	16 178
		Раздел 6.	**Наружное освещение (9шт)**				**2564181**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			538 026
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*262 443*
			машины и механизмы	тенге			355 027
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*102 056*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 671 128
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
28	69	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	м^3	39,24	327	12 831
29	70	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	13,08	3 845	50 293
30	71	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	26,16	56	1 465
31	72	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	м	22	317	6 974
32	73	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100**	м	22	2 232	49 104
33	74	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	257	1 138	292 466
34	75	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	22	1 087	23 914
35	76	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	м	20	1 831	36 620
36	77	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66**	м	305	401	122 305
37	78	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	9	33 227	299 043
38	79	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	9	77 315	695 835
39	80	247-306-1010 *СпрСЦ 10.2024*	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)**	шт.	9	16 774	150 966
40	81	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000504	954 056	481

1	2	3	4	5	6	7	8
41	82	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	72	325	23 400
42	83	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,18	5 671	1 021
43	84	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,825	43 840	167 688
44	85	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	18	111	1 998
45	86	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	18	9 080	163 440
46	87	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	9	20 631	185 679
47	88	247-306-0329 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	9	11 083	99 747
48	89	247-103-2715 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 100W 9000Lm 705x285x68 5000K IP65	шт.	9	19 879	178 911

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**4 580 175,00**		-	**4 580 175,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	334 352,78	-	-	**334 352,78**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	14 743,58	-	-	**14 743,58**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**4 929 271,36**	-	-	**4 929 271,36**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	246 463,57	-	-	**246 463,57**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	98 585,43	-	-	**98 585,43**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 274 320,36**	-	-	**5 274 320,36**
	в том числе на 2025 год - 90 %	4 746 888,32	-	-	**4 746 888,32**
	в том числе на 2026 год - 10 %	527 432,04	-	-	**527 432,04**
	2025 год - 90% К=1,079	5 121 892,50	-	-	**5 121 892,50**
	2026 год - 10% К=1,1621	612 928,77	-	-	**612 928,77**
	Итого в прогрозных ценах	**5 734 821,27**	-	-	**5 734 821,27**
	Договорной коэффициент К=0,98	5 620 124,84	-	-	**5 620 124,84**
	НДС на 2024 год, - 12 %		-	674 414,98	**674 414,98**
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**5 620 124,84**	-	**674 414,98**	**6 294 539,82**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**

1	2	3	4	5	6	7	8

(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**

(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**

(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №7/4
за НОЯБРЬмесяц 2025 г.

на Благоустройство ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер поЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**55 850 555**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15 334 088
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 005 545*
			машины и механизмы	тенге			5 164 084
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 502 724*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35 352 383
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 377		
		Раздел 2.	**Водоотводные сооружения**				**6554077**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 975 060
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*969 585*
			машины и механизмы	тенге			1 171 477
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*352 225*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 407 540
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	518		
1	**11**	**У6103-0101-0104 6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**12,5**	**82 041**	**1 025 512**
2	**12**	**У6201-0301-0401 6201-0301-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	**м**	**205**	**13 606**	**2 789 230**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	13	С1211-601-101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	9,5	9 141	86 840
5	14	С1244-603-102 244-603-0102 *СпрСЦ 10.2024*	**Лоток водоотводный бетонный серии SAPA ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 10.18.16**	шт.	205	12 939	2 652 495
		Раздел 6.	**Коврик из резиновой крошки тип-4**				**18049200**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 052 400
			машины и механизмы	тенге			13 520
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 080*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14 983 280
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	481		
5	33	У86-010703-0106 8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	$м^2$	1 040	17 355	18 049 200
		Раздел 7.	**Искусственный газон тип-5**				**9667234**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 288 786
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 626 628*
			машины и механизмы	тенге			192 406
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49 028*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 186 042
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	719		
6	34	У6201-0602-1302 6201-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка геосетки, покрытия грунтовые**	$м^2$	680	20	13 600
7	35	С1217-203-503 217-203-0503 *РСНБ РК 2022*	**Геокомпозит двухслойный плотностью 300 г/$м^2$ и геомембраны толщиной 0,3 мм**	$м^2$	788,8	986	777 757
8	36	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	68	27 260	1 853 680
9	37	У6201-0602-1302 6201-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка геосетки, покрытия грунтовые**	$м^2$	680	20	13 600
10	38	С1217-203-503 217-203-0503 *РСНБ РК 2022*	**Геокомпозит двухслойный плотностью 300 г/$м^2$ и геомембраны толщиной 0,3 мм**	$м^2$	788,8	986	777 757
11	39	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	34	27 260	926 840
12	40	У6201-0403-1301 6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие**	$м^2$	680	1 666	1 132 880

1	2	3	4	5	6	7	8
13	41	У6113-112-107 6113-0112-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**680**	**6 134**	**4 171 120**
		Раздел 8.	**Бортовые камни**				**7044681**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 875 062
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 409 332*
			машины и механизмы	тенге			117 194
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 120*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 052 425
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	624		
			Дорожные бортовые камни				
14	42	У6113-0301-0102 6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из песка**	**$м^3$**	**34,9**	**20 308**	**708 749**
15	43	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**698**	**3 894**	**2 718 012**
16	44	С1255-101-103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**698**	**2 895**	**2 020 710**
17	45	С1212-101-101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**38,4**	**41 594**	**1 597 210**
		Раздел 10.	**МАФ-ы**				**14535363**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 142 780
			машины и механизмы	тенге			3 669 487
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 066 271*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 723 096
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 035		
18	61	У86-010602-0601 8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**173**	**72 337**	**12 514 301**
19	62	У86-010605-0203 8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**3**	**545 986**	**1 637 958**
20	63	У86-010605-0201 8601-0605-0201 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**383 104**	**383 104**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
			Всего по акту:	**55 850 555,00**		-	**55 850 555,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	4 077 090,52	-	-	**4 077 090,52**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	179 782,94	-	-	**179 782,94**
			Итого с общеплощадочными затратами:	**60 107 428,46**	-	-	**60 107 428,46**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%	3 005 371,42	-	-	**3 005 371,42**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)			Непредвиденные работы и затраты-2%	1 202 148,57	-	-	**1 202 148,57**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**64 314 948,45**	-	-	**64 314 948,45**
			в том числе на 2025 год - 90 %	57 883 453,61	-	-	**57 883 453,61**
			в том числе на 2026 год - 10 %	6 431 494,84	-	-	**6 431 494,84**
			2025 год - 90% К=1,079	62 456 246,45	-	-	**62 456 246,45**
			2026 год - 10% К=1,1621	7 474 040,15	-	-	**7 474 040,15**
			Итого в прогрозных ценах	**69 930 286,60**	-	-	**69 930 286,60**
			Договорной коэффициент К=0,98	68 531 680,87	-	-	**68 531 680,87**
			НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	8 223 801,70	**8 223 801,70**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**68 531 680,87**	-	**8 223 801,70**	**76 755 482,57**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №7/5
за НОЯБРЬмесяц 2025 г.

на Архитектурно-строительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 /ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1/

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер поЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25 960 303**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9 585 970
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 817 232*
			машины и механизмы	тенге			50 389
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 310*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16 323 944
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 942		
		Раздел 10.	**Отделка фасада АС-5**				**25960303**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9 585 970
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 817 232*
			машины и механизмы	тенге			50 389
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 310*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16 323 944
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 942		
1	**313**	**У6112-0401-0104** **6112-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**$м^2$**	**1 012**	**8 169**	**8 267 028**
2	**314**	**Е11-150108-1807** **1115-0108-1807** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	**1 101**	**1 909**	**2 101 809**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	315	С1234-101-116 234-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175**	$м^3$	110	75 427	8 296 970
4	316	У6112-0401-0110 6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	$м^2$	1 012	2 252	2 279 024
5	317	С1231-305-502 231-305-0502 *СпрСЦ 10.2024*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	1 012	4 956	5 015 472

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**25 960 303,00**		-	**25 960 303,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	1 895 102,12	-	-	**1 895 102,12**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	83 566,22	-	-	**83 566,22**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**27 938 971,34**	-	-	**27 938 971,34**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 396 948,57	-	-	**1 396 948,57**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	558 779,43	-	-	**558 779,43**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**29 894 699,34**	-	-	**29 894 699,34**
	в том числе на 2025 год - 90 %	26 905 229,41	-	-	**26 905 229,41**
	в том числе на 2026 год - 10 %	2 989 469,93	-	-	**2 989 469,93**
	2025 год - 90% К=1,079	29 030 742,53	-	-	**29 030 742,53**
	2026 год - 10% К=1,1621	3 474 063,01	-	-	**3 474 063,01**
	Итого в прогрозных ценах	**32 504 805,54**	-	-	**32 504 805,54**
	Договорной коэффициент К=0,98	31 854 709,43	-	-	**31 854 709,43**
	НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	3 822 565,13	**3 822 565,13**
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**31 854 709,43**	-	**3 822 565,13**	**35 677 274,56**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) — (должность, ФИО, подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8

Авторский надзор

ТОО "СуҚұрылысПроект" **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**

(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)