Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ ""Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование объекта: «Строительство ПС 110/10кВ в 15 мкр. г.Тараз»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№36	15.04.2025г.				
		№36/3	29.09.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ПС 110/10кВ в 15 мкр. г.Тараз	946 849 000,00	149 339 502,87							17 920 740,34	167 260 243,21
Удержание авансового платежа	231 854 700,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате										**167 260 243,21**

Заказчик:

Руководитель КГУ ""Отдел строительства акимата города Тараза",Жаманбаев Д.И. БИН 110940000807

м.п. _____
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Подрядчик:

Председатель Правления АО «Электромонтаж» Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691

м.п. _____
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 июня 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз", БИН 110940000807, г.Тараз, мкр. Астана, 30, тел.87262548355**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Электромонтаж", БИН 940940000691,г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Утеген батыра, 7/1, тел.87273450345**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ПС 110/10кВ в 15 мкр. г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ПС 110/10кВ в 15 мкр. г.Тараз**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **15.04.2025 г.**
Доп. соглашение № 36/3 от 29.09.2025 г.

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-1-5. ПС 110/10 кВ. Архитектурно-строительные решения. Монтаж оборудования										
			Оборудование										
1	2	Перечень *оборуд., материалов п.14*	КТПБ(МК)-110-4Н/10-2х25000-6-А-1-У1		0,033269	3105721831,88		103 325 191				103 325 191	
				комп.т						103 325 191			
			ИТОГО по акту					**103 325 191**	**0**	**0**	**0**	**103 325 191**	
								0	**0**	**103 325 191**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**103 325 191**			
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,70**			**0**					
			Итого с временными									**103 325 191**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,30**			**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**103 325 191**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**103 325 191**	
			Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год -42%, К=1,079									**46 824 910**	
			Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2024 год 58%, К=1,163									**69 696 974**	
			Итого сметная стоимость в ценах 2023-2024гг.									**116 521 884**	
			НДС	**%**	**12**			**13 982 626**					
			Итого с НДС									**130 504 511**	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,979999999960516									**127 894 420,31**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-1-8. ПС 110/10 кВ. Архитектурно-строительные решения. Кабельное хозяйство (КЛ 110кВ)										
			Раздел 1: Строительные работы										
1	10	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		90	11552,13	4222,65	1 039 692	380 039	385 569	362 899	1 514 799	
				$м^3$ основания		3045,38	1290,33	274 084	116 130		112 208		
2	11	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		476,75	9185,43	4222,65	4 379 154	2 013 149	914 120	1 922 356	6 805 630	
				$м^3$ основания		3045,38	1290,33	1 451 885	615 165		504 120		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	12	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		171,6	9672,82	2398,49	1 659 856	411 581	768 725	559 250	2 396 635	
				$м^2$ основания		2794,58	709,75	479 550	121 793		177 529		
4	17	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытия. Укладка		428	22830,46	2825,75	9 771 437	1 209 421	5 063 976	4 502 230	15 415 562	
				шт. сборных конструкций		8172,99	741,61	3 498 040	317 409		1 141 895		
5	18	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		8,56	69088,00		591 393		591 393		638 704	
				$м^3$							47 311		
6	19	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, диафрагмы и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,84	39135,91	4598,47	32 874	3 863	16 517	12 271	48 757	
				$м^3$		14874,85	1178,47	12 495	990		3 612		
7	20	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		540	4320,24	33,52	2 332 930	18 101	1 788 944	491 400	3 050 277	
				$м^2$ поверхности		973,86	4,64	525 884	2 506		225 947		
8	21	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2		0,10185	973152,00		99 116		99 116		107 045	
				т							7 929		
			Итого по разделу 1: Строительные работы					19 906 452	4 036 154	9 628 360	7 850 406	29 977 409	
								6 241 938	1 173 993	0	2 220 551		
			ИТОГО по акту					19 906 452	4 036 154	9 628 360	7 850 406	29 977 409	
								6 241 938	1 173 993	0	2 220 551		
			Временные здания и сооружения	%	3,70			1 109 164					
			Итого с временными									31 086 573	
			Зимние удорожания	%	0,30			93 260					
			Итого с зимними удорожаниями									31 179 833	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			623 597					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 803 430	
			Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год -42%, К=1,079									14 412 678	
			Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2024 год 58%, К=1,163									21 452 685	
			Итого сметная стоимость в ценах 2023-2024гг.									35 865 364	
			НДС	%	12			4 303 844					
			Итого с НДС									40 169 207	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,979999999960516									39 365 822,90	

ИТОГО по АКТу **167 260 243,21**

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Умбеталиев Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз", БИН 190440018550

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жаксылыков А.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "D&J EMPORIO", эксперт Жолшибеков А. П., KZ71VJE00035682 от 01.03.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и его дата)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "NESIBE жоба", ГИП Маханбетов Е.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и его дата)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза",080000, Жамбылская область, город Тараз, мкр. Астана, д. 30, тел.: 87262348608**	**110940000807**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",050060, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Бостандыкский район, Алматы г., Проспект Ермек Серкебаев, дом № 22, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №36 от 15.04.2025 г., Доп.согл.№36/3 от 29.09.2025	

Номер документа	Дата составления
241	**03.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ПС 110/10кВ в 15 мкр. г.Тараз			усл	1	167 260 243,21	167 260 243,21	17 920 740,34
				Итого	1	x	167 260 243,21	17 920 740,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2025

М.П.