Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» 12. 2017 г.

Заказчик ГУ «Городской отдел строительства», г.Атырау, улица Смагулова, 52а

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «15» ноября 2017г, АО «АЛМАТЫИНЖСТРОЙ» Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12 в лице представителя Ли А.А.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «20» ноября 2017г, ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», в лице эксперта технического надзора Бекмашева С., аттестаты эксперта №KZ85VJE00013508, №KZ15VJE00013507 от 13.10.2015г, №KZ68VJE00021671 от 27.12.2016г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « 24» ноября 2017г, ТОО «Астанаинжпроект» на основании ГСЛ №14015145 в лице ответственного лица по авторскому надзору Жетмековой К.Ж.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Стр-во поливочного водопровода в г.Атырау, новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Атырау, по улице Сатпаева до аэропорта,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «13» августа 2015 г. № 1409, Атырауский городской акимат Атырауской области.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №540 от 19 сентября 2016г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Астанаинжпроект», 8-2015-РП-ПЗ, 8-2015-РП-КЖ, 8-2015-РП-ВП, 8-2015-РП-НВ, 8-2015-РП-ЭЛ , 8-2015-РП-СМ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Городской отдел строительства» от 20.08.2016г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.2016;

месяц, год

окончание работ 11.2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 14;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Учитывая сложность и протяженность трассы, территория состоит из двух систем полива (система №1, система №2).
Система №1 состоит из 28 зон капельного полива и 13 зон спринклерного полива, включает в себя 3 магистрали: А, В и С по 16, 12 и 13 зон соответственно. Таким образом капельный полив подключен к Точке №1(источник-сущ. колодец, труба Ø400мм), спринклерный полив запитан от емкости №1 объемом 30м3, которая наполняется из магистрали А в часы между поливами.
Система №2 состоит из 54 зон спринклерного полива, и включает в себя 2 магистрали А и В по 27 зон. Таким образом 54 зоны подключены к водозабору №1 (существующая насосная станция I подъема в районе городского Акимата). Полив деревьев по обеим сторонам улицы Сатпаева осуществляется из водяных розеток, монтированных на магистральных трубопроводах Ø63мм.
Полив территории по пр.Сатпаева до аэропорта осуществляется из магистрального водопровода из р.Урал. Включение зон полива в автоматическом режиме производится после подачи сигнала от пульта управления на насос. Полив осуществляется путем подключения разводящих сетей к магистральному трубопроводу в казанных точках подключения.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В состав рабочего проекта входит строительство 3-х насосных станций и поливочного водопровода.
Магистральные трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 110, 50, 63 по ГОСТ 18599-2001.
Переходы под автомобильными дорогами выполнены в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией труб по ГОСТ 9.602-2005.
Магистральные трубопроводы системы полива – 43600м, в том числе Ø110мм – 20500м, Ø63мм – 6500м, Ø50мм – 16600м.
Строительство железобетонного резервуара объемом 200м3 – 2шт,
Строительство железобетонного резервуара объемом 30м3 – 1шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
Резервуар представляет собой подземное сооружение, в плане – прямоугольной формы.
Для исключения промерзания грунтов основания в зимнее время года – покрытие резервуара изолируется утеплителем из Пеноплекса, толщ.100мм с заведением на стены длиной 0,8м.
Для обслуживания резервуара и насосной станции предусмотрены два ревизионных люка с поверхности земли.
Конструктивная схема сооружения – жесткое сцепление монолитных стен с монолитным фундаментом и перекрытием.
Фундаменты – монолитная железобетонная плита, толщ.400мм;
Стены – монолитные железобетонные, толщ.300мм;
Перекрытие – монолитное железобетонное, толщ.300мм;
Антикоррозийная защита строительных конструкций принята в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 и включает в себя следующие мероприятия:

- *Все бетонные и железобетонные конструкции находящиеся в грунте выполнены на портландцементах по ГОСТ 22266-76 с повышенной плотностью бетона;*
- *Все бетонные и железобетонные конструкции соприкасающиеся с грунтом обмазываются битумной мастикой за 2 раза;*
- *Железобетонные поверхности, находящиеся под водой, гидроизолируются герметичными составами Акватрон-6.*

Для опорожнения резервуара, ниже уровня отключения насосов оборудован грязевой трубопровод.
Всасывающими трубопроводами вода выкачивается из резервуара и подается непосредственно на полив.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _760256,03_ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_759182,59_ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___1073,44___ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _760256,03_тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_759182,59_ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _1073,44_ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: _«Стр-во поливочного водопровода в г.Атырау»_____
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик __Басаров Т.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _эксперт Бекмашев С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Директор Шаныгин А.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора М.П.

Авторский надзор_ГИП Жетмекова К.Ж._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Директор Баймбетов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_Ли А.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

№403
13 12 17

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	43600	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)из полиэтиленовых труб	м	43600	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Смотровой колодец	шт	3	
4	Задвижка d-	шт		
	" d-250	шт		
	" d-100	шт	3	С электроприводом
	" d-50	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-15	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		

8	Водопроводный ввод	шт	2	Врезка
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П