Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __АО «АЛМАТЫИНЖСТРОЙ»
__Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12_____
наименование организации, юридический адрес
в лице__представителя Ли А.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: _Стр-во поливочного водопровода в г.Атырау_____
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является__ГУ «Городской отдел строительства» в лице руководителя Камалова У.С._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_ТОО «КаспийДорМостоСтрой»,_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)_ТОО «Астанаинжпроект», _8-2015-РП-ПЗ, 8-2015-РП-КЖ, 8-2015-РП-ВП, 8-2015-РП-НВ, 8-2015-РП-ЭЛ , _8-2015-РП-СМ _____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_ГУ «Городской отдел строительства»_от 20,08.2016г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Учитывая сложность и протяженность трассы, территория состоит из двух систем полива (система №1, система №2).
Система №1 состоит из 28 зон капельного полива и 13 зон спринклерного полива, включает в себя 3 магистрали: А, В и С по 16, 12 и 13 зон соответственно. Таким образом капельный полив подключен к Точке №1(источник-сущ. колодец, труба Ø400мм), спринклерный полив запитан от емкости №1 объемом 30м3, которая наполняется из магистрали А в часы между поливами.

Система №2 состоит из 54 зон спринклерного полива, и включает в себя 2 магистрали А и В по 27 зон. Таким образом 54 зоны подключены к водозабору №1 (существующая насосная станция I подъема в районе городского Акимата). Полив деревьев по обеим сторонам улицы Сатпаева осуществляется из водяных розеток, монтированных на магистральных трубопроводах Ø63мм.
Полив территории по пр.Сатпаева до аэропорта осуществляется из магистрального водопровода из р.Урал. Включение зон полива в автоматическом режиме производится после подачи сигнала от пульта управления на насос. Полив осуществляется путем подключения разводящих сетей к магистральному трубопроводу в казанных точках подключения.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В состав рабочего проекта входит строительство 3-х насосных станций и поливочного водопровода.
Магистральные трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 110, 50, 63 по ГОСТ 18599-2001.
Переходы под автомобильными дорогами выполнены в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией труб по ГОСТ 9.602-2005.
Магистральные трубопроводы системы полива – 43600м, в том числе Ø110мм – 20500м, Ø63мм – 6500м, Ø50мм – 16600м.
Строительство железобетонного резервуара объемом 200м3 – 2шт,
Строительство железобетонного резервуара объемом 30м3 – 1шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
Резервуар представляет собой подземное сооружение, в плане – прямоугольной формы.
Для исключения промерзания грунтов основания в зимнее время года – покрытие резервуара изолируется утеплителем из пеноплекса, толщ.100мм с заведением на стены длиной 0,8м.
Для обслуживания резервуара и насосной станции предусмотрены два ревизионных люка с поверхности земли.
Конструктивная схема сооружения – жесткое сцепление монолитных стен с монолитным фундаментом и перекрытием.
Фундаменты – монолитная железобетонная плита, толщ.400мм;
Стены – монолитные железобетонные, толщ.300мм;
Перекрытие – монолитное железобетонное, толщ.300мм;
Антикоррозийная защита строительных конструкций принята в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 и включает в себя следующие мероприятия:

- *Все бетонные и железобетонные конструкции соприкасающиеся с грунтом обмазываются битумной мастикой за 2 раза;*
- *Железобетонные поверхности, находящиеся под водой, гидроизолируются герметичными составами Акватрон-6.*

Для опорожнения резервуара, ниже уровня отключения насосов оборудован грязевой трубопровод.
Всасывающими трубопроводами вода выкачивается из резервуара и подается непосредственно на полив.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____09.2016_____;
месяц, год
окончание работ ___11.2017_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____8_____;
фактически, месяц:__14_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

начальник городского района электросетей АО «Атырау-Жарык»_Канатов Г.Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект __«Стр-во поливочного водопровода в г.Атырау»_____ __готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

___Ли А.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.