Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011" Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 44 Проект "Бюджет народного участия - Детское Счастье" по адресу: ул. Дощанова, 137

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Проект "Бюджет народного участия - Детское Счастье" по адресу: ул. Дощанова, 137

(наименование)

Договор подряда (контракт) №198 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ№1

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Установка детских площадок работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Демонтажные работы				
1	1	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения металлические. Демонтаж**	м	90	5 969,0	537 210,0
2	2	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие из искусственного газона. Разборка**	$м^2$	450	481,0	216 450,0
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				753 660
			Раздел 2: Монтажные работы				
3	3	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	202,5	457,0	92 542,0
4	4	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3 645	70,0	255 150,0
5	5	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	67,5	15 922,0	1 074 735,0
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	75,6	2 043,0	154 451,0
7	7	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	67,5	19 258,0	1 299 915,0
8	8	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	67,5	6 041,0	407 768,0
9	9	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	19,575	6 583,0	128 862,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	6,075	6 489,0	39 421,0 3 452 844
			Итого по разделу 2: Монтажные работы				172642
			Сметная прибыль 5%				3911900
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079				3198918
			понижающий к=0,81774				383870
			НДС 12%				3582788
			ИТОГО с НДС				

Выполнил::

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял: Главный специалист Т.П. Новожилова Т.С.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)