Форма КС-3

Наименование объекта: "Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119: Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансфертаиз Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
Специфика 461: Расходование средств Специального государственного фонда

Подрячик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
РК, г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76
БИН 070340007367
ИИК KZ18070G000315N00957
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Полная сметная стоимость - 11 556 310 745,84
Лимит финансирования на 2025 год - 8 975 997 206,77

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту - 2 518 474 662,28

а) с начала года	**774 706 206,54**	тенге в т.ч. НДС	**83 004 236,42**
б) за отчетный месяц	**162 837 395,60**	тенге в т.ч. НДС	**17 446 863,81**

СПРАВКА № 14
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 года

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименование	Дата	Наименование	Дата
				№299	17.08.2023	**№299/7**	**24.02.2025**				
						№299/8	**25.06.2025**				

Спецификация	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"		3 406 697 000,00	1 211 314 781,37	1 211 314 781,37	0,00	2 629 444 570,65			0,00	774 706 206,54
461			3 407 576 000,00	949 855 689,24	48 851 218,68	901 004 470,56	0,00	162 837 395,60	0,00	113 986 176,92	
	ИТОГО		**6 814 273 000,00**	**2 161 170 470,61**	**1 260 166 000,05**	**901 004 470,56**	**2 629 444 570,65**	**162 837 395,60**	**0,00**	**113 986 176,92**	**774 706 206,54**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

_____ **Аубакиров А.Б.**

Руководитель управления развития групповых водопроводов "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

_____ **Турлыбеков Б.А.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Каздоринновация"

_____ **Кожаметов Ж.К**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Руководитель проекта

_____ **Сарыбай К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 050004, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 76**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **06-05 Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 /2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№299 от 2023-08-17**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **06-05-01 Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 /2шт/** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Резервуар										
1	10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	397	52317,95 13043,96	4430,14 1714,73	20770226,00 5178452,00	1758766,00 680748,00	13833008,50	5331873,00 2088168,50	28190267,50	
2	11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5896	30574,11 28412,29	1777,82 591,14	79174,50 73576,50	4604,00 1531,00	994,50	68347,50 11802,00	159324,00	
3	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	36,1987	345200,00		12495791,00		12495791,00	999663,50	13495454,50	
			Итого по разделу 2: Резервуар					**33345191,50** **5252028,50**	**1763370,00** **682279,00**	**26329794,00** **0,00**	**5400220,50** **3099634,00**	**41845046,00**	
			ИТОГО по акту					**33345191,50** **5252028,50**	**1763370,00** **682279,00**	**26329794,00** **0,00**	**5400220,50** **3099634,00**	**41845046,00**	
			Итого по акту выполненных работ									**41 845 046,00**	
			Временные здания и сооружения	3,7%								1 548 266,70	
			Итого с временными:									**43 393 312,70**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,89%								820 133,61	
			Итого с дополнительными затратами:									**44 213 446,31**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								884 268,93	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**45 097 715,24**	
			в т.ч. на 2023 год - 38%, К=1,0450539:	К=1,0450539								17 909 226,41	
			в т.ч. на 2024 год - 57%, К=1,0920666:	К=1,0920666								28 072 333,87	
			в т.ч. на 2025 год - 5%, К=1,1302644:	К=1,1302644								2 548 617,10	
			Итого в сметных ценах:									**48 530 177,39**	
			НДС 2023 г. - 12%	12%								2 149 107,17	
			НДС 2024 г. - 12%	12%								3 368 680,06	
			НДС 2025 г. - 12%	12%								305 834,05	
			Итого налог на добавленную стоимость:									**5 823 621,29**	
			Всего с НДС:									**54 353 798,67**	
			Итого с учетом скидки 5%	**К=0,95**	0,95							**51 636 108,74**	

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Аубакиров А.Б.

Руководитель управления развития групповых водопроводов
"Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Турлыбеков Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Каздориннновация"
_____ Кожахметов Ж.К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт"
_____ Дюсембаев К.К

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Руководитель проекта
_____ Салырбай К.К

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТЧИК_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 050004, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 76**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **06-06 Станция очистки воды**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№299 от 2023-08-17**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **06-06-02 Конструкции металлические** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	4,68	38962,20 19916,70	16000,67 4991,66	182343,00 93210,00	74883,00 23361,00	14250,00	80434,00 21022,00	283799,00	
2	2	214-202-0301 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	4,16	506482,00		2106965,00		2106965,00	168557,00	2275522,00	
3	3	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,6032	475599,00		286881,50		286881,50	22950,50	309832,00	
4	4	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,104	441684,00		45935,00		45935,00	3675,00	49610,00	
5	5	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,43	45116,59 25377,74	14151,22 4605,61	199866,50 112423,50	62690,00 20403,00	24753,00	91650,00 23321,50	314838,00	
6	6	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,404	509236,00		714967,50		714967,50	57197,50	772165,00	
7	7	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0416	441684,00		18374,00		18374,00	1470,00	19844,00	
8	8	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,7696	449500,00		345935,00		345935,00	27675,00	373610,00	
9	9	224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	2,392	5344,00		12783,00		12783,00	1022,50	13805,50	
10	10	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,095	45116,59 25377,74	14151,22 4605,61	184752,50 103922,00	57949,50 18860,00	22881,50	84719,50 21558,00	291030,00	
11	11	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	4,16	553868,00		2304091,00		2304091,00	184327,50	2488418,50	
12	12	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0936	394960,00		36968,50		36968,50	2957,50	39926,00	
13	13	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0052	441684,00		2297,00		2297,00	183,50	2480,50	
14	14	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,35	134915,47 101690,96	29878,53 8997,00	182136,00 137283,00	40336,00 12146,00	4517,00	103106,00 22819,50	308061,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,2844	463375,00		595159,00		595159,00	47612,50	642771,50	
16	16	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1196	441684,00		52825,50		52825,50	4226,00	57051,50	
17	17	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,795	134915,47 101690,96	29878,53 8997,00	512004,00 385917,00	113389,00 34143,50	12698,00	289842,00 64147,50	865993,50	
18	18	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	3,796	492392,00		1869120,00		1869120,00	149529,50	2018649,50	
19	19	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0156	463375,00		7228,50		7228,50	578,50	7807,00	
20	20	214-201-0303 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,104	580215,00		60342,50		60342,50	4827,50	65170,00	
21	21	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0312	441684,00		13780,50		13780,50	1102,50	14883,00	
22	22	СТССЦ	Надбавка на марку стали С245	т	9,6304	7791,00		75030,50		75030,50	6002,50	81033,00	
23	23	СТССЦ	Надбавка на марку стали С255	т	5,7876	14178,00		82056,50		82056,50	6564,50	88621,00	
24	24	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,525	4628,82 3574,91	676,97 2,07	39460,50 30476,00	5771,00 17,50	3213,50	21040,50 4840,00	65341,00	
			ИТОГО по акту					**9931303,00** **863231,50**	**355018,50** **108931,00**	**8713053,50** **0,00**	**670792,00** **848168,00**	**11450263,00**	
			Итого по акту выполненных работ									**11 450 263,00**	
			Временные здания и сооружения	3,7%								423 659,73	
			Итого с временными:									**11 873 922,73**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,89%								224 417,14	
			Итого с дополнительными затратами:									**12 098 339,87**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								241 966,80	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**12 340 306,67**	
			в т.ч. на 2023 год - 38%, К=1,0450539:	К=1,0450539								4 900 588,53	
			в т.ч. на 2024 год - 57%, К=1,0920666:	К=1,0920666								7 681 568,95	
			в т.ч. на 2025 год - 5%, К=1,1302644:	К=1,1302644								697 390,47	
			Итого в сметных ценах:									**13 279 547,94**	
			НДС 2023 г. - 12%	12%								588 070,62	
			НДС 2024 г. - 12%	12%								921 788,27	
			НДС 2025 г. - 12%	12%								83 686,86	
			Итого налог на добавленную стоимость:									**1 593 545,75**	
			Всего с НДС:									**14 873 093,70**	
			Итого с учетом скидки 5%	К=0,95								**14 129 439,01**	

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ **Аубакиров А.Б.**

Руководитель управления развития групповых водопроводов
"Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ **Турлыбеков Б.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Каздориновация"
Кожахметов Ж.К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзор ТОО "Астанатехстройэксперт"
_____ **Дарменбаев Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Руководитель проекта
_____ **Садыбай К.К.**

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТЧИК _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 050004, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 76**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь**

(наименование, адрес)

Объект : **07-02-01 Пруд-испаритель(1 очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№299 от 2023-08-17**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **07-02-01 Пруд-испаритель** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /снятие плодородного слоя/	м³	35977,95	101,38 / 0,00	101,38 / 29,56	3647444,40 / 0,00	3647444,40 / 1063508,40		765611,10 / 352944,00	4765999,50	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³	35977,95	289,55 / 0,00	289,55 / 84,41	10417415,40 / 0,00	10417415,40 / 3036898,80		2186739,90 / 1008461,70	13612617,00	
3	3	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ /в отвал ПРС/	м³ грунта	35977,95	297,01 / 0,00	297,01 / 72,41	10685810,70 / 0,00	10685810,70 / 2605163,40		1875890,70 / 1004864,40	13566565,80	
4	4	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	43173,54	206,00		8893749,60			711499,50	9605249,10	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	35977,95	34,37 / 3,94	30,34 / 8,89	1236562,20 / 141752,70	1091570,40 / 319843,80	3238,20	332436,60 / 125562,60	1694561,40	
6	8	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /выемка/	м³	31209,3	101,38 / 0,00	101,38 / 29,56	3163998,60 / 0,00	3163998,60 / 922546,80		664134,30 / 306162,90	4134295,80	
7	9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м³	31209,3	289,55 / 0,00	289,55 / 84,41	9036652,50 / 0,00	9036653,40 / 2634377,40		1896901,20 / 874796,40	11808350,10	
8	10	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³/во временный отвал/	м³ грунта	21285	360,05 / 0,00	360,05 / 87,78	7663664,70 / 0,00	7663664,70 / 1868397,30		1345212,00 / 720710,10	9729586,80	
9	11	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	38313	206,00		7892478,00			631398,60	8523876,60	
10	12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	21285	41,98 / 4,82	36,98 / 10,84	893544,30 / 102593,70	787119,30 / 230729,40	3831,30	240094,80 / 90674,10	1224313,20	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**63531320,40 / 244346,40**	**46493676,90 / 12681465,30**	**7069,50 / 0,00**	**9307020,60 / 5827074,30**	**78665415,30**	
			ИТОГО по акту					**63531320,40 / 244346,40**	**46493676,90 / 12681465,30**	**7069,50 / 0,00**	**9307020,60 / 5827074,30**	**78665415,30**	
			Итого по акту выполненных работ									**78 665 415,30**	
			Временные здания и сооружения	3,7%								2 910 620,37	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными:									**81 576 035,67**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,89%								1 541 787,07	
			Итого с дополнительными затратами:									**83 117 822,74**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 662 356,45	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**84 780 179,19**	
			в т.ч. на 2023 год - 38%, К=1,0450539:	К=1,0450539								33 667 945,63	
			в т.ч. на 2024 год - 57%, К=1,0920666:	К=1,0920666								52 773 793,16	
			в т.ч. на 2025 год - 5%, К=1,1302644:	К=1,1302644								4 791 200,92	
			Итого в сметных ценах:									**91 232 939,71**	
			НДС 2023 г. - 12%	12%								4 040 153,48	
			НДС 2024 г. - 12%	12%								6 332 855,18	
			НДС 2025 г. - 12%	12%								574 944,11	
			Итого налог на добавленную стоимость:									**10 947 952,76**	
			Всего с НДС:									**102 180 892,47**	
			Итого с учетом скидки 5%	К=0,95								**97 071 847,85**	

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ **Аубакиров А.Б.**

Руководитель управления развития групповых водопроводов
"Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ **Турлыбеков Б.А.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Каздориннованя"
_____ **Кожахметов Ж.К**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт"
_____ **Дарменбаев Б.К.**

Подрядчик:
ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Руководитель проекта
_____ **Садырбай К.К.**

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТЧИК _____