Заказчик: ТОО " К.Г.С. САудА"
Подрядчик : ТОО " К.Г.С. САудА"
Наименование строительства и его адрес **"Строительство многоквартирного жилого дома, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, мкр. Сарыарка, 7/5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**

СПРАВКА №1 от 17.01.2023 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		б/н	**03.05.2022 г.**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 050 000 000	1 830 357 143							219 642 857	2 050 000 000
Всего к оплате	2 050 000 000									2 050 000 000

Подрядчик
Директор ТОО " К.Г.С. САудА" **Асылбеков А.Т.**

Подрядчик
Директор ТОО " К.Г.С. САудА" **Асылбеков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО ""Жилищный Гарант 2015"
Эксперт **Шаймов Б.С.**

Разработчики проекта строительства, эксперт авторского надзора:
ТОО "BUILD PROJECT GROUP
Инженер авторского надзора **Алдабергенов А.К.**

Заказчик: **ТОО "К.Г.С. САудА", 040840004286, г. Кокшетау, проспект Абылай-хана, 1, 226**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "К.Г.С. САудА", 040840004286, г. Кокшетау, проспект Абылай-хана, 1, 226**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство многоквартирного жилого дома, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, мкр. Сарыарка, 7/5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**
(наименование, адрес)

Договор подряда: **№б/н от 03.05.2022 года**

Акт приемки выполненных работ №1 от 17.01.2023 года
за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок 1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	186,24		350,54	350,54	65285	65285	--	12242	83728
						--	91,29	--	17002		6202	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	329,8		285,21	285,21	94062	94062	--	17634	120631
						--	74,27	--	24494		8934	
3	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3686,4		39,00	--	143770	--		--	155272
						--	--	--	--		11502	
4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	329,8		259,28	259,28	85511	85510	--	16032	109666
						--	67,52	--	22268		8123	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	15,96		3944,96	--	62962	--	--	45332	116958

Блок 1

					3944,96	--	62962	--		8664	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	17	1715,69	--	29167	--	--	21000	54180
					1715,69	--	29167	--		4013	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	323	43,00	43,00	13889	13889	--	3333	18602
					--	14,33	--	4629		1379	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	323	38,02	38,02	12280	12280	--	2946	16443
					--	12,67	--	4092		1218	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	323	309,14	141,97	99852	45857	--	55000	167239
					167,17	69,33	53996	22394		12387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				606778	316883	--	173519	842719
							146125	94879	--	62422	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				606778				
	Всего заработная плата		Тенге					241004			
	Транспортные расходы		Тенге				143770				
		Накладные расходы	Тенге				173519				
		Сметная прибыль	Тенге				62422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				842719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					241004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				842719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					241004			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Свайное поле									
10	1105-0101-0306	Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-	$м^3$	270,27	19621,17	13512,54	5303014	3652034	211141	2469054	8393833
					5327,41	3900,38	1439839	1054156		621764	
11	221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	2673	7071,00	--	18900783	--	18900783	--	20412846
					--	--	--	--		1512063	
12	ССЦ РК8.04-08-2022	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	270,27	284,00	--	76757	--	--	--	82898
					--	--	--	--		6141	
13	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	297	6675,81	3477,82	1982716	1032912	15213	1422217	3677327
					3146,77	1690,21	934591	501992		272394	
		Монолитные ростверки РЛ-1 и РЛ-2									
14	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	294,85	13810,65	1131,77	4072070	333703	3132400	675534	5127412
					2055,17	382,18	605967	112686		379808	
15	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	$м^3$	132,68	46605,09	3196,94	6183563	424170	4951892	822587	7566642
					6086,08	726,86	807501	96440		560492	

Блок 1

16	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5246	354275,00	--	894403	--	894403	--	965955
					--	--	--	--		71552	
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,1707	331233,00	--	1050240	--	1050240	--	1134259
					--	--	--	--		84019	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3076	336452,00	--	439945	--	439945	--	475141
					--	--	--	--		35196	
				Фундаменты из ФБС							
19	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	конструкций	131	3579,73	2072,03	468945	271436	93360	201779	724382
					795,03	510,31	104149	66851		53658	
20	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	246	4031,05	2031,76	991638	499813	265522	412291	1516243
					919,93	500,39	226303	123096		112314	
21	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	106	5215,35	2588,21	552827	274351	130034	254892	872336
					1400,40	637,43	148442	67568		64618	
22	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	84	8511,27	4539,43	714947	381312	154450	322252	1120175
					2133,15	1117,98	179185	93910		82976	
23	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	232,091	47848,00	--	11105090	--	11105090	--	11993497
					--	--	--	--		888407	
24	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	36	38667,41	2344,63	1392027	84406	1054570	250630	1774069
					7029,19	621,29	253051	22366		131413	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлически х изделий	0,1948	136180,82	4159,70	26528	811	--	24176	54760
					132021,12	1426,12	25718	278		4056	
26	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0448	354275,00	--	15872	--	15872	--	17142
					--	--	--	--		1270	
27	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1501	397598,00	--	59679	--	59679	--	64453
					--	--	--	--		4774	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	442,26	4129,79	32,72	1826441	14471	1568139	228936	2219809
					551,33	5,28	243831	2335		164432	
29	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	221	1495,29	21,20	330459	4685	139126	175752	546708
					844,56	10,56	186648	2334		40496	
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	209	6366,25	12,68	1330546	2650	1237800	84482	1528231
					431,08	3,57	90096	746		113203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,3 480,7	441,00				211989		
				Приямок Пр-1 /6шт/							
31	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	15,7278	6905,32	565,88	108605	8900	83543	18017	136752

Блок 1

					1027,59	191,09	16162	3005		10130	
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	5,1	12834,30	13,23	65455	67	29556	33682	107068
					7025,96	--	35832	--		7931	
33	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	3,672	23526,00	--	86387	--	86387	--	93298
					--	--	--	--		6911	
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,296	1280,67	45,74	9344	334	4288	4621	15082
					647,17	26,57	4722	194		1117	
35	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	7,296	267,20	6,36	1949	46	107	1704	3945
					246,13	2,34	1796	17		292	
36	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	26,82	5351,95	12,68	143539	340	131637	10841	166731
					431,08	3,57	11562	96		12350	
37	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	61,686	441,00	--	27204	--	27204	--	29380
					--	--	--	--		2176	
38	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20,4	2008,35	133,00	40970	2713	7799	26183	72526
					1493,06	111,32	30458	2271		5372	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	29,3436	4129,79	32,72	121183	960	104045	15190	147283
					551,33	5,28	16178	155		10910	
40	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,141	1224758,20	17089,97	172691	2409	156321	13846	201460
					99015,84	6575,99	13961	927		14923	
41	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1482	143442,99	43766,23	21258	6486	3821	9256	32955
					73896,14	16622,47	10951	2463		2441	
42	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	--	1074856,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
43	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	12	339,00	--	4068	--	4068	--	4393
					--	--	--	--		325	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				58521143	6999009	46058435	7477922	71278991
							5386943	2153886	--	5279924	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				58499885				
Материалы			Тенге				13470942				
Всего заработная плата			Тенге					7527415			

Блок 1

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32660428				
		Накладные расходы	Тенге				7468666				
		Сметная прибыль	Тенге				5277483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71246034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3219
		Сметная заработная плата	Тенге					7527415			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21258				
	Материалы		Тенге				3821				
	Всего заработная плата		Тенге					13414			
		Накладные расходы	Тенге				9256				
		Сметная прибыль	Тенге				2441				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71278989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3225
		Сметная заработная плата	Тенге					7540829			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
		1-й этаж									
44	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и	м^3 кладки	218,25	20590,75	3829,84	4493931	835862	18294	3572606	8711861
					16677,09	924,34	3639775	201737		645324	
45	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	50,1975	24628,00	--	1236264	--	1236264	--	1335165
					--	--	--	--		98901	
46	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	67,221	86353,00	--	5804735	--	5804735	--	6269114
					--	--	--	--		464379	
47	213-101-0402 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	16,1505	84205,00	--	1359953	--	1359953	--	1468749
					--	--	--	--		108796	
48	217-103-0401 РСНБ РК 2022	Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2	шт.	654,75	129,00	--	84463	--	84463	--	91220
					--	--	--	--		6757	
49	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	53,9514	17888,00	--	965083	--	965083	--	1042290
					--	--	--	--		77207	
50	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	140,25	17118,87	5034,68	2400922	706114	204	1760616	4494460
					12082,74	1415,55	1694604	198531		332923	
51	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	33,66	24628,00	--	828978	--	828978	--	895296
					--	--	--	--		66318	
52	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	53,295	86353,00	--	4602183	--	4602183	--	4970358
					--	--	--	--		368175	
		2-9 этажи									
53	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и	м^3 кладки	968,172	20590,75	3829,84	19935388	3707944	81152	15848327	38646416
					16677,09	924,34	16146292	894920		2862701	

Блок 1

54	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	222,6796	24628,00	--	5484153	--	5484153	--	5922885
					--	--	--	--		438732	
55	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	298,197	86353,00	--	25750206	--	25750206	--	27810222
					--	--	--	--		2060016	
56	213-101-0402 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	71,6447	84205,00	--	6032842	--	6032842	--	6515469
					--	--	--	--		482627	
57	217-103-0401 РСНБ РК 2022	Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2	шт.	2904,516	129,00	--	374683	--	374683	--	404658
					--	--	--	--		29975	
58	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	239,3329	17888,00	--	4281187	--	4281187	--	4623682
					--	--	--	--		342495	
59	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	561	17118,87	5034,68	9603686	2824456	813	7042463	17977840
					12082,74	1415,55	6778417	794124		1331691	
60	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	134,64	24628,00	--	3315914	--	3315914	--	3581187
					--	--	--	--		265273	
61	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	213,18	86353,00	--	18408733	--	18408733	--	19881432
					--	--	--	--		1472699	
				Перемычки							
62	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	конструкций	711	1078,79	436,60	767020	310423	215198	373254	1231495
					339,52	105,37	241399	74918		91221	
63	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	85	4282,89	2363,56	364046	200902	4401	244532	657265
					1867,56	570,45	158743	48488		48686	
64	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	33,589	175863,00	--	5907062	--	5907062	--	6379627
					--	--	--	--		472565	
65	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,6806	57676,26	17076,11	212283	62851	30220	97184	334224
					32389,39	5877,74	119212	21634		24757	
66	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,5771	485966,00	--	1738349	--	1738349	--	1877417
					--	--	--	--		139068	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1035	362129,00	--	37480	--	37480	--	40478
					--	--	--	--		2998	
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	99,3765	149,46	3,45	14853	343	6191	5774	22276

Блок 1

					83,71	0,50	8319	50		1650	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	99,3765	258,55	5,13	25694	509	15460	6778	35070
					97,86	1,00	9725	99		2598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				124030091	8649404	86584201	28951534	165220156
							28796486	2234501	--	12238532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123817808				
	Материалы		Тенге				341710				
	Всего заработная плата		Тенге					30890141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86212268				
		Накладные расходы	Тенге				28854350				
		Сметная прибыль	Тенге				12213775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164885933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14843
		Сметная заработная плата	Тенге					30890141			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212283				
	Материалы		Тенге				30221				
	Всего заработная плата		Тенге					140846			
		Накладные расходы	Тенге				97184				
		Сметная прибыль	Тенге				24757				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				334224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					140846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165220157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14908
		Сметная заработная плата	Тенге					31030987			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
		Подвал									
70	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.	$м^2$	7,09	4417,53	462,74	31320	3280	3513	23651	59369
					3459,40	127,56	24527	904		4398	
71	213-101-0601 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2751	82874,00	--	22799	--	22799	--	24623
					--	--	--	--		1824	
		1-й этаж									
72	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.	$м^2$	39,99	4417,53	462,74	176657	18505	19811	133401	334863
					3459,40	127,56	138341	5101		24805	
73	213-101-0601 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,5519	82874,00	--	128612	--	128612	--	138901
					--	--	--	--		10289	
		2-9 этажи									
74	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.	$м^2$	1337,28	4417,53	462,74	5907475	618813	662476	4460992	11197942
					3459,40	127,56	4626186	170583		829475	
75	213-101-0601 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	51,8972	82874,00	--	4300929	--	4300929	--	4645003
					--	--	--	--		344074	
		Ограждение балкона									
76	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.	$м^2$	172,05	4417,53	462,74	760036	79615	85231	573936	1440690
					3459,40	127,56	595190	21947		106717	

Блок 1

77	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,5289	97142,00	--	439946	--	439946	--	475142
					--	--	--	--		35196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11767774	720213	5663317	5191980	18316533
							5384244	198535	--	1356778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11767774				
	Материалы		Тенге				771030				
	Всего заработная плата		Тенге					5582779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4892286				
		Накладные расходы	Тенге				5191980				
		Сметная прибыль	Тенге				1356778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18316532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2613
		Сметная заработная плата	Тенге					5582779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18316532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2613
		Сметная заработная плата	Тенге					5582779			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
		Перекрытие на отм. -0,300									
78	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с	конструкций	24	5305,47	2208,64	127331	53008	37891	57948	200101
					1517,99	528,19	36432	12677		14822	
79	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	84	6679,33	2577,48	561064	216509	191526	241671	866954
					1821,77	616,40	153029	51778		64219	
80	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	676,26	12756,00	--	8626373	--	8626373	--	9316483
					--	--	--	--		690110	
81	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1789	528254,64	20856,08	94505	3732	4220	102729	213013
					483806,40	2825,83	86553	506		15779	
82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1789	336452,00	--	60191	--	60191	--	65006
					--	--	--	--		4815	
				Монолитный участок 1-1 /3шт/							
83	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	м^3	1,56	33667,17	4774,41	52521	7448	16197	27860	86811
					18509,94	1114,97	28876	1739		6430	
84	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5834	26892,00	--	42581	--	42581	--	45987
					--	--	--	--		3406	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	362129,00	--	4780	--	4780	--	5162
					--	--	--	--		382	
86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0579	336452,00	--	19481	--	19481	--	21039
					--	--	--	--		1558	
				Монолитный участок 2-2 /3шт/							
87	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	м^3	1,17	33667,17	4774,41	39391	5587	12147	20895	65108
					18509,94	1114,97	21657	1305		4823	

Блок 1

88	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1877	26892,00	--	31940	--	31940	--	34495
					--	--	--	--		2555	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	362129,00	--	4780	--	4780	--	5162
					--	--	--	--		382	
90	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0528	336452,00	--	17765	--	17765	--	19186
					--	--	--	--		1421	
				Монолитный участок 3-3 /3шт/							
91	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	$м^3$	1,29	33667,17	4774,41	43431	6159	13394	23038	71786
					18509,94	1114,97	23878	1438		5317	
92	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3095	26892,00	--	35215	--	35215	--	38032
					--	--	--	--		2817	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0597	362129,00	--	21619	--	21619	--	23349
					--	--	--	--		1730	
94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	336452,00	--	20187	--	20187	--	21802
					--	--	--	--		1615	
				Монолитный участок 4-4 /3шт/							
95	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	$м^3$	4,5	33667,17	4774,41	151502	21484	46723	80364	250415
					18509,94	1114,97	83295	5017		18549	
96	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,5675	26892,00	--	122829	--	122829	--	132655
					--	--	--	--		9826	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0444	362129,00	--	16079	--	16079	--	17365
					--	--	--	--		1286	
98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,426	336452,00	--	143329	--	143329	--	154795
					--	--	--	--		11466	
				Монолитный участок 5-5 /3шт/							
99	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	$м^3$	2,91	33667,17	4774,41	97971	13894	30213	51969	161935
					18509,94	1114,97	53864	3245		11995	
100	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,9538	26892,00	--	79434	--	79434	--	85789
					--	--	--	--		6355	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0417	362129,00	--	15101	--	15101	--	16309
					--	--	--	--		1208	
102	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3369	336452,00	--	113351	--	113351	--	122419
					--	--	--	--		9068	
				Перекрытие							
103	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	120	5305,47	2208,64	636656	265037	189460	289739	1000507
					1517,99	528,19	182159	63383		74112	

Блок 1

104	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	420	6679,33	2577,48	2805319	1082542	957634	1208357	4334770
					1821,77	616,40	765143	258888		321094	
105	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	3381,3	12756,00	--	43131863	--	43131863	--	46582412
					--	--	--	--		3450549	
106	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	4,5022	528254,64	20856,08	2378308	93898	106217	2585280	5360675
					483806,40	2825,83	2178193	12722		397087	
107	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,5022	336452,00	--	1514774	--	1514774	--	1635956
					--	--	--	--		121182	
				Монолитный участок 1-1 /15шт/							
108	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	м^3	7,8	60962,55	4774,41	475508	37241	293889	139298	663990
					18509,94	1114,97	144378	8697		49184	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,066	362129,00	--	23901	--	23901	--	25813
					--	--	--	--		1912	
110	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2895	336452,00	--	97403	--	97403	--	105195
					--	--	--	--		7792	
				Монолитный участок 2-2 /15шт/							
111	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	м^3	5,85	60962,55	4774,41	356631	27931	220417	104473	497993
					18509,94	1114,97	108283	6523		36888	
112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,066	362129,00	--	23901	--	23901	--	25813
					--	--	--	--		1912	
113	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,264	336452,00	--	88823	--	88823	--	95929
					--	--	--	--		7106	
				Монолитный участок 3-3 /15шт/							
114	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	м^3	6,45	60962,55	4774,41	393208	30795	243024	115188	549068
					18509,94	1114,97	119389	7192		40672	
115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2985	362129,00	--	108096	--	108096	--	116744
					--	--	--	--		8648	
116	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3	336452,00	--	100936	--	100936	--	109011
					--	--	--	--		8075	
				Монолитный участок 4-4 /15шт/							
117	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	м^3	22,5	60962,55	4774,41	1371657	107424	847759	401820	1915355
					18509,94	1114,97	416474	25087		141878	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,222	362129,00	--	80393	--	80393	--	86824
					--	--	--	--		6431	
119	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,13	336452,00	--	716643	--	716643	--	773974
					--	--	--	--		57331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64846771	1972689	58472479	5450629	75921187
							4401603	460197	--	5623787	

Блок 1

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64846771				
	Материалы		Тенге				3210718				
	Всего заработная плата		Тенге					4861800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55261768				
		Накладные расходы	Тенге				5450629				
		Сметная прибыль	Тенге				5623787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75921187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2160
		Сметная заработная плата	Тенге					4861800			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				75921187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2160
		Сметная заработная плата	Тенге					4861800			
				РАЗДЕЛ 6.Кровля							
120	**1112-0101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**изолируемой**	**710**	**661,88**	**21,96**	**469935**	**15592**	**341155**	**108126**	**624303**
					159,42	**6,11**	**113188**	**4338**		**46242**	
121	**1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**710**	**1674,41**	**94,85**	**1188831**	**67344**	**829521**	**285164**	**1591912**
					411,22	**25,35**	**291966**	**17999**		**117917**	
122	**261-105-0132 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77**	**$м^2$**	**731,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
123	**234-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**$м^3$**	**146,26**	**17888,00**	**--**	**2616299**	**--**	**2616299**	**--**	**2825603**
					--	**--**	**--**	**--**		**209304**	
124	**234-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**$м^3$**	**7,9**	**19649,00**	**--**	**155227**	**--**	**155227**	**--**	**167645**
					--	**--**	**--**	**--**		**12418**	
125	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**710**	**782,65**	**192,42**	**555682**	**136618**	**99841**	**327147**	**953452**
					449,61	**51,23**	**319223**	**36373**		**70624**	
126	**212-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**10,863**	**22509,00**	**--**	**244515**	**--**	**244515**	**--**	**264076**
					--	**--**	**--**	**--**		**19561**	
127	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**$м^2$ стяжки**	**710**	**67,84**	**42,81**	**48166**	**30395**	**--**	**24112**	**78057**
					25,03	**11,88**	**17771**	**8435**		**5779**	
128	**212-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**10,863**	**22509,00**	**--**	**244515**	**--**	**244515**	**--**	**264076**
					--	**--**	**--**	**--**		**19561**	

Блок 1

129	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5467	29876,12	2546,16	16333	1392	96	14098	32865
					27153,28	1184,56	14845	648		2434	
130	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5467	397598,00	--	217367	--	217367	--	234756
					--	--	--	--		17389	
131	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	28,32	259869,70	1409,56	7359510	39918	5979776	1220579	9266496
					47309,88	578,51	1339816	16383		686407	
132	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,67	189415,76	2409,57	695156	8843	552559	124079	884774
					36445,25	1120,43	133754	4112		65539	
133	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	286,1	8929,93	47,97	2554853	13725	1636606	820191	3645048
					3161,56	23,77	904522	6801		270004	
134	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	31,99	13229,09	106,73	423199	3414	363529	52086	513308
					1758,56	50,55	56256	1617		38023	
135	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	894,884	462,48	4,95	413866	4430	349819	55545	506961
					66,62	2,35	59617	2103		37549	
136	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	970,5	9096,54	37,94	8828192	36821	6637987	1988690	11682229
					2218,84	8,49	2153384	8240		865346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	224-101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,106 1073,373	3115,00				3343557		
137	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2239	1245564,50	11813,44	278882	2645	249028	32825	336643
					121520,78	2720,19	27209	609		24937	

Блок 1

138	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		174	9118,34	42,26	1586591	7353	1555207	24125	1739574
						138,11	12,60	24031	2192		128857	
139	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		300	2886,86	163,43	866058	49029	32442	735459	1729638
						2615,29	49,42	784587	14826		128121	
140	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м		180	2957,00	--	532260	--	532260	--	574841
						--	--	--	--		42581	
141	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м		300	1434,00	--	430200	--	430200	--	464616
						--	--	--	--		34416	
142	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.		20	3281,00	--	65620	--	65620	--	70870
						--	--	--	--		5250	
					Слуховые окна /8шт/							
143	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		8	50056,63	1534,92	400453	12280	280636	101863	542501
						13442,15	705,44	107537	5644		40185	
144	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		1,408	13229,09	106,73	18627	150	16001	2293	22593
						1758,56	50,55	2476	71		1674	
145	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия		78,88	8704,81	109,10	686635	8606	626389	50003	795569
						654,67	49,68	51640	3919		58931	
146	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		38,4	7533,71	37,94	289294	1457	202634	78687	397420
						2218,84	8,49	85203	326		29439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	224-101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,106	42,4704	3115,00				132295		

Блок 1

147	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м^3 древесины в конструкции**	**0,088**	**216726,76**	**1973,05**	**19072**	**174**	**14671**	**3879**	**24787**
					48031,20	**950,75**	**4227**	**84**		**1836**	
148	**223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**32**	**508,00**	**--**	**16256**	**--**	**16256**	**--**	**17556**
					--	**--**	**--**	**--**		**1300**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**31221594**	**440186**	**24290156**	**6048951**	**40252169**
							6491252	**134720**	**--**	**2981624**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31221594**				
	Материалы		Тенге				**19767895**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6625972**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4522259**				
		Накладные расходы	Тенге				**6048951**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2981624**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40252169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3370**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6625972**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**40252169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3370**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6625972**			
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы									
149	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**33**	**15037,24**	**9321,66**	**496229**	**307615**	**12253**	**317229**	**878535**
					5344,28	**2802,33**	**176361**	**92477**		**65077**	
150	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**30**	**10585,99**	**5084,54**	**317580**	**152537**	**4858**	**232725**	**594329**
					5339,49	**1234,65**	**160185**	**37040**		**44024**	
151	**222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**м^2**	**109,08**	**14489,00**	**--**	**1580460**	**--**	**1580460**	**--**	**1706897**
					--	**--**	**--**	**--**		**126437**	
152	**222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	**м^2**	**149,286**	**15027,00**	**--**	**2243321**	**--**	**2243321**	**--**	**2422787**
					--	**--**	**--**	**--**		**179466**	
153	**1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**96,6**	**25223,38**	**159,82**	**2436579**	**15439**	**2280102**	**174713**	**2820195**
					1460,02	**72,71**	**141038**	**7024**		**208903**	
154	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**43,6047**	**149,46**	**3,45**	**6517**	**151**	**2716**	**2533**	**9774**
					83,71	**0,50**	**3650**	**22**		**724**	

Блок 1

155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	43,6047	258,55	5,13	11274	224	6783	2974	15388
					97,86	1,00	4267	44		1140	
		Монолитный участок МУ-1									
156	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	$м^3$	6,48	33667,17	4774,41	218163	30938	67281	115724	360598
					18509,94	1114,97	119944	7225		26711	
157	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,5772	26892,00	--	176874	--	176874	--	191024
					--	--	--	--		14150	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1068	362129,00	--	38675	--	38675	--	41769
					--	--	--	--		3094	
159	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8136	336452,00	--	273737	--	273737	--	295636
					--	--	--	--		21899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7799409	506904	6687060	845898	9336932
							605445	143832	--	691625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7799409				
	Материалы		Тенге				2373995				
	Всего заработная плата		Тенге					749277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4313067				
		Накладные расходы	Тенге				845898				
		Сметная прибыль	Тенге				691625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9336932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					749277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9336932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					749277			
		РАЗДЕЛ 8.Двери									
160	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2	$м^2$	16,38	5765,94	89,07	94446	1459	22565	49070	154997
					4299,29	42,30	70422	693		11481	
161	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	95,445	6356,45	84,23	606691	8039	157568	306963	986746
					4621,34	39,71	441084	3790		73093	
162	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	16,38	70933,00	--	1161883	--	1161883	--	1254834
					--	--	--	--		92951	
163	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	95,445	55871,00	--	5332608	--	5332608	--	5759217
					--	--	--	--		426609	

Блок 1

164	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	428,06	3489,85	146,26	1493865	62608	472240	889397	2573925
					2240,38	68,22	959017	29202		190662	
165	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	119,25	14911,00	--	1778137	--	1778137	--	1920388
					--	--	--	--		142251	
166	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	162	11755,00	--	1904310	--	1904310	--	2056655
					--	--	--	--		152345	
167	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	121,05	12455,00	--	1507678	--	1507678	--	1628292
					--	--	--	--		120614	
168	223-201-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П - /ДС16-9, ДЛ13-9/	$м^2$	25,76	14204,00	--	365895	--	365895	--	395167
					--	--	--	--		29272	
169	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1083,6	624,00	--	676166	--	676166	--	730259
					--	--	--	--		54093	
170	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	210	3633,00	--	762930	--	762930	--	823964
					--	--	--	--		61034	
171	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	510	508,00	--	259080	--	259080	--	279806
					--	--	--	--		20726	
172	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	80,028	8348,45	322,21	668110	25786	405620	225176	964748
					2957,77	168,57	236704	13490		71463	
173	223-204-0205 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2022, п.2.6.2, тб.10 к=1,04	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9	$м^2$	80,028	57519,28	--	4603153	--	4603153	--	4971405
					--	--	--	--		368252	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				21214952	97892	19409833	1470606	24500403
							1707227	47175	--	1814846	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				20513815				
Материалы			Тенге				877860				
Всего заработная плата			Тенге					1238413			

Блок 1

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18351840**				
		Накладные расходы	Тенге				**1114573**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1730272**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23358660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**601**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1238413**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**701137**				
	Материалы		Тенге				**180133**				
	Всего заработная плата		Тенге					**515989**			
		Накладные расходы	Тенге				**356033**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84574**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1141744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**250**
		Сметная заработная плата	Тенге					**515989**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**24500404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**851**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1754402**			
		РАЗДЕЛ 9.Окна									
174	**1110-0501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков**	**м^2**	**193,1139**	**5072,64**	**308,68**	**979597**	**59611**	**557782**	**354358**	**1440672**
					1875,60	**163,26**	**362204**	**31528**		**106717**	
175	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**122,9895**	**5638,69**	**312,35**	**693500**	**38416**	**365952**	**278511**	**1049772**
					2350,87	**165,25**	**289132**	**20324**		**77761**	
176	**223-102-0308 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**122,9895**	**44739,00**	**--**	**5502427**	**--**	**5502427**	**--**	**5942621**
					--	**--**	**--**	**--**		**440194**	
177	**223-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**193,1139**	**54905,00**	**--**	**10602919**	**--**	**10602919**	**--**	**11451152**
					--	**--**	**--**	**--**		**848233**	
178	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**215,94**	**3575,95**	**8,86**	**772191**	**1913**	**677467**	**84420**	**925139**
					429,80	**4,58**	**92811**	**989**		**68529**	
179	**223-501-0109 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм**	**м**	**215,94**	**2898,00**	**--**	**625794**	**--**	**625794**	**--**	**675858**
					--	**--**	**--**	**--**		**50064**	
180	**223-502-0601 РСНБ РК 2022 прим.**	**Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1**	**шт.**	**144**	**1227,00**	**--**	**176688**	**--**	**176688**	**--**	**190823**

Блок 1

					--	--	--	--		14135	
181	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	132	2259,00	--	298188	--	298188	--	322043
					--	--	--	--		23855	
182	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	4,9	1779,35	10,26	8719	50	3762	4485	14260
					1001,48	4,34	4907	21		1056	
183	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	4,9	608,52	4,71	2982	23	1557	1285	4608
					286,14	2,04	1402	10		341	
184	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1081	136180,82	4159,70	14721	449	--	13416	30388
					132021,12	1426,12	14271	154		2251	
185	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1081	397598,00	--	42980	--	42980	--	46418
					--	--	--	--		3438	
186	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	4,84	38608,00	--	186863	--	186863	--	201812
					--	--	--	--		14949	
				Окна продуха ОП-1							
187	1110-0106-0301	Проемы оконные площадью до 5 $м^2$ в каменных стенах	$м^2$	1,479	6211,08	483,51	9186	715	4593	3777	14000
					2621,92	215,82	3878	319		1037	
188	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,96	139715,00	--	134126	--	134126	--	144856
					--	--	--	--		10730	
189	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,96	13229,09	106,73	12700	103	10909	1563	15404
					1758,56	50,55	1688	49		1141	
190	261-102-0245 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	$м^2$	1,479	231,00	--	342	--	342	--	369
					--	--	--	--		27	
191	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	30	389,00	--	11670	--	11670	--	12604
					--	--	--	--		934	
192	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	15	1090,00	--	16350	--	16350	--	17658
					--	--	--	--		1308	
193	223-502-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	15	538,00	--	8070	--	8070	--	8716
					--	--	--	--		646	

Блок 1

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**20100013**	**101280**	**19228439**	**741815**	**22509173**
							770293	**53394**	**--**	**1667346**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20100013**				
		Материалы	Тенге				**1622020**				
		Всего заработная плата	Тенге					**823687**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17606417**				
		Накладные расходы	Тенге				**741815**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1667346**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22509174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**401**
		Сметная заработная плата	Тенге					**823687**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**22509174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**401**
		Сметная заработная плата	Тенге					**823687**			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Цокольный этаж									
		Тип ДП-1									
194	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**25,1**	**6905,32**	**565,88**	**173324**	**14203**	**133328**	**28754**	**218244**
					1027,59	**191,09**	**25793**	**4796**		**16166**	
195	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,757**	**36621,72**	**13,23**	**64344**	**23**	**51976**	**11604**	**82024**
					7025,96	**--**	**12345**	**--**		**6076**	
196	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**25,1**	**2922,64**	**122,33**	**73358**	**3070**	**12445**	**55885**	**139583**
					2304,50	**64,12**	**57843**	**1609**		**10339**	
197	**233-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**25,602**	**3313,00**	**--**	**84819**	**--**	**84819**	**--**	**91605**
					--	**--**	**--**	**--**		**6786**	
		Тип ДП-2									
198	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**9**	**6905,32**	**565,88**	**62148**	**5093**	**47807**	**10310**	**78255**
					1027,59	**191,09**	**9248**	**1720**		**5797**	
199	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**9**	**1732,41**	**170,14**	**15592**	**1531**	**8155**	**6124**	**23453**
					656,27	**67,61**	**5906**	**608**		**1737**	
200	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**9**	**-310,91**	**-13,38**	**-2798**	**-121**	**-2337**	**-387**	**-3440**
					-37,82	**-7,95**	**-340**	**-72**		**-255**	
		Тип ДП-3									
201	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**598,68**	**6905,32**	**565,88**	**4134077**	**338781**	**3180098**	**685824**	**5205493**
					1027,59	**191,09**	**615198**	**114402**		**385592**	
		1-й этаж									
		Тип ДП-1									
202	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов**	**$м^2$**	**478,44**	**637,52**	**55,28**	**305015**	**26448**	**--**	**274562**	**625943**
					582,24	**28,26**	**278567**	**13521**		**46366**	

Блок 1

203	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	39,4235	66216,00	--	2610466	--	2610466	--	2819303
					--	--	--	--		208837	
204	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	478,44	522,38	21,96	249927	10506	163148	72862	348610
					159,42	6,11	76273	2923		25821	
205	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м^2	526,284	151,00	--	79469	--	79469	--	85827
					--	--	--	--		6358	
206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	478,44	1280,67	45,74	612724	21884	281208	303006	988988
					647,17	26,57	309632	12712		73259	
207	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	478,44	649,77	31,16	310876	14908	280653	22300	359830
					32,01	17,58	15315	8411		26654	
		Тип ДП-2									
209	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов	м^2	39,51	637,52	55,28	25188	2185	--	22674	51691
					582,24	28,26	23004	1117		3829	
210	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	3,2556	66216,00	--	215573	--	215573	--	232819
					--	--	--	--		17246	
211	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	39,51	3432,88	130,97	135633	5174	80388	47918	198235
					1267,31	22,91	50071	905		14684	
212	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	44,2512	441,00	--	19515	--	19515	--	21076
					--	--	--	--		1561	
213	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	39,51	1280,67	45,74	50599	1807	23222	25022	81671
					647,17	26,57	25570	1050		6050	
214	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	39,51	649,77	31,16	25672	1232	23175	1842	29715
					32,01	17,58	1265	695		2201	
215	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	39,51	2922,64	122,33	115474	4833	19590	87969	219718
					2304,50	64,12	91051	2533		16275	

Блок 1

216	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	40,3002	3313,00	--	133515	--	133515	--	144196
					--	--	--	--		10681	
		Тип ДП-3									
217	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,5	1280,67	45,74	40341	1441	18514	19950	65114
					647,17	26,57	20386	837		4823	
218	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	31,5	324,89	15,58	10234	491	9239	734	11846
					16,01	8,79	504	277		878	
219	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	31,5	267,20	6,36	8417	201	463	7357	17036
					246,13	2,34	7753	74		1262	
		Тип ДП-4									
220	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	89,64	1280,67	45,74	114799	4100	52687	56771	185295
					647,17	26,57	58012	2382		13726	
221	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	89,64	2922,64	122,33	261985	10966	44444	199583	498494
					2304,50	64,12	206575	5748		36925	
222	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	91,4328	3313,00	--	302917	--	302917	--	327150
					--	--	--	--		24233	
				2-9 этажи							
		Тип ДП-1									
223	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов	$м^2$	2089,08	637,52	55,28	1331830	115484	--	1198860	2733143
					582,24	28,26	1216346	59037		202453	
224	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	172,1402	66216,00	--	11398435	--	11398435	--	12310310
					--	--	--	--		911875	
225	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2089,08	522,38	21,96	1091294	45876	712377	318146	1522188
					159,42	6,11	333041	12764		112748	
226	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	2297,988	151,00	--	346996	--	346996	--	374756
					--	--	--	--		27760	
227	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2089,08	1280,67	45,74	2675422	95555	1227877	1323056	4318358
					647,17	26,57	1351990	55507		319880	
228	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2089,08	649,77	31,16	1357422	65096	1225455	97372	1571177

Блок 1

					32,01	17,58	66871	36726		116383	
		Тип ДП-2									
230	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов	$м^2$	158,04	637,52	55,28	100754	8736	--	90694	206764
					582,24	28,26	92017	4466		15316	
231	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	13,0225	66216,00	--	862298	--	862298	--	931282
					--	--	--	--		68984	
232	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	158,04	3432,88	130,97	542532	20699	321547	191672	792942
					1267,31	22,91	200286	3621		58737	
233	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	177,0048	441,00	--	78059	--	78059	--	84304
					--	--	--	--		6245	
234	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	158,04	1280,67	45,74	202397	7229	92889	100090	326686
					647,17	26,57	102279	4199		24199	
235	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	158,04	649,77	31,16	102690	4924	92707	7366	118861
					32,01	17,58	5059	2778		8804	
236	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	158,04	2922,64	122,33	461894	19334	78357	351876	878871
					2304,50	64,12	364203	10134		65101	
237	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	161,2008	3313,00	--	534058	--	534058	--	576783
					--	--	--	--		42725	
		Тип ДП-3									
238	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	126	1280,67	45,74	161364	5763	74058	79798	260455
					647,17	26,57	81543	3348		19293	
239	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	126	324,89	15,58	40936	1964	36955	2937	47383
					16,01	8,79	2017	1108		3510	
240	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	126	267,20	6,36	33667	802	1853	29429	68143
					246,13	2,34	31012	295		5048	
		Тип ДП-4									
241	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	194,64	1280,67	45,74	249270	8903	114402	123269	402343
					647,17	26,57	125965	5172		29803	

Блок 1

242	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	194,64	2922,64	122,33	568863	23810	96505	433366	1082407
					2304,50	64,12	448548	12480		80178	
243	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	198,5328	3313,00	--	657739	--	657739	--	710358
					--	--	--	--		52619	
				Армирование							
244	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,3734	29876,12	2546,16	100784	8589	596	86991	202797
					27153,28	1184,56	91599	3996		15022	
245	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,3734	397598,00	--	1341257	--	1341257	--	1448558
					--	--	--	--		107301	
247	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	864,45	626,36	3,01	541457	2602	36722	473226	1095855
					580,87	1,50	502133	1297		81172	
248	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	86,445	3313,00	--	286392	--	286392	--	309303
					--	--	--	--		22911	
					--	--	--	--		69345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				35301013	904122	27492011	6848812	45521801
							6904880	393176	--	3371974	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45521801				
	Материалы		Тенге				27492011				
	Всего заработная плата		Тенге					904122			
		Накладные расходы	Тенге				6848812				
		Сметная прибыль	Тенге				3371974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				45521801				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				375409538	20708582	293885931	63201666	473700064
							60594498	5914295		35088858	

Локальная смета №02-01-02. Отопление и вентиляция

1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	245,865	4082,44	25,29	1003729	6218	683357	310392	1419251
					1277,75	10,46	314154	2572		105129	
2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1329	3304,00	--	4391016	--	4391016	--	4742297
					--	--	--	--		351281	

Блок 1

5	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	4610,74	274,91	9221	550	461	8172	18784
					4104,88	64,36	8210	129		1391	
6	ОО СТПрайс-лист "Энко" г.Астана	Теплообменник системы ГВС 2 ступень,Q-217,85 кВт (70/40°C;5/60°C),SONDEX S14A-ST16-29-TKTL89-LIQUID	шт	1	758945,79	--	758946	--		--	758946
					--	--	--	--	758946	--	
7	ОО СТПрайс-лист "Энко" г.Астана	Теплообменник системы ГВС 1 ступень,Q-131 кВт (40/27.70°C;5/37°C),SONDEX S14A-ST16-42-TKTL92-LIQUID	шт	1	538149,07	--	538149	--		--	538149
					--	--	--	--	538149	--	
8	245-601-0102 РСНБ РК 2022	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с двумя контурами отопления или одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В	шт.	1	52054,00	--	52054	--	52054	--	56218
					--	--	--	--		4164	
9	245-703-0101 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	1	21245,00	--	21245	--	21245	--	22945
					--	--	--	--		1700	
10	245-703-0102 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления накладной для регулятора	шт.	4	23426,00	--	93704	--	93704	--	101200
					--	--	--	--		7496	
11	245-504-0124 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 $м^3$/ч, DN 32	шт.	1	132749,00	--	132749	--	132749	--	143369
					--	--	--	--		10620	
12	245-405-2549 РСНБ РК 2022	Привод электрический аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	1	87376,00	--	87376	--	87376	--	94366
					--	--	--	--		6990	
13	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1408,70	3,44	1409	3	148	1234	2855
					1258,39	1,10	1258	1		211	
14	245-501-0109 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	1	134004,00	--	134004	--	134004	--	144724
					--	--	--	--		10720	
15	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	41678,96	727,02	125037	2181	27263	94448	237044
					31864,18	261,09	95593	783		17559	

Блок 1

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2	6,6	1609,00				10619		
16	511-401-0127 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин	шт.	2		387683,00	--	775366	--		--	775366
						--	--	--	--	775366	--	
17	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1		202344,00	--	202344	--		--	202344
						--	--	--	--	202344	--	
18	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4		2544,58	--	10178	--	1236	6707	18236
						2235,59	--	8942	--		1351	
19	245-706-0902 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 1,5-29 м^3/ч, DN 32	шт.	2		221400,00	--	442800	--	442800	--	478224
						--	--	--	--		35424	
20	245-710-0314 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 29 м^3/ч, на два расходомера, DN 32+/ВКТ-7-04/	комплект	1		372622,00	--	372622	--	372622	--	402432
						--	--	--	--		29810	
21	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1		58737,00	--	58737	--	58737	--	63436
						--	--	--	--		4699	
22	1118-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2		201464,42	2027,52	402929	4055	343479	55361	494953
						27697,33	547,93	55395	1096		36663	
23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	16		9568,29	463,82	153093	7421	50116	95380	268351
						5972,25	110,69	95556	1771		19878	
24	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	10		20971,00	--	209710	--	209710	--	226487
						--	--	--	--		16777	
25	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6		15661,00	--	93966	--	93966	--	101483
						--	--	--	--		7517	

Блок 1

26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	5160,95	199,38	92897	3589	28529	60445	165610
					3376,62	49,99	60779	900		12267	
27	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	8759,00	--	35036	--	35036	--	37839
					--	--	--	--		2803	
28	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	13236,00	--	132360	--	132360	--	142949
					--	--	--	--		10589	
29	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	12131,00	--	48524	--	48524	--	52406
					--	--	--	--		3882	
30	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	4	4106,15	671,91	16425	2687	208	14111	32979
					3382,51	217,34	13530	869		2443	
31	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	4	42043,00	--	168172	--	168172	--	181626
					--	--	--	--		13454	
32	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	3281,70	531,04	3282	531	30	2857	6630
					2720,71	194,92	2721	195		491	
33	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26337,00	--	26337	--	26337	--	28444
					--	--	--	--		2107	
34	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	2150,68	259,46	8603	1038	87	7644	17547
					1869,44	80,55	7478	322		1300	
35	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	7355,00	--	29420	--	29420	--	31774
					--	--	--	--		2354	
36	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	9568,29	463,82	28705	1391	9397	17884	50316

Блок 1

					5972,25	110,69	17917	332		3727	
37	242-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	126527,00	--	253054	--	253054	--	273298
					--	--	--	--		20244	
38	242-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80 /DN 65/	шт.	1	126527,00	--	126527	--	126527	--	136649
					--	--	--	--		10122	
39	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5160,95	199,38	10322	399	3170	6716	18401
					3376,62	49,99	6753	100		1363	
40	242-306-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	15536,00	--	31072	--	31072	--	33558
					--	--	--	--		2486	
41	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	912,75	2,07	1826	4	39	1749	3861
					891,37	1,03	1783	2		286	
42	245-707-0105 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 м^3/ч, DN 20 /Пульсар/	шт.	2	61944,00	--	123888	--	123888	--	133799
					--	--	--	--		9911	
43	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	27	3483,23	--	94047	--	78165	15565	118381
					588,24	--	15882	--		8769	
44	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20	6579,81	--	131596	--	116142	15145	158480
					772,70	--	15454	--		11739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1 20	5655,00				113100		
45	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	45	912,75	2,07	41074	93	869	39355	86863
					891,37	1,03	40112	46		6434	
46	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15,	шт.	45	58793,00	--	2645685	--	2645685	--	2857340

Блок 1

					--	--	--	--		211655	
47	242-207-1201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	137	3677,00	--	503749	--	503749	--	544049
					--	--	--	--		40300	
48	242-207-1202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	151	4729,00	--	714079	--	714079	--	771205
					--	--	--	--		57126	
49	242-207-1203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7498,00	--	44988	--	44988	--	48587
					--	--	--	--		3599	
50	242-207-1204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	13	10653,00	--	138489	--	138489	--	149568
					--	--	--	--		11079	
51	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37	5657,00	--	209309	--	209309	--	226054
					--	--	--	--		16745	
52	242-313-0601 РСНБ РК 2022	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 15, Kvs-3,6 $м^3$/ч	шт.	90	30764,00	--	2768760	--	2768760	--	2990261
					--	--	--	--		221501	
53	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	143	477,91	--	68341	--	20733	46655	124195
					332,92	--	47608	--		9199	
54	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	137	866,39	1,00	118695	138	3422	112899	250122
					840,40	0,50	115135	69		18528	
55	245-510-0103 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	137	8500,00	--	1164500	--	1164500	--	1257660
					--	--	--	--		93160	
56	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	45	1099,35	3,44	49471	155	4203	44259	101229
					1002,51	1,10	45113	50		7498	

Блок 1

57	242-312-0502 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	45	91899,00	--	4135455	--	4135455	--	4466291
					--	--	--	--		330836	
58	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	45	4665,77	270,27	209960	12162	113673	86578	320261
					1869,44	93,78	84125	4220		23723	
59	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	25685,68	259,46	25686	260	23557	1911	29805
					1869,44	80,55	1869	81		2208	
60	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,3	1633,20	1,85	3756	4	460	2635	6902
					1431,15	0,96	3292	2		511	
61	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708,00	--	21240	--	21240	--	22939
					--	--	--	--		1699	
62	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	210	1473,48	32,63	309431	6853	146684	155503	502129
					742,35	13,25	155894	2783		37195	
63	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	175	1517,93	32,63	265638	5711	130016	129586	426841
					742,35	13,25	129911	2319		31617	
64	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2081,72	32,63	166538	2610	104540	59239	243840
					742,35	13,25	59388	1060		18062	
65	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2172,86	32,63	32593	490	20968	11107	47196
					742,35	13,25	11135	199		3496	
66	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2623,42	60,33	170522	3921	106163	60869	249902

Блок 1

					929,81	25,74	60438	1673		18511	
67	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4524,11	95,99	27145	576	16539	10017	40134
					1671,64	31,85	10030	191		2973	
68	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	8381,25	87,77	83813	878	69957	13077	104641
					1297,79	36,56	12978	366		7751	
69	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250	2171,08	17,04	542770	4260	3685	524188	1152315
					2139,30	0,24	534825	60		85358	
70	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	247,5	273,00	--	67568	--	67568	--	72973
					--	--	--	--		5405	
71	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1800	2315,11	20,32	4167198	36576	24786	4024242	8846748
					2281,02	0,30	4105836	540		655308	
72	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1782	448,00	--	798336	--	798336	--	862203
					--	--	--	--		63867	
75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2541	1173,50	132,50	2981864	336683	1174577	1245166	4565187
					578,75	66,02	1470604	167757		338156	
76	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	220	272,00	--	59840	--	59840	--	64627
					--	--	--	--		4787	
77	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	2189	333,00	--	728937	--	728937	--	787252
					--	--	--	--		58315	
78	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	192,5	392,00	--	75460	--	75460	--	81497
					--	--	--	--		6037	

Блок 1

79	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	88	438,00	--	38544	--	38544	--	41628
					--	--	--	--		3084	
80	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	16,5	528,00	--	8712	--	8712	--	9409
					--	--	--	--		697	
81	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	71,5	672,00	--	48048	--	48048	--	51892
					--	--	--	--		3844	
82	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	6,6	912,00	--	6019	--	6019	--	6501
					--	--	--	--		482	
83	234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	11	1371,00	--	15081	--	15081	--	16287
					--	--	--	--		1206	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7609698	441437	24563835	7281096	45284815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						190488		1649777	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7609698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					441437			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24646298		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2274805		
		- Накладные расходы	Тенге						7281096		
		- Сметная прибыль	Тенге						1649777		

Локальная смета №02-01-03 Сети системы водоснабжения и канализации

					--	--	--	--			
		Водопровод В1 (ниже 0.000)									
20	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	18	4990,95	87,77	89837	1580	64897	23538	122445
					1297,79	36,56	23360	658		9070	

Блок 1

21	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17	5238,56	65,69	89056	1117	69540	18493	116153
					1082,27	27,74	18399	472		8604	
22	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	3796,69	37,37	102511	1009	78759	22698	135226
					842,33	15,50	22743	419		10017	
23	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	3200,55	37,37	67212	785	48738	17654	91655
					842,33	15,50	17689	326		6789	
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	162,51	1,67	10563	109	153	10095	22310
					158,47	--	10301	--		1652	
25	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	167,55	1,67	3016	30	134	2795	6276
					158,47	--	2852	--		465	
26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,083	116191,42	--	9644	--	194	9356	20520
					113860,32	--	9450	--		1520	
27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	83	1173,50	132,50	97401	10998	38367	40672	149119
					578,75	66,02	48036	5480		11046	
28	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	19,8	912,00	--	18058	--	18058	--	19503
					--	--	--	--		1445	
29	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	18,7	669,00	--	12510	--	12510	--	13511
					--	--	--	--		1001	
30	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	29,7	528,00	--	15682	--	15682	--	16937
					--	--	--	--		1255	

Блок 1

31	234-303-0213 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	23,1	400,00	--	9240	--	9240	--	9979
					--	--	--	--		739	
32	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25438,00	--	25438	--	25438	--	27473
					--	--	--	--		2035	
33	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	10981,00	--	98829	--	98829	--	106735
					--	--	--	--		7906	
34	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	2379,00	--	21411	--	21411	--	23124
					--	--	--	--		1713	
35	241-210-0201 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	1	714,00	--	714	--	714	--	771
					--	--	--	--		57	
		Водопровод В1 (выше 0.000)									
		Водомерный узел №2									
36	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	45	37388,67	788,97	1682490	35504	768376	870800	2757554
					19524,67	221,37	878610	9962		204263	
37	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	45	25097,00	--	1129365	--	1129365	--	1219714
					--	--	--	--		90349	
39	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	2379,00	--	107055	--	107055	--	115619
					--	--	--	--		8564	
40	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	14023,00	--	631035	--	631035	--	681518
					--	--	--	--		50483	
41	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	9482,00	--	853380	--	853380	--	921650
					--	--	--	--		68270	

Блок 1

42	242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	45	2815,00	--	126675	--	126675	--	136809
					--	--	--	--		10134	
43	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	2648,98	20,24	344367	2631	1856	333106	731671
					2614,46	0,18	339880	23		54198	
44	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	128,7	279,00	--	35907	--	35907	--	38780
					--	--	--	--		2873	
45	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	2860,42	24,48	208811	1787	1006	201919	443589
					2822,17	0,30	206018	22		32859	
46	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	72,27	423,00	--	30570	--	30570	--	33016
					--	--	--	--		2446	
47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62	3123,48	29,06	193656	1801	935	187132	411251
					3079,36	0,49	190920	30		30463	
48	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	61,38	674,00	--	41370	--	41370	--	44680
					--	--	--	--		3310	
51	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	135	1173,50	132,50	158423	17888	62404	66154	242543
					578,75	66,02	78131	8913		17966	
52	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	80,3	330,00	--	26499	--	26499	--	28619
					--	--	--	--		2120	
53	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	68,2	392,00	--	26734	--	26734	--	28873
					--	--	--	--		2139	
54	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	168	2379,00	--	399672	--	399672	--	431646

Блок 1

					--	--	--	--		31974	
		Горячее водоснабжение Т3,Т4 (ниже 0.000)									
55	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	33	3796,69	37,37	125291	1234	96260	27742	165276
					842,33	15,50	27797	512		12243	
56	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3200,55	37,37	112019	1308	81229	29423	152758
					842,33	15,50	29482	543		11316	
57	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	19	2887,76	37,37	54867	711	38152	15973	76507
					842,33	15,50	16004	295		5667	
58	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,2	708,00	--	19258	--	19258	--	20799
					--	--	--	--		1541	
61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	87	1173,50	132,50	102095	11528	40216	42633	156306
					578,75	66,02	50351	5744		11578	
62	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	36,3	528,00	--	19166	--	19166	--	20699
					--	--	--	--		1533	
63	234-303-0213 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	38,5	400,00	--	15400	--	15400	--	16632
					--	--	--	--		1232	
64	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	20,9	379,00	--	7921	--	7921	--	8555
					--	--	--	--		634	
65	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25438,00	--	25438	--	25438	--	27473
					--	--	--	--		2035	
66	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18301,00	--	18301	--	18301	--	19765

Блок 1

					--	--	--	--		1464	
67	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10981,00	--	10981	--	10981	--	11859
					--	--	--	--		878	
68	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /спускник/	шт.	11	2379,00	--	26169	--	26169	--	28263
					--	--	--	--		2094	
69	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	7027,00	--	7027	--	7027	--	7589
					--	--	--	--		562	
		Горячее водоснабжение Т3,Т4 (выше 0.000)									
		Водомерный узел №2									
70	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	45	37388,67	788,97	1682490	35504	768376	870800	2757554
					19524,67	221,37	878610	9962		204263	
71	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	45	25097,00	--	1129365	--	1129365	--	1219714
					--	--	--	--		90349	
73	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	2379,00	--	107055	--	107055	--	115619
					--	--	--	--		8564	
74	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	14023,00	--	631035	--	631035	--	681518
					--	--	--	--		50483	
75	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	9482,00	--	853380	--	853380	--	921650
					--	--	--	--		68270	
76	242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	45	2815,00	--	126675	--	126675	--	136809
					--	--	--	--		10134	
77	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	114	2648,98	20,24	301984	2308	1628	292108	641620
					2614,46	0,18	298048	21		47528	

Блок 1

78	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	112,86	279,00	--	31488	--	31488	--	34007
					--	--	--	--		2519	
79	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	177	2860,42	24,48	506294	4333	2437	489586	1075551
					2822,17	0,30	499524	53		79671	
80	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	175,23	423,00	--	74122	--	74122	--	80052
					--	--	--	--		5930	
81	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57	3123,48	29,06	178038	1656	858	172040	378085
					3079,36	0,49	175524	28		28006	
82	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	56,43	674,00	--	38034	--	38034	--	41077
					--	--	--	--		3043	
85	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	234	1173,50	132,50	274599	31005	108166	114667	420407
					578,75	66,02	135428	15449		31141	
86	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	194,7	330,00	--	64251	--	64251	--	69391
					--	--	--	--		5140	
87	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	62,7	392,00	--	24578	--	24578	--	26544
					--	--	--	--		1966	
88	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	126	2379,00	--	299754	--	299754	--	323734
					--	--	--	--		23980	
89	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	45	15563,62	50,50	700363	2273	629479	68341	830200
					1524,68	24,99	68611	1125		61496	
90	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3337,00	--	20022	--	20022	--	21624

Блок 1

					--	--	--	--		1602	
		Канализация (ниже 0.000)									
91	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	48	259,28	259,28	12445	12445	--	2333	15961
					--	67,52	--	3241		1182	
92	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2	3944,96	--	7890	--	--	5681	14656
					3944,96	--	7890	--		1086	
93	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	47	43,00	43,00	2021	2021	--	485	2707
					--	14,33	--	674		201	
94	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3	1715,69	--	5147	--	--	3706	9561
					1715,69	--	5147	--		708	
95	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1491,55	5,74	98442	378	2118	94154	208004
					1453,73	1,96	95946	129		15408	
96	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	65,868	1749,00	--	115203	--	115203	--	124419
					--	--	--	--		9216	
97	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /прочистка/	шт.	7	812,00	--	5684	--	5684	--	6139
					--	--	--	--		455	
98	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	114	179,00	--	20406	--	20406	--	22038
					--	--	--	--		1632	
99	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	792,00	--	5544	--	5544	--	5988
					--	--	--	--		444	
100	241-208-4403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	354,00	--	2124	--	2124	--	2294
					--	--	--	--		170	
		Канализация КЗН									
101	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2365,89	78,98	26025	869	9655	15484	44830
					1409,17	27,24	15501	300		3321	

Блок 1

102	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	11	851,00	--	9361	--	9361	--	10110
					--	--	--	--		749	
103	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10981,00	--	21962	--	21962	--	23719
					--	--	--	--		1757	
104	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	7027,00	--	14054	--	14054	--	15178
					--	--	--	--		1124	
105	1118-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 $м^3$. Установка /Воронка разрыва струи/	бак	2	39024,28	1124,93	78049	2250	59233	17064	102722
					8283,16	422,94	16566	846		7609	
106	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	70447,49	1588,68	140895	3177	3341	82199	240941
					67188,69	187,24	134377	374		17847	
107	Прайс-лист ТОО"Wilo Central Asia" г.Алматы	Погружной дренажный насос TS40/14A 1-230-50-2-10M Q-3,6$м^3$/ч,Н-10м,Р-0,75кВт	шт	2	134729,73	--	269459	--		--	269459
					--	--	--	--	269459	--	
108	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,9	708,00	--	2053	--	2053	--	2217
					--	--	--	--		164	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1	149,46	3,45	314	7	131	122	471
					83,71	0,50	176	1		35	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	4,2	258,55	5,13	1086	21	654	286	1482
					97,86	1,00	411	4		110	
		Канализация (выше 0.000)									
111	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	217	1491,55	5,74	323666	1245	6962	309568	683893
					1453,73	1,96	315459	425		50659	

Блок 1

112	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	216,566	1934,00	--	418839	--	418839	--	452346
					--	--	--	--		33507	
113	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	93	1532,28	2,35	142502	219	1292	138249	303212
					1516,03	0,86	140991	80		22460	
114	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	93	339,00	--	31527	--	31527	--	34049
					--	--	--	--		2522	
115	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	27	812,00	--	21924	--	21924	--	23678
					--	--	--	--		1754	
116	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	40	179,00	--	7160	--	7160	--	7733
					--	--	--	--		573	
117	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	45	792,00	--	35640	--	35640	--	38491
					--	--	--	--		2851	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					188423	11126050	4597056	22303204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4758232	66111		1632131	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4758232				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					188423			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11126050		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2439428		
		- Накладные расходы	Тенге							4597056	
		- Сметная прибыль	Тенге							1632131	

Локальная смета №02-01-04. Электросиловое оборудование и освещение

		Вводное устройство ВРУ1-26-65УХЛ4 /ВРУ/									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	35363,36	1176,05	35363	1176	18712	11523	50637
					15475,49	529,08	15475	529		3751	
2	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М"РК, г.Астана	Вводно-распределительное устройство,ВРУ1-26-65 УХЛ4	шт	1	418579,46	--	418579	--		--	418579
					--	--	--	--	418579	--	

Блок 1

3	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	15	14429,21	670,92	216438	10064	64758	105246	347419
					9441,06	303,98	141616	4560		25735	
4	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	54170,00	--	812550	--	812550	--	877554
					--	--	--	--		65004	
5	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45	1083,21	135,53	48744	6098	1804	31428	86586
					907,60	62,41	40842	2808		6414	
6	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	45	60632,00	--	2728440	--	2728440	--	2946715
					--	--	--	--		218275	
7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	45	2780,06	--	125103	--	1376	89083	231321
					2749,49	--	123727	--		17135	
8	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	45	2965,00	--	133425	--	133425	--	144099
					--	--	--	--		10674	
9	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	150	281,22	--	42183	--	715	31101	79146
					276,45	--	41468	--		5862	
10	243-142-0211 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 6 мм2	км	0,153	354729,00	--	54274	--	54274	--	58616
					--	--	--	--		4342	
11	247-216-0404 РСНБ РК 2022 прим	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 10 мм2 /Колодка на 15 зажимов на ток 60А/	шт.	15	904,00	--	13560	--	13560	--	14645
					--	--	--	--		1085	
12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	45	2780,06	--	125103	--	1376	89083	231321
					2749,49	--	123727	--		17135	
13	247-204-0617 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	45	709,00	--	31905	--	31905	--	34457
					--	--	--	--		2552	

Блок 1

14	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	45	10607,13	199,86	477321	8994	167621	219335	752388
					6682,36	87,22	300706	3925		55733	
15	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	45	3594,00	--	161730	--	161730	--	174668
					--	--	--	--		12938	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	180	2780,06	--	500411	--	5503	356333	925285
					2749,49	--	494908	--		68540	
17	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	45	722,00	--	32490	--	32490	--	35089
					--	--	--	--		2599	
18	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	135	4040,00	--	545400	--	545400	--	589032
					--	--	--	--		43632	
19	247-216-0404 РСНБ РК 2022	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 10 мм2 /Шина силовая А + Шина нулевая N + Шина защитная PE/	шт.	135	904,00	--	122040	--	122040	--	131803
					--	--	--	--		9763	
20	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2968,77	275,60	8906	826	72	6036	16137
					2669,41	124,83	8008	374		1195	
21	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	16050,00	--	48150	--	48150	--	52002
					--	--	--	--		3852	
22	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	7	48157,76	10842,45	337104	75897	27317	193566	573123
					33412,86	4993,07	233890	34951		42454	
23	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М"РК, г.Астана	Ящик управления насосами,Я5110-2074	шт	7	50148,21	--	351037	--		--	351037
					--	--	--	--	351037	--	

Блок 1

24	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10607,13	199,86	10607	200	3725	4874	16720
					6682,36	87,22	6682	87		1239	
25	247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	12469,00	--	12469	--	12469	--	13467
					--	--	--	--		998	
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2780,06	--	13900	--	153	9898	25702
					2749,49	--	13747	--		1904	
27	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2152,00	--	2152	--	2152	--	2324
					--	--	--	--		172	
28	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8601
					--	--	--	--		637	
29	247-204-0210 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	шт.	2	6581,00	--	13162	--	13162	--	14215
					--	--	--	--		1053	
30	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	45	1659,03	3,12	74656	140	1000	52981	137848
					1633,68	1,54	73516	69		10211	
31	Прайс-лист ТОО "Динар-Электромаш" РК,г.Актобе	Звонки электрические безискровой до 220 В,ЗПС-10/2-ПТ	шт	45	1457,14	--	65571	--	65571	--	70817
					--	--	--	--		5246	
32	Прайс-лист ТОО "Динар-Электромаш" РК,г.Актобе	Кнопка к электрозвонку,КП-Н-01	шт	45	255,00	--	11475	--	11475	--	12393
					--	--	--	--		918	
		Осветительная аппаратура									
33	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	109	1069,35	6,96	116559	759	11766	75157	207053
					954,44	3,21	104034	350		15337	

Блок 1

34	247-102-1003 РСНБ РК 2022	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP 28/3700 opal 3-6K	шт.	39	19646,00	--	766194	--	766194	--	827490
					--	--	--	--		61296	
35	247-102-1431 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5K, IP65	шт.	70	12117,00	--	848190	--	848190	--	916045
					--	--	--	--		67855	
36	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	2029	322,42	1,00	654190	2029	122795	381310	1118344
					260,90	0,11	529366	223		82844	
37	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	5685	423,85	2,80	2409587	15918	431605	1413177	4128560
					345,13	0,12	1962064	682		305796	
38	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	700	178,16	1,72	124712	1204	11606	80619	221760
					159,86	0,10	111902	70		16429	
39	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	141	248,67	2,72	35062	384	4197	22003	61631
					216,18	0,56	30481	79		4566	
40	1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	114	548,65	3,82	62546	436	21437	29371	99270
					356,78	1,06	40673	121		7353	
41	1121-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	111	364,39	2,27	40447	252	19435	15029	59914
					187,03	1,03	20760	114		4438	
42	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,8109	309939,00	--	871208	--	871208	--	940905
					--	--	--	--		69697	
43	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2781	410666,00	--	114206	--	114206	--	123342
					--	--	--	--		9136	

Блок 1

44	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,7174	480684,00	--	2267579	--	2267579	--	2448985
					--	--	--	--		181406	
45	243-106-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,2295	1823283,00	--	418443	--	418443	--	451918
					--	--	--	--		33475	
46	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0577	800694,00	--	46200	--	46200	--	49896
					--	--	--	--		3696	
47	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0082	1242344,00	--	10187	--	10187	--	11002
					--	--	--	--		815	
48	243-111-1108 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-1	км	0,1285	2413714,00	--	310162	--	310162	--	334975
					--	--	--	--		24813	
49	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,4284	225813,00	--	96738	--	96738	--	104477
					--	--	--	--		7739	
		Трубы защитные									
50	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	700	385,73	3,94	270011	2758	4361	189371	496132
					375,56	0,17	262892	119		36750	
51	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	714	88,00	--	62832	--	62832	--	67859
					--	--	--	--		5027	
52	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	141	449,63	5,23	63398	738	2848	43130	115051
					424,20	0,65	59812	92		8522	
53	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	143,82	239,00	--	34373	--	34373	--	37123
					--	--	--	--		2750	
54	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	114	449,63	5,23	51258	596	2303	34871	93020
					424,20	0,65	48359	74		6890	
55	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	116,28	331,00	--	38489	--	38489	--	41568
					--	--	--	--		3079	

Блок 1

		Электроустановочные изделия									
56	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Патроны подвесные. Установка	шт.	117	726,74	18,10	85029	2118	1222	59519	156112
					698,20	8,34	81689	976		11564	
57	247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	117	174,00	--	20358	--	20358	--	21987
					--	--	--	--		1629	
58	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	75	821,70	21,25	61628	1593	1855	42409	112360
					775,73	9,62	58180	721		8323	
59	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	75	248,00	--	18600	--	18600	--	20088
					--	--	--	--		1488	
60	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	270	507,83	0,58	137114	156	1010	97940	253859
					503,51	0,29	135948	78		18806	
61	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	75	383,00	--	28725	--	28725	--	31023
					--	--	--	--		2298	
62	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	195	430,00	--	83850	--	83850	--	90558
					--	--	--	--		6708	
63	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	21	457,28	0,51	9603	11	318	6681	17586
					441,60	0,24	9274	5		1303	
64	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	326,00	--	6846	--	6846	--	7394
					--	--	--	--		548	
65	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	771	507,83	0,58	391537	448	2883	279673	724910
					503,51	0,29	388206	224		53700	
66	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	771	490,00	--	377790	--	377790	--	408013

Блок 1

					--	--	--	--		30223	
67	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	45	457,28	0,51	20578	23	683	14315	37685
					441,60	0,24	19872	11		2791	
68	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	409,00	--	18405	--	18405	--	19877
					--	--	--	--		1472	
69	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	924	142,00	--	131208	--	131208	--	141705
					--	--	--	--		10497	
70	247-202-1002 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /У102/	шт.	178	55,00	--	9790	--	9790	--	10573
					--	--	--	--		783	
71	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /У-994/	шт.	48	109,00	--	5232	--	5232	--	5651
					--	--	--	--		419	
72	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М"РК, г.Астана	Колодка клеммная,СО-2,5/220-У3	шт	204	583,77	--	119089	--	119089	--	128616
					--	--	--	--		9527	
		Заземление и молниезащита									
73	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто изполосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	176	1185,01	43,66	208562	7685	122043	58736	288682
					447,92	15,60	78834	2746		21384	
74	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8517,77	308,44	25553	926	17908	5094	33098
					2239,62	118,59	6719	356		2452	
75	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто изкруглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	85	634,09	24,69	53898	2099	15841	26311	86626
					423,04	6,87	35958	584		6417	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					143528	12591703	4075203	24976470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5603335	54928		1793089	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5603335				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					143528			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54928			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12591703		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						769616		
		- Накладные расходы	Тенге							4075203	0

Блок 1

		- Сметная прибыль	Тенге							1793089	
		ВСЕГО ПО блоку 1:	**Тенге**					**21481970**	**342167519**	**79155021**	**566264553**
							78565763	**6225822**		**40163855**	
		Временные здания и сооружения, 0,9%	Тенге	5047026							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%	Тенге	10694144							
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	11530437							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе:	Тенге	**593536161**							
		2022 год - 100%	Тенге	593536161							
		Итого в текущих ценах 2022 года	Тенге	593536161							
		ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**	**593536161**							
		НДС, 12%	**Тенге**	**71224339**							
		ВСЕГО ПО БЛОКУ 1:	**Тенге**	**664760500**							

Блок 2
Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	**1101-0102-0345 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м^3 грунта**	**329,8**	**577,43**	**577,43**	**190436**	**190436**	**--**	**35707**	**244236**
					--	**150,37**	**--**	**49592**		**18093**	
2	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м^3 грунта**	**34,92**	**357,55**	**357,55**	**12486**	**12485**	**--**	**2341**	**16013**
					--	**93,11**	**--**	**3251**		**1186**	

Блок 1

3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	263,84	350,54	350,54	92486	92487	--	17342	118614
					--	91,29	--	24086		8786	
4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	632,44	285,21	285,21	180378	180378	--	33817	231327
					--	74,27	--	46971		17133	
5	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	11750,4	39,00	--	458266	--		--	494927
					--	--	--	--		36661	
6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	632,44	259,28	259,28	163979	163979	--	30743	210299
					--	67,52	--	42702		15577	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	39	3944,96	--	153853	--	--	110774	285798
					3944,96	--	153853	--		21170	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	34,4	1715,69	--	59020	--	--	42494	109635
					1715,69	--	59020	--		8121	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	653,6	43,00	43,00	28105	28105	--	6745	37641
					--	14,33	--	9366		2791	
10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	653,6	38,02	38,02	24850	24850	--	5961	33275
					--	12,67	--	8281		2464	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	653,6	309,14	141,97	202054	92792	--	111295	338415
					167,17	69,33	109262	45314		25066	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1565913	785512	--	397219	2120180
							322135	229563	--	157048	

Блок 1

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1565913				
	Всего заработная плата		Тенге					551698			
	Транспортные расходы		Тенге				458266				
		Накладные расходы	Тенге				397219				
		Сметная прибыль	Тенге				157048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2120180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					551698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2120180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					551698			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Свайное поле									
12	1105-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	270,27	19621,17	13512,54	5303014	3652034	211141	2469054	8393833
					5327,41	3900,38	1439839	1054156		621764	
13	221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	2673	7071,00	--	18900783	--	18900783	--	20412846
					--	--	--	--		1512063	
14	ССЦ РК8.04-08-2022	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	270,27	284,00	--	76757	--	--	--	82898
					--	--	--	--		6141	
15	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	297	6675,81	3477,82	1982716	1032912	15213	1422217	3677327
					3146,77	1690,21	934591	501992		272394	
		Монолитные ростверки РЛ-1 и РЛ-2									
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	294,85	13810,65	1131,77	4072070	333703	3132400	675534	5127412
					2055,17	382,18	605967	112686		379808	
17	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	$м^3$	132,68	46605,09	3196,94	6183563	424170	4951892	822587	7566642
					6086,08	726,86	807501	96440		560492	
18	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5246	354275,00	--	894403	--	894403	--	965955
					--	--	--	--		71552	
19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,1707	331233,00	--	1050240	--	1050240	--	1134259
					--	--	--	--		84019	

Блок 1

20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3076	336452,00	--	439945	--	439945	--	475141
					--	--	--	--		35196	
				Фундаменты из ФБС							
21	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	131	3579,73	2072,03	468945	271436	93360	201779	724382
					795,03	510,31	104149	66851		53658	
22	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	246	4031,05	2031,76	991638	499813	265522	412291	1516243
					919,93	500,39	226303	123096		112314	
23	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	106	5215,35	2588,21	552827	274351	130034	254892	872336
					1400,40	637,43	148442	67568		64618	
24	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	84	8511,27	4539,43	714947	381312	154450	322252	1120175
					2133,15	1117,98	179185	93910		82976	
25	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	232,091	47848,00	--	11105090	--	11105090	--	11993497
					--	--	--	--		888407	
26	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	36	38667,41	2344,63	1392027	84406	1054570	250630	1774069
					7029,19	621,29	253051	22366		131413	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1948	136180,82	4159,70	26528	811	--	24176	54760
					132021,12	1426,12	25718	278		4056	
28	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0448	354275,00	--	15872	--	15872	--	17142
					--	--	--	--		1270	
29	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1501	397598,00	--	59679	--	59679	--	64453
					--	--	--	--		4774	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	943,488	4129,79	32,72	3896407	30871	3345363	488397	4735592
					551,33	5,28	520173	4982		350789	
31	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	221	1495,29	21,20	330459	4685	139126	175752	546708
					844,56	10,56	186648	2334		40496	
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	209	6366,25	12,68	1330546	2650	1237800	84482	1528231
					431,08	3,57	90096	746		113203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,3 480,7	441,00				211989		

Блок 1

				Приямок Пр-1 /6шт/							
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	15,7278	6905,32	565,88	108605	8900	83543	18017	136752
					1027,59	191,09	16162	3005		10130	
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	5,1	12834,30	13,23	65455	67	29556	33682	107068
					7025,96	--	35832	--		7931	
35	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	3,672	23526,00	--	86387	--	86387	--	93298
					--	--	--	--		6911	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,296	1280,67	45,74	9344	334	4288	4621	15082
					647,17	26,57	4722	194		1117	
37	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	7,296	267,20	6,36	1949	46	107	1704	3945
					246,13	2,34	1796	17		292	
38	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	26,82	6366,25	12,68	170743	340	158841	10841	196111
					431,08	3,57	11562	96		14527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,3 61,686	441,00				27204		
39	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20,4	2008,35	133,00	40970	2713	7799	26183	72526
					1493,06	111,32	30458	2271		5372	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	29,3436	4129,79	32,72	121183	960	104045	15190	147283
					551,33	5,28	16178	155		10910	
41	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,141	1224758,20	17089,97	172691	2409	156321	13846	201460
					99015,84	6575,99	13961	927		14923	
42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1482	143442,99	43766,23	21258	6486	3821	9256	32955
					73896,14	16622,47	10951	2463		2441	
43	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	--	1074856,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

Блок 1

44	**241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**12**	**339,00**	**--**	**4068**	**--**	**4068**	**--**	**4393**
					--	**--**	**--**			**325**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**60591109**	**7015409**	**47835659**	**7737383**	**73794774**
							5663285	**2156533**	**--**	**5466282**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60569851**				
	Материалы		Тенге				**15275369**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7806404**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32633224**				
		Накладные расходы	Тенге				**7728127**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5463841**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73761819**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3339**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7806404**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**21258**				
	Материалы		Тенге				**3821**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13414**			
		Накладные расходы	Тенге				**9256**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2441**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13414**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**73794774**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3345**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7819818**			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
		1-й этаж									
45	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**218,25**	**20590,75**	**3829,84**	**4493931**	**835862**	**18294**	**3572606**	**8711861**
					16677,09	**924,34**	**3639775**	**201737**		**645324**	
46	**212-401-0204 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**50,1975**	**24628,00**	**--**	**1236264**	**--**	**1236264**	**--**	**1335165**
					--	**--**	**--**	**--**		**98901**	
47	**213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**67,221**	**86353,00**	**--**	**5804735**	**--**	**5804735**	**--**	**6269114**
					--	**--**	**--**	**--**		**464379**	
48	**213-101-0402 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**16,1505**	**84205,00**	**--**	**1359953**	**--**	**1359953**	**--**	**1468749**
					--	**--**	**--**	**--**		**108796**	
49	**217-103-0401 РСНБ РК 2022**	**Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2**	**шт.**	**654,75**	**129,00**	**--**	**84463**	**--**	**84463**	**--**	**91220**
					--	**--**	**--**	**--**		**6757**	

Блок 1

50	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	53,9514	17888,00	--	965083	--	965083	--	1042290
					--	--	--	--		77207	
51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	140,25	17118,87	5034,68	2400922	706114	204	1760616	4494460
					12082,74	1415,55	1694604	198531		332923	
52	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	33,66	24628,00	--	828978	--	828978	--	895296
					--	--	--	--		66318	
53	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	53,295	86353,00	--	4602183	--	4602183	--	4970358
					--	--	--	--		368175	
				2-9 этажи							
54	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	968,172	20590,75	3829,84	19935388	3707944	81152	15848327	38646416
					16677,09	924,34	16146292	894920		2862701	
55	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	222,6796	24628,00	--	5484153	--	5484153	--	5922885
					--	--	--	--		438732	
56	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	298,197	86353,00	--	25750206	--	25750206	--	27810222
					--	--	--	--		2060016	
57	213-101-0402 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	71,6447	84205,00	--	6032842	--	6032842	--	6515469
					--	--	--	--		482627	
58	217-103-0401 РСНБ РК 2022	Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2	шт.	2904,516	129,00	--	374683	--	374683	--	404658
					--	--	--	--		29975	
59	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	239,3329	17888,00	--	4281187	--	4281187	--	4623682
					--	--	--	--		342495	
60	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	561	17118,87	5034,68	9603686	2824456	813	7042463	17977840
					12082,74	1415,55	6778417	794124		1331691	
61	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	134,64	24628,00	--	3315914	--	3315914	--	3581187
					--	--	--	--		265273	

Блок 1

62	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	213,18	86353,00	--	18408733	--	18408733	--	19881432
					--	--	--	--		1472699	
				Перемычки							
63	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	711	1078,79	436,60	767020	310423	215198	373254	1231495
					339,52	105,37	241399	74918		91221	
64	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	85	4282,89	2363,56	364046	200902	4401	244532	657265
					1867,56	570,45	158743	48488		48686	
65	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	33,589	175863,00	--	5907062	--	5907062	--	6379627
					--	--	--	--		472565	
66	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,6806	57676,26	17076,11	212283	62851	30220	97184	334224
					32389,39	5877,74	119212	21634		24757	
67	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,5771	485966,00	--	1738349	--	1738349	--	1877417
					--	--	--	--		139068	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1035	362129,00	--	37480	--	37480	--	40478
					--	--	--	--		2998	
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	99,3765	149,46	3,45	14853	343	6191	5774	22276
					83,71	0,50	8319	50		1650	
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	99,3765	258,55	5,13	25694	509	15460	6778	35070
					97,86	1,00	9725	99		2598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				124030091	8649404	86584201	28951534	165220156
							28796486	2234501	--	12238532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123817808				
	Материалы		Тенге				341710				
	Всего заработная плата		Тенге					30890141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86212268				
		Накладные расходы	Тенге				28854350				
		Сметная прибыль	Тенге				12213775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164885933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14843
		Сметная заработная плата	Тенге					30890141			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212283				

Блок 1

	Материалы		Тенге				**30221**				
	Всего заработная плата		Тенге					**140846**			
		Накладные расходы	Тенге				**97184**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24757**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**334224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140846**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**165220157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14908**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31030987**			
РАЗДЕЛ 4.Перегородки											
Подвал											
71	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**7,09**	**4417,53**	**462,74**	**31320**	**3280**	**3513**	**23651**	**59369**
					3459,40	**127,56**	**24527**	**904**		**4398**	
72	**213-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,2751**	**82874,00**	**--**	**22799**	**--**	**22799**	**--**	**24623**
					--	**--**	**--**	**--**		**1824**	
1-й этаж											
73	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**39,99**	**4417,53**	**462,74**	**176657**	**18505**	**19811**	**133401**	**334863**
					3459,40	**127,56**	**138341**	**5101**		**24805**	
74	**213-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,5519**	**82874,00**	**--**	**128612**	**--**	**128612**	**--**	**138901**
					--	**--**	**--**	**--**		**10289**	
2-9 этажи											
75	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**1337,28**	**4417,53**	**462,74**	**5907475**	**618813**	**662476**	**4460992**	**11197942**
					3459,40	**127,56**	**4626186**	**170583**		**829475**	
76	**213-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**51,8972**	**82874,00**	**--**	**4300929**	**--**	**4300929**	**--**	**4645003**
					--	**--**	**--**	**--**		**344074**	
Ограждение балкона											

Блок 1

77	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	172,05	4417,53	462,74	760036	79615	85231	573936	1440690
					3459,40	127,56	595190	21947		106717	
78	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,6769	97142,00	--	648607	--	648607	--	700496
					--	--	--	--		51889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11976435	720213	5871978	5191980	18541887
							5384244	198535	--	1373471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11976435				
	Материалы		Тенге				771030				
	Всего заработная плата		Тенге					5582779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5100947				
		Накладные расходы	Тенге				5191980				
		Сметная прибыль	Тенге				1373471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18541886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2613
		Сметная заработная плата	Тенге					5582779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18541886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2613
		Сметная заработная плата	Тенге					5582779			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
		Перекрытие на отм. -0,300									
79	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	5305,47	2208,64	127331	53008	37891	57948	200101
					1517,99	528,19	36432	12677		14822	
80	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	84	6679,33	2577,48	561064	216509	191526	241671	866954
					1821,77	616,40	153029	51778		64219	
81	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	676,26	12756,00	--	8626373	--	8626373	--	9316483
					--	--	--	--		690110	
82	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1789	528254,64	20856,08	94505	3732	4220	102729	213013
					483806,40	2825,83	86553	506		15779	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1789	336452,00	--	60191	--	60191	--	65006
					--	--	--	--		4815	
		Монолитный участок 1-1 /3шт/									

Блок 1

84	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,56	33667,17	4774,41	52521	7448	16197	27860	86811
					18509,94	1114,97	28876	1739		6430	
85	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5834	26892,00	--	42581	--	42581	--	45987
					--	--	--	--		3406	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	362129,00	--	4780	--	4780	--	5162
					--	--	--	--		382	
87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0579	336452,00	--	19481	--	19481	--	21039
					--	--	--	--		1558	
Монолитный участок 2-2 /3шт/											
88	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,17	33667,17	4774,41	39391	5587	12147	20895	65108
					18509,94	1114,97	21657	1305		4823	
89	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,1877	26892,00	--	31940	--	31940	--	34495
					--	--	--	--		2555	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	362129,00	--	4780	--	4780	--	5162
					--	--	--	--		382	
91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0528	336452,00	--	17765	--	17765	--	19186
					--	--	--	--		1421	
Монолитный участок 3-3 /3шт/											
92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,29	33667,17	4774,41	43431	6159	13394	23038	71786
					18509,94	1114,97	23878	1438		5317	
93	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,3095	26892,00	--	35215	--	35215	--	38032
					--	--	--	--		2817	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0597	362129,00	--	21619	--	21619	--	23349
					--	--	--	--		1730	
95	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	336452,00	--	20187	--	20187	--	21802

Блок 1

					--	--	--	--		1615	
				Монолитный участок 4-4 /3шт/							
96	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	4,5	33667,17	4774,41	151502	21484	46723	80364	250415
					18509,94	1114,97	83295	5017		18549	
97	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,5675	26892,00	--	122829	--	122829	--	132655
					--	--	--	--		9826	
98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0444	362129,00	--	16079	--	16079	--	17365
					--	--	--	--		1286	
99	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,426	336452,00	--	143329	--	143329	--	154795
					--	--	--	--		11466	
				Монолитный участок 5-5 /3шт/							
100	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,91	33667,17	4774,41	97971	13894	30213	51969	161935
					18509,94	1114,97	53864	3245		11995	
101	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,9538	26892,00	--	79434	--	79434	--	85789
					--	--	--	--		6355	
102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0417	362129,00	--	15101	--	15101	--	16309
					--	--	--	--		1208	
103	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3369	336452,00	--	113351	--	113351	--	122419
					--	--	--	--		9068	
				Перекрытие							
104	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	120	5305,47	2208,64	636656	265037	189460	289739	1000507
					1517,99	528,19	182159	63383		74112	
105	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	420	6679,33	2577,48	2805319	1082542	957634	1208357	4334770
					1821,77	616,40	765143	258888		321094	

Блок 1

106	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3381,3	12756,00	--	43131863	--	43131863	--	46582412
					--	--	--	--		3450549	
107	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	4,5022	528254,64	20856,08	2378308	93898	106217	2585280	5360675
					483806,40	2825,83	2178193	12722		397087	
108	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,5022	336452,00	--	1514774	--	1514774	--	1635956
					--	--	--	--		121182	
				Монолитный участок 1-1 /15шт/							
109	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	7,8	60962,55	4774,41	475508	37241	293889	139298	663990
					18509,94	1114,97	144378	8697		49184	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,066	362129,00	--	23901	--	23901	--	25813
					--	--	--	--		1912	
111	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2895	336452,00	--	97403	--	97403	--	105195
					--	--	--	--		7792	
				Монолитный участок 2-2 /15шт/							
112	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	5,85	60962,55	4774,41	356631	27931	220417	104473	497993
					18509,94	1114,97	108283	6523		36888	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,066	362129,00	--	23901	--	23901	--	25813
					--	--	--	--		1912	
114	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,264	336452,00	--	88823	--	88823	--	95929
					--	--	--	--		7106	
				Монолитный участок 3-3 /15шт/							
115	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	6,45	60962,55	4774,41	393208	30795	243024	115188	549068
					18509,94	1114,97	119389	7192		40672	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2985	362129,00	--	108096	--	108096	--	116744
					--	--	--	--		8648	

Блок 1

117	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3	336452,00	--	100936	--	100936	--	109011
					--	--	--	--		8075	
				Монолитный участок 4-4 /15шт/							
118	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	22,5	60962,55	4774,41	1371657	107424	847759	401820	1915355
					18509,94	1114,97	416474	25087		141878	
119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,222	362129,00	--	80393	--	80393	--	86824
					--	--	--	--		6431	
120	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,13	336452,00	--	716643	--	716643	--	773974
					--	--	--	--		57331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64846771	1972689	58472479	5450629	75921187
							4401603	460197	--	5623787	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64846771				
		Материалы	Тенге				3210718				
		Всего заработная плата	Тенге					4861800			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55261768				
		Накладные расходы	Тенге				5450629				
		Сметная прибыль	Тенге				5623787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75921187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2160
		Сметная заработная плата	Тенге					4861800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				75921187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2160
		Сметная заработная плата	Тенге					4861800			
				РАЗДЕЛ 6.Кровля							
121	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	710	661,88	21,96	469935	15592	341155	108126	624303
					159,42	6,11	113188	4338		46242	
122	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	710	1674,41	94,85	1188831	67344	829521	285164	1591912
					411,22	25,35	291966	17999		117917	
123	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	146,26	17888,00	--	2616299	--	2616299	--	2825603
					--	--	--	--		209304	
124	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	7,9	19649,00	--	155227	--	155227	--	167645

Блок 1

					--	--	--	--		12418	
125	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	710	782,65	192,42	555682	136618	99841	327147	953452
					449,61	51,23	319223	36373		70624	
126	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,863	22509,00	--	244515	--	244515	--	264076
					--	--	--	--		19561	
127	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	710	67,84	42,81	48166	30395	--	24112	78057
					25,03	11,88	17771	8435		5779	
128	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,863	22509,00	--	244515	--	244515	--	264076
					--	--	--	--		19561	
129	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5467	29876,12	2546,16	16333	1392	96	14098	32865
					27153,28	1184,56	14845	648		2434	
130	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5467	397598,00	--	217367	--	217367	--	234756
					--	--	--	--		17389	
131	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	28,32	259869,70	1409,56	7359510	39918	5979776	1220579	9266496
					47309,88	578,51	1339816	16383		686407	
132	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,67	189415,76	2409,57	695156	8843	552559	124079	884774
					36445,25	1120,43	133754	4112		65539	
133	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	286,1	8929,93	47,97	2554853	13725	1636606	820191	3645048
					3161,56	23,77	904522	6801		270004	
134	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	31,99	13229,09	106,73	423199	3414	363529	52086	513308
					1758,56	50,55	56256	1617		38023	

Блок 1

135	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	894,884	462,48	4,95	413866	4430	349819	55545	506961
					66,62	2,35	59617	2103		37549	
136	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	970,5	9096,54	37,94	8828192	36821	6637987	1988690	11682229
					2218,84	8,49	2153384	8240		865346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	224-101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,106 / 1073,373	3115,00				3343557		
137	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2239	1245564,50	11813,44	278882	2645	249028	32825	336643
					121520,78	2720,19	27209	609		24937	
138	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	174	9118,34	42,26	1586591	7353	1555207	24125	1739574
					138,11	12,60	24031	2192		128857	
139	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	300	2886,86	163,43	866058	49029	32442	735459	1729638
					2615,29	49,42	784587	14826		128121	
140	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	180	2957,00	--	532260	--	532260	--	574841
					--	--	--	--		42581	
141	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	300	1434,00	--	430200	--	430200	--	464616
					--	--	--	--		34416	
142	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	3281,00	--	65620	--	65620	--	70870
					--	--	--	--		5250	
				Слуховые окна /8шт/							
143	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	50056,63	1534,92	400453	12280	280636	101863	542501
					13442,15	705,44	107537	5644		40185	

Блок 1

144	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	1,408	13229,09	106,73	18627	150	16001	2293	22593
					1758,56	50,55	2476	71		1674	
145	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	$м^2$ покрытия	78,88	8704,81	109,10	686635	8606	626389	50003	795569
					654,67	49,68	51640	3919		58931	
146	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	38,4	7533,71	37,94	289294	1457	202634	78687	397420
					2218,84	8,49	85203	326		29439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	224-101-0401	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1,106 42,4704	3115,00				132295		
147	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,088	216726,76	1973,05	19072	174	14671	3879	24787
					48031,20	950,75	4227	84		1836	
148	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	32	508,00	--	16256	--	16256	--	17556
					--	--	--	--		1300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				31221594	440186	24290156	6048951	40252169
							6491252	134720	--	2981624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31221594				
	Материалы		Тенге				19767895				
	Всего заработная плата		Тенге					6625972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4522259				
		Накладные расходы	Тенге				6048951				
		Сметная прибыль	Тенге				2981624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40252169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3370
		Сметная заработная плата	Тенге					6625972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				40252169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3370
		Сметная заработная плата	Тенге					6625972			
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы									
149	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	33	15037,24	9321,66	496229	307615	12253	317229	878535
					5344,28	2802,33	176361	92477		65077	

Блок 1

150	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	30	10585,99	5084,54	317580	152537	4858	232725	594329
					5339,49	1234,65	160185	37040		44024	
151	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	109,08	14489,00	--	1580460	--	1580460	--	1706897
					--	--	--	--		126437	
152	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	149,286	15027,00	--	2243321	--	2243321	--	2422787
					--	--	--	--		179466	
153	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	96,6	25223,38	159,82	2436579	15439	2280102	174713	2820195
					1460,02	72,71	141038	7024		208903	
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	43,6047	149,46	3,45	6517	151	2716	2533	9774
					83,71	0,50	3650	22		724	
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	43,6047	258,55	5,13	11274	224	6783	2974	15388
					97,86	1,00	4267	44		1140	
				Монолитный участок МУ-1							
156	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	9,72	33667,17	4774,41	327245	46408	100920	173586	540898
					18509,94	1114,97	179917	10838		40067	
157	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8658	26892,00	--	265311	--	265311	--	286536
					--	--	--	--		21225	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1602	362129,00	--	58013	--	58013	--	62654
					--	--	--	--		4641	
159	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2204	336452,00	--	410606	--	410606	--	443454
					--	--	--	--		32848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8153135	522374	6965343	903760	9781447
							665418	147445	--	724552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8153135				
	Материалы		Тенге				2407635				
	Всего заработная плата		Тенге					812863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4557711				
		Накладные расходы	Тенге				903760				
		Сметная прибыль	Тенге				724552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9781447				

Блок 1

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					812863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9781447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					812863			
		РАЗДЕЛ 8.Двери									
160	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	16,38	5765,94	89,07	94446	1459	22565	49070	154997
					4299,29	42,30	70422	693		11481	
161	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	95,445	6356,45	84,23	606691	8039	157568	306963	986746
					4621,34	39,71	441084	3790		73093	
162	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м²	16,38	70933,00	--	1161883	--	1161883	--	1254834
					--	--	--	--		92951	
163	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	95,445	55871,00	--	5332608	--	5332608	--	5759217
					--	--	--	--		426609	
164	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	428,06	3489,85	146,26	1493865	62608	472240	889397	2573925
					2240,38	68,22	959017	29202		190662	
165	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	119,25	14911,00	--	1778137	--	1778137	--	1920388
					--	--	--	--		142251	
166	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	162	11755,00	--	1904310	--	1904310	--	2056655
					--	--	--	--		152345	
167	223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м²	121,05	12455,00	--	1507678	--	1507678	--	1628292
					--	--	--	--		120614	
168	223-201-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П - /ДС16-9, ДЛ13-9/**	м²	25,76	14204,00	--	365895	--	365895	--	395167

Блок 1

					--	--	--	--		29272	
169	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1083,6	624,00	--	676166	--	676166	--	730259
					--	--	--	--		54093	
170	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	210	3633,00	--	762930	--	762930	--	823964
					--	--	--	--		61034	
171	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	510	508,00	--	259080	--	259080	--	279806
					--	--	--	--		20726	
172	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	80,028	8348,45	322,21	668110	25786	405620	225176	964748
					2957,77	168,57	236704	13490		71463	
173	223-204-0205 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2022, п.2.6.2, тб.10 к=1,04	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9	м^2	80,028	57519,28	--	4603153	--	4603153	--	4971405
					--	--	--	--		368252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				21214952	97892	19409833	1470606	24500403
							1707227	47175	--	1814846	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20513815				
	Материалы		Тенге				877860				
	Всего заработная плата		Тенге					1238413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18351840				
		Накладные расходы	Тенге				1114573				
		Сметная прибыль	Тенге				1730272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23358660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					1238413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				701137				
	Материалы		Тенге				180133				
	Всего заработная плата		Тенге					515989			
		Накладные расходы	Тенге				356033				
		Сметная прибыль	Тенге				84574				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1141744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					515989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24500404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								851
		Сметная заработная плата	Тенге					1754402			
		РАЗДЕЛ 9.Окна									
174	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	193,1139	5072,64	308,68	979597	59611	557782	354358	1440672
					1875,60	163,26	362204	31528		106717	

Блок 1

175	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	122,9895	5638,69	312,35	693500	38416	365952	278511	1049772
					2350,87	165,25	289132	20324		77761	
176	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	122,9895	44739,00	--	5502427	--	5502427	--	5942621
					--	--	--	--		440194	
177	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	193,1139	54905,00	--	10602919	--	10602919	--	11451152
					--	--	--	--		848233	
178	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	215,94	3575,95	8,86	772191	1913	677467	84420	925139
					429,80	4,58	92811	989		68529	
179	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	215,94	2898,00	--	625794	--	625794	--	675858
					--	--	--	--		50064	
180	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	132	2259,00	--	298188	--	298188	--	322043
					--	--	--	--		23855	
181	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	4,9	1779,35	10,26	8719	50	3762	4485	14260
					1001,48	4,34	4907	21		1056	
182	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	4,9	608,52	4,71	2982	23	1557	1285	4608
					286,14	2,04	1402	10		341	
183	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1081	136180,82	4159,70	14721	449	--	13416	30388
					132021,12	1426,12	14271	154		2251	
184	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1081	397598,00	--	42980	--	42980	--	46418
					--	--	--	--		3438	
185	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	4,84	38608,00	--	186863	--	186863	--	201812
					--	--	--	--		14949	
Окна продуха ОП-1											

Блок 1

186	1110-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 5 м^2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м^2	1,479	6211,08	483,51	9186	715	4593	3777	14000
					2621,92	215,82	3878	319		1037	
187	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,96	139715,00	--	134126	--	134126	--	144856
					--	--	--	--		10730	
188	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,96	13229,09	106,73	12700	103	10909	1563	15404
					1758,56	50,55	1688	49		1141	
189	261-102-0245 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м^2	1,479	231,00	--	342	--	342	--	369
					--	--	--	--		27	
190	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	30	389,00	--	11670	--	11670	--	12604
					--	--	--	--		934	
191	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	15	1090,00	--	16350	--	16350	--	17658
					--	--	--	--		1308	
192	223-502-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	15	538,00	--	8070	--	8070	--	8716
					--	--	--	--		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19923325	101280	19051751	741815	22318350
							770293	53394	--	1653211	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19923325				
		Материалы	Тенге				1622020				
		Всего заработная плата	Тенге					823687			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17429729				
		Накладные расходы	Тенге				741815				
		Сметная прибыль	Тенге				1653211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22318351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					823687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				22318351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					823687			

РАЗДЕЛ 10.Полы

Цокольный этаж

Тип ДП-1

193	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	25,1	6905,32	565,88	173324	14203	133328	28754	218244
					1027,59	191,09	25793	4796		16166	

Блок 1

194	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,757	36621,72	13,23	64344	23	51976	11604	82024
					7025,96	--	12345	--		6076	
195	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	25,1	2922,64	122,33	73358	3070	12445	55885	139583
					2304,50	64,12	57843	1609		10339	
196	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	25,602	3313,00	--	84819	--	84819	--	91605
					--	--	--	--		6786	
		Тип ДП-2									
197	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	9	6905,32	565,88	62148	5093	47807	10310	78255
					1027,59	191,09	9248	1720		5797	
198	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	1732,41	170,14	15592	1531	8155	6124	23453
					656,27	67,61	5906	608		1737	
199	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	9	-310,91	-13,38	-2798	-121	-2337	-387	-3440
					-37,82	-7,95	-340	-72		-255	
		Тип ДП-3									
200	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	598,68	6905,32	565,88	4134077	338781	3180098	685824	5205493
					1027,59	191,09	615198	114402		385592	
				1-й этаж							
		Тип ДП-1									
201	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	478,44	637,52	55,28	305015	26448	--	274562	625943
					582,24	28,26	278567	13521		46366	
202	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	39,4235	66216,00	--	2610466	--	2610466	--	2819303
					--	--	--	--		208837	
203	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	478,44	522,38	21,96	249927	10506	163148	72862	348610
					159,42	6,11	76273	2923		25821	
204	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	526,284	151,00	--	79469	--	79469	--	85827
					--	--	--	--		6358	

Блок 1

205	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	478,44	1280,67	45,74	612724	21884	281208	303006	988988
					647,17	26,57	309632	12712		73259	
206	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	478,44	649,77	31,16	310876	14908	280653	22300	359830
					32,01	17,58	15315	8411		26654	
		Тип ДП-2									
208	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	39,51	637,52	55,28	25188	2185	--	22674	51691
					582,24	28,26	23004	1117		3829	
209	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	3,2556	66216,00	--	215573	--	215573	--	232819
					--	--	--	--		17246	
210	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	39,51	3432,88	130,97	135633	5174	80388	47918	198235
					1267,31	22,91	50071	905		14684	
211	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	44,2512	441,00	--	19515	--	19515	--	21076
					--	--	--	--		1561	
212	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	39,51	1280,67	45,74	50599	1807	23222	25022	81671
					647,17	26,57	25570	1050		6050	
213	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	39,51	649,77	31,16	25672	1232	23175	1842	29715
					32,01	17,58	1265	695		2201	
214	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	39,51	2922,64	122,33	115474	4833	19590	87969	219718
					2304,50	64,12	91051	2533		16275	
215	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	40,3002	3313,00	--	133515	--	133515	--	144196
					--	--	--	--		10681	
		Тип ДП-3									
216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,5	1280,67	45,74	40341	1441	18514	19950	65114
					647,17	26,57	20386	837		4823	

Блок 1

217	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	31,5	324,89	15,58	10234	491	9239	734	11846
					16,01	8,79	504	277		878	
218	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	31,5	267,20	6,36	8417	201	463	7357	17036
					246,13	2,34	7753	74		1262	
		Тип ДП-4									
219	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	89,64	1280,67	45,74	114799	4100	52687	56771	185295
					647,17	26,57	58012	2382		13726	
220	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	89,64	2922,64	122,33	261985	10966	44444	199583	498494
					2304,50	64,12	206575	5748		36925	
221	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	91,4328	3313,00	--	302917	--	302917	--	327150
					--	--	--	--		24233	
				2-9 этажи							
		Тип ДП-1									
222	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	2089,08	637,52	55,28	1331830	115484	--	1198860	2733143
					582,24	28,26	1216346	59037		202453	
223	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	172,1402	66216,00	--	11398435	--	11398435	--	12310310
					--	--	--	--		911875	
224	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2089,08	522,38	21,96	1091294	45876	712377	318146	1522188
					159,42	6,11	333041	12764		112748	
225	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	2297,988	151,00	--	346996	--	346996	--	374756
					--	--	--	--		27760	
226	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2089,08	1280,67	45,74	2675422	95555	1227877	1323056	4318358
					647,17	26,57	1351990	55507		319880	
227	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2089,08	649,77	31,16	1357422	65096	1225455	97372	1571177
					32,01	17,58	66871	36726		116383	
		Тип ДП-2									

Блок 1

229	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	158,04	637,52	55,28	100754	8736	--	90694	206764
					582,24	28,26	92017	4466		15316	
230	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	13,0225	66216,00	--	862298	--	862298	--	931282
					--	--	--	--		68984	
231	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	158,04	3432,88	130,97	542532	20699	321547	191672	792942
					1267,31	22,91	200286	3621		58737	
232	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	177,0048	441,00	--	78059	--	78059	--	84304
					--	--	--	--		6245	
233	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	158,04	1280,67	45,74	202397	7229	92889	100090	326686
					647,17	26,57	102279	4199		24199	
234	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	158,04	649,77	31,16	102690	4924	92707	7366	118861
					32,01	17,58	5059	2778		8804	
235	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	158,04	2922,64	122,33	461894	19334	78357	351876	878871
					2304,50	64,12	364203	10134		65101	
236	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	161,2008	3313,00	--	534058	--	534058	--	576783
					--	--	--	--		42725	
		Тип ДП-3									
237	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	126	1280,67	45,74	161364	5763	74058	79798	260455
					647,17	26,57	81543	3348		19293	
238	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	126	324,89	15,58	40936	1964	36955	2937	47383
					16,01	8,79	2017	1108		3510	
239	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	126	267,20	6,36	33667	802	1853	29429	68143
					246,13	2,34	31012	295		5048	
		Тип ДП-4									

Блок 1

240	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	194,64	1280,67	45,74	249270	8903	114402	123269	402343
					647,17	26,57	125965	5172		29803	
241	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	194,64	2922,64	122,33	568863	23810	96505	433366	1082407
					2304,50	64,12	448548	12480		80178	
242	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	198,5328	3313,00	--	657739	--	657739	--	710358
					--	--	--	--		52619	
				Армирование							
243	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,3734	29876,12	2546,16	100784	8589	596	86991	202797
					27153,28	1184,56	91599	3996		15022	
244	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,3734	397598,00	--	1341257	--	1341257	--	1448558
					--	--	--	--		107301	
246	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	864,45	626,36	3,01	541457	2602	36722	473226	1095855
					580,87	1,50	502133	1297		81172	
247	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	86,445	3313,00	--	286392	--	286392	--	309303
					--	--	--	--		22911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				35301013	904122	27492011	6848812	45521801
							6904880	393176	--	3371974	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6904880				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					904122			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					393176			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27492011		
		- Перевозка грузов	Тенге				535023				
		- Накладные расходы	Тенге							6848812	
		- Сметная прибыль	Тенге							3371974	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					21209081	295973411	61471588	477972354
							61106823	6055239		35645498	

Локальная смета №02-01-02. Отопление и вентиляция

1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	245,865	4082,44	25,29	1003729	6218	683357	310392	1419251
					1277,75	10,46	314154	2572		105129	

Блок 1

2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1329	3304,00	--	4391016	--	4391016	--	4742297
					--	--	--	--		351281	
					352,52	14,23	1410	57		876	
5	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	4610,74	274,91	9221	550	461	8172	18784
					4104,88	64,36	8210	129		1391	
6	ОО СТПрайс-лист "Энко" г.Астана	Теплообменник системы ГВС 2 ступень,Q-217,85 кВт (70/40°C;5/60°C),SONDEX S14A-ST16-29-TKTL89-LIQUID	шт	1	758945,79	--	758946	--		--	758946
					--	--	--	--	758946	--	
7	ОО СТПрайс-лист "Энко" г.Астана	Теплообменник системы ГВС 1 ступень,Q-131 кВт (40/27.70°C;5/37°C),SONDEX S14A-ST16-42-TKTL92-LIQUID	шт	1	538149,07	--	538149	--		--	538149
					--	--	--	--	538149	--	
8	245-601-0102 РСНБ РК 2022	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с двумя контурами отопления или одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В	шт.	1	52054,00	--	52054	--	52054	--	56218
					--	--	--	--		4164	
9	245-703-0101 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	1	21245,00	--	21245	--	21245	--	22945
					--	--	--	--		1700	
10	245-703-0102 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления накладной для регулятора	шт.	4	23426,00	--	93704	--	93704	--	101200
					--	--	--	--		7496	
11	245-504-0124 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 м^3/ч, DN 32	шт.	1	132749,00	--	132749	--	132749	--	143369
					--	--	--	--		10620	
12	245-405-2549 РСНБ РК 2022	Привод электрический аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	1	87376,00	--	87376	--	87376	--	94366
					--	--	--	--		6990	
13	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1408,70	3,44	1409	3	148	1234	2855
					1258,39	1,10	1258	1		211	

Блок 1

14	245-501-0109 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	1	134004,00	--	134004	--	134004	--	144724
					--	--	--	--		10720	
15	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	41678,96	727,02	125037	2181	27263	94448	237044
					31864,18	261,09	95593	783		17559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2 6,6	1609,00				10619		
16	511-401-0127 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, Н 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин	шт.	2	387683,00	--	775366	--		--	775366
					--	--	--	--	775366	--	
17	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	202344,00	--	202344	--		--	202344
					--	--	--	--	202344	--	
18	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	2544,58	--	10178	--	1236	6707	18236
					2235,59	--	8942	--		1351	
19	245-706-0902 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 1,5-29 $м^3$/ч, DN 32	шт.	2	221400,00	--	442800	--	442800	--	478224
					--	--	--	--		35424	
20	245-710-0314 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 29 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 32+/ВКТ-7-04/	комплект	1	372622,00	--	372622	--	372622	--	402432
					--	--	--	--		29810	
21	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58737,00	--	58737	--	58737	--	63436
					--	--	--	--		4699	
22	1118-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2	201464,42	2027,52	402929	4055	343479	55361	494953
					27697,33	547,93	55395	1096		36663	
23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	16	9568,29	463,82	153093	7421	50116	95380	268351
					5972,25	110,69	95556	1771		19878	

Блок 1

24	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	10	20971,00	--	209710	--	209710	--	226487
					--	--	--	--		16777	
25	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	15661,00	--	93966	--	93966	--	101483
					--	--	--	--		7517	
26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	5160,95	199,38	92897	3589	28529	60445	165610
					3376,62	49,99	60779	900		12267	
27	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	8759,00	--	35036	--	35036	--	37839
					--	--	--	--		2803	
28	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	13236,00	--	132360	--	132360	--	142949
					--	--	--	--		10589	
29	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	12131,00	--	48524	--	48524	--	52406
					--	--	--	--		3882	
30	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	4	4106,15	671,91	16425	2687	208	14111	32979
					3382,51	217,34	13530	869		2443	
31	242-404-0408 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	4	58117,00	--	232468	--	232468	--	251065
					--	--	--	--		18597	
32	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	3281,70	531,04	3282	531	30	2857	6630
					2720,71	194,92	2721	195		491	
33	242-404-0407 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	48673,00	--	48673	--	48673	--	52567
					--	--	--	--		3894	

Блок 1

34	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	2150,68	259,46	8603	1038	87	7644	17547
					1869,44	80,55	7478	322		1300	
35	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	7355,00	--	29420	--	29420	--	31774
					--	--	--	--		2354	
36	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	9568,29	463,82	28705	1391	9397	17884	50316
					5972,25	110,69	17917	332		3727	
37	242-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	126527,00	--	253054	--	253054	--	273298
					--	--	--	--		20244	
38	242-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80 /DN 65/	шт.	1	126527,00	--	126527	--	126527	--	136649
					--	--	--	--		10122	
39	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5160,95	199,38	10322	399	3170	6716	18401
					3376,62	49,99	6753	100		1363	
40	242-306-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	15536,00	--	31072	--	31072	--	33558
					--	--	--	--		2486	
41	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	912,75	2,07	1826	4	39	1749	3861
					891,37	1,03	1783	2		286	
42	245-707-0105 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, DN 20 /Пульсар/	шт.	2	61944,00	--	123888	--	123888	--	133799
					--	--	--	--		9911	
43	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	27	3483,23	--	94047	--	78165	15565	118381
					588,24	--	15882	--		8769	
44	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20	6579,81	--	131596	--	116142	15145	158480
					772,70	--	15454	--		11739	

Блок 1

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	20	5655,00				113100		
45	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1		2278,99	193,14	2279	193	761	1285	3849
						1324,65	103,48	1325	103		285	
46	245-509-0311 РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	1		67562,00	--	67562	--	67562	--	72967
						--	--	--	--		5405	
47	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	45		912,75	2,07	41074	93	869	39355	86863
						891,37	1,03	40112	46		6434	
48	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, Т макс 95°С, PN 16	шт.	45		58793,00	--	2645685	--	2645685	--	2857340
						--	--	--	--		211655	
49	242-207-1201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	137		3677,00	--	503749	--	503749	--	544049
						--	--	--	--		40300	
50	242-207-1202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	151		4729,00	--	714079	--	714079	--	771205
						--	--	--	--		57126	
51	242-207-1203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6		7498,00	--	44988	--	44988	--	48587
						--	--	--	--		3599	
52	242-207-1204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	13		10653,00	--	138489	--	138489	--	149568
						--	--	--	--		11079	
53	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37		5657,00	--	209309	--	209309	--	226054
						--	--	--	--		16745	

Блок 1

54	242-313-0601 РСНБ РК 2022	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 15, Kvs-3,6 $м^3$/ч	шт.	90	30764,00	--	2768760	--	2768760	--	2990261
					--	--	--	--		221501	
55	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	143	477,91	--	68341	--	20733	46655	124195
					332,92	--	47608	--		9199	
56	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	137	866,39	1,00	118695	138	3422	112899	250122
					840,40	0,50	115135	69		18528	
57	245-510-0103 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	137	8500,00	--	1164500	--	1164500	--	1257660
					--	--	--	--		93160	
58	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	45	1099,35	3,44	49471	155	4203	44259	101229
					1002,51	1,10	45113	50		7498	
59	242-312-0502 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	45	91899,00	--	4135455	--	4135455	--	4466291
					--	--	--	--		330836	
60	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	45	4665,77	270,27	209960	12162	113673	86578	320261
					1869,44	93,78	84125	4220		23723	
61	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем	фильтр	1	25685,68	259,46	25686	260	23557	1911	29805
					1869,44	80,55	1869	81		2208	
62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,3	1633,20	1,85	3756	4	460	2635	6902
					1431,15	0,96	3292	2		511	
63	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708,00	--	21240	--	21240	--	22939
					--	--	--	--		1699	
64	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	210	1473,48	32,63	309431	6853	146684	155503	502129
					742,35	13,25	155894	2783		37195	

Блок 1

65	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	175	1517,93	32,63	265638	5711	130016	129586	426841
					742,35	13,25	129911	2319		31617	
66	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2081,72	32,63	166538	2610	104540	59239	243840
					742,35	13,25	59388	1060		18062	
67	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2172,86	32,63	32593	490	20968	11107	47196
					742,35	13,25	11135	199		3496	
68	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2623,42	60,33	170522	3921	106163	60869	249902
					929,81	25,74	60438	1673		18511	
69	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4524,11	95,99	27145	576	16539	10017	40134
					1671,64	31,85	10030	191		2973	
70	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	8381,25	87,77	83813	878	69957	13077	104641
					1297,79	36,56	12978	366		7751	
71	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250	2171,08	17,04	542770	4260	3685	524188	1152315
					2139,30	0,24	534825	60		85358	
72	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	247,5	273,00	--	67568	--	67568	--	72973
					--	--	--	--		5405	
73	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1800	2315,11	20,32	4167198	36576	24786	4024242	8846748
					2281,02	0,30	4105836	540		655308	
74	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2	м	1782	448,00	--	798336	--	798336	--	862203
					--	--	--	--		63867	

Блок 1

77	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2541	1173,50	132,50	2981864	336683	1174577	1245166	4565187
					578,75	66,02	1470604	167757		338156	
78	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	220	272,00	--	59840	--	59840	--	64627
					--	--	--	--		4787	
79	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	2189	333,00	--	728937	--	728937	--	787252
					--	--	--	--		58315	
80	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	192,5	392,00	--	75460	--	75460	--	81497
					--	--	--	--		6037	
81	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	88	438,00	--	38544	--	38544	--	41628
					--	--	--	--		3084	
82	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	16,5	528,00	--	8712	--	8712	--	9409
					--	--	--	--		697	
83	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	71,5	672,00	--	48048	--	48048	--	51892
					--	--	--	--		3844	
84	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	6,6	912,00	--	6019	--	6019	--	6501
					--	--	--	--		482	
85	234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	11	1371,00	--	15081	--	15081	--	16287
					--	--	--	--		1206	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7611023				45532918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7611023				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					441630			

Блок 1

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190648				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26455442			
- Оборудование, инвентарь	Тенге						2274805			
- Накладные расходы	Тенге								7282381	
- Сметная прибыль	Тенге								2853884	

Локальная смета №02-01-03. Сети системы водоснабжения и канализации

19	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	18	4990,95	87,77	89837	1580	64897	23538	122445
					1297,79	36,56	23360	658		9070	
20	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17	5238,56	65,69	89056	1117	69540	18493	116153
					1082,27	27,74	18399	472		8604	
21	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	3796,69	37,37	102511	1009	78759	22698	135226
					842,33	15,50	22743	419		10017	
22	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	3200,55	37,37	67212	785	48738	17654	91655
					842,33	15,50	17689	326		6789	
26	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,5	708,00	--	17346	--	17346	--	18734
					--	--	--	--		1388	
27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	83	1173,50	132,50	97401	10998	38367	40672	149119
					578,75	66,02	48036	5480		11046	
28	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	19,8	912,00	--	18058	--	18058	--	19503
					--	--	--	--		1445	
29	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	18,7	669,00	--	12510	--	12510	--	13511
					--	--	--	--		1001	

Блок 1

30	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	29,7	528,00	--	15682	--	15682	--	16937
					--	--	--	--		1255	
31	234-303-0213 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	23,1	400,00	--	9240	--	9240	--	9979
					--	--	--	--		739	
32	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25438,00	--	25438	--	25438	--	27473
					--	--	--	--		2035	
33	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	10981,00	--	98829	--	98829	--	106735
					--	--	--	--		7906	
34	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	2379,00	--	21411	--	21411	--	23124
					--	--	--	--		1713	
35	241-210-0201 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	1	714,00	--	714	--	714	--	771
					--	--	--	--		57	
36	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	45	37388,67	788,97	1682490	35504	768376	870800	2757554
					19524,67	221,37	878610	9962		204263	
37	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	45	25097,00	--	1129365	--	1129365	--	1219714
					--	--	--	--		90349	
39	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	2379,00	--	107055	--	107055	--	115619
					--	--	--	--		8564	
40	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	14023,00	--	631035	--	631035	--	681518
					--	--	--	--		50483	

Блок 1

41	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	9482,00	--	853380	--	853380	--	921650
					--	--	--	--		68270	
42	242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	45	2815,00	--	126675	--	126675	--	136809
					--	--	--	--		10134	
43	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	2648,98	20,24	344367	2631	1856	333106	731671
					2614,46	0,18	339880	23		54198	
44	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	128,7	279,00	--	35907	--	35907	--	38780
					--	--	--	--		2873	
45	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	2860,42	24,48	208811	1787	1006	201919	443589
					2822,17	0,30	206018	22		32859	
46	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	72,27	423,00	--	30570	--	30570	--	33016
					--	--	--	--		2446	
47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62	3123,48	29,06	193656	1801	935	187132	411251
					3079,36	0,49	190920	30		30463	
48	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	61,38	674,00	--	41370	--	41370	--	44680
					--	--	--	--		3310	
51	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	135	1173,50	132,50	158423	17888	62404	66154	242543
					578,75	66,02	78131	8913		17966	
52	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	80,3	330,00	--	26499	--	26499	--	28619
					--	--	--	--		2120	
53	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	68,2	392,00	--	26734	--	26734	--	28873

Блок 1

					--	--	--	--		2139	
54	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16. марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-	шт.	168	2379,00	--	399672	--	399672	--	431646
					--	--	--	--		31974	
55	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	33	3796,69	37,37	125291	1234	96260	27742	165276
					842,33	15,50	27797	512		12243	
56	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3200,55	37,37	112019	1308	81229	29423	152758
					842,33	15,50	29482	543		11316	
57	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	19	2887,76	37,37	54867	711	38152	15973	76507
					842,33	15,50	16004	295		5667	
58	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,2	708,00	--	19258	--	19258	--	20799
					--	--	--	--		1541	
61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	87	1173,50	132,50	102095	11528	40216	42633	156306
					578,75	66,02	50351	5744		11578	
62	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	36,3	528,00	--	19166	--	19166	--	20699
					--	--	--	--		1533	
63	234-303-0213 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	38,5	400,00	--	15400	--	15400	--	16632
					--	--	--	--		1232	
64	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	20,9	379,00	--	7921	--	7921	--	8555
					--	--	--	--		634	
65	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25438,00	--	25438	--	25438	--	27473
					--	--	--	--		2035	

Блок 1

66	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18301,00	--	18301	--	18301	--	19765
					--	--	--	--		1464	
67	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10981,00	--	10981	--	10981	--	11859
					--	--	--	--		878	
68	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /спускник/	шт.	11	2379,00	--	26169	--	26169	--	28263
					--	--	--	--		2094	
69	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный,	шт.	1	7027,00	--	7027	--	7027	--	7589
					--	--	--	--		562	
70	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	45	37388,67	788,97	1682490	35504	768376	870800	2757554
					19524,67	221,37	878610	9962		204263	
71	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	45	25097,00	--	1129365	--	1129365	--	1219714
					--	--	--	--		90349	
73	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	2379,00	--	107055	--	107055	--	115619
					--	--	--	--		8564	
74	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	14023,00	--	631035	--	631035	--	681518
					--	--	--	--		50483	
75	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	9482,00	--	853380	--	853380	--	921650
					--	--	--	--		68270	
76	242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	45	2815,00	--	126675	--	126675	--	136809
					--	--	--	--		10134	
77	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	114	2648,98	20,24	301984	2308	1628	292108	641620

Блок 1

					2614,46	0,18	298048	21		47528	
78	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	112,86	279,00	--	31488	--	31488	--	34007
					--	--	--	--		2519	
79	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	177	2860,42	24,48	506294	4333	2437	489586	1075551
					2822,17	0,30	499524	53		79671	
80	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	175,23	423,00	--	74122	--	74122	--	80052
					--	--	--	--		5930	
81	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57	3123,48	29,06	178038	1656	858	172040	378085
					3079,36	0,49	175524	28		28006	
82	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	56,43	674,00	--	38034	--	38034	--	41077
					--	--	--	--		3043	
85	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	234	1173,50	132,50	274599	31005	108166	114667	420407
					578,75	66,02	135428	15449		31141	
86	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	194,7	330,00	--	64251	--	64251	--	69391
					--	--	--	--		5140	
87	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	62,7	392,00	--	24578	--	24578	--	26544
					--	--	--	--		1966	
88	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	126	2379,00	--	299754	--	299754	--	323734
					--	--	--	--		23980	
89	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	45	15563,62	50,50	700363	2273	629479	68341	830200
					1524,68	24,99	68611	1125		61496	
90	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3337,00	--	20022	--	20022	--	21624
					--	--	--	--		1602	

Блок 1

91	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	48	259,28	259,28	12445	12445	--	2333	15961
					--	67,52	--	3241		1182	
92	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2	3944,96	--	7890	--	--	5681	14656
					3944,96	--	7890	--		1086	
93	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	47	43,00	43,00	2021	2021	--	485	2707
					--	14,33	--	674		201	
94	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3	1715,69	--	5147	--	--	3706	9561
					1715,69	--	5147	--		708	
95	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1491,55	5,74	98442	378	2118	94154	208004
					1453,73	1,96	95946	129		15408	
96	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	65,868	1749,00	--	115203	--	115203	--	124419
					--	--	--	--		9216	
97	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /прочистка/	шт.	7	812,00	--	5684	--	5684	--	6139
					--	--	--	--		455	
98	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	114	179,00	--	20406	--	20406	--	22038
					--	--	--	--		1632	
99	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	792,00	--	5544	--	5544	--	5988
					--	--	--	--		444	
100	241-208-4403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013	шт.	6	354,00	--	2124	--	2124	--	2294
					--	--	--	--		170	
101	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2365,89	78,98	26025	869	9655	15484	44830
					1409,17	27,24	15501	300		3321	

Блок 1

102	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	11	851,00	--	9361	--	9361	--	10110
					--	--	--	--		749	
103	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10981,00	--	21962	--	21962	--	23719
					--	--	--	--		1757	
104	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	7027,00	--	14054	--	14054	--	15178
					--	--	--	--		1124	
105	1118-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 $м^3$. Установка /Воронка разрыва струи/	бак	2	39024,28	1124,93	78049	2250	59233	17064	102722
					8283,16	422,94	16566	846		7609	
106	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	70447,49	1588,68	140895	3177	3341	82199	240941
					67188,69	187,24	134377	374		17847	
107	Прайс-лист ТОО"Wilo Central Asia" г.Алматы	Погружной дренажный насос TS40/14A 1-230-50-2-10M Q-3,6$м^3$/ч,Н-10м,Р-0,75кВт	шт	2	134729,73	--	269459	--		--	269459
					--	--	--	--	269459	--	
108	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,9	708,00	--	2053	--	2053	--	2217
					--	--	--	--		164	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1	149,46	3,45	314	7	131	122	471
					83,71	0,50	176	1		35	
110	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	$м^2$	4,2	258,55	5,13	1086	21	654	286	1482
					97,86	1,00	411	4		110	
111	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	217	1491,55	5,74	323666	1245	6962	309568	683893
					1453,73	1,96	315459	425		50659	
112	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	216,566	1934,00	--	418839	--	418839	--	452346
					--	--	--	--		33507	

Блок 1

113	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	93	1532,28	2,35	142502	219	1292	138249	303212
					1516,03	0,86	140991	80		22460	
114	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	93	339,00	--	31527	--	31527	--	34049
					--	--	--	--		2522	
115	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	27	812,00	--	21924	--	21924	--	23678
					--	--	--	--		1754	
116	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	40	179,00	--	7160	--	7160	--	7733
					--	--	--	--		573	
117	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	45	792,00	--	35640	--	35640	--	38491
					--	--	--	--		2851	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22272832
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4550901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					189592			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11142915		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							4451755	
		- Сметная прибыль	Тенге							1566817	

Локальная смета №02-01-04. Электросиловое оборудование и освещение

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	35363,36	1176,05	35363	1176	18712	11523	50637
					15475,49	529,08	15475	529		3751	
2	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М"	Вводно-распределительное устройство,ВРУ1-26-65 УХЛ4	шт	1	418579,46	--	418579	--		--	418579
					--	--	--	--	418579	--	
3	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	15	14429,21	670,92	216438	10064	64758	105246	347419
					9441,06	303,98	141616	4560		25735	
4	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	54170,00	--	812550	--	812550	--	877554

Блок 1

					--	--	--	--		65004	
5	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45	1083,21	135,53	48744	6098	1804	31428	86586
					907,60	62,41	40842	2808		6414	
6	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	45	60632,00	--	2728440	--	2728440	--	2946715
					--	--	--	--		218275	
7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	45	2780,06	--	125103	--	1376	89083	231321
					2749,49	--	123727	--		17135	
8	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	45	2965,00	--	133425	--	133425	--	144099
					--	--	--	--		10674	
9	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	150	281,22	--	42183	--	715	31101	79146
					276,45	--	41468	--		5862	
10	243-142-0211 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 6 мм2	км	0,153	354729,00	--	54274	--	54274	--	58616
					--	--	--	--		4342	
11	247-216-0404 РСНБ РК 2022 прим	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 10 мм2 /Колодка на 15 зажимов на ток 60А/	шт.	15	904,00	--	13560	--	13560	--	14645
					--	--	--	--		1085	
12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	45	2780,06	--	125103	--	1376	89083	231321
					2749,49	--	123727	--		17135	
13	247-204-0617 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	45	709,00	--	31905	--	31905	--	34457
					--	--	--	--		2552	
14	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	45	10607,13	199,86	477321	8994	167621	219335	752388
					6682,36	87,22	300706	3925		55733	
15	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	45	3594,00	--	161730	--	161730	--	174668
					--	--	--	--		12938	

Блок 1

16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	180	2780,06	--	500411	--	5503	356333	925285
					2749,49	--	494908	--		68540	
17	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	45	722,00	--	32490	--	32490	--	35089
					--	--	--	--		2599	
18	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	135	4040,00	--	545400	--	545400	--	589032
					--	--	--	--		43632	
19	247-216-0404 РСНБ РК 2022	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 10 мм2 /Шина силовая А + Шина нулевая N + Шина защитная PE/	шт.	135	904,00	--	122040	--	122040	--	131803
					--	--	--	--		9763	
20	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2968,77	275,60	8906	826	72	6036	16137
					2669,41	124,83	8008	374		1195	
21	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	16050,00	--	48150	--	48150	--	52002
					--	--	--	--		3852	
22	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	7	48157,76	10842,45	337104	75897	27317	193566	573123
					33412,86	4993,07	233890	34951		42454	
23	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М"	Ящик управления насосами,Я5110-2074	шт	7	50148,21	--	351037	--		--	351037
					--	--	--	--	351037	--	
24	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10607,13	199,86	10607	200	3725	4874	16720
					6682,36	87,22	6682	87		1239	
25	247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	12469,00	--	12469	--	12469	--	13467
					--	--	--	--		998	
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2780,06	--	13900	--	153	9898	25702

Блок 1

					2749,49	--	13747	--		1904	
27	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2152,00	--	2152	--	2152	--	2324
					--	--	--	--		172	
28	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8601
					--	--	--	--		637	
29	247-204-0210 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	шт.	2	6581,00	--	13162	--	13162	--	14215
					--	--	--	--		1053	
30	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	45	1659,03	3,12	74656	140	1000	52981	137848
					1633,68	1,54	73516	69		10211	
31	Прайс-лист ТОО "Динар-Электромаш" РК,г.Актобе	Звонки электрические безискровой до 220 В,ЗПС-10/2-ПТ	шт	45	1457,14	--	65571	--	65571	--	70817
					--	--	--	--		5246	
32	Прайс-лист ТОО "Динар-	Кнопка к электрозвонку,КП-Н-01	шт	45	255,00	--	11475	--	11475	--	12393
					--	--	--	--		918	
33	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	109	1069,35	6,96	116559	759	11766	75157	207053
					954,44	3,21	104034	350		15337	
34	247-102-1003 РСНБ РК 2022	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP 28/3700 opal 3-6K	шт.	39	19646,00	--	766194	--	766194	--	827490
					--	--	--	--		61296	
35	247-102-1431 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5K, IP65	шт.	70	12117,00	--	848190	--	848190	--	916045
					--	--	--	--		67855	
36	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	2029	322,42	1,00	654190	2029	122795	381310	1118344
					260,90	0,11	529366	223		82844	
37	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	5685	423,85	2,80	2409587	15918	431605	1413177	4128560

Блок 1

					345,13	0,12	1962064	682		305796	
38	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	700	178,16	1,72	124712	1204	11606	80619	221760
					159,86	0,10	111902	70		16429	
39	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	141	248,67	2,72	35062	384	4197	22003	61631
					216,18	0,56	30481	79		4566	
40	1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	114	548,65	3,82	62546	436	21437	29371	99270
					356,78	1,06	40673	121		7353	
41	1121-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	111	364,39	2,27	40447	252	19435	15029	59914
					187,03	1,03	20760	114		4438	
42	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,8109	309939,00	--	871208	--	871208	--	940905
					--	--	--	--		69697	
43	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2781	410666,00	--	114206	--	114206	--	123342
					--	--	--	--		9136	
44	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,7174	480684,00	--	2267579	--	2267579	--	2448985
					--	--	--	--		181406	
45	243-106-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,2295	1823283,00	--	418443	--	418443	--	451918
					--	--	--	--		33475	
46	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0577	800694,00	--	46200	--	46200	--	49896
					--	--	--	--		3696	
47	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0082	1242344,00	--	10187	--	10187	--	11002
					--	--	--	--		815	

Блок 1

48	243-111-1108 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-1	км	0,1285	2413714,00	--	310162	--	310162	--	334975
					--	--	--	--		24813	
49	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,	км	0,4284	225813,00	--	96738	--	96738	--	104477
					--	--	--	--		7739	
50	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	700	385,73	3,94	270011	2758	4361	189371	496132
					375,56	0,17	262892	119		36750	
51	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	714	88,00	--	62832	--	62832	--	67859
					--	--	--	--		5027	
52	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	141	449,63	5,23	63398	738	2848	43130	115051
					424,20	0,65	59812	92		8522	
53	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	143,82	239,00	--	34373	--	34373	--	37123
					--	--	--	--		2750	
54	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	114	449,63	5,23	51258	596	2303	34871	93020
					424,20	0,65	48359	74		6890	
55	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	116,28	331,00	--	38489	--	38489	--	41568
					--	--	--	--		3079	
56	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Патроны подвесные. Установка	шт.	117	726,74	18,10	85029	2118	1222	59519	156112
					698,20	8,34	81689	976		11564	
57	247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	117	174,00	--	20358	--	20358	--	21987
					--	--	--	--		1629	
58	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	75	821,70	21,25	61628	1593	1855	42409	112360
					775,73	9,62	58180	721		8323	
59	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	75	248,00	--	18600	--	18600	--	20088
					--	--	--	--		1488	

Блок 1

60	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	270	507,83	0,58	137114	156	1010	97940	253859
					503,51	0,29	135948	78		18806	
61	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	75	383,00	--	28725	--	28725	--	31023
					--	--	--	--		2298	
62	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	195	430,00	--	83850	--	83850	--	90558
					--	--	--	--		6708	
63	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	21	457,28	0,51	9603	11	318	6681	17586
					441,60	0,24	9274	5		1303	
64	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	326,00	--	6846	--	6846	--	7394
					--	--	--	--		548	
65	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	771	507,83	0,58	391537	448	2883	279673	724910
					503,51	0,29	388206	224		53700	
66	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	771	490,00	--	377790	--	377790	--	408013
					--	--	--	--		30223	
67	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	45	457,28	0,51	20578	23	683	14315	37685
					441,60	0,24	19872	11		2791	
68	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	409,00	--	18405	--	18405	--	19877
					--	--	--	--		1472	
69	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	924	142,00	--	131208	--	131208	--	141705
					--	--	--	--		10497	
70	247-202-1002 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /У102/	шт.	178	55,00	--	9790	--	9790	--	10573
					--	--	--	--		783	
71	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /У-994/	шт.	48	109,00	--	5232	--	5232	--	5651

Блок 1

					--	--	--	--		419	
72	Прайс-лист ИП "Ашимова	Колодка клеммная,СО-2,5/220-У3	шт	204	583,77	--	119089	--	119089	--	128616
					--	--	--	--		9527	
73	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто изполосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	176	1185,01	43,66	208562	7685	122043	58736	288682
					447,92	15,60	78834	2746		21384	
74	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8517,77	308,44	25553	926	17908	5094	33098
					2239,62	118,59	6719	356		2452	
75	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто изкруглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	85	634,09	24,69	53898	2099	15841	26311	86626
					423,04	6,87	35958	584		6417	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					143528	12591703	4075203	24976470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5603335	54928		1793089	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5603335				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					143528			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54928			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12591703		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						769616		
		- Накладные расходы	Тенге	5483849						4075203	
		- Сметная прибыль	Тенге							1793089	
							78872082	21983831	346163471	77280927	570754574
		ИТОГО ПО БЛОКУ 2:	Тенге					6366926		41859288	
		Временные здания и сооружения, 0,9%	Тенге	5087437							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%	Тенге	10779769							
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	11622759							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе:	Тенге	598244538							
		2022 год - 100%	Тенге	538420085							
		Итого в текущих ценах 2022 года	Тенге	538420085							
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге	538420085							
		НДС, 12%	Тенге	64610410							
		ВСЕГО ПО БЛОКУ 2:	Тенге	603030495							

Блоки 3,4

Локальная смета №02-01-01

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

Блок 1

1	1101-0102-0345 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	380,24	577,43	577,43	219562	219562	--	41169	281591
					--	150,37	--	57177		20860	
2	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	50,44	357,55	357,55	18035	18034	--	3381	23130
					--	93,11	--	4696		1713	
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	246,38	350,54	350,54	86366	86366	--	16195	110765
					--	91,29	--	22492		8204	
4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	432,62	285,21	285,21	123388	123388	--	23132	158240
					--	74,27	--	32131		11720	
5	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т·км	12403,2	39,00	--	483725	--		--	522423
					--	--	--	--		38698	

Блок 1

6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	432,62	259,28	259,28	112170	112170	--	21030	143855
					--	67,52	--	29211		10655	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	34,32	3944,96	--	135391	--	--	97481	251502
					3944,96	--	135391	--		18630	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	24,9	1715,69	--	42721	--	--	30759	79358
					1715,69	--	42721	--		5878	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	473,1	43,00	43,00	20343	20344	--	4882	27246
					--	14,33	--	6780		2020	
10	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью	м^3 грунта	473,1	38,02	38,02	17987	17987	--	4315	24085
					--	12,67	--	5994		1784	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	473,1	309,14	141,97	146254	67166	--	80559	244957
					167,17	69,33	79088	32800		18143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1405942	665017	--	322903	1867152
							257200	191281	--	138305	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1405942				
	Всего заработная плата		Тенге					448481			
	Транспортные расходы		Тенге				483725				
		Накладные расходы	Тенге				322903				
		Сметная прибыль	Тенге				138305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1867150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					448481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1867150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					448481			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Свайное поле									
12	1105-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м^3 железобетона	383,11	19621,17	13512,54	7517066	5176790	299292	3499905	11898327
					5327,41	3900,38	2040984	1494275		881356	
13	221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	3789	7071,00	--	26792019	--	26792019	--	28935381
					--	--	--	--		2143362	
14	ССЦ РК8.04-08-2022	Надбавка на сульфатостойкость	м^3	383,11	284,00	--	108803	--	--	--	117507
					--	--	--	--		8704	

Блок 1

15	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м^2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	421	6675,81	3477,82	2810516	1464162	21564	2016005	5212641
					3146,77	1690,21	1324790	711578		386120	
				Монолитные ростверки РЛ-1 и РЛ-2							
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	388,6	13810,65	1131,77	5366819	439806	4128374	890325	6757716
					2055,17	382,18	798639	148515		500571	
17	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м^3	174,86	46605,09	3196,94	8149366	559017	6526137	1084094	9972136
					6086,08	726,86	1064212	127099		738677	
18	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,3272	354275,00	--	1178744	--	1178744	--	1273044
					--	--	--	--		94300	
19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,1736	331233,00	--	1382434	--	1382434	--	1493029
					--	--	--	--		110595	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7293	336452,00	--	581826	--	581826	--	628372
					--	--	--	--		46546	
				Фундаменты из ФБС							
21	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	105	3579,73	2072,03	375872	217564	74830	161732	580612
					795,03	510,31	83478	53583		43008	
22	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	316	4031,05	2031,76	1273812	642036	341078	529610	1947695
					919,93	500,39	290698	158123		144273	
23	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	131	5215,35	2588,21	683211	339055	160704	315008	1078076
					1400,40	637,43	183452	83503		79858	
24	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	101	8511,27	4539,43	859638	458482	185708	387469	1346876
					2133,15	1117,98	215448	112916		99769	
25	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	291,707	47848,00	--	13957597	--	13957597	--	15074205
					--	--	--	--		1116608	
26	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м^3	43,2	40039,31	2344,63	1729698	101288	1324749	300756	2192890
					7029,19	621,29	303661	26840		162436	

Блок 1

27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2554	136180,82	4159,70	34781	1062	--	31697	71796
					132021,12	1426,12	33718	364		5318	
28	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0585	354275,00	--	20725	--	20725	--	22383
					--	--	--	--		1658	
29	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1969	397598,00	--	78287	--	78287	--	84550
					--	--	--	--		6263	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1277,4436	4129,79	32,72	5275574	41798	4529483	661269	6411796
					551,33	5,28	704293	6745		474954	
31	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	291,432	1495,29	21,20	435775	6179	183464	231764	720941
					844,56	10,56	246132	3078		53402	
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	242,86	6366,25	12,68	1546107	3079	1438336	98169	1775819
					431,08	3,57	104692	867		131543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,3 558,578	441,00				246333		
				Приямок Пр-1 /8шт/							
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	20,9704	6905,32	565,88	144807	11866	111392	24023	182336
					1027,59	191,09	21549	4007		13506	
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,8	12834,30	13,23	87273	90	39406	44910	142758
					7025,96	--	47777	--		10575	
35	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	4,896	23526,00	--	115183	--	115183	--	124398
					--	--	--	--		9215	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,728	1280,67	45,74	12458	444	5718	6161	20108
					647,17	26,57	6296	258		1490	
37	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	9,728	267,20	6,36	2599	62	143	2272	5261
					246,13	2,34	2394	23		390	
38	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	35,76	5351,95	12,68	191386	454	175517	14455	222308
					431,08	3,57	15415	128		16467	

Блок 1

39	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	82,248	441,00	--	36271	--	36271	--	39173
					--	--	--	--		2902	
40	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	27,2	2008,35	133,00	54627	3618	10398	34911	96701
					1493,06	111,32	40611	3028		7163	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	39,1248	4129,79	32,72	161577	1281	138725	20253	196377
					551,33	5,28	21571	207		14547	
42	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,188	1224758,20	17089,97	230255	3213	208427	18462	268614
					99015,84	6575,99	18615	1236		19897	
43	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1976	143442,99	43766,23	28344	8649	5093	12342	43941
					73896,14	16622,47	14602	3285		3255	
44	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	--	1074856,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
45	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	16	339,00	--	5424	--	5424	--	5858
					--	--	--	--		434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81228874	9479995	64057048	10385592	98943625
							7583027	2939658	--	7329162	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				81200530				
		Материалы	Тенге				19903448				
		Всего заработная плата	Тенге					10504798			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44257313				
		Накладные расходы	Тенге				10373250				
		Сметная прибыль	Тенге				7325907				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				98899687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4483
		Сметная заработная плата	Тенге					10504798			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28344				
		Материалы	Тенге				5094				
		Всего заработная плата	Тенге					17887			
		Накладные расходы	Тенге				12342				
		Сметная прибыль	Тенге				3255				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					17887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98943628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4490

Блок 1

		Сметная заработная плата	Тенге					10522685			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
				1-й этаж							
46	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**256,0824**	**20590,75**	**3829,84**	**5272929**	**980754**	**21466**	**4191897**	**10222013**
					16677,09	**924,34**	**4270709**	**236707**		**757187**	
47	**212-401-0204 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**58,899**	**24628,00**	**--**	**1450565**	**--**	**1450565**	**--**	**1566610**
					--	**--**	**--**	**--**		**116045**	
48	**213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**78,8734**	**86353,00**	**--**	**6810955**	**--**	**6810955**	**--**	**7355831**
					--	**--**	**--**	**--**		**544876**	
49	**213-101-0402 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**18,9501**	**84205,00**	**--**	**1595693**	**--**	**1595693**	**--**	**1723348**
					--	**--**	**--**	**--**		**127655**	
50	**217-103-0401 РСНБ РК 2022**	**Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2**	**шт.**	**768,2472**	**129,00**	**--**	**99104**	**--**	**99104**	**--**	**107032**
					--	**--**	**--**	**--**		**7928**	
51	**234-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м^3**	**35,9701**	**17888,00**	**--**	**643433**	**--**	**643433**	**--**	**694908**
					--	**--**	**--**	**--**		**51475**	
52	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**179,02**	**17118,87**	**5034,68**	**3064620**	**901309**	**259**	**2247311**	**5736886**
					12082,74	**1415,55**	**2163052**	**253412**		**424954**	
53	**212-401-0204 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**42,9648**	**24628,00**	**--**	**1058137**	**--**	**1058137**	**--**	**1142788**
					--	**--**	**--**	**--**		**84651**	
54	**213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**68,0276**	**86353,00**	**--**	**5874387**	**--**	**5874387**	**--**	**6344338**
					--	**--**	**--**	**--**		**469951**	
				2-9 этажи							
55	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**1290,8936**	**20590,75**	**3829,84**	**26580467**	**4943916**	**108202**	**21131063**	**51528457**
					16677,09	**924,34**	**21528349**	**1193225**		**3816927**	

Блок 1

56	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	296,9055	24628,00	--	7312189	--	7312189	--	7897164
					--	--	--	--		584975	
57	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	397,5952	86353,00	--	34333538	--	34333538	--	37080221
					--	--	--	--		2746683	
58	213-101-0402 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	95,5261	84205,00	--	8043775	--	8043775	--	8687277
					--	--	--	--		643502	
59	217-103-0401 РСНБ РК 2022	Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2	шт.	3872,6808	129,00	--	499576	--	499576	--	539542
					--	--	--	--		39966	
60	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	239,3329	17888,00	--	4281187	--	4281187	--	4623682
					--	--	--	--		342495	
61	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	716,08	17118,87	5034,68	12258480	3605234	1038	8989246	22947542
					12082,74	1415,55	8652208	1013647		1699816	
62	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	171,8592	24628,00	--	4232548	--	4232548	--	4571152
					--	--	--	--		338604	
63	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	272,1104	86353,00	--	23497549	--	23497549	--	25377353
					--	--	--	--		1879804	
				Перемычки							
64	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1056	1078,79	436,60	1139202	461050	319619	554368	1829055
					339,52	105,37	358533	111271		135485	
65	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	120	4282,89	2363,56	513947	283627	6213	345222	927903
					1867,56	570,45	224107	68454		68734	
66	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	49,632	175863,00	--	8728432	--	8728432	--	9426707
					--	--	--	--		698275	
67	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,3667	57676,26	17076,11	540236	159947	76907	247321	850562
					32389,39	5877,74	303382	55055		63005	

Блок 1

68	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**9,2215**	**485966,00**	**--**	**4481335**	**--**	**4481335**	**--**	**4839842**
					--	**--**	**--**	**--**		**358507**	
69	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1452**	**362129,00**	**--**	**52581**	**--**	**52581**	**--**	**56787**
					--	**--**	**--**	**--**		**4206**	
70	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**252,9014**	**149,46**	**3,45**	**37799**	**872**	**15757**	**14694**	**56691**
					83,71	**0,50**	**21170**	**126**		**4198**	
71	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**252,9014**	**258,55**	**5,13**	**65388**	**1297**	**39342**	**17250**	**89249**
					97,86	**1,00**	**24749**	**253**		**6611**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**162468052**	**11338006**	**113583787**	**37738372**	**216222940**
							37546259	**2932150**	**--**	**16016515**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**161927816**				
Материалы			Тенге				**511895**				
Всего заработная плата			Тенге					**40119972**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**112994984**				
		Накладные расходы	Тенге				**37491051**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15953510**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**215372377**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19276**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40119972**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**540236**				
Материалы			Тенге				**76908**				
Всего заработная плата			Тенге					**358437**			
		Накладные расходы	Тенге				**247321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63005**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**850562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**358437**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**216222939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19441**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40478409**			
РАЗДЕЛ 4.Перегородки											
Подвал											
72	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,4533**	**4417,53**	**462,74**	**41760**	**4375**	**4682**	**31535**	**79159**
					3459,40	**127,56**	**32703**	**1206**		**5864**	
73	**213-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,3669**	**82874,00**	**--**	**30406**	**--**	**30406**	**--**	**32839**

Блок 1

					--	--	--	--		2433	
				1-й этаж							
74	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	53,32	4417,53	462,74	235543	24673	26415	177869	446484
					3459,40	127,56	184455	6801		33073	
75	213-101-0601 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,0692	82874,00	--	171483	--	171483	--	185202
					--	--	--	--		13719	
				2-9 этажи							
76	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1783,04	4417,53	462,74	7876633	825084	883300	5947990	14930589
					3459,40	127,56	6168249	227445		1105966	
77	213-101-0601 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	69,1962	82874,00	--	5734566	--	5734566	--	6193331
					--	--	--	--		458765	
				Ограждение балкона							
78	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	233,4	4417,53	462,74	1031052	108004	115624	778592	1954415
					3459,40	127,56	807424	29773		144771	
79	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	9,0578	97142,00	--	879893	--	879893	--	950284
					--	--	--	--		70391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16001336	962136	7846369	6935986	24772303
							7192831	265225	--	1834982	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16001336				
	Материалы		Тенге				1030021				
	Всего заработная плата		Тенге					7458056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6816348				
		Накладные расходы	Тенге				6935986				
		Сметная прибыль	Тенге				1834982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24772304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3491
		Сметная заработная плата	Тенге					7458056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24772304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3491
		Сметная заработная плата	Тенге					7458056			

Блок 1

РАЗДЕЛ 5.Покрытие											
Перекрытие на отм. -0,300											
80	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с	конструкций	32	5305,47	2208,64	169775	70676	50523	77264	266802
					1517,99	528,19	48576	16902		19763	
81	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	6679,33	2577,48	748085	288678	255369	322228	1155939
					1821,77	616,40	204038	69037		85625	
82	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	901,68	12756,00	--	11501830	--	11501830	--	12421976
					--	--	--	--		920146	
83	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,2349	528254,64	20856,08	124087	4899	5542	134886	279691
					483806,40	2825,83	113646	664		20718	
84	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2349	336452,00	--	79033	--	79033	--	85356
					--	--	--	--		6323	
Монолитный участок 1-1 /4шт/											
85	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,08	33667,17	4774,41	70028	9931	21596	37146	115748
					18509,94	1114,97	38501	2319		8574	
86	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,1112	26892,00	--	56774	--	56774	--	61316
					--	--	--	--		4542	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0176	362129,00	--	6373	--	6373	--	6883
					--	--	--	--		510	
88	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0772	336452,00	--	25974	--	25974	--	28052
					--	--	--	--		2078	
Монолитный участок 2-2 /4шт/											
89	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,56	33667,17	4774,41	52521	7448	16197	27860	86811
					18509,94	1114,97	28876	1739		6430	
90	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5836	26892,00	--	42586	--	42586	--	45993
					--	--	--	--		3407	

Блок 1

91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0176	362129,00	--	6373	--	6373	--	6883
					--	--	--	--		510	
92	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0704	336452,00	--	23686	--	23686	--	25581
					--	--	--	--		1895	
				Монолитный участок 3-3 /4шт/							
93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,72	33667,17	4774,41	57908	8212	17859	30717	95715
					18509,94	1114,97	31837	1918		7090	
94	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,746	26892,00	--	46953	--	46953	--	50709
					--	--	--	--		3756	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0796	362129,00	--	28825	--	28825	--	31131
					--	--	--	--		2306	
96	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	336452,00	--	26916	--	26916	--	29069
					--	--	--	--		2153	
				Монолитный участок 4-4 /4шт/							
97	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	$м^3$	6	33667,17	4774,41	202003	28647	62296	107152	333887
					18509,94	1114,97	111060	6690		24732	
98	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,09	26892,00	--	163772	--	163772	--	176874
					--	--	--	--		13102	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0592	362129,00	--	21438	--	21438	--	23153
					--	--	--	--		1715	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,568	336452,00	--	191105	--	191105	--	206393
					--	--	--	--		15288	
				Монолитный участок 5-5 /4шт/							
101	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	3,88	33667,17	4774,41	130629	18525	40285	69292	215914
					18509,94	1114,97	71819	4326		15994	
102	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9384	26892,00	--	105911	--	105911	--	114384
					--	--	--	--		8473	

Блок 1

103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0556	362129,00	--	20134	--	20134	--	21745
					--	--	--	--		1611	
104	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4492	336452,00	--	151134	--	151134	--	163225
					--	--	--	--		12091	
				Перекрытие							
105	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	160	5305,47	2208,64	848875	353382	252615	386318	1334009
					1517,99	528,19	242878	84510		98816	
106	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	560	6679,33	2577,48	3740425	1443389	1276845	1611142	5779693
					1821,77	616,40	1020191	345184		428126	
107	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	4508,4	12756,00	--	57509150	--	57509150	--	62109882
					--	--	--	--		4600732	
108	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	4,5022	528254,64	20856,08	2378308	93898	106217	2585280	5360675
					483806,40	2825,83	2178193	12722		397087	
109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,5022	336452,00	--	1514774	--	1514774	--	1635956
					--	--	--	--		121182	
				Монолитный участок 1-1 /20шт/							
110	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	10,4	60962,55	4774,41	634011	49654	391854	185730	885320
					18509,94	1114,97	192503	11596		65579	
111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088	362129,00	--	31867	--	31867	--	34416
					--	--	--	--		2549	
112	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,386	336452,00	--	129870	--	129870	--	140260
					--	--	--	--		10390	
				Монолитный участок 2-2 /20шт/							
113	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	7,8	60962,55	4774,41	475508	37241	293889	139298	663990

Блок 1

					18509,94	1114,97	144378	8697		49184	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088	362129,00	--	31867	--	31867	--	34416
					--	--	--	--		2549	
115	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,352	336452,00	--	118431	--	118431	--	127905
					--	--	--	--		9474	
				Монолитный участок 3-3 /20шт/							
116	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	$м^3$	8,6	60962,55	4774,41	524278	41060	324033	153585	732092
					18509,94	1114,97	159185	9589		54229	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,398	362129,00	--	144127	--	144127	--	155657
					--	--	--	--		11530	
118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4	336452,00	--	134581	--	134581	--	145347
					--	--	--	--		10766	
				Монолитный участок 4-4 /20шт/							
119	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	30	60962,55	4774,41	1828877	143232	1130347	535760	2553808
					18509,94	1114,97	555298	33449		189171	
120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,296	362129,00	--	107190	--	107190	--	115765
					--	--	--	--		8575	
121	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,84	336452,00	--	955524	--	955524	--	1031966
					--	--	--	--		76442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				85161516	2598872	77421665	6403658	98890387
							5140979	609342	--	7325213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85161516				
	Материалы		Тенге				4245465				
	Всего заработная плата		Тенге					5750321			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73176198				
		Накладные расходы	Тенге				6403658				
		Сметная прибыль	Тенге				7325213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98890387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2591
		Сметная заработная плата	Тенге					5750321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				98890387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2591
		Сметная заработная плата	Тенге					5750321			

РАЗДЕЛ 6.Кровля

Блок 1

122	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	950	661,88	21,96	628786	20863	456474	144676	835335
					159,42	6,11	151449	5805		61874	
123	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	950	1674,41	94,85	1590690	90108	1109923	381558	2130024
					411,22	25,35	390659	24083		157776	
124	261-105-0132 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$	978,5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
125	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	195,7	17888,00	--	3500682	--	3500682	--	3780737
					--	--	--	--		280055	
126	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	11	19649,00	--	216139	--	216139	--	233430
					--	--	--	--		17291	
127	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	950	782,65	192,42	743518	182800	133588	437732	1275746
					449,61	51,23	427130	48669		94497	
128	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	14,535	22509,00	--	327168	--	327168	--	353341
					--	--	--	--		26173	
129	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	950	67,84	42,81	64448	40670	--	32262	104443
					25,03	11,88	23779	11286		7733	
130	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	14,535	22509,00	--	327168	--	327168	--	353341
					--	--	--	--		26173	
131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7315	29876,12	2546,16	21854	1863	128	18864	43975
					27153,28	1184,56	19863	867		3257	
132	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,	т	0,7315	397598,00	--	290843	--	290843	--	314110
					--	--	--	--		23267	
133	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	37,44	259869,70	1409,56	9729522	52774	7905466	1613647	12250623
					47309,88	578,51	1771282	21659		907453	

Блок 1

134	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	4,9	189415,76	2409,57	928137	11807	737748	165665	1181306
					36445,25	1120,43	178582	5490		87504	
135	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	363,75	8929,93	47,97	3248262	17449	2080796	1042799	4634346
					3161,56	23,77	1150017	8646		343285	
136	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	42,34	13229,09	106,73	560120	4519	481144	68938	679382
					1758,56	50,55	74457	2140		50324	
137	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1096,58	462,48	4,95	507146	5428	428664	68065	621223
					66,62	2,35	73054	2577		46012	
138	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1240	9096,54	37,94	11279710	47046	8481302	2540934	14926290
					2218,84	8,49	2751362	10528		1105646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	224-101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,106 1371,44	3115,00				4272036		
139	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,242	1245564,50	11813,44	301427	2859	269160	35478	363858
					121520,78	2720,19	29408	658		26952	
140	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	222	9118,34	42,26	2024271	9382	1984229	30780	2219456
					138,11	12,60	30660	2797		164404	
141	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	420	2886,86	163,43	1212481	68640	45419	1029643	2421493
					2615,29	49,42	1098422	20756		179369	
142	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	225	2957,00	--	665325	--	665325	--	718551

Блок 1

					--	--	--	--		53226	
143	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	420	1434,00	--	602280	--	602280	--	650462
					--	--	--	--		48182	
144	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	28	3281,00	--	91868	--	91868	--	99217
					--	--	--	--		7349	
				Слуховые окна /8шт/							
145	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	50056,63	1534,92	400453	12280	280636	101863	542501
					13442,15	705,44	107537	5644		40185	
146	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,408	13229,09	106,73	18627	150	16001	2293	22593
					1758,56	50,55	2476	71		1674	
147	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	78,88	8704,81	109,10	686635	8606	626389	50003	795569
					654,67	49,68	51640	3919		58931	
148	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	38,4	9531,15	37,94	365996	1457	279336	78687	480258
					2218,84	8,49	85203	326		35575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,106 42,4704	4921,00				208997		
149	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,088	216726,76	1973,05	19072	174	14671	3879	24787
					48031,20	950,75	4227	84		1836	
150	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	508,00	--	16256	--	16256	--	17556
					--	--	--	--		1300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				40368884	578875	31368803	7847766	52073953
							8421207	176005	--	3857303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40368884				
	Материалы		Тенге				25331076				
	Всего заработная плата		Тенге					8597212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037729				
		Накладные расходы	Тенге				7847766				
		Сметная прибыль	Тенге				3857302				

Блок 1

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				52073952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4375
		Сметная заработная плата	Тенге					8597212			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				52073952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4375
		Сметная заработная плата	Тенге					8597212			
РАЗДЕЛ 7.Лестницы											
151	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**44**	**15037,24**	**9321,66**	**661639**	**410154**	**16337**	**422972**	**1171380**
					5344,28	**2802,33**	**235148**	**123303**		**86769**	
152	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**40**	**10585,99**	**5084,54**	**423440**	**203382**	**6478**	**310300**	**792439**
					5339,49	**1234,65**	**213580**	**49386**		**58699**	
153	**222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	**145,44**	**14489,00**	**--**	**2107280**	**--**	**2107280**	**--**	**2275862**
					--	**--**	**--**	**--**		**168582**	
154	**222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	**199,048**	**15027,00**	**--**	**2991094**	**--**	**2991094**	**--**	**3230382**
					--	**--**	**--**	**--**		**239288**	
155	**1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**128,8**	**25223,38**	**159,82**	**3248771**	**20585**	**3040135**	**232950**	**3760259**
					1460,02	**72,71**	**188051**	**9365**		**278538**	
156	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-**	**$м^2$**	**58,1396**	**149,46**	**3,45**	**8690**	**201**	**3622**	**3378**	**13033**
					83,71	**0,50**	**4867**	**29**		**965**	
157	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**58,1396**	**258,55**	**5,13**	**15032**	**298**	**9044**	**3966**	**20517**
					97,86	**1,00**	**5690**	**58**		**1520**	
Монолитный участок МУ-1											
158	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**$м^3$**	**12,96**	**33667,17**	**4774,41**	**436327**	**61876**	**134562**	**231448**	**721197**
					18509,94	**1114,97**	**239889**	**14450**		**53422**	
159	**212-101-0701 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**13,1544**	**26892,00**	**--**	**353748**	**--**	**353748**	**--**	**382048**
					--	**--**	**--**	**--**		**28300**	
160	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2136**	**362129,00**	**--**	**77351**	**--**	**77351**	**--**	**83539**
					--	**--**	**--**	**--**		**6188**	

Блок 1

161	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,6272**	**336452,00**	**--**	**547475**	**--**	**547475**	**--**	**591273**
					--	**--**	**--**	**--**		**43798**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**10870847**	**696496**	**9287126**	**1205014**	**13041929**
							887225	**196591**	**--**	**966069**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10870847**				
		Материалы	Тенге				**3210178**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1083816**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6076948**				
		Накладные расходы	Тенге				**1205014**				
		Сметная прибыль	Тенге				**966069**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13041930**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**497**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1083816**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**13041930**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**497**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1083816**			
		РАЗДЕЛ 8.Двери									
162	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**21,84**	**5765,94**	**89,07**	**125928**	**1945**	**30087**	**65426**	**206662**
					4299,29	**42,30**	**93896**	**924**		**15308**	
163	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**127,26**	**6356,45**	**84,23**	**808922**	**10719**	**210091**	**409283**	**1315662**
					4621,34	**39,71**	**588112**	**5053**		**97457**	
164	**223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м²**	**21,84**	**70933,00**	**--**	**1549177**	**--**	**1549177**	**--**	**1673111**
					--	**--**	**--**	**--**		**123934**	
165	**223-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**127,26**	**55871,00**	**--**	**7110143**	**--**	**7110143**	**--**	**7678954**
					--	**--**	**--**	**--**		**568811**	
166	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**	**570,08**	**3489,85**	**146,26**	**1989494**	**83380**	**628918**	**1184478**	**3427891**
					2240,38	**68,22**	**1277196**	**38891**		**253919**	
167	**223-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**159**	**14911,00**	**--**	**2370849**	**--**	**2370849**	**--**	**2560517**
					--	**--**	**--**	**--**		**189668**	

Блок 1

168	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	208,8	11755,00	--	2454444	--	2454444	--	2650800
					--	--	--	--		196356	
169	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	161,4	12455,00	--	2010237	--	2010237	--	2171056
					--	--	--	--		160819	
170	223-201-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П - /ДС16-9, ДЛ13-9/	$м^2$	40,88	14204,00	--	580660	--	580660	--	627113
					--	--	--	--		46453	
171	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1083,6	624,00	--	676166	--	676166	--	730259
					--	--	--	--		54093	
172	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	210	3633,00	--	762930	--	762930	--	823964
					--	--	--	--		61034	
173	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	510	508,00	--	259080	--	259080	--	279806
					--	--	--	--		20726	
174	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1424,36	624,00	--	888801	--	888801	--	959905
					--	--	--	--		71104	
175	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	276	3633,00	--	1002708	--	1002708	--	1082925
					--	--	--	--		80217	
176	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	672	508,00	--	341376	--	341376	--	368686
					--	--	--	--		27310	
177	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	106,704	8348,45	322,21	890813	34381	540826	300234	1286331
					2957,77	168,57	315606	17987		95283	
178	223-204-0205 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2022, п.2.6.2, тб.10 к=1,04	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9	$м^2$	106,704	57519,28	--	6137537	--	6137537	--	6628540
					--	--	--	--		491003	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				29959265	130425	27554030	1959421	34472182
							2274810	62855	--	2553495	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				29024415				
Материалы			Тенге				1169744				
Всего заработная плата			Тенге					1649680			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				26144108				

Блок 1

		Накладные расходы	Тенге				1484712				
		Сметная прибыль	Тенге				2440730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32949857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								801
		Сметная заработная плата	Тенге					1649680			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				934850				
	Материалы		Тенге				240177				
	Всего заработная плата		Тенге					687985			
		Накладные расходы	Тенге				474709				
		Сметная прибыль	Тенге				112765				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1522324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					687985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				34472181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1136
		Сметная заработная плата	Тенге					2337665			
		РАЗДЕЛ 9.Окна									
179	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**257,4852**	**5072,64**	**308,68**	**1306130**	**79480**	**743711**	**472478**	**1920897**
					1875,60	**163,26**	**482939**	**42037**		**142289**	
180	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**163,986**	**5638,69**	**312,35**	**924666**	**51221**	**487935**	**371348**	**1399696**
					2350,87	**165,25**	**385510**	**27099**		**103682**	
181	**223-102-0308 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м²**	**163,986**	**44739,00**	**--**	**7336570**	**--**	**7336570**	**--**	**7923496**
					--	**--**	**--**	**--**		**586926**	
182	**223-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**257,4852**	**54905,00**	**--**	**14137225**	**--**	**14137225**	**--**	**15268203**
					--	**--**	**--**	**--**		**1130978**	
183	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**287,92**	**3575,95**	**8,86**	**1029588**	**2551**	**903289**	**112559**	**1233519**
					429,80	**4,58**	**123748**	**1319**		**91371**	
184	**223-501-0109 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм**	**м**	**287,92**	**2898,00**	**--**	**834392**	**--**	**834392**	**--**	**901143**
					--	**--**	**--**	**--**		**66751**	

Блок 1

185	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	176	2259,00	--	397584	--	397584	--	429391
					--	--	--	--		31807	
186	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	6,5333	1779,35	10,26	11625	67	5015	5980	19013
					1001,48	4,34	6543	28		1408	
187	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	6,5333	608,52	4,71	3976	30	2077	1713	6144
					286,14	2,04	1869	13		455	
188	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1441	136180,82	4159,70	19624	600	--	17884	40508
					132021,12	1426,12	19024	206		3001	
189	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1441	397598,00	--	57294	--	57294	--	61878
					--	--	--	--		4584	
190	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	6,46	38608,00	--	249408	--	249408	--	269361
					--	--	--	--		19953	
				Окна продуха ОП-1							
191	1110-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 5 $м^2$ в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	$м^2$	1,972	6211,08	483,51	12248	954	6124	5036	18667
					2621,92	215,82	5170	426		1383	
192	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	$м^3$	1,28	139715,00	--	178835	--	178835	--	193142
					--	--	--	--		14307	
193	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,28	13229,09	106,73	16933	137	14545	2084	20538
					1758,56	50,55	2251	65		1521	
194	261-102-0245 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	$м^2$	1,972	231,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
195	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	40	389,00	--	15560	--	15560	--	16805
					--	--	--	--		1245	
196	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	20	1090,00	--	21800	--	21800	--	23544
					--	--	--	--		1744	
197	223-502-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	20	538,00	--	10760	--	10760	--	11621

Блок 1

					--	--	--	--		861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**26564674**	**135040**	**25402580**	**989082**	**29758058**
							1027054	**71193**	**--**	**2204302**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26564674**				
		Материалы	Тенге				**2162694**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1098247**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23239884**				
		Накладные расходы	Тенге				**989082**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2204302**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29758058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**535**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1098247**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**29758058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**535**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1098247**			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Цокольный этаж									
		Тип ДП-1									
198	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**41,2**	**6905,32**	**565,88**	**284499**	**23314**	**218848**	**47197**	**358232**
					1027,59	**191,09**	**42337**	**7873**		**26536**	
199	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	**2,884**	**36621,72**	**13,23**	**105617**	**38**	**85316**	**19047**	**134637**
					7025,96	**--**	**20263**	**--**		**9973**	
200	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м^2 покрытия**	**41,2**	**2922,64**	**122,33**	**120413**	**5040**	**20428**	**91732**	**229116**
					2304,50	**64,12**	**94945**	**2642**		**16972**	
201	**233-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**42,024**	**3313,00**	**--**	**139226**	**--**	**139226**	**--**	**150364**
					--	**--**	**--**	**--**		**11138**	
		Тип ДП-2									
202	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**9**	**6905,32**	**565,88**	**62148**	**5093**	**47807**	**10310**	**78255**
					1027,59	**191,09**	**9248**	**1720**		**5797**	
203	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м^2 покрытия**	**9**	**1732,41**	**170,14**	**15592**	**1531**	**8155**	**6124**	**23453**
					656,27	**67,61**	**5906**	**608**		**1737**	
204	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м^2 покрытия**	**9**	**-310,91**	**-13,38**	**-2798**	**-121**	**-2337**	**-387**	**-3440**
					-37,82	**-7,95**	**-340**	**-72**		**-255**	

Блок 1

		Тип ДП-3									
205	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**747,98**	**6905,32**	**565,88**	**5165041**	**423266**	**3973158**	**856856**	**6503648**
					1027,59	**191,09**	**768617**	**142931**		**481751**	
				1-й этаж							
		Тип ДП-1									
206	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	**637,02**	**637,52**	**55,28**	**406113**	**35214**	**--**	**365567**	**833413**
					582,24	**28,26**	**370899**	**18002**		**61734**	
207	**234-102-0203 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3**	**м^3**	**52,4904**	**66216,00**	**--**	**3475704**	**--**	**3475704**	**--**	**3753760**
					--	**--**	**--**	**--**		**278056**	
208	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**637,02**	**522,38**	**21,96**	**332767**	**13989**	**217224**	**97012**	**464159**
					159,42	**6,11**	**101554**	**3892**		**34380**	
209	**235-101-1103 РСНБ РК 2022**	**Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300**	**м^2**	**700,722**	**151,00**	**--**	**105809**	**--**	**105809**	**--**	**114274**
					--	**--**	**--**	**--**		**8465**	
210	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**637,02**	**1280,67**	**45,74**	**815812**	**29138**	**374414**	**403438**	**1316790**
					647,17	**26,57**	**412260**	**16926**		**97541**	
211	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**637,02**	**649,77**	**31,16**	**413916**	**19850**	**373675**	**29692**	**479096**
					32,01	**17,58**	**20391**	**11199**		**35488**	
212	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м^2 покрытия**	**637,02**	**5274,22**	**37,00**	**3359784**	**23570**	**2852830**	**466248**	**4132113**
					758,82	**19,82**	**483384**	**12626**		**306082**	
		Тип ДП-2									
213	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	**52,68**	**637,52**	**55,28**	**33585**	**2912**	**--**	**30231**	**68922**
					582,24	**28,26**	**30672**	**1489**		**5105**	
214	**234-102-0203 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3**	**м^3**	**4,3408**	**66216,00**	**--**	**287430**	**--**	**287430**	**--**	**310424**
					--	**--**	**--**	**--**		**22994**	

Блок 1

215	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	52,68	3432,88	130,97	180844	6900	107182	63891	264314
					1267,31	22,91	66762	1207		19579	
216	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	59,0016	441,00	--	26020	--	26020	--	28102
					--	--	--	--		2082	
217	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	52,68	1280,67	45,74	67466	2410	30963	33363	108896
					647,17	26,57	34093	1400		8066	
218	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	52,68	649,77	31,16	34230	1641	30903	2455	39620
					32,01	17,58	1686	926		2935	
219	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	52,68	2922,64	122,33	153965	6445	26119	117292	292957
					2304,50	64,12	121401	3378		21700	
220	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	53,7336	3313,00	--	178019	--	178019	--	192261
					--	--	--	--		14242	
		Тип ДП-3									
221	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	42	1280,67	45,74	53788	1921	24686	26599	86818
					647,17	26,57	27181	1116		6431	
222	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	42	324,89	15,58	13645	654	12319	979	15794
					16,01	8,79	672	369		1170	
223	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	42	267,20	6,36	11222	267	618	9810	22714
					246,13	2,34	10337	98		1683	
		Тип ДП-4									
224	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	119,52	1280,67	45,74	153066	5467	70249	75694	247061
					647,17	26,57	77350	3176		18301	
225	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	119,52	2922,64	122,33	349314	14621	59259	266111	664659
					2304,50	64,12	275434	7664		49234	
226	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	121,9104	3313,00	--	403889	--	403889	--	436200

Блок 1

					--	--	--	--		32311	
				2-9 этажи							
		Тип ДП-1									
227	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	2785,44	637,52	55,28	1775774	153980	--	1598480	3644191
					582,24	28,26	1621795	78717		269937	
228	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	229,5203	66216,00	--	15197916	--	15197916	--	16413749
					--	--	--	--		1215833	
229	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2785,44	522,38	21,96	1455058	61168	949835	424195	2029583
					159,42	6,11	444055	17019		150330	
230	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	3063,984	151,00	--	462662	--	462662	--	499675
					--	--	--	--		37013	
231	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2785,44	1280,67	45,74	3567229	127406	1637170	1764075	5757810
					647,17	26,57	1802653	74009		426507	
232	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2785,44	649,77	31,16	1809895	86794	1633939	129829	2094901
					32,01	17,58	89162	48968		155177	
233	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	2785,44	5274,22	37,00	14691023	103061	12474314	2038719	18068118
					758,82	19,82	2113648	55207		1338376	
		Тип ДП-2									
234	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	210,72	637,52	55,28	134338	11649	--	120926	275685
					582,24	28,26	122690	5955		20421	
235	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного	$м^3$	17,3633	66216,00	--	1149728	--	1149728	--	1241706
					--	--	--	--		91978	
236	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	210,72	3432,88	130,97	723376	27598	428730	255563	1057256
					1267,31	22,91	267048	4828		78316	
237	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	236,0064	441,00	--	104079	--	104079	--	112405
					--	--	--	--		8326	

Блок 1

238	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	210,72	1280,67	45,74	269863	9639	123852	133453	435582
					647,17	26,57	136372	5599		32265	
239	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	210,72	649,77	31,16	136920	6566	123609	9822	158481
					32,01	17,58	6745	3704		11739	
240	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	210,72	2922,64	122,33	615859	25777	104478	469168	1171829
					2304,50	64,12	485604	13511		86802	
241	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	214,9344	3313,00	--	712078	--	712078	--	769044
					--	--	--	--		56966	
		Тип ДП-3									
242	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	168	1280,67	45,74	215153	7685	98743	106398	347275
					647,17	26,57	108725	4464		25724	
243	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	168	324,89	15,58	54582	2618	49274	3916	63179
					16,01	8,79	2690	1477		4680	
244	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	168	267,20	6,36	44890	1068	2472	39238	90858
					246,13	2,34	41350	393		6730	
		Тип ДП-4									
245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	259,52	1280,67	45,74	332359	11870	152535	164359	536456
					647,17	26,57	167954	6895		39738	
246	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	259,52	2922,64	122,33	758484	31747	128673	577821	1443209
					2304,50	64,12	598064	16640		106904	
247	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	264,7104	3313,00	--	876986	--	876986	--	947145
					--	--	--	--		70159	
				Армирование							
248	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,4979	29876,12	2546,16	134380	11452	795	115989	270399
					27153,28	1184,56	122133	5328		20030	

Блок 1

249	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,4979	397598,00	--	1788356	--	1788356	--	1931424
					--	--	--	--		143068	
250	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	3548,84	490,41	1,50	1740387	5324	922059	766727	2707694
					229,09	0,75	813004	2662		200580	
251	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1152,6	626,36	3,01	721943	3469	48963	630968	1461140
					580,87	1,50	669511	1729		108229	
252	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	115,26	3313,00	--	381856	--	381856	--	412405
					--	--	--	--		30549	
253	1109-0306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	992	355,51	4,32	352666	4285	29116	221196	619772
					321,84	1,32	319265	1309		45910	
254	214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,9542	591160,00	--	1155245	--	1155245	--	1247665
					--	--	--	--		92420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				68109211	1316316	53885376	12590103	87155248
							12907520	587584	--	6455935	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67756545				
		Материалы	Тенге				27411257				
		Всего заработная плата	Тенге					13174530			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26445003				
		Накладные расходы	Тенге				12368907				
		Сметная прибыль	Тенге				6410025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86535477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6657
		Сметная заработная плата	Тенге					13174530			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				352666				
		Материалы	Тенге				29115				
		Всего заработная плата	Тенге					320574			
		Накладные расходы	Тенге				221196				
		Сметная прибыль	Тенге				45910				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				619772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					320574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				87155249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6800
		Сметная заработная плата	Тенге					13495104			

РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка

Подвал - потолки

Блок 1

255	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м^2 окрашиваемой поверхности	200,8		100,33	1,34	20146	270	2916	13683	36535
						84,46	0,71	16960	143		2707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,004	170,00				171		
				Подвал - стены								
256	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	482,4		2008,35	133,00	968828	64159	184417	619160	1715028
						1493,06	111,32	720252	53701		127040	
257	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными	м^2	277,6		224,72	1,34	62382	372	12983	39380	109904
						176,61	0,71	49027	197		8142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,388	170,00				236		
258	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	204,8		6381,91	26,49	1307015	5425	599695	563628	2020294
						3427,22	12,89	701895	2640		149651	
				1-й этаж -потолки								
259	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	160,72		1169,58	10,21	187975	1641	26107	128989	342321
						996,93	6,28	160227	1009		25357	
260	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска	м^2	160,72		552,48	4,85	88795	779	32159	45002	144501
						347,54	2,46	55857	395		10704	
261	1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м^2	690,6		1001,46	10,30	691608	7113	--	547597	1338341
						991,16	--	684495	--		99136	
262	261-201-0204 РСНБ РК 2022	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м^2	366,0888		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
263	232-401-0501 РСНБ РК 2022	Потолок натяжной плёночный	м^2	690,6		2505,00	--	1729953	--	1729953	--	1868349
						--	--	--	--		138396	
				1-й этаж - стены								
264	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	729,92		2008,35	133,00	1465935	97080	279041	936852	2595012
						1493,06	111,32	1089814	81255		192224	

Блок 1

265	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1390,12	2427,48	140,50	3374488	195312	689763	2120447	5934533
					1790,79	115,92	2489413	161143		439598	
266	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2120,04	1332,24	7,32	2824402	15519	1290489	1219574	4367494
					716,21	2,87	1518394	6085		323518	
267	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1913,84	1131,11	8,20	2164764	15694	464642	1353927	3800179
					880,13	4,17	1684428	7981		281488	
268	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	206,2	6381,91	26,49	1315950	5462	603795	567481	2034105
					3427,22	12,89	706693	2658		150674	
				2-5 этажи -потолки							
269	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	424,32	1169,58	10,21	496276	4333	68926	340547	903767
					996,93	6,28	423017	2665		66945	
270	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	424,32	552,48	4,85	234428	2058	84902	118810	381497
					347,54	2,46	147468	1044		28260	
271	1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	2996,16	1001,46	10,30	3000534	30860	--	2375745	5806378
					991,16	--	2969674	--		430099	
272	232-401-0501 [illegible]	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	2936,2368	2505,00	--	7355273	--	7355273	--	7943695
					--	--	--	--		588422	
				2-9 этажи - стены							
273	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2228,96	2008,35	133,00	4476532	296452	852109	2860870	7924399
					1493,06	111,32	3327971	248128		586997	
274	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6191,68	2427,48	140,50	15030179	869931	3072249	9444603	26432777
					1790,79	115,92	11087999	717740		1957995	

Блок 1

275	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	8420,64	1332,24	7,32	11218313	61639	5125727	4844057	17347360
					716,21	2,87	6030947	24167		1284990	
276	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7595,84	1131,11	8,20	8591731	62286	1844118	5373601	15082528
					880,13	4,17	6685327	31675		1117196	
277	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	824,8	6381,91	26,49	5263799	21849	2415179	2269924	8136421
					3427,22	12,89	2826771	10632		602698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				71869306	1758234	26734443	35783877	116265418
							43376629	1353258	--	8612237	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71869306				
	Материалы		Тенге				17649223				
	Всего заработная плата		Тенге					44729887			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9085226				
		Накладные расходы	Тенге				35783877				
		Сметная прибыль	Тенге				8612237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116265420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20533
		Сметная заработная плата	Тенге					44729887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				116265420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20533
		Сметная заработная плата	Тенге					44729887			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
278	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	226,96	2022,97	57,10	459133	12959	99565	286405	805181
					1527,18	50,22	346609	11398		59643	
279	1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	226,96	1373,99	5,57	311841	1264	262076	39300	379232
					213,70	2,75	48501	624		28091	
280	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	316,8	2342,65	6,82	742152	2161	469659	216808	1035677
					853,32	2,14	270332	678		76716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1513126	16384	831300	542513	2220090
							665442	12700	--	164450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1513126				
	Материалы		Тенге				831299				
	Всего заработная плата		Тенге					678142			
		Накладные расходы	Тенге				542513				

Блок 1

		Сметная прибыль	Тенге				**164450**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2220089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**307**
		Сметная заработная плата	Тенге					**678142**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2220089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**307**
		Сметная заработная плата	Тенге					**678142**			
РАЗДЕЛ 13.Разные работы											
Входы в подвал											
281	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**14,352**	**6905,32**	**565,88**	**99105**	**8122**	**76235**	**16441**	**124790**
					1027,59	**191,09**	**14748**	**2743**		**9244**	
282	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**3579,73**	**2072,03**	**42957**	**24865**	**8552**	**18484**	**66356**
					795,03	**510,31**	**9540**	**6124**		**4915**	
283	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**4031,05**	**2031,76**	**64497**	**32508**	**17270**	**26816**	**98618**
					919,93	**500,39**	**14719**	**8006**		**7305**	
284	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**5215,35**	**2588,21**	**62584**	**31058**	**14721**	**28856**	**98755**
					1400,40	**637,43**	**16805**	**7649**		**7315**	
285	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 - с учетом надбавки на сульфатостойкость**	**м^3**	**13,096**	**48132,00**	**--**	**630337**	**--**	**630337**	**--**	**680764**
					--	**--**	**--**	**--**		**50427**	
286	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м^3**	**3,12**	**13287,77**	**2344,63**	**41458**	**7315**	**12212**	**21721**	**68234**
					7029,19	**621,29**	**21931**	**1938**		**5054**	
287	**212-101-1701 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**3,1824**	**24760,00**	**--**	**78796**	**--**	**78796**	**--**	**85100**
					--	**--**	**--**	**--**		**6304**	
288	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**1,92**	**4799,78**	**2151,35**	**9216**	**4130**	**968**	**4686**	**15015**
					2144,55	**537,70**	**4118**	**1032**		**1112**	
289	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,9584**	**25462,00**	**--**	**49865**	**--**	**49865**	**--**	**53854**
					--	**--**	**--**	**--**		**3989**	
290	**261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0028**	**354275,00**	**--**	**992**	**--**	**992**	**--**	**1071**
					--	**--**	**--**	**--**		**79**	

Блок 1

291	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	12,8	686,61	44,54	8789	570	15	8031	18166
					640,91	26,57	8204	340		1346	
292	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2612	26892,00	--	7024	--	7024	--	7586
					--	--	--	--		562	
293	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	12,8	30,99	15,58	397	200	--	291	743
					15,41	8,79	197	113		55	
294	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1304	26892,00	--	3507	--	3507	--	3788
					--	--	--	--		281	
295	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	19,136	5351,95	12,68	102415	242	93924	7735	118962
					431,08	3,57	8249	68		8812	
296	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	44,0128	441,00	--	19410	--	19410	--	20963
					--	--	--	--		1553	
297	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	66,976	4129,79	32,72	276597	2192	237479	34670	336169
					551,33	5,28	36926	354		24902	
298	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,04	15847,81	4814,66	127416	38710	21275	71400	214721
					8386,96	1162,02	67431	9343		15905	
299	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем	шт.	502,5	370,00	--	185925	--	185925	--	200799
					--	--	--	--		14874	
300	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,752	259869,70	1409,56	195422	1060	158785	32411	246059
					47309,88	578,51	35577	435		18227	
301	1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	12,8	5976,56	71,56	76500	916	67554	7602	90830
					627,33	32,56	8030	417		6728	
302	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	38	8929,93	47,97	339337	1823	217375	108938	484138
					3161,56	23,77	120139	903		35862	

Блок 1

303	1110-0114-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	12,8	4777,85	56,64	61156	725	54019	6068	72602
					500,93	25,80	6412	330		5378	
304	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,752	13229,09	106,73	9948	80	8546	1224	12066
					1758,56	50,55	1322	38		894	
305	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	55,92	462,48	4,95	25862	276	21861	3471	31679
					66,62	2,35	3725	131		2346	
306	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	24,8	2277,93	25,59	56493	635	2563	49194	114142
					2148,98	7,13	53295	177		8455	
307	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1412	550599,00	--	77745	--	77745	--	83965
					--	--	--	--		6220	
308	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	89,2	2008,35	133,00	179145	11864	34100	114488	317124
					1493,06	111,32	133181	9930		23491	
309	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	89,2	223,87	1,34	19969	119	4096	12654	35233
					176,61	0,71	15754	63		2610	
310	261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,446	170,00	--	76	--	76	--	82
					--	--	--	--		6	
311	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	46,8	2022,97	57,10	94675	2672	20531	59058	166031
					1527,18	50,22	71472	2350		12299	
312	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	46,8	1090,17	5,57	51020	261	40468	8336	64104
					219,89	2,75	10291	129		4748	
Площадка под подъемник /3шт/											

Блок 1

313	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4,36	36621,72	13,23	159671	58	128980	28795	203543
					7025,96	--	30633	--		15077	
314	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	3,88	7866,72	3057,36	30523	11862	3306	16696	50996
					3957,48	771,15	15355	2992		3777	
315	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9384	24882,00	--	97995	--	97995	--	105835
					--	--	--	--		7840	
316	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0712	331233,00	--	23584	--	23584	--	25471
					--	--	--	--		1887	
317	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2744	482960,82	2406,90	132524	660	--	120276	273024
					480553,92	1120,43	131864	307		20224	
318	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2744	485966,00	--	133349	--	133349	--	144017
					--	--	--	--		10668	
				Пандус подъемника №1							
319	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с	$м^3$	0,96	16793,69	3087,59	16122	2964	7187	6853	24813
					6219,70	1374,71	5971	1320		1838	
320	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,72	11939,27	2433,10	8596	1752	2266	4560	14208
					6357,86	601,53	4578	433		1052	
321	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7308	25952,00	--	18966	--	18966	--	20483
					--	--	--	--		1517	
322	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,48	35162,10	3057,36	16878	1467	13511	2065	20459
					3957,48	771,15	1900	370		1515	
323	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0196	354275,00	--	6944	--	6944	--	7500
					--	--	--	--		556	
324	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12	953,27	170,14	11439	2041	1523	8165	21173
					656,27	67,61	7875	811		1568	

Блок 1

325	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3672	29238,00	--	10736	--	10736	--	11595
					--	--	--	--		859	
326	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	12	51,20	13,38	614	160	--	516	1221
					37,82	7,95	454	95		90	
327	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1224	29238,00	--	3579	--	3579	--	3865
					--	--	--	--		286	
328	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8	24240,59	148,14	193925	1185	184251	10647	220938
					1061,13	66,77	8489	534		16366	
329	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,8556	149,46	3,45	277	6	116	108	416
					83,71	0,50	155	1		31	
330	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8556	258,55	5,13	480	10	288	127	655
					97,86	1,00	182	2		49	
331	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	482960,82	2406,90	6761	34	--	6137	13929
					480553,92	1120,43	6728	16		1032	
332	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,014	1083235,00	--	15165	--	15165	--	16378
					--	--	--	--		1213	
				Крыльцо входа №1 /3шт/							
333	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,4976	16793,69	3087,59	41944	7711	18699	17830	64556
					6219,70	1374,71	15534	3433		4782	
334	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3579,73	2072,03	42957	24865	8552	18484	66356
					795,03	510,31	9540	6124		4915	
335	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	конструкций	32	4031,05	2031,76	128994	65016	34540	53631	197235
					919,93	500,39	29438	16012		14610	
336	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	5215,35	2588,21	41723	20705	9815	19237	65837
					1400,40	637,43	11203	5099		4877	

Блок 1

337	221-102-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 - с учетом надбавки на сульфатостойкость	$м^3$	15,164	48132,00	--	729874	--	729874	--	788264
					--	--	--	--		58390	
338	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	9,12	11939,27	2433,10	108886	22190	28712	57757	179975
					6357,86	601,53	57984	5486		13331	
339	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,2568	24760,00	--	229198	--	229198	--	247534
					--	--	--	--		18336	
340	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	11,16	33710,65	3057,36	376211	34120	297926	48022	458172
					3957,48	771,15	44165	8606		33939	
341	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1908	331233,00	--	63199	--	63199	--	68255
					--	--	--	--		5056	
342	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	74,8	953,27	170,14	71305	12726	9490	50898	131979
					656,27	67,61	49089	5057		9776	
343	212-101-0801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,2848	27934,00	--	63824	--	63824	--	68930
					--	--	--	--		5106	
344	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,4152	482960,82	2406,90	200525	999	--	181992	413118
					480553,92	1120,43	199526	465		30601	
345	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4072	485966,00	--	197885	--	197885	--	213716
					--	--	--	--		15831	
346	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	362129,00	--	2897	--	2897	--	3129
					--	--	--	--		232	
347	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0296	482960,82	2406,90	14296	71	--	12974	29452
					480553,92	1120,43	14224	33		2182	
348	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0296	1083235,00	--	32064	--	32064	--	34629
					--	--	--	--		2565	

Блок 1

				Козырек №1							
349	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	3481,05	105,05	52216	1576	13142	44696	104665
					2499,85	25,35	37498	380		7753	
350	222-203-0102 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.2	шт.	15	12962,00	--	194430	--	194430	--	209984
					--	--	--	--		15554	
351	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,5766	46034,87	18412,71	26544	10617	2607	11725	41331
					23101,23	6370,49	13320	3673		3062	
352	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4242	168147,37	34314,25	71328	14556	1716	41349	121692
					129787,28	11482,42	55056	4871		9014	
353	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6792	57676,26	17076,11	39174	11598	5577	17934	61676
					32389,39	5877,74	21999	3992		4569	
354	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0711	1083235,00	--	77018	--	77018	--	83179
					--	--	--	--		6161	
355	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,5058	441301,00	--	223210	--	223210	--	241067
					--	--	--	--		17857	
356	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4242	485966,00	--	206147	--	206147	--	222639
					--	--	--	--		16492	
357	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,3393	768595,00	--	260784	--	260784	--	281647
					--	--	--	--		20863	
358	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,3399	548509,00	--	186438	--	186438	--	201353
					--	--	--	--		14915	
359	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	41,9988	149,46	3,45	6277	145	2616	2440	9414
					83,71	0,50	3516	21		697	

Блок 1

360	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	41,9988	258,55	5,13	10859	215	6534	2865	14822
					97,86	1,00	4110	42		1098	
361	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,0852	259869,70	1409,56	22141	120	17990	3672	27878
					47309,88	578,51	4031	49		2065	
362	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0852	13229,09	106,73	1127	9	968	139	1367
					1758,56	50,55	150	4		101	
363	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	16,95	2933,62	5,83	49725	98	41066	7749	62072
					505,05	2,91	8561	49		4598	
364	214-204-0613 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	19,4925	4703,00	--	91673	--	91673	--	99007
					--	--	--	--		7334	
365	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	$м^2$ кровли	43,38	10293,07	59,75	446513	2592	359272	78577	567098
					1951,34	17,54	84649	761		42007	
366	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	28,68	3035,67	0,18	87063	5	61229	18597	114113
					900,60	--	25829	--		8453	
367	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	21,48	4371,56	13,19	93901	283	40874	42248	147040
					2455,51	3,03	52744	65		10892	
368	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	23,628	3070,00	--	72538	--	72538	--	78341
					--	--	--	--		5803	
369	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	12	2278,99	193,14	27348	2318	9134	15424	46194
					1324,65	103,48	15896	1242		3422	
370	ПРАЙС лист ТОО "Safety-S" РК, г.Алматы	Межсекционный почтовый ящик на 5 секций, размерами 556x562x100	шт	12	11133,48	--	133602	--	133602	--	144290
					--	--	--	--		10688	

Блок 1

371	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	22,641	16793,69	3087,59	380226	69906	169500	161628	585203
					6219,70	1374,71	140820	31125		43348	
372	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	150,94	2325,06	121,65	350945	18362	288243	48843	431770
					293,76	50,49	44340	7621		31983	
373	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	$м^2$ покрытия	150,94	319,50	6,61	48225	998	40995	6320	58909
					41,29	3,25	6232	491		4364	
374	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	150,94	3025,56	54,74	456678	8262	219734	250900	764184
					1515,05	24,07	228682	3633		56606	
375	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,3698	62036,00	--	147013	--	147013	--	158774
					--	--	--	--		11761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9995688	522605	7418697	2063451	13023874
							2054386	167828	--	964732	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9858642				
		Материалы	Тенге				3133002				
		Всего заработная плата	Тенге					2119303			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4275789				
		Накладные расходы	Тенге				1992443				
		Сметная прибыль	Тенге				948087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12799172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
		Сметная заработная плата	Тенге					2119303			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137046				
		Материалы	Тенге				9900				
		Всего заработная плата	Тенге					102911			
		Накладные расходы	Тенге				71008				
		Сметная прибыль	Тенге				16645				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				224699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					102911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				13023871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1071
		Сметная заработная плата	Тенге					2222214			788707158
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
							129334569	30198401	445391224	124767738	788707159
								9565670		58422700	

Локальная смета №02-01-02. Отопление и вентиляция

Блок 1

1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	323,935	4044,49	24,56	1310152	7956	900345	397041	1843767
					1240,53	10,16	401851	3291		136574	
2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1751	3304,00	--	5785304	--	5785304	--	6248128
					--	--	--	--		462824	
					342,25	13,82	2054	83		1304	
5	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	4483,18	266,91	8966	534	461	7934	18252
					3985,32	62,49	7971	125		1352	
6	ОО СТПрайс-лист "Энко" г.Астана	Теплообменник системы ГВС 2 ступень,Q-166,35 кВт (70/40°C;5/60°C),SONDEX S14A-ST16-29-TKTL89-LIQUID	шт	1	694296,15	--	694296	--		--	694296
					--	--	--	--	694296	--	
7	ОО СТПрайс-лист "Энко" г.Астана	Теплообменник системы ГВС 1 ступень,Q-99 кВт (40/27.70°C;5/37°C),SONDEX S14A-ST16-42-TKTL92-LIQUID	шт	1	163852,74	--	163853	--		--	163853
					--	--	--	--	163853	--	
8	245-601-0102 РСНБ РК 2022	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с двумя контурами отопления или одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В	шт.	1	52054,00	--	52054	--	52054	--	56218
					--	--	--	--		4164	
9	245-703-0101 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	1	21245,00	--	21245	--	21245	--	22945
					--	--	--	--		1700	
10	245-703-0102 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления накладной для регулятора	шт.	4	23426,00	--	93704	--	93704	--	101200
					--	--	--	--		7496	
11	245-504-0124 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 $м^3$/ч, DN 32	шт.	1	132749,00	--	132749	--	132749	--	143369
					--	--	--	--		10620	
12	245-405-2549 РСНБ РК 2022	Привод электрический аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	1	87376,00	--	87376	--	87376	--	94366
					--	--	--	--		6990	
13	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1408,70	3,44	1409	3	148	1234	2855
					1258,39	1,10	1258	1		211	

Блок 1

14	245-501-0109 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	1	134004,00	--	134004	--	134004	--	144724
					--	--	--	--		10720	
15	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	40729,71	705,85	122189	2117	27264	91697	230997
					30936,10	253,49	92808	760		17111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2 6,6	1609,00				10619		
16	511-401-0127 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, Н 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин	шт.	2	387683,00	--	775366	--		--	775366
					--	--	--	--	775366	--	
17	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	202344,00	--	202344	--		--	202344
					--	--	--	--	202344	--	
18	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	2544,58	--	10178	--	1236	6707	18236
					2235,59	--	8942	--		1351	
19	245-706-0902 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 1,5-29 м^3/ч, DN 32	шт.	2	221400,00	--	442800	--	442800	--	478224
					--	--	--	--		35424	
20	245-710-0314 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 29 м^3/ч, на два расходомера, DN 32+/ВКТ-7-04/	комплект	1	372622,00	--	372622	--	372622	--	402432
					--	--	--	--		29810	
21	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58737,00	--	58737	--	58737	--	63436
					--	--	--	--		4699	
22	1118-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2	200598,65	1968,47	401197	3937	343479	53748	491341
					26890,61	531,97	53781	1064		36396	
23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	9568,29	463,82	95683	4638	31322	59613	167720
					5972,25	110,69	59723	1107		12424	

Блок 1

24	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	10	15661,00	--	156610	--	156610	--	169139
					--	--	--	--		12529	
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	5160,95	199,38	123863	4785	38039	80594	220813
					3376,62	49,99	81039	1200		16356	
26	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	8759,00	--	52554	--	52554	--	56758
					--	--	--	--		4204	
27	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8020,00	--	32080	--	32080	--	34646
					--	--	--	--		2566	
28	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	13236,00	--	185304	--	185304	--	200128
					--	--	--	--		14824	
29	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	4	3988,06	652,34	15952	2609	207	13700	32025
					3283,99	211,01	13136	844		2372	
30	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	4	42043,00	--	168172	--	168172	--	181626
					--	--	--	--		13454	
31	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	3186,99	515,57	3187	515	31	2774	6438
					2641,47	189,24	2641	189		477	
32	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26337,00	--	26337	--	26337	--	28444
					--	--	--	--		2107	
33	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	2088,67	251,90	8355	1008	87	7421	17038
					1814,99	78,20	7260	313		1262	
34	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	7355,00	--	29420	--	29420	--	31774

Блок 1

					--	--	--	--		2354	
35	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	9568,29	463,82	19137	927	6265	11923	33544
					5972,25	110,69	11945	221		2485	
36	242-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80 /DN 80/	шт.	2	126527,00	--	253054	--	253054	--	273298
					--	--	--	--		20244	
37	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	5160,95	199,38	15483	598	4755	10074	27602
					3376,62	49,99	10130	150		2045	
38	242-306-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16735,00	--	16735	--	16735	--	18074
					--	--	--	--		1339	
39	242-306-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	15536,00	--	31072	--	31072	--	33558
					--	--	--	--		2486	
40	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	886,73	2,01	1773	4	38	1698	3749
					865,41	1,00	1731	2		278	
41	245-707-0105 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, DN 20 /Пульсар/	шт.	2	61944,00	--	123888	--	123888	--	133799
					--	--	--	--		9911	
42	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	27	3466,10	--	93585	--	78165	15112	117392
					571,11	--	15420	--		8696	
43	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20	6557,30	--	131146	--	116142	14704	157518
					750,19	--	15004	--		11668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1 20	5655,00				113100		
44	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	886,73	2,01	53204	121	1158	50945	112480

Блок 1

					865,41	1,00	51925	60		8332	
45	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15,	шт.	60	58793,00	--	3527580	--	3527580	--	3809786
					--	--	--	--		282206	
46	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	4483,18	266,91	8966	534	461	7934	18252
					3985,32	62,49	7971	125		1352	
47	245-301-0413 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 4,5 $м^3$/ч-5,0 $м^3$/ч, количество пластин 56, DN 50	шт.	1	586844,00	--	586844	--	586844	--	633792
					--	--	--	--		46948	
48	245-301-0518 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 7,0 $м^3$/ч-7,5 $м^3$/ч, количество пластин 50, DN 50	шт.	1	537493,00	--	537493	--	537493	--	580492
					--	--	--	--		42999	
49	245-601-0102 РСНБ РК 2022	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с двумя контурами отопления или одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В	шт.	1	52054,00	--	52054	--	52054	--	56218
					--	--	--	--		4164	
50	245-703-0101 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	1	21245,00	--	21245	--	21245	--	22945
					--	--	--	--		1700	
51	245-703-0102 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления накладной для регулятора	шт.	4	23426,00	--	93704	--	93704	--	101200
					--	--	--	--		7496	
52	245-504-0124 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 $м^3$/ч, DN 32	шт.	1	132749,00	--	132749	--	132749	--	143369
					--	--	--	--		10620	
53	245-405-2549 РСНБ РК 2022	Привод электрический аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	1	87376,00	--	87376	--	87376	--	94366
					--	--	--	--		6990	

Блок 1

54	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1408,70	3,44	1409	3	148	1234	2855
					1258,39	1,10	1258	1		211	
55	245-501-0109 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	1	134004,00	--	134004	--	134004	--	144724
					--	--	--	--		10720	
56	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	40729,71	705,85	122189	2117	27264	91697	230997
					30936,10	253,49	92808	760		17111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2 | 6,6	1609,00				10619		
57	511-401-0127 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, Н 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин	шт.	2	387683,00	--	775366	--		--	775366
					--	--	--	--	775366	--	
58	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	202344,00	--	202344	--		--	202344
					--	--	--	--	202344	--	
59	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	2544,58	--	10178	--	1236	6707	18236
					2235,59	--	8942	--		1351	
60	245-706-0902 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 1,5-29 $м^3$/ч, DN 32	шт.	2	221400,00	--	442800	--	442800	--	478224
					--	--	--	--		35424	
61	245-710-0314 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 29 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 32+/ВКТ-7-04/	комплект	1	372622,00	--	372622	--	372622	--	402432
					--	--	--	--		29810	
62	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58737,00	--	58737	--	58737	--	63436
					--	--	--	--		4699	
63	1118-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2	200598,65	1968,47	401197	3937	343479	53748	491341
					26890,61	531,97	53781	1064		36396	
64	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	9568,29	463,82	95683	4638	31322	59613	167720

Блок 1

					5972,25	110,69	59723	1107		12424	
65	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	10	15661,00	--	156610	--	156610	--	169139
					--	--	--	--		12529	
66	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	5160,95	199,38	123863	4785	38039	80594	220813
					3376,62	49,99	81039	1200		16356	
67	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	8759,00	--	52554	--	52554	--	56758
					--	--	--	--		4204	
68	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8020,00	--	32080	--	32080	--	34646
					--	--	--	--		2566	
69	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	13236,00	--	185304	--	185304	--	200128
					--	--	--	--		14824	
70	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	4	3988,06	652,34	15952	2609	207	13700	32025
					3283,99	211,01	13136	844		2372	
71	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	4	42043,00	--	168172	--	168172	--	181626
					--	--	--	--		13454	
72	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	3186,99	515,57	3187	515	31	2774	6438
					2641,47	189,24	2641	189		477	
73	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26337,00	--	26337	--	26337	--	28444
					--	--	--	--		2107	
74	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	2088,67	251,90	8355	1008	87	7421	17038
					1814,99	78,20	7260	313		1262	

Блок 1

75	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	7355,00	--	29420	--	29420	--	31774
					--	--	--	--		2354	
76	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	9568,29	463,82	19137	927	6265	11923	33544
					5972,25	110,69	11945	221		2485	
77	242-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80 /DN 80/	шт.	2	126527,00	--	253054	--	253054	--	273298
					--	--	--	--		20244	
78	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	5160,95	199,38	15483	598	4755	10074	27602
					3376,62	49,99	10130	150		2045	
79	242-306-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16735,00	--	16735	--	16735	--	18074
					--	--	--	--		1339	
80	242-306-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	15536,00	--	31072	--	31072	--	33558
					--	--	--	--		2486	
81	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	886,73	2,01	1773	4	38	1698	3749
					865,41	1,00	1731	2		278	
82	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15,	шт.	2	58793,00	--	117586	--	117586	--	126993
					--	--	--	--		9407	
83	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	27	3466,10	--	93585	--	78165	15112	117392
					571,11	--	15420	--		8696	
84	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20	6557,30	--	131146	--	116142	14704	157518
					750,19	--	15004	--		11668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1 20	5655,00				113100		

Блок 1

85	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	886,73	2,01	53204	121	1158	50945	112480
					865,41	1,00	51925	60		8332	
86	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15,	шт.	60	58793,00	--	3527580	--	3527580	--	3809786
					--	--	--	--		282206	
87	242-207-1201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	186	3677,00	--	683922	--	683922	--	738636
					--	--	--	--		54714	
88	242-207-1202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	200	4729,00	--	945800	--	945800	--	1021464
					--	--	--	--		75664	
89	242-207-1203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7498,00	--	59984	--	59984	--	64783
					--	--	--	--		4799	
90	242-207-1204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	16	10653,00	--	170448	--	170448	--	184084
					--	--	--	--		13636	
91	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	5657,00	--	282850	--	282850	--	305478
					--	--	--	--		22628	
92	242-313-0601 РСНБ РК 2022	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 15, Kvs-3,6 $м^3$/ч	шт.	120	30764,00	--	3691680	--	3691680	--	3987014
					--	--	--	--		295334	
93	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	194	468,21	--	90833	--	28128	61451	164468
					323,22	--	62705	--		12183	

Блок 1

94	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	186	866,39	1,00	161149	186	4649	153279	339583
					840,40	0,50	156314	93		25155	
95	245-510-0103 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	186	8500,00	--	1581000	--	1581000	--	1707480
					--	--	--	--		126480	
96	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	60	1099,35	3,44	65961	206	5604	59012	134971
					1002,51	1,10	60151	66		9998	
97	242-312-0502 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	60	91899,00	--	5513940	--	5513940	--	5955055
					--	--	--	--		441115	
98	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	16119,45	262,40	967167	15744	842524	112075	1165582
					1814,99	91,05	108899	5463		86339	
99	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	25623,67	251,90	51247	503	47114	3711	59354
					1814,99	78,20	3630	156		4397	
100	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,1	1633,20	1,85	6696	8	820	4697	12305
					1431,15	0,96	5868	4		911	
101	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	708,00	--	42480	--	42480	--	45878
					--	--	--	--		3398	
102	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	360	1473,48	32,63	530453	11747	251460	266576	860793
					742,35	13,25	267246	4770		63763	
103	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	220	1517,93	32,63	333945	7179	163449	162908	536600
					742,35	13,25	163317	2915		39747	
104	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2081,72	32,63	333075	5221	209078	118478	487678

Блок 1

					742,35	13,25	118776	2120		36125	
105	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2172,86	32,63	65186	979	41936	22215	94393
					742,35	13,25	22271	398		6992	
106	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2623,42	60,33	157405	3619	97997	56186	230679
					929,81	25,74	55789	1544		17087	
107	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	140	4524,11	95,99	633375	13439	385906	233719	936461
					1671,64	31,85	234030	4459		69367	
108	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	360	2171,08	17,04	781589	6134	5307	754830	1659334
					2139,30	0,24	770148	86		122915	
109	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	356,4	273,00	--	97297	--	97297	--	105081
					--	--	--	--		7784	
110	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2460	2315,11	20,32	5695171	49987	33875	5499797	12090556
					2281,02	0,30	5611309	738		895588	
111	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	2435,4	448,00	--	1091059	--	1091059	--	1178344
					--	--	--	--		87285	
114	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2982	1173,50	132,50	3499377	395115	1378429	1461269	5357491
					578,75	66,02	1725833	196872		396845	
115	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ	м	308	272,00	--	83776	--	83776	--	90478
					--	--	--	--		6702	
116	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3058	333,00	--	1018314	--	1018314	--	1099779
					--	--	--	--		81465	

Блок 1

117	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	242	392,00	--	94864	--	94864	--	102453
					--	--	--	--		7589	
118	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	176	438,00	--	77088	--	77088	--	83255
					--	--	--	--		6167	
119	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	33	528,00	--	17424	--	17424	--	18818
					--	--	--	--		1394	
120	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	66	672,00	--	44352	--	44352	--	47900
					--	--	--	--		3548	
121	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	154	912,00	--	140448	--	140448	--	151684
					--	--	--	--		11236	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69402742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10629594				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					561615			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					235130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43054662		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2813569		
		- Накладные расходы	Тенге							10227000	
		- Сметная прибыль	Тенге							5099987	

Локальная смета №02-01-03. Сети системы водоснабжения и канализации

		Водопровод В1 (ниже 0.000)									
19	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм	м трубопровода	23	4990,95	87,77	114792	2019	82924	30076	156458
					1297,79	36,56	29849	841		11589	
20	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	5238,56	65,69	115248	1445	89993	23932	150314
					1082,27	27,74	23810	610		11134	

Блок 1

21	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31	3796,69 842,33	37,37 15,50	117697 26112	1159 481	90426	26061 11501	155258
22	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	29	3200,55 842,33 158,47	37,37 15,50 --	92816 24428 3645	1084 450 --	67304	24379 9376 594	126571
26	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	105	1173,50 578,75	132,50 66,02	123218 60769	13912 6932	48537	51453 13973	188645
27	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	25,3	912,00 --	-- --	23074 --	-- --	23074	-- 1846	24920
28	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	24,2	669,00 --	-- --	16190 --	-- --	16190	-- 1295	17485
29	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	34,1	528,00 --	-- --	18005 --	-- --	18005	-- 1440	19445
30	234-303-0213 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	31,9	400,00 --	-- --	12760 --	-- --	12760	-- 1021	13781
31	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	10981,00 --	-- --	131772 --	-- --	131772	-- 10542	142314
32	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2379,00 --	-- --	28548 --	-- --	28548	-- 2284	30832
33	241-210-0201 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	1	714,00 --	-- --	714 --	-- --	714	-- 57	771

Блок 1

34	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	60	37388,67	788,97	2243320	47338	1024502	1161067	3676738
					19524,67	221,37	1171480	13282		272351	
35	244-301-0402 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	60	36003,00	--	2160180	--	2160180	--	2332994
					--	--	--	--		172814	
37	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2379,00	--	142740	--	142740	--	154159
					--	--	--	--		11419	
38	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	60	14023,00	--	841380	--	841380	--	908690
					--	--	--	--		67310	
39	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	120	9482,00	--	1137840	--	1137840	--	1228867
					--	--	--	--		91027	
40	242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	60	2815,00	--	168900	--	168900	--	182412
					--	--	--	--		13512	
41	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	2648,98	20,24	476816	3643	2570	461223	1013083
					2614,46	0,18	470603	32		75044	
42	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	178,2	279,00	--	49718	--	49718	--	53695
					--	--	--	--		3977	
43	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	104	2860,42	24,48	297484	2546	1432	287666	631963
					2822,17	0,30	293506	31		46812	
44	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	102,96	423,00	--	43552	--	43552	--	47036
					--	--	--	--		3484	
45	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	3123,48	29,06	374818	3487	1808	362190	795969

Блок 1

					3079,36	0,49	369523	59		58961	
46	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	118,8	674,00	--	80071	--	80071	--	86477
					--	--	--	--		6406	
49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	224	1173,50	132,50	262864	29680	103544	109767	402441
					578,75	66,02	129640	14788		29810	
50	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	114,4	330,00	--	37752	--	37752	--	40772
					--	--	--	--		3020	
51	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	132	392,00	--	51744	--	51744	--	55884
					--	--	--	--		4140	
52	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	240	2379,00	--	570960	--	570960	--	616637
					--	--	--	--		45677	
		Горячее водоснабжение Т3,Т4 (ниже 0.000)									
53	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	46	3796,69	37,37	174648	1719	134182	38671	230384
					842,33	15,50	38747	713		17066	
54	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	84	3200,55	37,37	268846	3139	194951	70616	366619
					842,33	15,50	70756	1302		27157	
55	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	27	2887,76	37,37	77970	1009	54218	22698	108721
					842,33	15,50	22743	419		8053	
56	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,32	708,00	--	33503	--	33503	--	36183
					--	--	--	--		2680	
59	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	157	1173,50	132,50	184240	20802	72574	76935	282068
					578,75	66,02	90864	10365		20894	

Блок 1

60	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	50,6	528,00	--	26717	--	26717	--	28854
					--	--	--	--		2137	
61	234-303-0213 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	92,4	400,00	--	36960	--	36960	--	39917
					--	--	--	--		2957	
62	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	29,7	379,00	--	11256	--	11256	--	12157
					--	--	--	--		901	
63	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18301,00	--	18301	--	18301	--	19765
					--	--	--	--		1464	
64	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	13	10981,00	--	142753	--	142753	--	154173
					--	--	--	--		11420	
65	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /спускник/	шт.	14	2379,00	--	33306	--	33306	--	35970
					--	--	--	--		2664	
66	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	7027,00	--	7027	--	7027	--	7589
					--	--	--	--		562	
67	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	60	37388,67	788,97	2243320	47338	1024502	1161067	3676738
					19524,67	221,37	1171480	13282		272351	
68	244-301-0402 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	60	36003,00	--	2160180	--	2160180	--	2332994
					--	--	--	--		172814	
70	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2379,00	--	142740	--	142740	--	154159
					--	--	--	--		11419	

Блок 1

71	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	60	14023,00	--	841380	--	841380	--	908690
					--	--	--	--		67310	
72	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	120	9482,00	--	1137840	--	1137840	--	1228867
					--	--	--	--		91027	
73	242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-	шт.	60	2815,00	--	168900	--	168900	--	182412
					--	--	--	--		13512	
74	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	162	2648,98	20,24	429135	3279	2313	415101	911775
					2614,46	0,18	423543	29		67539	
75	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	160,38	279,00	--	44746	--	44746	--	48326
					--	--	--	--		3580	
76	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	252	2860,42	24,48	720826	6169	3470	697037	1531293
					2822,17	0,30	711187	76		113430	
77	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	249,48	423,00	--	105530	--	105530	--	113972
					--	--	--	--		8442	
78	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	3123,48	29,06	374818	3487	1808	362190	795969
					3079,36	0,49	369523	59		58961	
79	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	118,8	674,00	--	80071	--	80071	--	86477
					--	--	--	--		6406	
82	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	372	1173,50	132,50	436542	49290	171957	182291	668339
					578,75	66,02	215295	24559		49506	
83	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	277,2	330,00	--	91476	--	91476	--	98794
					--	--	--	--		7318	

Блок 1

84	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	132	392,00	--	51744	--	51744	--	55884
					--	--	--	--		4140	
85	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	180	2379,00	--	428220	--	428220	--	462478
					--	--	--	--		34258	
86	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	60	15563,62	50,50	933817	3030	839306	91121	1106933
					1524,68	24,99	91481	1499		81995	
87	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	12	3337,00	--	40044	--	40044	--	43248
					--	--	--	--		3204	
88	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	64	259,28	259,28	16594	16594	--	3111	21281
					--	67,52	--	4321		1576	
89	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2	3944,96	--	7890	--	--	5681	14656
					3944,96	--	7890	--		1086	
90	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	62	43,00	43,00	2666	2666	--	640	3571
					--	14,33	--	888		265	
91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4	1715,69	--	6863	--	--	4941	12749
					1715,69	--	6863	--		944	
92	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	93	1491,55	5,74	138714	534	2983	132672	293097
					1453,73	1,96	135197	182		21711	
93	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	92,814	1749,00	--	162332	--	162332	--	175319
					--	--	--	--		12987	
94	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /прочистка/	шт.	10	812,00	--	8120	--	8120	--	8770

Блок 1

					--	--	--	--		650	
95	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	128	179,00	--	22912	--	22912	--	24745
					--	--	--	--		1833	
96	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	13	792,00	--	10296	--	10296	--	11120
					--	--	--	--		824	
97	241-208-4403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	14	354,00	--	4956	--	4956	--	5352
					--	--	--	--		396	
98	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2365,89	78,98	33122	1105	12289	19708	57056
					1409,17	27,24	19728	381		4226	
99	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	14	851,00	--	11914	--	11914	--	12867
					--	--	--	--		953	
100	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	10981,00	--	32943	--	32943	--	35578
					--	--	--	--		2635	
101	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	7027,00	--	21081	--	21081	--	22767
					--	--	--	--		1686	
102	1118-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 $м^3$. Установка /Воронка разрыва струи/	бак	3	38750,25	1092,16	116251	3277	88848	24850	152390
					8041,90	410,62	24126	1232		11288	
103	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	3	70447,49	1588,68	211342	4766	5010	123298	361411
					67188,69	187,24	201566	562		26771	
104	Прайс-лист ТОО"Wilo Central Asia" г.Алматы	Погружной дренажный насос TS40/14A 1-230-50-2-10M Q-3,6$м^3$/ч,Н-10м,Р-0,75кВт	шт	3	134729,73	--	404189	--		--	404189
					--	--	--	--	404189	--	
105	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,9	708,00	--	2053	--	2053	--	2217

Блок 1

					--	--	--	--		164	
106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1	149,46	3,45	314	7	131	122	471
					83,71	0,50	176	1		35	
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	4,2	258,55	5,13	1086	21	654	286	1482
					97,86	1,00	411	4		110	
108	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	310	1491,55	5,74	462381	1780	9945	442240	976990
					1453,73	1,96	450656	608		72370	
109	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	309,38	1934,00	--	598341	--	598341	--	646208
					--	--	--	--		47867	
110	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	132	1532,28	2,35	202261	311	1834	196225	430365
					1516,03	0,86	200116	114		31879	
111	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	132	339,00	--	44748	--	44748	--	48328
					--	--	--	--		3580	
112	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	812,00	--	29232	--	29232	--	31571
					--	--	--	--		2339	
113	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	57	179,00	--	10203	--	10203	--	11019
					--	--	--	--		816	
114	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60	792,00	--	47520	--	47520	--	51322
					--	--	--	--		3802	
116	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	60	52145,00	--	3128700	--	3128700	--	3378996
					--	--	--	--		250296	
118	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	60	8653,00	--	519180	--	519180	--	560714
					--	--	--	--		41534	

Блок 1

120	244-102-0201 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	60	33841,00	--	2030460	--	2030460	--	2192897
					--	--	--	--		162437	
122	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	60	7841,00	--	470460	--	470460	--	508097
					--	--	--	--		37637	
125	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	5424,00	--	325440	--	325440	--	351475
					--	--	--	--		26035	
126	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	60	9944,00	--	596640	--	596640	--	644371
					--	--	--	--		47731	
127	244-104-0407 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	7770,00	--	466200	--	466200	--	503496
					--	--	--	--		37296	
128	261-301-0233 РСНБ РК 2022	Колпачки-заглушки 1"+/Люки-дверцы пластиковые 300х400/	шт.	60	197,00	--	11820	--	11820	--	12766
					--	--	--	--		946	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40954062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6852068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					276636			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98102			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24212349		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4665988		
		- Накладные расходы	Тенге							6609315	
		- Сметная прибыль	Тенге							2991324	

Локальная смета №02-01-04. Электросиловое оборудование и освещение

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	35363,36	1176,05	35363	1176	18712	11523	50637
					15475,49	529,08	15475	529		3751	
2	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М" РК,г.Астана	Вводно-распределительное устройство,ВРУ1-26-65 УХЛ4	шт	1	418579,46	--	418579	--		--	418579
					--	--	--	--	418579	--	

Блок 1

3	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	20	14429,21	670,92	288584	13419	86344	140329	463226
					9441,06	303,98	188821	6080		34313	
4	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	20	54170,00	--	1083400	--	1083400	--	1170072
					--	--	--	--		86672	
5	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60	1083,21	135,53	64993	8132	2405	41905	115449
					907,60	62,41	54456	3745		8552	
6	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	60	60632,00	--	3637920	--	3637920	--	3928954
					--	--	--	--		291034	
7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	60	2780,06	--	166804	--	1835	118778	308429
					2749,49	--	164969	--		22847	
8	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	60	2965,00	--	177900	--	177900	--	192132
					--	--	--	--		14232	
9	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	200	281,22	--	56244	--	954	41468	105528
					276,45	--	55290	--		7816	
10	243-142-0211 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 6 мм2	км	0,204	354729,00	--	72365	--	72365	--	78154
					--	--	--	--		5789	
11	247-216-0404 РСНБ РК 2022 прим	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 10 мм2 /Колодка на 15 зажимов на ток 60А/	шт.	108	904,00	--	97632	--	97632	--	105443
					--	--	--	--		7811	
12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	60	2780,06	--	166804	--	1835	118778	308429
					2749,49	--	164969	--		22847	
13	247-204-0617 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	60	709,00	--	42540	--	42540	--	45943
					--	--	--	--		3403	

Блок 1

14	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	60	10607,13	199,86	636428	11991	223495	292446	1003184
					6682,36	87,22	400942	5233		74310	
15	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	60	3594,00	--	215640	--	215640	--	232891
					--	--	--	--		17251	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	240	2780,06	--	667214	--	7336	475111	1233712
					2749,49	--	659878	--		91387	
17	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	60	722,00	--	43320	--	43320	--	46786
					--	--	--	--		3466	
18	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	180	4040,00	--	727200	--	727200	--	785376
					--	--	--	--		58176	
19	247-216-0404 РСНБ РК 2022	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 10 мм2 /Шина силовая А + Шина нулевая N + Шина защитная PE/	шт.	180	904,00	--	162720	--	162720	--	175738
					--	--	--	--		13018	
20	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	2968,77	275,60	11875	1102	95	8047	21516
					2669,41	124,83	10678	499		1594	
21	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	16050,00	--	64200	--	64200	--	69336
					--	--	--	--		5136	
22	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	11	48157,76	10842,45	529735	119267	42927	304175	900623
					33412,86	4993,07	367541	54924		66713	
23	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М" РК,г.Астана	Ящик управления насосами,Я5110-2074	шт	11	50148,21	--	551630	--		--	551630
					--	--	--	--	551630	--	

Блок 1

24	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	14429,21	670,92	14429	671	4317	7016	23161
					9441,06	303,98	9441	304		1716	
25	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00	--	13410	--	13410	--	14483
					--	--	--	--		1073	
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	2780,06	--	19460	--	214	13857	35983
					2749,49	--	19246	--		2665	
27	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2152,00	--	2152	--	2152	--	2324
					--	--	--	--		172	
28	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8601
					--	--	--	--		637	
29	247-204-0210 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	шт.	4	6581,00	--	26324	--	26324	--	28430
					--	--	--	--		2106	
30	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	1659,03	3,12	99542	187	1334	70642	183798
					1633,68	1,54	98021	92		13615	
31	Прайс-лист ТОО "Динар-Электромаш" РК,г.Актобе	Звонки электрические безискровой до 220 В,ЗПС-10/2-ПТ	шт	60	1457,14	--	87428	--	87428	--	94422
					--	--	--	--		6994	
32	Прайс-лист ТОО "Динар-Электромаш"	Кнопка к электрозвонку,КП-Н-01	шт	60	255,00	--	15300	--	15300	--	16524
					--	--	--	--		1224	
33	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	145	1069,35	6,96	155056	1009	15653	99979	275438
					954,44	3,21	138394	465		20403	

Блок 1

34	247-102-1003 РСНБ РК 2022	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP 28/3700 opal 3-6K	шт.	54	19646,00 --	-- --	1060884 --	-- --	1060884	-- 84871	1145755
35	247-102-1431 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5K, IP65	шт.	91	12117,00 --	-- --	1102647 --	-- --	1102647	-- 88212	1190859
36	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	2794	322,42 260,90	1,00 0,11	900841 728955	2794 307	169092	525076 114079	1539996
37	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	7117	423,85 345,13	2,80 0,12	3016540 2456290	19928 854	540322	1769144 382823	5168507
38	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	945	178,16 159,86	1,72 0,10	168361 151068	1626 95	15667	108836 22179	299376
39	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	280	248,67 216,18	2,72 0,56	69628 60530	762 157	8336	43694 9066	122388
40	1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	548,65 356,78	3,82 1,06	82298 53517	573 159	28208	38646 9675	130619
41	1121-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	150	364,39 187,03	2,27 1,03	54659 28055	341 155	26263	20310 5997	80966

Блок 1

42	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,8512	309939,00	--	1193637	--	1193637	--	1289128
					--	--	--	--		95491	
43	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,4378	410666,00	--	179790	--	179790	--	194173
					--	--	--	--		14383	
44	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	км	6,2892	480684,00	--	3023118	--	3023118	--	3264967
					--	--	--	--		241849	
45	243-106-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,306	1823283,00	--	557925	--	557925	--	602559
					--	--	--	--		44634	
46	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,136	800694,00	--	108894	--	108894	--	117606
					--	--	--	--		8712	
47	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0082	1242344,00	--	10187	--	10187	--	11002
					--	--	--	--		815	
48	243-111-1108 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50	км	0,1693	2413714,00	--	408642	--	408642	--	441333
					--	--	--	--		32691	
49	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,1842	225813,00	--	267408	--	267408	--	288801
					--	--	--	--		21393	
50	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	945	385,73	3,94	364515	3724	5887	255651	669778
					375,56	0,17	354904	161		49613	
51	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	963,9	88,00	--	84823	--	84823	--	91609
					--	--	--	--		6786	
52	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	280	449,63	5,23	125896	1464	5656	85649	228468
					424,20	0,65	118776	182		16923	
53	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	285,6	239,00	--	68258	--	68258	--	73719
					--	--	--	--		5461	

Блок 1

54	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	150	449,63	5,23	67445	785	3030	45884	122395
					424,20	0,65	63630	98		9066	
55	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	153	331,00	--	50643	--	50643	--	54694
					--	--	--	--		4051	
56	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Патроны подвесные. Установка	шт.	156	726,74	18,10	113371	2824	1628	79359	208149
					698,20	8,34	108919	1301		15419	
57	247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	156	174,00	--	27144	--	27144	--	29316
					--	--	--	--		2172	
58	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	100	821,70	21,25	82170	2125	2472	56545	149812
					775,73	9,62	77573	962		11097	
59	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	100	248,00	--	24800	--	24800	--	26784
					--	--	--	--		1984	
60	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	360	507,83	0,58	182819	208	1347	130586	338479
					503,51	0,29	181264	104		25074	
61	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	100	383,00	--	38300	--	38300	--	41364
					--	--	--	--		3064	
62	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	260	430,00	--	111800	--	111800	--	120744
					--	--	--	--		8944	
63	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1028	507,83	0,58	522049	596	3845	372897	966546
					503,51	0,29	517608	298		71600	
64	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1028	490,00	--	503720	--	503720	--	544018
					--	--	--	--		40298	

Блок 1

65	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	60	457,28	0,51	27437	30	911	19087	50246
					441,60	0,24	26496	14		3722	
66	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	409,00	–	24540	–	24540	–	26503
					--	–	–	–		1963	
67	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	1388	142,00	–	197096	–	197096	–	212864
					--	–	–	–		15768	
68	247-202-1002 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /У102/	шт.	238	55,00	–	13090	–	13090	–	14137
					--	–	–	–		1047	
69	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /У-994/	шт.	64	109,00	–	6976	–	6976	–	7534
					--	–	–	–		558	
70	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М"РК, г.Астана	Колодка клеммная,СО-2,5/220-У3	шт	272	583,77	–	158785	–	158785	–	171487
					--	–	–	–		12702	
71	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто изполосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	235	1185,01	43,66	278477	10260	162956	78427	385456
					447,92	15,60	105261	3666		28553	
72	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	42,6667	8517,77	308,44	363425	13160	254708	72444	470739
					2239,62	118,59	95557	5060		34869	
73	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто изкруглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	128	634,09	24,69	81164	3160	23855	39621	130448
					423,04	6,87	54149	879		9663	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								34018257
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Блок 1

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7530673				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221314			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86323			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17362163		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						970209		
- Накладные расходы	Тенге							5485910	
- Сметная прибыль	Тенге							2447990	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **Тенге** **653355750**

		Временные здания и сооружения, 0,9%	Тенге	8336290							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%	Тенге	17663766							
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	19045091							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе:	Тенге	**698400897**							
		2022 год - 100%	Тенге	698400897							
		Итого в текущих ценах 2022 года	Тенге	698400897							
		ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**	**698400897**							
		НДС, 12%	**Тенге**	**83808108**							
		ВСЕГО ПО БЛОКАМ 3,4:	**Тенге**	**782209005**							

		ИТОГО в ткущих ценах по БЛОКАМ 1,2,3,4:	**Тенге**	**1830357143**							
		НДС, 12%	**Тенге**	**219642857**							
		ВСЕГО ПО акту выполенных работ:	**Тенге**	**2050000000**							

Сдал (Подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САудА", БИН 040840004286

Директор _____ **Асылбеков А.Т.**

Принял (Заказчик)
ТОО "К.Г.С. САудА", БИН 040840004286

Директор _____ **Асылбеков А.Т.**

Эксперт(ы) [illegible]:
ТОО ""Ж[illegible] Гарант 201[illegible]
Эксперт [illegible] **Б.С.**

Разработчики проекта строительства [illegible] **эксперт(ы) [illegible] надзора:**
ТОО "BUILD PROJECT GROUP"
Инженер авторского надзора [illegible] **ида** [illegible] **енов А.К.**