Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011" Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43 Проект "Бюджет народного участия - Двор мечты" по адресу: ул. Карбышева 5**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Проект "Бюджет народного участия - Двор мечты" по адресу: ул. Карбышева 5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №198 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ№1

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Установка детской площадки для детей дошкольного и школьного возраста работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Мини-футбольное поле (375м^2)				
1	1	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**168,75**	**457,0**	**77 119,0**
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3 037,5**	**70,0**	**212 625,0**
3	3	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	**56,25**	**15 922,0**	**895 612,0**
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**63**	**2 043,0**	**128 709,0**
5	5	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	**56,25**	**19 258,0**	**1 083 262,0**
6	6	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**56,25**	**6 041,0**	**339 806,0**
7	7	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**16,3125**	**6 583,0**	**107 385,0**
8	8	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**5,0625**	**6 489,0**	**32 851,0**
			Итого по разделу 1: Мини-футбольное поле (375м^2)				**2 877 369**
			Раздел 2: Детская площадка (180 м^2)				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	81	457,0	37 017,0
10	10	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 458	70,0	102 060,0
11	11	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	27	15 922,0	429 894,0
12	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	30,24	2 043,0	61 780,0
13	13	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	27	19 258,0	519 966,0
14	14	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	27	6 041,0	163 107,0
15	15	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	7,83	6 583,0	51 545,0
16	16	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	2,43	6 489,0	15 768,0
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм.	м³	18	10 318,0	185 724,0
18	18	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	18,36	23 390,0	429 440,0
19	19	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,414	66 564,0	27 557,0
20	20	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм, ячейка 100x100 мм	т	0,414	386 972,0	160 206,0
			Итого по разделу 2: Детская площадка (180 м²)				2 184 064
			Раздел 3: Спортивная площадка (45 м²)				
21	21	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	20,25	457,0	9 254,0
22	22	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	364,5	70,0	25 515,0
23	23	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	4,5	15 922,0	71 649,0
24	24	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	5,04	2 043,0	10 297,0
25	25	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	6,75	19 258,0	129 992,0
26	26	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	6,75	6 041,0	40 777,0
27	27	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	1,9575	6 583,0	12 886,0
28	28	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,6075	6 489,0	3 942,0
29	29	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0315	235 376,0	7 414,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	1127-0602-0308 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	45	499,0	22 455,0
31	31	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	4,2615	26 111,0	111 272,0
			Итого по разделу 3: Спортивная площадка (45 м^2)				445 453
			ИТОГО по акту				5 506 886
			Сметная прибыль 5%				275344
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079				6239026
			понижающий к=0,81774				5101902
			НДС 12%				612228
			ИТОГО с НДС				5714130

Выполнил::

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял: Главный специалист Т.С.Н Новокшонова Т.С.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)