Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627

Подрядчик: ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728

Наименование строительства и его адрес: Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140006627	180140016728			9	21.02.2025 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10	371 986 379,76	371 986 379,76	77 028 572,07				9 243 428,65	86 272 000,72
Погашение аванса 30%	111 595 913,93	111 595 913,93	23 108 571,62				2 773 028,59	25 881 600,22
ИТОГО по справке	260 390 465,83	260 390 465,83	53 920 000,45				6 470 400,05	60 390 400,50

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

БИН 060140006627

Руководитель_____ **Шерстюков В.Н.**

Подрядчик:

ТОО "PROF STROY KZ"

БИН 180140016728

Руководитель_____ **Бектанов М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ»_____ **Тойымбетов Б.К.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet»_____ **Умербеков Н.С.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627
Подрядчик : ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728

Наименование строительства : "Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б Дошанова, дом 10"

РЕЕСТР №3
актов выполненных работ за ИЮНЬ

тенге с НДС

№ п/п	№ Локальной сметы	Наименование объекта, титула	2025г		
			апрель	май	июнь
1	2	3	4	5	6
1	1-1	Вынос проекта в натуру	23 275,33		
2	2-01-01-01	Земляные работы, основания и фундаменты	45 373 569,46	18 415 470,32	
3	2-01-02-02	Конструктивная часть здания	97 460 391,14	64 633 613,04	32 729 232,70
4	2-01-03-03	Архитектурная часть здания		43 806 418,01	37 198 263,41
5	2-01-04-04	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение		1 452 265,65	7 019 264,89
6	2-01-04-05	Внутренние инженерные системы. Канализация		3 899 998,39	3 899 998,39
7	2-01-04-06	Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение		3 877 515,44	4 070 118,04
8	2-01-04-08	Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение		6 771 862,25	1 355 123,28
		Итого	142 857 235,94	142 857 143,10	86 272 000,72

Сдал (Подрядчик)

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюкова В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района",111800, Костанайская область, Узункольский район, Узункольский сельский округ, село Узунколь, ул. Г.Мусрепова, зд. 16Б, тел.: 87144421365**	**060140006627**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "PROF STROY KZ",г. Алматы ул. Микрорайон МУЗТАУ , Улица А.БЕЙСЕУОВА д. 29**	**180140016728**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №9 21.02.2025

Номер документа	Дата составления
10	**13.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10			Одна услуга	1	86 272 000,72	86 272 000,72	9 243 428,65
				Итого	1	x	86 272 000,72	9 243 428,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бектанов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Шерстюков В.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.06.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-02-02 Конструктивная часть здания** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Кровля (КС-14)										
1	47	6107-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	1.84428	263448.00 93694.00	3031.00 923.00	485871,75 172797,75	5589,90 1702,35	307484,10		485871,75	
2	48	6107-0101-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0.55772	225316.00 71098,00	3658,00 1088,00	125663,03 39652,58	2040,47 606,96	83969,97		125663,03	
3	49	6107-0101-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	3.078	305511,00 92287,00	2074,00 562,00	940362,75 284059,35	6383,70 1729,80	649919,70		940362,75	
4	50	6107-0102-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	12.375	11959,00 6165,00	74,00 23,00	147992,85 76292,10	916,30 284,85	70784,55		147992,85	
5	51	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.485395	139715,00		67816,80		67816,80		67816,80	
6	52	6107-0115-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5.9562	3593,00 3429,00	163,00 49,00	21400,65 20423,70	971,10 292,05	9,85		21400,65	
7	53	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0.010126	121212,00		1227,15		1227,15		1227,15	
8	54	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,039907	1649038,00		65807,55		65807,55		65807,55	
9	55	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005956	108426,00		645,75		645,75		645,75	
10	56	6107-0115-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	404.775	138,00 130,00	7,00 2,00	55858,95 52620,75	2833,65 809,55			55858,95	
11	57	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,024286	121212,00		2943,90		2943,90		2943,90	
12	58	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.093098	1649038,00		153522,45		153522,45		153522,45	
13	59	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0.016191	108426,00		1755,45		1755,45		1755,45	
14	60	6111-0402-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	297.765	338,00 308,00	30,00 6,00	100644,75 91711,80	8932,95 1786,50			100644,75	
15	61	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	327.5415	1325,00		433992,60		433992,60		433992,60	
16	62	6111-0402-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	595.53	1629,00 1281,00	347,00 81,00	970118,55 762873,75	206648,55 48237,75			970118,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	63	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	46,004693	65632,00		3019379,85		3019379,85		3019379,85	
18	64	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	15,334898	39847,00		611049,60		611049,60		611049,60	
19	65	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	872	6168,00 4286,00	50,00 8,00	5378496,00 3737392,00	43600,00 6976,00	1597504,00		5378496,00	
20	66	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,7088	139715,00		657890,00		657890,00		657890,00	
21	67	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	964,432	4921,00		4745970,00		4745970,00		4745970,00	
22	68	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0298	233779,00 144135,00	63809,00 16139,00	6967,00 4295,00	1902,00 481,00	770,00		6967,00	
23	69	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0298	1074856,00		32031,00		32031,00		32031,00	
24	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,98042	351,00 189,00	7,00 1,00	344,00 185,00	7,00 1,00	152,00		344,00	
25	71	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	3	63611,00 26210,00	2321,00 685,00	190833,00 78630,00	6963,00 2055,00	105240,00		190833,00	
26	72	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4,65	43499,00		202270,00		202270,00		202270,00	
27	73	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,548	3593,00 3429,00	163,00 49,00	5562,00 5308,00	252,00 76,00	2,00		5562,00	
28	74	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,002632	121212,00		319,00		319,00		319,00	
29	75	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,010372	1649038,00		17103,00		17103,00		17103,00	
30	76	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001548	108426,00		168,00		168,00		168,00	
			Итого по разделу 4: Кровля (КС-14)					18444007,00 5326242,00	287041,00 65039,00	12829724,00 0,00	0,00 0,00	18444007,00	
			Раздел 6: Отмостка, цоколь (КС-2)										
31	84	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	8,379	49391,00 46795,00	2596,00 795,00	413847,00 392095,00	21752,00 6661,00			413847,00	
32	85	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	8,54658	48318,00		412954,00		412954,00		412954,00	
33	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	279,3	1922,00 1251,00	75,00 26,00	536815,00 349404,00	20948,00 7262,00	166463,00		536815,00	
34	87	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	279,3	1061,00 93,00	77,00 26,00	296337,00 25975,00	21506,00 7262,00	248856,00		296337,00	
35	88	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких, толщина 25 мм	$м^2$	279,3	2535,00 568,00	181,00 49,00	708026,00 158642,00	50554,00 13686,00	498830,00		708026,00	
36	89	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	279,3	337,00 80,00	10,00 3,00	94124,00 22344,00	2793,00 838,00	68987,00		94124,00	
37	90	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	206,64	3205,00 2776,00	28,00 6,00	662281,00 573633,00	5786,00 1240,00	82862,00		662281,00	
38	91	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50		6,323184	48318,00		305524,00		305524,00		305524,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	92	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м² м²	206.64	3063,00 2951,00	112.00 49,00	632938,00 609795,00	23143.00 10125,00			632938.00	
40	93	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	3,905496	26164.00		102183.00		102183.00		102183,00	
			Итого по разделу 6: Отмостка. цоколь (КС-2)					4165029,00 2131888.00	146482,00 47074,00	1886659.00 0.00	0.00 0,00	4165029,00	
			ИТОГО по акту					**22609036,00** **7458130.00**	**433523,00** **112113,00**	**14716383,00** **0.00**	**0.00** **0,00**	**22609036,00**	
			Итого									**22 609 036,00**	
			в т.ч. СМР									***22 609 036,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***1 582 632,52***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***24 191 668,52***	
			Сметная прибыль	**5%**								***1 209 583,43***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***25 401 251,95***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***725 750,06***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***26 127 002,00***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***14 941 248,61***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***14 281 280,56***	
			Итого с разбивкой по годам									***29 222 529,20***	
			НДС	**12%**								***3 506 703,50***	
			Всего									***32 729 232,70***	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узынкольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Щеретюков В.Н.**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» **Тойымбетов Б.К.**
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» **Умербеков Н.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-03-03 Архитектурная часть здания** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Полы (АР-15)										
1	1	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	22,1	811.00 266.00	82.00 21,00	17923.00 5878.50	1812.00 464.00	10232.50		17923.00	
2	2	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (толщ.100 мм)	м²	22,1	8439,00 1985,00	798.00 186.00	186502.00 43868,50	17635,50 4110,50	124998,00		186502,00	
3	3	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,768	50220,00 13571.00	16,00 0,00	88789,00 23993.50	28.50 0,00	64767,00		88789,00	
4	4	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	22,1	4651.00 2448,00	160,00 22.00	102787.00 54101,00	3536.00 486.00	45150.00		102787,00	
5	5	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	24,752	441,00		10915,50		10915,50		10915,50	
6	6	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м² изолируемой поверхности	22,1	2644,00 1477,00	82,00 13.00	58432,50 32641,50	1812,50 287,50	23978,50		58432,50	
7	7	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	24,752	441,00		10915,50		10915,50		10915,50	
8	8	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	22,1	1922,00 1251,00	75,00 26,00	42476,00 27647,00	1657,50 574,50	13171,50		42476,00	
9	9	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	22,1	530,00 46,00	38,00 13,00	11713,00 1016,50	840,00 287,50	9856,50		11713,00	
10	10	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	22,1	6266,00 5752,00	50,00 14,00	138478,50 127119,00	1105,00 309,50	10254,50		138478,50	
11	11	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	22,542	3313,00		74681,50		74681,50		74681,50	
12	12	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	59	811,00 266,00	82,00 21,00	47849,00 15694,00	4838,00 1239,00	27317,00		47849,00	
13	13	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (толщ.100 мм)	м²	59	8439,00 1985,00	798,00 186,00	497901,00 117115,00	47082,00 10974,00	333704,00		497901,00	
14	14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	4,72	50220,00 13571,00	16,00 0,00	237038,50 64055,00	75,50 0,00	172908,00		237038,50	
15	15	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	59	4651,00 2448,00	160,00 22,00	274409,00 144432,00	9440,00 1298,00	120537,00		274409,00	
16	16	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	66,08	441,00		29141,50		29141,50		29141,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м² изолируемой поверхности	59	2644,00 1477,00	82,00 13,00	155996,00 87143,00	4838,00 767,00	64015,00		155996,00	
18	18	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	66,08	441,00		29141,50		29141,50		29141,50	
19	19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	59	1922,00 1251,00	75,00 26,00	113398,00 73809,00	4425,00 1534,00	35164,00		113398,00	
20	20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	59	530,00 46,00	38,00 13,00	31270,00 2714,00	2242,00 767,00	26314,00		31270,00	
21	21	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,36108	56998,00 52955,00	3865,00 1150,00	20581,00 19121,00	1395,50 415,00	64,50		20581,00	
22	22	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36108	405165,00		146297,00		146297,00		146297,00	
23	23	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	59	5151,00 4454,00	194,00 62,00	303909,00 262786,00	11446,00 3658,00	29677,00		303909,00	
24	24	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	60,18	3313,00		199376,50		199376,50		199376,50	
25	25	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	63,13	4701,00 1003,00	30,00 8,00	296774,00 63319,50	1894,00 505,00	231560,50		296774,00	
26	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	59	1922,00 1251,00	75,00 26,00	113398,00 73809,00	4425,00 1534,00	35164,00		113398,00	
27	27	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	59	707,00 62,00	51,00 17,00	41713,00 3658,00	3009,00 1003,00	35046,00		41713,00	
28	28	6111-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м² изолируемой поверхности	59	3974,00 2296,00	31,00 5,00	234466,00 135464,00	1829,00 295,00	97173,00		234466,00	
29	29	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	59	1922,00 1251,00	75,00 26,00	113398,00 73809,00	4425,00 1534,00	35164,00		113398,00	
30	30	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	59	-177,00 -15,00	-12,00 -4,00	-10443,00 -885,00	-708,00 -236,00	-8850,00		-10443,00	
31	31	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	59	6266,00 5752,00	50,00 14,00	369694,00 339368,00	2950,00 826,00	27376,00		369694,00	
32	32	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	60,18	3313,00		199376,50		199376,50		199376,50	
33	33	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	63,13	4701,00 1003,00	30,00 8,00	296774,00 63319,50	1894,00 505,00	231560,50		296774,00	
34	34	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	180,85	811,00 266,00	82,00 21,00	146669,50 48106,00	14830,00 3798,00	83733,50		146669,50	
35	35	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	14,468	50220,00 13571,00	16,00 0,00	726583,00 196345,00	231,50 0,00	530006,50		726583,00	
36	36	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,613081	56998,00 52955,00	3865,00 1150,00	34944,50 32465,50	2369,50 705,00	109,50		34944,50	
37	37	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,613081	405165,00		248399,00		248399,00		248399,00	
38	38	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	180,85	4651,00 2448,00	160,00 22,00	841133,50 442721,00	28936,00 3978,50	369476,50		841133,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	235-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм. Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	202,552	1207,00		244480,50		244480,50		244480,50	
40	40	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м² изолируемой поверхности	180,85	1211,00 1125,00	86,00 27,00	219009,50 203456,50	15553,00 4883,00			219009,50	
41	41	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	18,62755	31922,00		594628,50		594628,50		594628,50	
42	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	180,85	1922,00 1251,00	75,00 26,00	347593,50 226243,50	13563,50 4702,00	107786,50		347593,50	
43	43	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	180,85	1061,00 93,00	77,00 26,00	191882,00 16819,00	13925,50 4702,00	161137,50		191882,00	
44	44	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,106802	56998,00 52955,00	3865,00 1150,00	63085,50 58610,50	4278,00 1273,00	197,00		63085,50	
45	45	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,106802	405165,00		448437,50		448437,50		448437,50	
46	46	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	180,85	5547,00 941,00	110,00 32,00	1003175,00 170180,00	19893,50 5787,00	813101,50		1003175,00	
47	47	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	193,5095	705,00 443,00	3,00 1,00	136424,00 85724,50	580,50 193,50	50119,00		136424,00	
48	48	6111-0403-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м² изолируемой поверхности	180,85	934,00 248,00	69,00 22,00	168914,00 44851,00	12478,50 3978,50	111584,50		168914,00	
49	49	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	180,85	1922,00 1251,00	75,00 26,00	347593,50 226243,50	13563,50 4702,00	107786,50		347593,50	
50	50	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	180,85	-177,00 -15,00	-12,00 -4,00	-32010,50 -2713,00	-2170,50 -723,50	-27127,00		-32010,50	
51	51	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	180,85	5547,00 941,00	110,00 32,00	1003175,00 170180,00	19893,50 5787,00	813101,50		1003175,00	
52	52	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	193,5095	705,00 443,00	3,00 1,00	136424,00 85724,50	580,50 193,50	50119,00		136424,00	
			Итого по разделу 1: Полы (АР-15)					**11355614,00** **3859954,00**	**292434,00** **77097,00**	**7203226,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**11355614,00**	
			Раздел 2: Отделочные работы (АР-15)										
53	53	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону потолок	$м^2$	1047,94	1943,00 1926,00	17,00 6,00	2036147,00 2018332,00	17815,00 6288,00			2036147,00	
54	54	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,33558	26164,00		191928,00		191928,00		191928,00	
55	55	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	1047,94	1394,00 1134,00	9,00 3,00	1460828,00 1188364,00	9432,00 3144,00	263032,00		1460828,00	
56	56	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1743,35	3729,00 3461,00	267,00 113,00	6500952,00 6033734,50	465474,50 196998,50	1743,00		6500952,00	
57	57	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	32,600645	26164,00		852963,50		852963,50		852963,50	
58	58	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	96,58159	1081,00		104404,50		104404,50		104404,50	
59	59	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	1103	998,00 880,00	2,00 1,00	1100794,00 970640,00	2206,00 1103,00	127948,00		1100794,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стен, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	640,35	1439,00 1384,00	11,00 3,00	921463,50 886244,50	7044,00 1921,00	28175,00		921463,50	
61	61	232-501-0301 *РСПБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2640,16305	137,00		361702,50		361702,50		361702,50	
62	62	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленная под окраску	$м^2$	640,35	1264,00 1007,00	9,00 3,00	809402,50 644832,50	5763,00 1921,00	158807,00		809402,50	
			Итого по разделу 2:					**14340586,00** **11742148,00**	**507735,00** **211376,00**	**2090704,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**14340586,00**	
			ИТОГО по акту					**25696199,00** **15602102,00**	**800168,00** **288473,00**	**9293930,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**25696199,00**	
			Итого									**25 696 199,00**	
			в т.ч. СМР									***25 696 199,00***	
			в т.ч оборудование										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***1 798 733,93***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***27 494 932,93***	
			Сметная прибыль	**5%**								***1 374 746,65***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***28 869 679,58***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***824 847,99***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***29 694 527,56***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***16 981 409,48***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***16 231 325,71***	
			Итого с разбивкой по годам									***33 212 735,19***	
			НДС	**12%**								**3 985 528,22**	
			Всего									**37 198 263,41**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» **Тойымбетов Б.К.**
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» **Умербеков Н.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-04 Внутренние инженерные системы. Водоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	42	883,00		37086,00		37086,00		37086,00	
2	2	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5399,00		48591,00		48591,00		48591,00	
3	3	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1,5	1765,00		2647,50		2647,50		2647,50	
4	4	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	0,5	16165,00		8082,50		8082,50		8082,50	
5	5	241-609-1101 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	4	885,00		3540,00		3540,00		3540,00	
6	6	241-609-1103 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	20	1444,00		28880,00		28880,00		28880,00	
7	7	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	1	477,00		477,00		477,00		477,00	
8	8	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	32,5	3744,00 1680,00	55,00 15,00	121680,00 54600,00	1787,50 487,50	65292,50		121680,00	
9	9	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	5	4655,00 1680,00	55,00 15,00	23275,00 8400,00	275,00 75,00	14600,00		23275,00	
10	10	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	101,5	2847,00 1680,00	55,00 15,00	288970,50 170520,00	5582,50 1522,50	112868,00		288970,50	
11	11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	139	322,00 316,00	2,00 0,00	44758,00 43924,00	278,00 0,00	556,00		44758,00	
12	12	241-115-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	62	132,00		8184,00		8184,00		8184,00	
13	13	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	13,5	1814,00 1290,00	0,00 0,00	24489,00 17415,00	0,00 0,00	7074,00		24489,00	
14	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6585	708,00		466,00		466,00		466,00	
15	15	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	1,15	305,00 124,00	5,00 1,00	351,00 142,50	5,50 1,00	203,00		351,00	
16	16	6111-0501-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХС-759		1,15	897,00	7,00	1031,50	8,00	839,50		1031,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		160,00	1,00	184,00	1,00				
17	17	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	6,45	6541,00		42189,50		42189,50		42189,50	
18	18	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,75	228,00 162,00	4,00 0,00	1083,00 769,50	19,00 0,00	294,50		1083,00	
19	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,75	378,00 189,00	7,00 1,00	1795,50 898,00	33,50 5,00	864,00		1795,50	
20	20	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	9	331,00		2979,00		2979,00		2979,00	
21	21	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283,00		283,00		283,00		283,00	
22	22	241-602-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	27	1468,00		39636,00		39636,00		39636,00	
23	23	241-602-0307 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х16х26 мм	шт.	4	2965,00		11860,00		11860,00		11860,00	
24	24	241-602-0203 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	0,5	3852,00		1926,00		1926,00		1926,00	
25	25	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,025	54738,00 16680,00	2521,00 698,00	1368,50 417,00	63,00 17,50	888,50		1368,50	
26	26	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,5	2082,00 1979,00	78,00 24,00	1041,00 989,50	39,00 12,00	12,50		1041,00	
27	27	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	0,5	7820,00		3910,00		3910,00		3910,00	
28	28	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5399,00		5399,00		5399,00		5399,00	
29	29	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	0,5	4129,00 3728,00	381,00 91,00	2064,50 1864,00	190,50 45,50	10,00		2064,50	
30	30	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	0,5	2507,00		1253,50		1253,50		1253,50	
31	31	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	0,5	1081,00		540,50		540,50		540,50	
32	32	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	0,5	4068,00 1173,00	0,00 0,00	2034,00 586,50	0,00 0,00	1447,50		2034,00	
33	33	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,5	2092,00		1046,00		1046,00		1046,00	
34	34	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	0,5	364,00		182,00		182,00		182,00	
35	35	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,5	3174,00 1680,00	55,00 15,00	1587,00 840,00	27,50 7,50	719,50		1587,00	
36	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	0,5	322,00 316,00	2,00 0,00	161,00 158,00	1,00 0,00	2,00		161,00	
37	37	242-207-1905 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		0,5	14691,00		7345,50		7345,50		7345,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
38	38	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3.0-25х3.0 мм	шт.	0,5	283,00		141,50		141,50		141,50	
39	39	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	11,06	1070,00 246,00	6,00 1,00	11834,00 2721,00	66,50 11,00	9046,50		11834,00	
40	40	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	4,5	2082,00 1979,00	78,00 24,00	9369,00 8905,50	351,00 108,00	112,50		9369,00	
41	41	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4,5	4018,00		18081,00		18081,00		18081,00	
42	42	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	883,00		7947,00		7947,00		7947,00	
43	43	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	4,5	4129,00 3728,00	381,00 91,00	18580,50 16776,00	1714,50 409,50	90,00		18580,50	
44	44	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4,5	1602,00		7209,00		7209,00		7209,00	
45	45	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4,5	4068,00 1173,00	0,00 0,00	18306,00 5278,50	0,00 0,00	13027,50		18306,00	
46	46	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4,5	2092,00		9414,00		9414,00		9414,00	
47	47	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3.0-20х3.0 мм	шт.	9	331,00		2979,00		2979,00		2979,00	
48	48	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	4,5	2847,00 1680,00	55,00 15,00	12811,50 7560,00	247,50 67,50	5004,00		12811,50	
49	49	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	4,5	322,00 316,00	2,00 0,00	1449,00 1422,00	9,00 0,00	18,00		1449,00	
50	50	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4,5	1081,00		4864,50		4864,50		4864,50	
51	51	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	4,5	2082,00 1979,00	78,00 24,00	9369,00 8905,50	351,00 108,00	112,50		9369,00	
52	52	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4,5	4018,00		18081,00		18081,00		18081,00	
53	53	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	883,00		7947,00		7947,00		7947,00	
54	54	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	4,5	4129,00 3728,00	381,00 91,00	18580,50 16776,00	1714,50 409,50	90,00		18580,50	
55	55	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4,5	1602,00		7209,00		7209,00		7209,00	
56	56	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4,5	1081,00		4864,50		4864,50		4864,50	
57	57	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4,5	4068,00 1173,00	0,00 0,00	18306,00 5278,50	0,00 0,00	13027,50		18306,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4,5	2092,00		9414,00		9414,00		9414,00	
59	59	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	4,5	2847,00 1680,00	55,00 15,00	12811,50 7560,00	247,50 67,50	5004,00		12811,50	
60	60	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	4,5	322,00 316,00	2,00 0,00	1449,00 1422,00	9,00 0,00	18,00		1449,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					**1003211,00** **384313,00**	**13021,00** **3356,00**	**605878,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1003211,00**	
			Раздел 2: Водопровод Т3 и Т4										
61	61	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	63	883,00		55629,00		55629,00		55629,00	
62	62	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	1765,00		15885,00		15885,00		15885,00	
63	63	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	27	5399,00		145773,00		145773,00		145773,00	
64	64	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9164,00		36656,00		36656,00		36656,00	
65	65	241-602-0315 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 32х26х32 мм	шт.	9	6354,00		57186,00		57186,00		57186,00	
66	66	241-602-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм	шт.	36	2247,00		80892,00		80892,00		80892,00	
67	67	241-602-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	27	1468,00		39636,00		39636,00		39636,00	
68	68	241-602-0313 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 32х20х32 мм	шт.	9	6448,00		58032,00		58032,00		58032,00	
69	69	241-602-0204 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	2	8971,00		17942,00		17942,00		17942,00	
70	70	241-609-1104 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	88	4938,00		434544,00		434544,00		434544,00	
71	71	241-609-1102 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	32	1088,00		34816,00		34816,00		34816,00	
72	72	241-609-1101 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	1	885,00		885,00		885,00		885,00	
73	73	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	102	4058,00 1680,00	55,00 15,00	413916,00 171360,00	5610,00 1530,00	236946,00		413916,00	
74	74	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	90	3174,00 1680,00	55,00 15,00	285660,00 151200,00	4950,00 1350,00	129510,00		285660,00	
75	75	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	50	2847,00 1680,00	55,00 15,00	142350,00 84000,00	2750,00 750,00	55600,00		142350,00	
76	76	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	40	3744,00 1680,00	55,00 15,00	149760,00 67200,00	2200,00 600,00	80360,00		149760,00	
77	77	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	282	322,00 316,00	2,00 0,00	90804,00 89112,00	564,00 0,00	1128,00		90804,00	
78	78	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	18	2391,00 2292,00	5,00 1,00	43038,00 41256,00	90,00 18,00	1692,00		43038,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	245-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 15	шт.	18	17963,00		323334,00		323334,00		323334,00	
80	80	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	17,1	10696,00		182902,00		182902,00		182902,00	
81	81	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	18	16041,00 15447,00	113,00 32,00	288738,00 278046,00	2034,00 576,00	8658,00		288738,00	
82	82	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	18	17108,00 3041,00	78,00 24,00	307944,00 54738,00	1404,00 432,00	251802,00		307944,00	
83	83	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,48	708,00		1048,00		1048,00		1048,00	
84	84	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	5,4	305,00 124,00	5,00 1,00	1647,00 670,00	27,00 5,00	950,00		1647,00	
85	85	6111-0501-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХС-759	$м^2$	5,4	897,00 160,00	7,00 1,00	4844,00 864,00	37,00 5,00	3943,00		4844,00	
86	86	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,70295	93166,00 72834,00	4888,00 1513,00	65491,00 51199,00	3436,00 1064,00	10856,00		65491,00	
87	87	234-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	$м^3$	0,759186	28231,00		21433,00		21433,00		21433,00	
88	88	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	283,00		566,00		566,00		566,00	
89	89	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	11	283,00		3113,00		3113,00		3113,00	
90	90	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	18	331,00		5958,00		5958,00		5958,00	
91	91	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2082,00 1979,00	78,00 24,00	2082,00 1979,00	78,00 24,00	25,00		2082,00	
92	92	244-301-0504 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33440,00		33440,00		33440,00		33440,00	
93	93	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1765,00		3530,00		3530,00		3530,00	
94	94	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4129,00 3728,00	381,00 91,00	4129,00 3728,00	381,00 91,00	20,00		4129,00	
95	95	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3629,00		3629,00		3629,00		3629,00	
96	96	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1081,00		1081,00		1081,00		1081,00	
97	97	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4068,00 1173,00	0,00 0,00	4068,00 1173,00	0,00 0,00	2895,00		4068,00	
98	98	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2092,00		2092,00		2092,00		2092,00	
99	99	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм		1	364,00		364,00		364,00		364,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
100	100	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	1	3744,00 1680,00	55,00 15,00	3744,00 1680,00	55,00 15,00	2009,00		3744,00	
101	101	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1	322,00 316,00	2,00 0,00	322,00 316,00	2,00 0,00	4,00		322,00	
102	102	242-207-1905 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14691,00		14691,00		14691,00		14691,00	
103	103	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283,00		283,00		283,00		283,00	
104	104	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	22,12	1070,00 246,00	6,00 1,00	23668,00 5442,00	133,00 22,00	18093,00		23668,00	
105	105	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	9	2082,00 1979,00	78,00 24,00	18738,00 17811,00	702,00 216,00	225,00		18738,00	
106	106	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	9	4018,00		36162,00		36162,00		36162,00	
107	107	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	883,00		15894,00		15894,00		15894,00	
108	108	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	9	4129,00 3728,00	381,00 91,00	37161,00 33552,00	3429,00 819,00	180,00		37161,00	
109	109	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	9	1602,00		14418,00		14418,00		14418,00	
110	110	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	9	4068,00 1173,00	0,00 0,00	36612,00 10557,00	0,00 0,00	26055,00		36612,00	
111	111	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	2092,00		18828,00		18828,00		18828,00	
112	112	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	18	331,00		5958,00		5958,00		5958,00	
113	113	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9	2847,00 1680,00	55,00 15,00	25623,00 15120,00	495,00 135,00	10008,00		25623,00	
114	114	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	9	322,00 316,00	2,00 0,00	2898,00 2844,00	18,00 0,00	36,00		2898,00	
115	115	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	1081,00		9729,00		9729,00		9729,00	
116	116	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	9	2082,00 1979,00	78,00 24,00	18738,00 17811,00	702,00 216,00	225,00		18738,00	
117	117	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	9	4018,00		36162,00		36162,00		36162,00	
118	118	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	883,00		15894,00		15894,00		15894,00	
119	119	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	9	4129,00 3728,00	381,00 91,00	37161,00 33552,00	3429,00 819,00	180,00		37161,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	9	1602,00		14418,00		14418,00		14418,00	
121	121	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	1081,00		9729,00		9729,00		9729,00	
122	122	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	9	4068,00 1173,00	0,00 0,00	36612,00 10557,00	0,00 0,00	26055,00		36612,00	
123	123	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	2092,00		18828,00		18828,00		18828,00	
124	124	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9	2847,00 1680,00	55,00 15,00	25623,00 15120,00	495,00 135,00	10008,00		25623,00	
125	125	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	9	322,00 316,00	2,00 0,00	2898,00 2844,00	18,00 0,00	36,00		2898,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод Т3 и Т4					3845629,00 1163731,00	33039,00 8822,00	2648859,00 0,00	0,00 0,00	3845629,00	
			ИТОГО по акту					4848840,00 1548044,00	46060,00 12178,00	3254737,00 0,00	0,00 0,00	4848840,00	
			Итого									**4 848 840,00**	
			в т.ч. СМР									***4 848 840,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***339 418,80***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***5 188 258,80***	
			Сметная прибыль	**5%**								***259 412,94***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***5 447 671,74***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***155 647,76***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***5 603 319,50***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***3 204 370,32***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***3 062 830,47***	
			Итого с разбивкой по годам									***6 267 200,80***	
			НДС	**12%**								**752 064,10**	
			Всего									**7 019 264,89**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» _____ **Тойымбетов Б.К.**
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» _____ **Умербеков Н.С.**
М.П.

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-05 Внутренние инженерные системы. Канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Канализация К1										
1	1	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013** диаметром 110 мм	шт.	9	684,00		6156,00		6156,00		6156,00	
2	2	241-209-3601 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013** диаметром 50 мм	шт.	24	193,00		4632,00		4632,00		4632,00	
3	3	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013** диаметром 110 мм	шт.	12	792,00		9504,00		9504,00		9504,00	
4	4	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	708,00		2478,00		2478,00		2478,00	
5	5	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013** диаметром 110 мм	шт.	3	435,00		1305,00		1305,00		1305,00	
6	6	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013** диаметром 50 мм	шт.	9	341,00		3069,00		3069,00		3069,00	
7	7	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	м	1,2	18250,00		21900,00		21900,00		21900,00	
8	8	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	м	4,5	11153,00		50188,50		50188,50		50188,50	
9	9	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	75	2941,00 2899,00	8,00 2,00	220575,00 217425,00	600,00 150,00	2550,00		220575,00	
10	10	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	74,85	1934,00		144760,00		144760,00		144760,00	
11	11	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	36	3041,00 3023,00	4,00 1,00	109476,00 108828,00	144,00 36,00	504,00		109476,00	
12	12	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	35,928	339,00		12179,50		12179,50		12179,50	
13	13	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013** размерами 100х50 мм	шт.	9	255,00		2295,00		2295,00		2295,00	
14	14	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	0,045	93166,00 72834,00	4888,00 1513,00	4192,50 3277,50	220,00 68,00	695,00		4192,50	
15	15	234-202-0205 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100**	$м^2$	0,0486	28231,00		1372,00		1372,00		1372,00	
16	16	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013** диаметром 110 мм	шт.	9	797,00		7173,00		7173,00		7173,00	
17	17	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой** диаметром 100 мм	шт.	9	164,00		1476,00		1476,00		1476,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-машинистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-машинистов	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	64,00		576,00		576,00		576,00	
19	19	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	21	276,00		5796,00		5796,00		5796,00	
20	20	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	24	85,00		2040,00		2040,00		2040,00	
			Итого по разделу 1: Канализация К1					**611144,00**	**964,00**	**280649,00**	**0,00**	**611144,00**	
								329531,00	**254,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 2: Оборудование										
21	21	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	9	3535,00 3490,00	0,00 0,00	31815,00 31410,00	0,00 0,00	405,00		31815,00	
22	22	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	9	9944,00		89496,00		89496,00		89496,00	
23	23	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	9	11001,00 9721,00	954,00 304,00	99009,00 87489,00	8586,00 2736,00	2934,00		99009,00	
24	24	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	9	33841,00		304569,00		304569,00		304569,00	
25	25	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	9	10666,00 7656,00	157,00 49,00	95994,00 68904,00	1413,00 441,00	25677,00		95994,00	
26	26	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	9	61791,00		556119,00		556119,00		556119,00	
27	27	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	9	2773,00		24957,00		24957,00		24957,00	
28	28	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	9	14807,00		133263,00		133263,00		133263,00	
29	29	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	5,4	1814,00 1290,00	0,00 0,00	9795,50 6966,00	0,00 0,00	2829,50		9795,50	
30	30	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18	10417,00 9721,00	246,00 80,00	187506,00 174978,00	4428,00 1440,00	8100,00		187506,00	
31	31	244-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 492 мм	комплект	18	14476,00		260568,00		260568,00		260568,00	
32	32	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	18	7891,00		142038,00		142038,00		142038,00	
33	33	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором	шт.	18	6577,00		118386,00		118386,00		118386,00	
34	34	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	18	1556,00		28008,00		28008,00		28008,00	
35	35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,2565	228,00 162,00	4,00 0,00	286,50 203,50	5,00 0,00	78,00		286,50	
36	36	6111-0501-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХС-759	$м^2$	1,2565	897,00 160,00	7,00 1,00	1127,00 201,00	9,00 1,50	917,00		1127,00	
			Итого по разделу 2: Оборудование					**2082937,00**	**14441,00**	**1698345,00**	**0,00**	**2082937,00**	
								370152,00	**4619,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**2694081,00**	**15405,00**	**1978994,00**	**0,00**	**2694081,00**	
								699682,00	**4873,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого									**2 694 081,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в т.ч. СМР									***2 694 081,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***188 585,67***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***2 882 666,67***	
			Сметная прибыль	**5%**								***144 133,33***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***3 026 800,00***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***86 480,00***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***3 113 280,00***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***1 780 391,44***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***1 701 749,98***	
			Итого с разбивкой по годам									***3 482 141,42***	
			НДС	**12%**								**417 856,97**	
			Всего									**3 899 998,39**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бектанов М.М.**
(должность подпись расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шерстюков В.Н.**
(должность подпись расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» **Тойымбетов Б.К.**
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» **Умербеков Н.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-06 Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление жилой части										
1	1	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	27	5327,00		143829,00		143829,00		143829,00	
2	2	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	27	1703,00 1676,00	1,00 0,00	45981,00 45252,00	27,00 0,00	702,00		45981,00	
3	3	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	27	12290,00		331830,00		331830,00		331830,00	
4	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	шт.	27	1020,00 664,00	0,00 0,00	27540,00 17928,00	0,00 0,00	9612,00		27540,00	
5	6	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	м	43,25	6232,00 3333,00	137,00 31,00	269534,00 144152,50	5925,50 1341,00	119456,00		269534,00	
6	7	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	м	2,25	4957,00 2810,00	113,00 26,00	11153,50 6322,50	254,50 58,50	4576,50		11153,50	
7	8	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	м	44	2929,00 1481,00	48,00 13,00	128876,00 65164,00	2112,00 572,00	61600,00		128876,00	
8	9	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	м	5	2837,00 1481,00	48,00 13,00	14185,00 7405,00	240,00 65,00	6540,00		14185,00	
9	10	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	115	4587,00 4549,00	23,00 0,00	527505,00 523135,00	2645,00 0,00	1725,00		527505,00	
10	11	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**	м	113,85	1499,00		170661,00		170661,00		170661,00	
11	12	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	шт.	7	753,00		5271,00		5271,00		5271,00	
12	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	43,25	330,00 316,00	2,00 0,00	14272,50 13667,00	86,50 0,00	519,00		14272,50	
13	14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	166,25	322,00 316,00	2,00 0,00	53532,50 52535,00	332,50 0,00	665,00		53532,50	
14	15	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (масляно-битумное покрытие)**	м²	24	123,00 71,00	6,00 1,00	2952,00 1704,00	144,00 24,00	1104,00		2952,00	
15	16	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	м трубопровода	83,25	1786,00 1118,00	206,00 64,00	148684,50 93073,50	17149,50 5328,00	38461,50		148684,50	
16	17	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 13 мм диаметром 76 мм**		47,575	1068,00		50810,00		50810,00		50810,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
17	18	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	44	528,00		23232,00		23232,00		23232,00	
18	19	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	16	2968,00 2765,00	3,00 1,00	47488,00 44240,00	48,00 16,00	3200,00		47488,00	
19	20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,893	708,00		4172,00		4172,00		4172,00	
			Итого по разделу 1: Отопление жилой части					**2021509,00**	**28965,00**	**977966,00**	**0,00**	**2021509,00**	
								1014579,00	**7405,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 2: Отопление лестничной клетки										
20	21	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	5327,00		15981,00		15981,00		15981,00	
21	22	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1081,00		2162,00		2162,00		2162,00	
22	23	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	3	1703,00 1676,00	1,00 0,00	5109,00 5028,00	3,00 0,00	78,00		5109,00	
23	24	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	3	12290,00		36870,00		36870,00		36870,00	
24	25	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	1,5	1020,00 664,00	0,00 0,00	1530,00 996,00	0,00 0,00	534,00		1530,00	
25	26	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	6,02	22101,00 3161,00	436,00 142,00	133048,00 19029,00	2625,00 855,00	111394,00		133048,00	
26	27	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	2273,00 1481,00	48,00 13,00	22730,00 14810,00	480,00 130,00	7440,00		22730,00	
27	28	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	28	2228,00 1481,00	48,00 13,00	62384,00 41468,00	1344,00 364,00	19572,00		62384,00	
28	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	38	322,00 316,00	2,00 0,00	12236,00 12008,00	76,00 0,00	152,00		12236,00	
29	30	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (масляно-битумное покрытие)	$м^2$	2,55	123,00 71,00	6,00 1,00	313,50 181,00	15,50 2,50	117,00		313,50	
30	31	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	18	1786,00 1118,00	206,00 64,00	32148,00 20124,00	3708,00 1152,00	8316,00		32148,00	
31	32	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	19,8	333,00		6593,50		6593,50		6593,50	
32	33	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	6	2968,00 2765,00	3,00 1,00	17808,00 16590,00	18,00 6,00	1200,00		17808,00	
33	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,00		3540,00		3540,00		3540,00	
			Итого по разделу 2: Отопление лестничной клетки					**352453,00**	**8270,00**	**213950,00**	**0,00**	**352453,00**	
								130234,00	**2510,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 3: Узел управления										
34	35	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8581,00 6733,00	264,00 49,00	8581,00 6733,00	264,00 49,00	1584,00		8581,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	36	242-202-0706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной.стандартнопроходной. для воды. пара. нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	18672,00		18672,00		18672,00		18672,00	
36	37	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	4639,00 4540,00	96,00 0,00	9278,00 9080,00	192,00 0,00	6,00		9278,00	
37	38	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб. диаметр до 50 мм	шт.	1	8581,00 6733,00	264,00 49,00	8581,00 6733,00	264,00 49,00	1584,00		8581,00	
38	39	242-207-1704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	19877,00		19877,00		19877,00		19877,00	
39	40	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления. диаметр 50 мм	шт.	1	28690,00 4448,00	548,00 130,00	28690,00 4448,00	548,00 130,00	23694,00		28690,00	
40	41	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	8503,00 6733,00	185,00 24,00	25509,00 20199,00	555,00 72,00	4755,00		25509,00	
41	42	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1765,00		1765,00		1765,00		1765,00	
42	43	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1329,00		2658,00		2658,00		2658,00	
43	44	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	2,2	6232,00 3333,00	137,00 31,00	13710,50 7332,50	301,00 68,00	6077,00		13710,50	
44	45	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. диаметр до 100 мм	м трубопровода	2,2	330,00 316,00	2,00 0,00	726,00 695,00	4,50 0,00	26,50		726,00	
45	46	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали. наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477,00		954,00		954,00		954,00	
46	47	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	827,00		1654,00		1654,00		1654,00	
47	48	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4068,00 1173,00	0,00 0,00	8136,00 2346,00	0,00 0,00	5790,00		8136,00	
48	49	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1693,00 1541,00	0,00 0,00	1693,00 1541,00	0,00 0,00	152,00		1693,00	
49	50	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	5655,00		5655,00		5655,00		5655,00	
50	51	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	1	4639,00 4540,00	96,00 0,00	4639,00 4540,00	96,00 0,00	3,00		4639,00	
51	52	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	0,5	13142,00 11847,00	882,00 275,00	6571,00 5923,50	441,00 137,50	206,50		6571,00	
52	53	245-710-0336 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 034. Q 71 м³/ч. на два расходомера. DN 50	комплект	0,5	430807,00		215403,50		215403,50		215403,50	
53	54	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	4939,00 4856,00	0,00 0,00	4939,00 4856,00	0,00 0,00	83,00		4939,00	
54	55	245-703-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	1	21245,00		21245,00		21245,00		21245,00	
55	56	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (масляно-битумное покрытие)	м²	2,615	123,00 71,00	6,00 1,00	321,50 185,50	15,50 2,50	120,50		321,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	57	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	4,8	1786,00 1118,00	206,00 64,00	8573,00 5366,50	988,50 307,00	2218,00		8573,00	
57	58	234-303-0320 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	2,6	1292,00		3359,00		3359,00		3359,00	
58	59	234-303-0316 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	2,2	883,00		1942,50		1942,50		1942,50	
59	60	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	6,3	1070,00 246,00	6,00 1,00	6741,00 1550,00	38,00 6,50	5153,00		6741,00	
60	61	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,615	2968,00 2765,00	3,00 1,00	7761,50 7230,50	7,50 2,50	523,50		7761,50	
			Итого по разделу 3: Узел управления					**437636,00** **88760,00**	**3715,00** **824,00**	**345161,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**437636,00**	
			ИТОГО по акту					**2811598,00** **1233572,00**	**40949,00** **10738,00**	**1537077,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2811598,00**	
			Итого									**2 811 598,00**	
			в т.ч. СМР									***2 811 598,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***196 811,86***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***3 008 409,86***	
			Сметная прибыль	**5%**								***150 420,49***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***3 158 830,35***	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***90 252,30***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***3 249 082,65***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***1 858 052,89***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***1 775 981,07***	
			Итого с разбивкой по годам									***3 634 033,96***	
			НДС	**12%**								**436 084,08**	
			Всего									**4 070 118,04**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» _____ **Тойымбетов Б.К.**
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 ОТ 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» _____ **Умербеков Н.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г. Мусрепова, 14, БИН 060140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PROF STROY KZ", Астана, Сарайшык, 40, БИН/ИИН 180140016728**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 18-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица имени Б.Дошанова, дом 10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-08 Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Провода, и кабели										
1	45	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	630	767,00 688,00	3,00 0,00	483210,00 433440,00	1890,00 0,00	47880,00		483210,00	
2	46	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	137,5	465,00 431,00	4,00 1,00	63937,50 59262,50	550,00 137,50	4125,00		63937,50	
3	47	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,204	309939,00		63227,50		63227,50		63227,50	
4	48	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,4743	480684,00		227988,50		227988,50		227988,50	
5	49	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0.66	км	0,00255	759910,00		1938,00		1938,00		1938,00	
6	50	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,070247	246241,00		17297,81		17297,81		17297,81	
7	51	243-110-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (ок)-0,66	км	0,03825	1141274,00		43653,50		43653,50		43653,50	
8	52	243-110-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,00255	2315949,00		5905,50		5905,50		5905,50	
9	53	6124-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 35 мм2	шт.	30	871,00 871,00	0,00 0,00	26130,00 26130,00	0,00 0,00			26130,00	
10	54	243-902-0803 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,3	9391,00		2817,50		2817,50		2817,50	
			Итого по разделу 3: Провода, и кабели					**936106,00** **518833,00**	**2440,00** **138,00**	**414833,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**936106,00**	
			ИТОГО по акту					**936106,00** **518833,00**	**2440,00** **138,00**	**414833,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**936106,00**	
			Итого									**936 106,00**	
			в т.ч. СМР									***936 106,00***	
			в т.ч оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**7,0%**								***65 527,42***	
			Итого с затратами на организацию и управление смр									***1 001 633,42***	
			Сметная прибыль	**5%**								***50 081,67***	
			Итого с учетом сметной прибыли									***1 051 715,09***	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								***30 049,00***	
			Итого с учетом непредвиденных затрат									***1 081 764,09***	
			в том числе выполнение работ 2023г. - 53%	**1,0790**								***618 628,43***	
			в том числе выполнение работ в 2024г. - 47%	**1,1630**								***591 303,07***	
			Итого с разбивкой по годам									***1 209 931,50***	
			НДС	**12%**								**145 191,78**	
			Всего									**1 355 123,28**	

Подрядчик

ТОО "PROF STROY KZ", БИН 180140016728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектанов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.

ТОО «МИРАС-KZKZ» _____ **Тойымбетов Б.К.**

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" БИН 060140006627
(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Шерстюков В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор:
№ KZ51VJE00063105 OT 02.03.2021г.

ТОО «ПК Saulet» _____ **Умербеков Н.С.**

М.П.