Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"**
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **41 Проект "Бюджет народного участия - Мечта" по адресу: мкр. Юбилейный, дом №17**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Проект "Бюджет народного участия - Мечта" по адресу: мкр. Юбилейный, дом №17**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №198 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ№1

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Детская игровая площадка размером 15 м х 20 м (300 м2) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Основание				
1	1	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	135	457,0	61 695,0
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 430	70,0	170 100,0
3	3	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	45	15 922,0	716 490,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	50,4	2 043,0	102 967,0
5	5	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	45	19 258,0	866 610,0
6	6	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	45	6 041,0	271 845,0
7	7	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	13,05	6 583,0	85 908,0
8	8	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	4,05	6 489,0	26 280,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм.	$м^3$	30	10 318,0	309 540,0
10	10	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,6	23 390,0	715 734,0
11	11	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,69	66 564,0	45 929,0
12	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм, ячейка 100х100 мм	т	0,69	386 972,0	267 011,0
			Итого по разделу 1: Основание				3 640 109
			ИТОГО по акту				3 640 109
			Сметная прибыль 5%				182005
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079				4124061
			понижающий к=0,81774				3372411
			НДС 12%				404689
			ИТОГО с НДС				3777101

Выполнил::

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

«Тамерлан 2011»

Принял:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Главный специалист Новожилова Т.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)