Заказчик: ТОО "ВИК"

Подрядчик: ТОО "ЛюМар-НС"

Наименование строительства: Ремонтно-восстановительные работы(капитальный ремонт)с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу ул. Алдиярова 78 г.Шымкент

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			код	наименование	код
		4	10,07,2020					

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат							Всего к оплате
				из гр. 1							
				Размер авансового платежа 0%	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	2% налогов и сборов		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонтно-восстановительные работы(капитальный ремонт)с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу ул. Алдиярова 78 г.Шымкент	6988 093	6988 093								6988 093
	ИТОГО:		6988 093							0	6988 093

Заказчик:

Директор ТОО " "ВИК"

Шингисов Г.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЛюМар-НС"

ЛюМар-НС

Утельбаев Н.С

Форма 2

Заказчик: ТОО "ВИК"

Подрядчик: ТОО "ЛюМар-НС"

Объект: Ремонтно-восстановительные работы(капитальный ремонт)с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу ул. Алдиярова 78 г.Шымкент

Договор №4 от 10.07.2020г_

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
23	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм потолков в лестничных клетках/**	м2 отделываемой поверхности	53,76	669,44	5,41	35989	291	7551	22587	63263
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	28147	87		4686	
24	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2	53,76	491,10	3,37	26402	181	9890	13131	42695
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	16331	82		3163	
		Стены									
25	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены и откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	268,3	1417,29	86,95	380260	23329	108059	213100	640828
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	248872	17502		47469	

26	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	752,64	1054,66	22,13	793779	16657	90417	553315	1454862
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	686705	4939		107768	
27	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,68	535,52	6,05	79085	893	16674	49562	138939
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	61518	435		10292	
28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	513,92	628,96	5,18	323233	2661	86391	188310	552467
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	234181	1206		40923	
29	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	429	753,12	3,68	323087	1580	82538	191747	556021
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	238969	715		41187	
30	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	200,00	2549,45	119,85	509890	24142	119900	353069	862959
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	369519	6086		69330	
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное/металлическое ограждение/. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	72,00	875,62	1,18	63990	86	9721	43378	115957
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	54183	39		8589	
	Усиление стен										
32	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=1,33	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/раство ром М150 толщ.40мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	3392,78	60,19	339278	95218	1403297	312932	652210
		НР - 80%; СП - 8%			2445,55	27,05	3868857	42796		679736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4527734
		РАЗДЕЛ 3. Утепление стен									
33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	1,7689	334212,63	2527,33	925401	6998	--	838325	1904825
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	918403	2833		141098	
34	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям.Устройство	м2	150	1965,94	3,28	294891	492	197948	69603	393653
		НР - 72%; СП - 8%			643,01	1,46	96452	219		29160	

35	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором/под анкер/ *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	850	52,65	0,94	44753	799	--	31653	82518
					51,72	--	43962	--		6112	
36	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	850	50,64	0,90	43044	765	--	30441	79364
					49,74	--	42279	--		5879	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								2460359
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6988093
НДС - 12%:			Тенге								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6988093

Заказчик:
Директор ТОО " "ВИК"

Шингисов Г.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЛюМар-НС"

ЛюМар-НС

Утельбаев Н.С